

Al Responsabile Unico del Procedimento

Geom. Giuseppe Gregori

Oggetto Lavori di Ampliamento cimitero Comunale di Borbona" – CUP H21B16000370004- CIG 7164150B98

Trasmissione Verbale di Ultimazione e C.R.E.

In relazione all'oggetto si trasmettono in originale , il certificato di ultimazione dei lavori e il certificato di regolare esecuzione.

Tanto dovevasi .

COMUNE DI BORBONA
(Provincia di ...)

- 6 MAG. 2019

F.ott. N. 3035
Cat. 10 Classe. Fasc.

il D.L.

Arch. Alessandro Paolucci



COMUNE DI BORBONA
VISTO ARRIVARE

06/05/19



05/10/18


COMUNE DI BORBONA Provincia di RIETI

OGGETTO: Procedura negoziata ai sensi dell' artt. 36 c. 2, lett. b) del D.Lgs. 50/16 per l'affidamento delle opere di "Ampliamento cimitero Comunale di Borbona" – CUP: H21B16000370004- CIG: 7164150B98

IMPRESA: COGEART Soc. Coop. di Produzione e Lavoro, con sede in Sant'Arpino (CE) via Martiri Atellani N° 95- Partita IVA/C.F. 03708680610

CONTRATTO: Contratto di Appalto Rep.44/2018 registrato il 18/06/2018 Ser.IT n. 1790.

IMPORTO: 109.223,79 + 4.466,81 (oneri attuazione PP.SS) = 113.690,60 oltre IVA 10%.

VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Premesso:

-che per l'esecuzione delle opere di che trattasi, di cui alla **Procedura negoziata ai sensi dell' artt. 36 c. 2, lett. b) del D.Lgs. 50/16 per l'affidamento delle opere di "Ampliamento cimitero Comunale di Borbona" – CUP: H21B16000370004- CIG: 7164150B98** è stato stipulato con la Ditta in epigrafe il contratto di appalto Rep. 44/2018 registrato il 18/06/2018 Ser.IT n. 1790.

-che in data 13/06/2018 sono stati consegnati i lavori con apposito verbale di consegna lavori;

-che in data 05/10/2018 sono stati sospesi i lavori, con apposito verbale n° 1, al fine di redigere una perizia di variante e suppletiva;

-che in data 10-12-2018 sono stati ripresi i lavori con apposito verbale di ripresa n°1 per il nuovo importo contrattuale pari a EURO 136.585,31;

-che in data 17/12/2018 venivano sospesi i lavori, per avverse condizioni metereologi che, con apposito verbale di sospensione n° 2;


-che in data 04-02-2019 venivano ripresi i lavori con apposito verbale di ripresa n° 2, fissando la nuova data di ultimazione per il giorno 04/04/2019.

L'anno duemiladiciannove (2019) il giorno 03 (tre) del mese di aprile in Borbona (Rieti), il sottoscritto Direttore dei Lavori, a seguito di sopralluogo congiunto con l'impresa esecutrice,

CERTIFICA


- CHE I LAVORI SONO STATI REGOLARMENTE ULTIMATI NEI TEMPI PREVISTI E SECONDO IL PROGETTO DI APPALTO.

L'IMPRESA


COGEART
Società Cooperativa
di Produzione e Lavoro
Via Martiri Atellani, 95
81040 Sant'Arpino (Ce)
P.IVA 03708680610

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Arch. Alessandro Paolucci



IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO



COMUNE DI BORBONA
Provincia di RIETI

COMUNE DI BORBONA
VISTO
06/05/19

Lavori di Ampliamento cimitero Comunale di Borbona" –
CUP H21B16000370004- CIG 7164150B98
Contratto rep. 44/2018 del 04/06/2018



OGGETTO Lavori di ampliamento del cimitero Comunale di Borbona (RI)
Importo contrattuale €. 113.690,60

IMPRESA COGEART Soc. Coop. di Produzione e Lavoro, con sede in Sant'Arpino (CE) via Martiri Atellani N° 95- Partita IVA/C.F. 03708680610

CONTRATTO 1) Contratto rep. N. 44/2018 del 04/06/2018 registrato a Rieti il 18/06/2018 Serie IT n. 1790 per l'importo netto, a seguito del ribasso pari al 24,369%, di Euro 109.223,79 più Euro 4.466,81 per il riconoscimento oneri di sicurezza per complessivi Euro 113.690,60.
2) atto di sottomissione del 10 dicembre 2018 per l'importo netto a seguito del ribasso pari al 24,369%, di Euro 22.894,71 per un ammontare complessivo di contratto pari a Euro 136.585,31 di cui Euro 4.466,81 per riconoscimento oneri della sicurezza.

RELAZIONE SUL CONTO FINALE
E
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

A. RELAZIONE

Si premette che:

Con il progetto esecutivo approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 05/09/2017 si prevedeva di eseguire l'ampliamento del cimitero comunale di Borbona e veniva approvato il seguente quadro economico:

• **IMPORTO DI PROGETTO**

La spesa di progetto per gli interventi su esposti ammontava a complessivi Euro 241.445,23 ed era così suddivisa:

A) Importo Lavori	€.	148.883,50
B) Oneri per la sicurezza	€.	4.466,81
B1) Importo lavori a base d'asta	€.	144.416,69
C) Somme a disposizione		
C1) IVA 10% su lavori	€.	14.888,35
Spese tecniche Progettazione , direzione e sicurezza IVA e cassa compresa	€.	40.642,20
C2) Geologia Iva compresa	€.	3.172,00
C3) Prove Geotecniche	€.	5.490,00
C4) Collaudo Iva Compresa	€.	1.268,80
C5) accantonamenti obbligatori	€.	1.786,60
C6) Espropriazioni	€.	7.500,00
C7) Spese procedura e frazionamento espropriazioni	€.	1.500,00
Spese per acquisizione nulla-osta (sismico, idrogeologico)	€.	869,60
C9) Imprevisti	€.	7.444,18
C10) Lavori in economia	€.	7000,00
C11) Supporto al RUP art. 31 c. 8 Dlgs 50/2016	€.	1000,00
Totale somme a disposizione	€.	92.561,73

RIEPILOGO

PER LAVORI

PER SOMME A DISPOSIZIONE

IMPORTO COMPLESSIVO

€. 148.883,50
€. 92.561,73
€. 241.445,23

COGEART
Societa' Cooperativa
di Produzione e Lavoro
Via Martiri Atellani, 95
81030 Sant'Arpino (Ce)
P. IVA 03708680610



Handwritten signature.

• **OGGETTO DEL LAVORO**

Trattasi di lavori di ampliamento del cimitero comunale esistente attraverso un'espansione a nord-est dell'attuale cimitero. La nuova area cimiteriale realizzata è costituita da una parte centrale dove è stato realizzato n. 1 blocco costituito da 128 loculi, mentre nel perimetro attestato il muro di confine e di recinzione, si trovano n. 12 aree per la realizzazione delle cappelle gentilizie. Inoltre nella parte a valle del cimitero è stata prevista una zona per inumazioni a terra. L'accesso avviene sia con un nuovo ingresso che attraverso il collegamento con l'esistente cimitero. I loculi sono stati realizzati con struttura monoblocco prefabbricato in calcestruzzo armato vibrato del tipo MP4 (monoblocco a pettine rovescio) per zona simica e da una struttura a setti verticali in cemento armato e copertura in latero cemento. Inoltre sono stati realizzati muri di sostegno in c.a. di diverse altezze a delimitazione della area cimiteriale.

• **ASSUNTORE DEI LAVORI**

A seguito di Procedura negoziata ai sensi dell' artt. 36 c. 2, lett. b) del D.Lgs. 50/16 e con contratto rep. 44/2018 del 04/06/2018 registrato a Rieti il 18/06/2018 Serie IT n. 1790 i lavori in oggetto sono stati affidati alla ditta **COGEART** Soc. Coop. di Produzione e Lavoro, con sede in Sant'Arpino (CE) via Martiri Atellani N° 95- Partita IVA/C.F. 03708680610 che ha offerto il ribasso del **24,369%** - determinando così l'importo netto dei lavori in euro **113.690,60** di cui Euro **4.466,81** fissi ed invariabili per riconoscimento degli oneri per la sicurezza.

• **NUOVO QUADRO ECONOMICO**

A seguito dell'offerta di ribasso del 24,369 % il nuovo quadro economico è il seguente:

A) Importo lavori a base d'asta	€.	144.416,69
Ribasso offerto pari al 24,369%	€.	- 35.192,90
B) Oneri per la sicurezza	€.	4.466,81
<u>Importo totale dei lavori al netto del ribasso</u>	€.	113.690,60
C) Somme a disposizione		
C ₁) IVA 10% su lavori	€.	11.369,06
Spese tecniche Progettazione , direzione e sicurezza IVA e cassa compresa	€.	40.642,20
C ₂) Geologia Iva compresa	€.	3.172,00
C ₃) Prove Geotecniche	€.	5.490,00
C ₄) Collaudo Iva Compresa	€.	1.268,80
C ₅) accantonamenti obbligatori	€.	1.786,60
C ₆) Espropriazioni	€.	7.500,00
C ₇) Spese procedura e frazionamento espropriazioni	€.	1.500,00
C ₈) Spese per acquisizione nulla-osta (sismico, idrogeologico)	€.	869,60
C ₉) Imprevisti	€.	7.444,18
C ₁₀) Lavori in economia	€.	7000,00
C ₁₁) Supporto al RUP art. 31 c. 8 Dlgs 50/2016	€.	1000,00
Totale somme a disposizione	€.	89.042,44
RIEPILOGO		
PER LAVORI	€.	113.690,60
PER SOMME A DISPOSIZIONE	€.	89.042,44
IMPORTO COMPLESSIVO	€.	202.733,04

• **PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA**

Oltre al progetto principale, per l'esecuzione di alcuni lavori integrativi atti ad assicurare la piena funzionalità delle opere progettate, venne redatta una perizia di variante e suppletiva approvata dal Comune di Borbona con Deliberazione di Giunta Comunale n. 125 in data 31.10.2018 ed è stato rimodulato un nuovo quadro economico che in dettaglio è il seguente:

A) Importo Lavori soggetto a ribasso			€.	174.688,29
	Ribasso d'asta	24,369%	€.	- 42.569,79
A ₁) Importo Lavori al netto del ribasso			€.	132.118,50
A ₂) Oneri per la sicurezza			€.	4.466,81
TOTALE - A - Importo di contratto			€.	136.585,31
B) Somme a disposizione				
B ₁) IVA 10% su lavori			€.	13.658,53
B ₂) Spese tecniche Progettazione , direzione e sicurezza IVA e cassa compresa			€.	40.642,20
B ₃) Geologia Iva compresa			€.	3.172,00
B ₄) Prove Geotecniche			€.	5.490,00
B ₅) Collaudo Iva Compresa			€.	1.268,80
B ₆) accantonamenti obbligatori			€.	2.096,26
B ₇) Espropriazioni			€.	7.500,00
B ₈) Spese procedura e frazionamento espropriazioni			€.	1.500,00
B ₉) Spese per acquisizione nulla-osta (sismico, idrogeologico)			€.	869,60
B ₁₀) Lavori in economia			€.	14444,18

COGEART
Società Cooperativa
di Produzione e Lavoro
Via Martiri Atellani, 95
81030 Sant'Arpino (Ce)
P. IVA 03708680610



15/10/18

B ₁₁) Supporto al RUP art. 31 c. 8 Dlgs 50/2016	€.	1000,00
B ₁₂) Spese tecniche Progettazione Variante IVA e cassa compresa	€.	2000,00
Totale somme a disposizione	€.	79.983,04
RIEPILOGO		
PER LAVORI	€.	136.585,31
PER SOMME A DISPOSIZIONE	€.	79.983,04
IMPORTO COMPLESSIVO	€.	216.568,35

• **DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE AGGIUNTIVA**

L'esecuzione dei maggiori lavori previsti nella sopracitata perizia suppletiva furono affidati alla stessa Impresa esecutrice dei lavori principali, mediante atto di sottomissione stipulato in data 10.12.2018 per un importo in aumento di €. 22.894,71 per un ammontare complessivo di contratto pari a Euro **136.585,31** di cui Euro 4.466,81, per oneri afferenti l'attuazione dei piani di sicurezza

• **PERIZIA DI ASSESTAMENTO FINALE**

A seguito di disposizioni dell'Amministrazione appaltante, ed al fine realizzare opere di armonizzazione delle nuove realizzazioni con il vecchio cimitero, nonché predisporre la dotazione di servizi fognari, predisposizione per l'allacciamento elettrico ed idrico dell'area di inumazione, in fase di assestamento è stata redatta ulteriore perizia con incremento di costi, al netto del ribasso, di €. 1.652 circa, perizia approvata con Determinazione del Responsabile Ufficio Tecnico n° 62-3 del 29.03.2019. Il QEG finale dei lavori è pertanto il seguente:

A) Importo Lavori	€.	181.339,23
A ₁) Oneri per la sicurezza	€.	4.466,81
Importo Lavori soggetto a ribasso	€.	176.872,42
	Ribasso d'asta	24,369%
A ₂) Importo Lavori al netto del ribasso	€.	43.102,04
		138.237,19
TOTALE - A - Importo di contratto	€.	138.237,19
B) Somme a disposizione		
B ₁) IVA 10% su lavori	€.	13.823,72
B ₂) Spese tecniche Progettazione, direzione e sicurezza IVA e cassa compresa	€.	40.642,20
B ₃) Geologia Iva compresa	€.	3.172,00
B ₄) Prove Geotecniche	€.	5.490,00
B ₅) Collaudo Iva Compresa	€.	1.268,80
B ₆) accantonamenti obbligatori	€.	2.176,07
B ₇) Espropriazioni	€.	7.500,00
B ₈) Spese procedura e frazionamento espropriazioni	€.	1.500,00
B ₉) Spese per acquisizione nulla-osta (sismico, idrogeologico)	€.	869,60
B ₁₀) Lavori in economia	€.	11672,96
B ₁₁) Supporto al RUP art. 31 c. 8 Dlgs 50/2016	€.	1000,00
B ₁₂) Spese tecniche Progettazione Variante IVA e cassa compresa	€.	2000,00
Totale somme a disposizione	€.	77.291,63
RIEPILOGO		
PER LAVORI	€.	138.237,19
PER SOMME A DISPOSIZIONE	€.	77.291,63
IMPORTO COMPLESSIVO	€.	215.528,82

ANDAMENTO TEMPORALE DEI LAVORI:

• **CONSEGNA DEI LAVORI**

I lavori sono stati consegnati il giorno 13.06.2018, giusto processo verbale di consegna lavori in pari data.

• **TEMPO STABILITO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI E PENALE PER EVENTUALI RITARDI:**

Ai sensi dell'art. 6 del Capitolato Speciale d'appalto i lavori dovevano concludersi entro 120 giorni naturali e consecutivi dalla consegna. Il termine ultimo doveva scadere quindi il 11/10/2018.

• **PROROGHE**

durante l'esecuzione dei lavori è stata concessa una proroga di 60 giorni al tempo di ultimazione.

• **SOSPENSIONI E RIPRESE**

durante il corso dei lavori gli stessi, sono stati sospesi in data 05/10/2018, al fine di redigere la perizia di variante, rimanendo sospesi fino al 09/12/2018 per complessivi giorni 65 (sessantacinque). Tali lavori sono regolarmente ripresi 10/12/2018.

Inoltre sono stati sospesi in data 17/12/2018 per avverse condizioni climatiche fino al 03/02/2019 per complessivi giorni

COBEART
Società Cooperativa
di Produzione e Lavoro
Via Martiri Atellani, 95
81030 Sant'Arpino (Ce)
P. IVA 03708680610



48 (quarantotto). Tali lavori sono regolarmente ripresi 04/02/2019.

• **NUOVO TERMINE UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI**

in conseguenza a quanto sopra riportato il nuovo tempo utile per l'ultimazione delle opere veniva fissato al giorno 04/04/2019

• **ULTIMAZIONE DEI LAVORI**

Avvenuta il giorno 03.04.2019 come risulta dal relativo certificato in pari data e quindi in tempo utile.

• **ORDINI DI SERVIZIO**

Durante i lavori non sono stati emessi ordini di servizio

• **DANNI DI FORZA MAGGIORE**

non si sono verificati.

• **VERBALE NUOVI PREZZI**

Per i lavori non contemplati nell'elenco dei prezzi di contratto fu convenuto apposito verbale di concordamento di nuovi prezzi in data 10.12.2018

• **ANTICIPAZIONI IN DENARO**

Come si può dedurre dagli stati di avanzamento e dai mandati di pagamento ad essi relativi, allegati alla presente, all'impresa esecutrice è stata erogata la somma netta di € 22.638,12 a titolo di pagamenti in acconto, ai sensi dell'art. 35 Comma 18 del D.Lgs. 50/2016. Tale importo è stato regolarmente inserito nello stato finale.

• **ACCONTI CORRISPOSTI**

durante il corso dei lavori sono stati corrisposti acconti con 1° certifica di pagamento del 02/10/2018 pari ad €. 67.095,00

• **STATO FINALE**

lo stato finale, redatto dal sottoscritto Direttore dei lavori in data 05/04/2019, ammonta a complessivi netti Euro 48.504,17 e più in dettaglio:

Importo lavori	€.	176.872,42
a detrarre: ribasso contrattuale del 24,369%	€ . -	43.102,04
Resta l'importo netto dei lavori,	€.	133.770,38
Riconoscimento oneri per la sicurezza	€ .	4.466,81
a dedurre Importo anticipazioni	€ . -	22.638,12
a dedurre Importo acconti	€ . -	67.095,00
Torna l'importo complessivo netto dello stato finale	€.	48.504,17

• **CREDITO DELL'IMPRESA**

per quanto sopra riportato il credito della ditta COGEART Soc. Coop. di Produzione e Lavoro di Sant'Arpino (CE) per l'esecuzione dei lavori in argomento ammontano a netti in Euro 48.504,17.

• **RISERVE DELL'IMPRESA**

l'impresa ha firmato gli atti di contabilità finale senza inserirvi riserve.

• **CONFRONTO TRA LA SOMMA AUTORIZZATA E QUELLA EFFETTIVAMENTE SOSTENUTA**

dal confronto fra la somma autorizzata e quella effettivamente sostenuta per l'esecuzione dei lavori in parola risulta una spesa pari a quella definitivamente autorizzata dal Responsabile Unico del Procedimento.

• **ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI**

l'impresa appaltatrice ha dichiarato le seguenti posizioni assicurative:

INPS sede di Aversa (CE) 2007947889
INAIL sede di Aversa (CE) 18926586
CNCE di Caserta 21064

• **INFORTUNI SUL LAVORO**

durante il corso dei lavori non risultano essersi verificati infortuni di sorta.

• **ASSICURAZIONI E PREVIDENZE**

in data odierna il R.U.P. ha verificato mediante il portale "DURC On Line" la regolarità contributiva dell'impresa appaltatrice Prot. INPS_13886181 con scadenza validità 22/05/2019.

• **AVVISO AI CREDITORI:**

In data odierna prot. n° 3027 il Responsabile Unico del Procedimento Geom. Giuseppe Gregori ha attestato che per l'esecuzione dei suddetti lavori non sono occorse occupazioni né permanenti, né temporanee e né danneggiamenti di



COGEART
Società Cooperativa
di Produzione e Lavoro
Via Martiri Atellani, 95
81030 Sant'Arpino (Ce)
P. IVA 03708680610

UST

stabili interessanti privati, in quanto i lavori stessi si sono sviluppati unicamente su area di proprietà del Comune di Borbona , per cui si ritiene potersi omettere la pubblicazione degli avvisi ad opponendum.

- **CESSIONE DEI CREDITI**

Non risulta che l'Impresa abbia ceduto l'importo dei crediti, né rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori in questione e che esistano atti impeditivi di altro genere, come attesta la dichiarazione in atti del Responsabile del procedimento in data odierna prot. 3028.

- **ANDAMENTO DEI LAVORI**

i lavori si sono svolti secondo le previsioni progettuali delle perizie suppletive ed in ottemperanza alle disposizioni impartite dalla Direzione dei lavori durante il corso di essi; sempre durante il loro corso non sono sorte controversie o contestazioni.

B. VISITA DI CONTROLLO

La visita di controllo è stata effettuata il giorno 08/04/2019.

- **INTERVENUTI ALLA VISITA**

alla visita, oltre al sottoscritto Direttore dei lavori, è intervenuto il Signor Hugo Compagnone - Titolare dell'Impresa esecutrice Ditta COGEART Soc. Coop. di Produzione e Lavoro, con sede in Sant'Arpino (CE) via Martiri Atellani N° 95- Partita IVA/C.F. 03708680610 ed il Responsabile del Procedimento Geom. Gregori Giuseppe

- **RISULTATO DELLA VISITA**

Con la scorta del progetto, delle perizie suppletive e dei documenti contabili, il sottoscritto Direttore dei lavori, con gli altri intervenuti alla visita, ha effettuato un esame generale dei lavori che sono stati eseguiti.

Durante il corso della visita è stata verificata la regolare esecuzione di tutti gli interventi ritenendoli idonei e non sono sorte lamentele da parte dell'ente.

Per le parti non più ispezionabili, di difficile ispezione o non potute controllare, l'Impresa ha assicurato, a seguito di esplicita richiesta verbale del sottoscritto, la perfetta esecuzione secondo le prescrizioni contrattuali e la loro regolare contabilizzazione ed in particolare l'Impresa, per gli effetti dell'art. 1667 del codice civile, ha dichiarato non esservi difformità o vizi.

Da quanto si è potuto verificare ed accertare con i suddetti riscontri si è dedotto che le opere eseguite corrispondono alle prescrizioni contrattuali; che per la loro esecuzione sono stati impiegati materiali idonei e seguite le modalità specificate negli atti che disciplinano l'appalto; che la lavorazione e la posa in opera è stata condotta a regola d'arte; e che, infine, esiste la precisa rispondenza tra le opere eseguite e le registrazioni contabili riportate nel libretto delle misure, nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale.

Il collaudo delle opere in cemento armato è stato eseguito dall' Ing. Trinetta Andrea, il quale ha rilasciato il relativo certificato dal quale si rileva che le opere sono collaudabili.

Inoltre è stato rilasciato dalla Regione Lazio in data 02.05.2019 con prot. N. 2019-0000315333 l'attestato di deposito del certificato di collaudo.

- **CONFRONTO FRA LE PREVISIONI PROGETTUALI E I LAVORI ESEGUITI**

dal confronto delle singole categorie di lavoro previste sia nel progetto originario che in quello di variante si sono riscontrate modeste variazioni quantitative rientranti comunque nei poteri discrezionali della Direzione dei lavori.

- **PENALE PER IL RITARDO**

Come risulta dalle premesse, non è stata applicata dal Responsabile del procedimento alcuna penale

COGEART
Società Cooperativa
di Produzione e Lavoro
Via Martiri Atellani, 95
81030 Sant'Arpino (Ce)
P. IVA 03708680610

C. CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Ciò premesso,

Considerato l'intero svolgimento dell'appalto riassunto nelle premesse da cui risulta:

- a) che i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto e le varianti approvate salvo lievi modifiche entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione tecnica dei lavori;
- b) che i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali e idonei magisteri, salvo i notati difetti e manchevolezze che non sono pregiudizievoli alla stabilità e funzionalità dell'opera per i quali sono state apportate congrue detrazioni;
- c) che per quanto non è stato possibile ispezionare o di difficile ispezione l'Impresa ha in particolare dichiarato, agli effetti dell'art. 1667 del codice civile, non esservi difformità o vizi oltre quelli notati;
- d) che per quanto è stato possibile riscontrare, le notazioni contabili corrispondono, per dimensioni, forma, quantità e qualità dei materiali, allo stato di fatto delle opere, salvo le correzioni debitamente apportate al conto finale;
- e) che l'Impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni;
- f) che i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale, tenendo conto delle sospensioni regolarmente verbalizzate e delle proroghe autorizzate e concesse;

- g) che le prestazioni di materiali e di mano d'opera riguardano lavori che in effetti non erano suscettibili di pratica valutazione a misura e sono state ad ogni modo contenute nello stretto necessario indispensabile e risultano inoltre commisurate all'entità dei lavori stessi;
- h) che i prezzi applicati sono quelli di contratto o successivamente concordati ed approvati;
- i) che non risultano cessioni di credito da parte dell'Impresa né procure o deleghe a favore di terzi e non risultano altresì notificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi;
- l) che, come risulta dagli atti, venne eseguita la pubblicazione degli avvisi ai creditori, senza che sia stato presentato reclamo od opposizione di sorta;
- m) che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni date dalla Direzione dei lavori durante il corso di essi;
- n) che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza/con riserva;

Il sottoscritto Direttore dei lavori **Arch. Paolucci Alessandro** certifica che i lavori di ampliamento del cimitero comunale di Borbona eseguiti dall'Impresa **COGEART Soc. Coop. di Produzione e Lavoro**, con sede in Sant'Arpino (CE) via Martiri Atellani N° 95- Partita IVA/C.F. 03708680610 in base al contratto in data 04/06/2018 n. 44/2018 di repertorio e atto di sottomissione del 10 dicembre 2018 sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'Impresa come segue:

Importo lavori	€.	176.872,42
a detrarre: ribasso contrattuale del 24,369%	€.-	<u>43.102,04</u>
Resta l'importo netto dei lavori,	€.	133.770,38
Riconoscimento oneri per la sicurezza	€.	4.466,81
a dedurre Importo anticipazioni	€.-	22.638,12
a dedurre Importo acconti	€.-	67.095,00
Torna l'importo complessivo netto dello stato finale	€.	48.504,17

Pertanto il credito dell'Impresa ascende in nette € **48.504,17 (diconsi euro quarantottocinquecentoquattro/17)** che possono essere corrisposte all'Impresa **COGEART Soc. Coop. di Produzione e Lavoro**, con sede in Sant'Arpino (CE) via Martiri Atellani N° 95- Partita IVA/C.F. 03708680610 a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi e salvo la superiore approvazione del presente atto.

CERTIFICA

Che i lavori di ampliamento del cimitero comunale di Borbona eseguiti dalla Ditta **COGEART Soc. Coop. di Produzione e Lavoro**, con sede in Sant'Arpino (CE) via Martiri Atellani N° 95- Partita IVA/C.F. 03708680610 in base al contratto in data 04/06/2018 n. 44/2018 di repertorio e atto di sottomissione del 10 dicembre 2018

sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida

L'importo netto imponibile di Euro **48.504,17 (diconsi euro quarantottocinquecentoquattro/17)** che può corrispondersi alla Ditta **COGEART Soc. Coop. di Produzione e Lavoro**, con sede in Sant'Arpino (CE) via Martiri Atellani N° 95- Partita IVA/C.F. 03708680610, a saldo di ogni suo avere per l'esecuzione dei lavori in argomento, mentre l'**IVA 10% pari Euro 4.850,42 (diconsi Euro quattromilaottocentocinquanta/42)** sarà, come previsto dalla disciplina della scissione dei pagamenti Iva (sistema "split Payment"), versata direttamente allo Stato dall'ente pagatore. Atto steso in unico originale, letto confermato e sottoscritto in segno di accettazione.

Borbona 06.05.2019

per

COGEART
 COGEART Soc. Cooperativa
 Produzione e Lavoro
 Via Martiri Atellani, 95
 81030 Sant'Arpino (Ce)
 MUG. C. IVA 03708680610

Il Direttore dei Lavori
 (Arch. Paolucci Alessandro)



Visto: Responsabile Unico del Procedimento
 perché
 Il Responsabile dell'Ufficio tecnico
 (Geom. Gregori Giuseppe)

