



COMUNE DI BORBONA

PROVINCIA DI RIETI

Via Vallecine n. 2 – 02010 BORBONA
Tel. 0746/940037 – Fax 0746/940285 P.I. C.F. 00113410575
e-mail: borbona@comune.borbona.rieti.it – PEC: tributi.borbona@anutel.it
sito internet: www.comune.borbona.rieti.it

ORIGINALE

DETERMINAZIONE n° 76 DEL 05-11-2020

N. Reg.Gen. 457 del 05-11-2020

OGGETTO: Eventi sismici di cui al D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii. Ordinanza 56 del 10.05.2018, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016 e ss.mm.ii. Opere di rafforzamento locale muri e rampe Villa Cortese, OOPP_001001_2017. APPROVAZIONE PROCEDURA, STATO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE Saldo Impresa e Tecnico. CUP: H25I18000290001 - CIG Tecnico: Z1D251128A - CIG Lavori: 8276437BDD

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO - AREA 6 - SISMA

Visti:

- il T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.
- lo Statuto Comunale
- il vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Decreto Sindacale n. 7/2018 del 28.04.2018 e successivo n.7/2019 del 2.01.2019 con i quali è stato istituito il Servizio Tecnico "Area Sisma ricostruzione pubblica e privata" con attribuzione delle competenze di Responsabile;

Visto il Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in Legge n. 229 del 15 dicembre 2016 e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016", ed in particolare:

- i. l'articolo 1, che dispone quale ambito di applicazione i Comuni indicati negli allegati 1,2 e 2-bis (comma 1) nonché gli immobili distrutti o danneggiati ubicati in altri Comuni delle regioni interessate (comma 2);
- i. l'articolo 2, recante la disciplina delle "Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari", che disciplina il finanziamento per la ricostruzione, la riparazione e il ripristino degli

edifici e servizi pubblici;

- i. l'articolo 3, recante l'istituzione degli "Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016" per la gestione della ricostruzione in ciascuna delle quattro Regioni, Abruzzo Lazio Marche e Umbria;
- i. l'articolo 14, rubricato "Ricostruzione pubblica", il quale dispone, al fine di dare attuazione alla programmazione degli interventi, la predisposizione e approvazione di un piano delle opere pubbliche, della ricostruzione dell'edilizia scolastica, dei beni culturali, opere di urbanizzazione, degli interventi sui dissesti idrogeologici;
- i. l'articolo 15, che individua, tra gli altri, quali "Soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali", le Regioni, anche attraverso gli Uffici speciali per la ricostruzione (comma 1), ovvero i Comuni o gli altri enti locali interessati previo provvedimento di delega (comma 2);
- i. l'articolo 32, rubricato "Controllo dell'ANAC sulle procedure del Commissario straordinario";
- i. l'articolo 50-bis, recante "Disposizioni concernenti il personale dei Comuni e del Dipartimento della protezione civile";

Vista la Convenzione per l'istituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in Legge 15 dicembre 2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant'Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l'Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

Vista l'Ordinanza del Commissario Straordinario per la Ricostruzione n. 56 del 10 maggio 2018 e ss.mm.ii., avente ad oggetto "Approvazione del secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016".

Preso atto che, con deliberazione di giunta comunale n. 60 del 17/05/2018, si è proceduto alla nomina del Ing. Angelo Palluzzi quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dell'intervento in oggetto, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, in rispondenza alle Linee Guida ANAC n. 3 (e dell'art. 50-bis D.L. 189/2016 e smi, nel caso di personale assunto a tempo determinato ai sensi dello stesso decreto legge);

Vista la nota prot. 0523882 del 30.08.2018, con la quale L'ufficio Speciale Ricostruzione del Lazio ha espresso il proprio nulla osta sulla Scheda di fattibilità tecnico-economica relativa all'opera denominata "Muri e rampe Villa Cortese" codice OOPP_001001_2017, per un importo pari a € 58.655,19 (euro cinquantottomilaseicentocinquantacinquemila/19);

Preso atto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 99 del 03.09.2018, è stata approvata la Scheda di fattibilità tecnico-economica, relativa all'intervento denominato "Muri e rampe Villa Cortese" codice OOPP_001001_2017, per un importo complessivo di euro € 58.655,19 (euro cinquantottomilaseicentocinquantacinque/19);

Preso atto che, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, dell'Ordinanza Commissariale n. 43 del 15 dicembre 2017, l'entità del contributo erogato dal Commissario è al netto dell'indennizzo assicurativo o di altri contributi pubblici percepiti per le stesse finalità previste dal medesimo articolo 14 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii.;

Considerato che, come dichiarato nella Scheda di fattibilità tecnico-economica, a valere sull'intervento in oggetto, non risultano altri finanziamenti né sono presenti indennizzi assicurativi;

Dato atto che, rispetto al contributo sopra definito, non risulta un'economia dovuta ad altri finanziamenti e/o polizze;

VISTA la Determinazione n. 42 del 11.12.2018 in cui si:

- ✓ si impegnava l'importo complessivo di € 58.655,19, sul capitolo 1440 – FONDI EMERGENZA "AREA SISMA" PATRIMONIO PUBBLICO;
- ✓ si affidavano i servizi tecnici di architettura e ingegneria all'Ing. Giorgio Gatta, P.I. 00877940577, con studio in Via dei Crispolti 35, 02100 Rieti (RI), per un importo di € 4.481,22 oltre IVA e CNPAIA, su un importo a base d'asta di € 6.380,79;

VISTA la richiesta, prot. 4093 del 24.06.2019, del tecnico incaricato in cui si richiedeva la relazione di una relazione geologica per la caratterizzazione del terreno di fondazione, con prot. 4248 del 03.07.2019, si comunicava e trasmetteva la relazione geologica redatta per analoghi interventi;

VISTO:

- ✓ il progetto definitivo trasmesso dal tecnico incaricato, con prot. 5227 del 13.08.2019;
- ✓ la richiesta di approvazione progetto definitivo, trasmessa da questo Ente con prot. 5361 del 20.08.2019;
- ✓ le richieste integrazioni documentali e la proposta di unico progetto definitivo-esecutivo dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio con prot.6523 del 10.10.2019;
- ✓ il progetto esecutivo trasmesso dal tecnico incaricato, con prot. n. 561 del 27.01.2020 e successiva istruttoria;

VISTO il progetto definitivo-esecutivo trasmesso dal tecnico incaricato, con prot. nn. 631 del 30.01.2020 e 825 del 06.02.2020, costituito dai seguenti elaborati:

Elaborato 1 Relazione illustrativa
 Elaborato 3 Documentazione fotografica
 Elaborato 4 Architettonico
 Elaborato 4a Particolari costruttivi
 Elaborato 4b Particolari costruttivi
 Elaborato 5 Scheda convocazione Conferenza
 Elaborato 6 Disciplinare Prestazionale
 Elaborato 7 Piano di Manutenzione
 Elaborato 8 Piano di sicurezza e di coordinamento e quadro di incidenza della manodopera
 Elaborato 9 Cronoprogramma dei Lavori
 Elaborato 10 Elenco Prezzi
 Elaborato 12 Quadro Tecnico Economico
 Elaborato 13 Schema contratto e CSA
 Elaborato 14 Piano di Sicurezza e Coordinamento
 Relazione geologica

E con il seguente Quadro Economico

A)		
- Lavori a misura	€	37.413,32
di Cui		
A1) Lavori a Base d'asta	€	36.255,80
A2) Oneri per la sicurezza	€	1.157,52
	Totale Lavori €	<u>37.413,32</u>
B) Somme a Disposizione dell'Amministrazione		€ 21.241,87
di cui		

B1) Lavori in economia comprensivi di IVA di legge	€	823,14
B2) Rilievi, Indagini, Accertamenti e Accatastamenti	€	0,00
B3) Spese Tecniche	€	6.380,79
B3.1) Geologo	€	0,00
B3.2) Progettazione definitiva	€	1.653,59
B3.3) Progettazione esecutiva compresa CSP	€	1.586,86
B3.4) Direzione dei lavori compreso CSE	€	2.554,44
B3.5) Verifiche tecniche	€	585,90
B4) Allacciamenti ai pubblici servizi e oneri vari autorizzazioni compresi bolli	€	0,00
B5) Imprevisti max 5% Imp. Lavori (A) comprensivi di oneri per la sicurezza	€	1.870,67
B6) Accantonamento di cui all'ex art.106 c.1 D.Lgs 50/2016 (max 1% importo totale lavori)_ INFLAZIONE sui prezzi	€	374,13
B7) Accantonamento di cui all'art. 113 c.2 D. Lgs. 50/2016 e smi (ex art. 92 c.5 D.Lgs. 163/2006) max 2% Imp.Lavori (A)	€	748,27
B8) Spese per pubblicità e gara e commissioni giudicatrici	€	500,00
B9) Accantonamento art. 240 D. Lgs. 163/2006 (spese per accordi bonari e contenziosi	€	374,13
B10) Cassa previdenziale di B.2.1 - B.3.2 - B.3.3 - B.3.4 - B.3.5= 4%	€	255,23
B11) Cassa previdenziale di B.3.1 = 2%	€	0,00
B12) I.V.A. Lavori (A) 22% Adeguamento - Miglioramento/ 10%	€	8.230,93
B13) I.V.A. 10% su B.2 – B.5	€	187,07
B14) I.V.A. 22% su spese tecniche comprese di cassa previdenziale	€	1.459,92
B15) I.V.A. 10% accordo bonario	€	37,59
Totale Somme a Disposizione dell'Amministrazione	€	21.241,87
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B)	€	58.655,19

VISTA la Delibera di Giunta n. 8 del 10/02/2020, che approvava il progetto definitivo-esecutivo dell'intervento redatto dal tecnico Ing. Giorgio Gatta e consegnato al protocollo di questo Ente, con prot. nn. 631 del 30.01.2020 e 825 del 06.02.2020;

VISTO il Decreto n. A00362 del 01.04.2020 con il quale l'USR approvava il progetto definitivo-esecutivo per "l'intervento di rafforzamento locale muri e rampe Villa Cortese di Borbona";

VISTA

✓ la propria determina n. 26 del 16.04.2020, con la quale:

- Si attivava la procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, co.2 lett.a), del D.Lgs.50/2016 e ss. mm. ii. finalizzate all'affidamento dei lavori di rafforzamento locale muri e rampe Villa Cortese, per un importo inferiore a 40.000 euro
- Si stabiliva di richiedere preventivi agli operatori economici selezionati, a mezzo della piattaforma telematica di negoziazione sul portale *asmecomm*, utilizzando l'apposito schema di lettera d'invito, predisposto dal sottoscritto R.U.P.,
- la propria determina n. 28 del 09.05.2020 con la quale si affidava i lavori in oggetto, "Opere di rafforzamento locale muri e rampe Villa Cortese", OOPP_ 001001_2017, alla Ditta TEOFILI COSTRUZIONE SRL che ha offerto un ribasso del 14.00 % su importo di progetto di € 37.413,32 trentasettemilaquattrocentotredici/32, di cui per lavori soggetti a ribasso € 36.255,80 e oneri sicurezza € 1.157,52 non soggetti a ribasso e quindi per netti € 31.179,79 oltre oneri della

sicurezza di € 1.157,52, così per un totale di € 32.337,50 oltre IVA di legge;

- la propria determina n. 44 del 03.07.2020 con la quale si liquidava al tecnico incaricato la somma per la sola attività di progettazione;

Visto il contratto di appalto firmato digitalmente, prot. 3301 del 28.05.2020;

Visto:

- ✓ il verbale di consegna dei lavori redatto dal direttore dei lavori, in data 08.06.2020, acquisito al prot. 3557 del 11.06.2020 sottoscritto dall'impresa in pari data e che pertanto il termine utile per dare finiti i lavori è stato fissato al 08.07.2020;
- ✓ la richiesta di proroga dell'impresa del 08.07.2020, acquisita al protocollo dell'Ente n. 4186 in data 08.07.2020, di giorni 15 (Quindici) sul tempo utile per l'ultimazione dei lavori ai sensi dell'art. 107 c. 5 del d. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., per le motivazioni in essa indicate;
- ✓ la propria Determinazione n. 47 del 14.07.2020 con la quale si concedeva la proroga dei termini contrattuali, per l'ultimazione delle opere di rafforzamento locale muri e rampe Villa Cortese, OOPP_ 001001_2017, di giorni 15 naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine contrattuale che pertanto viene fissato alla nuova data del **23.07.2020**;

VISTA la nota del Direttore dei Lavori in data 02.07.2020, acquisita al prot. 4015, con la quale ha trasmesso la documentazione tecnico contabile relativa al primo stato avanzamento lavori (SAL) per lavori a tutto il 29.06.2020, composta da:

- ✓ libretto delle misure n. 1 composto da n. 6 pagine
- ✓ Registro di contabilità
- ✓ Stato avanzamento dei lavori n.1 per lavori a tutto il 29.06.2020 da cui si rileva l'esecuzione per lavori a misura pari ad € 26.478,65 al netto del ribasso offerto;

VISTA la propria Determinazione n. 49 del 16/07/2020 con la quale è stata approvata la documentazione tecnico contabile relativa al I Stato di Avanzamento Lavori (SAL) per lavori a tutto il 29/06/2020, rimessa dal Direttore dei Lavori, da cui si rileva l'esecuzione per lavori a misura pari ad € 26.478,65 al netto del ribasso offerto, oltre IVA di legge;

VISTA la propria determina n. 74 del 29.10.2020 con la quale si:

- ✓ emetteva e approvava, sulla scorta della documentazione rimessa dalla Direzione lavori, il Certificato di pagamento n. 1 da cui risulta il credito per l'impresa di euro 26.478,65 (ventiseimilaquattrocentosettantotto/65) oltre iva;
- ✓ liquidava alla ditta **TEOFILI COSTRUZIONE SRL** P.I. 00898320577 l'importo complessivo di € 32.303,95;

VISTO:

- il certificato di ultimazione dei lavori trasmesso dal tecnico incaricato, prot. 5717 del 19.09.2020;

- il Certificato di regolare esecuzione firmato dal direttore dei lavori e dall'impresa, acquisito al protocollo dell'Ente n. 6570 del 02.11.2020;

- la nota del progettista acquisita al protocollo dell'Ente con prot 5717 del 19.09.2020 e integrata con prot. 6570 del 02.11.2020, con la quale venivano trasmessi:

1. Libretto delle misure n.2

2. Registro di contabilità n.2
3. Stato finale dei lavori
4. Certificato di Pagamento n. 2
5. Certificato di ultimazione dei lavori
6. Relazione del DL a corredo del conto Finale
7. Certificato di Regolare Esecuzione

E conseguente Quadro economico:

Tabella

A) LAVORI		Parziali	TOTALI
A) -	Lavori a misura di Cui		
A1)	Lavori a Base d'asta	€ 36.250,24	
		Ribasso del -14.00 % € - 5.075,06	
A2)	Oneri per la sicurezza	€ 1.157,52	
	Totale Lavori		€ 32.332,70

Considerato che in virtù della contabilità finale redatta dal direttore dei lavori il quadro economico finale dell'intervento, conseguente i ribassi ottenuti con le procedure competitive messe in essere, risulta essere quello di cui alla tabella T-2 di seguito riportata:

Tabella T2

A) LAVORI		PROGETTO STATO FINALE	
-	Lavori a misura di Cui	€ 37.413,32	37.413,32
A1)	Lavori a Base d'asta	€ 36.255,80	36.250,24
		Ribasso del -14.00 % (A1) € - 5.075,06	
A2)	Oneri per la sicurezza	€ 1.157,52	1.157,52
	Totale lavori	€ 37.413,32	32.332,70
B) Somme a Disposizione dell'Amministrazione		€ 21.241,87	13.784,73
	di cui		
B1)	Lavori in economia (5% di A)	€ 823,14	0,00
B2)	Rilievi, Indagini, Accertamenti e Accatastamenti	€ 0,00	0,00
B3)	Spese Tecniche	€ 6.380,79	5.794,89
	B3.1) Geologo	€ 0,00	
	B3.2) Progettazione definitiva	€ 1.653,59	
	B3.3) Progettazione esecutiva compresa CSP	€ 1.586,86	
	B3.4) Direzione dei Lavori compreso CSE	€ 2.554,44	
	B3.5) Verifiche tecniche	€ 585,90	
		Ribasso del 29,55% (B3.2 - B3.3 - B3.4) € - 1.712,39	
B4)	Allacciamenti ai pubblici servizi e oneri vari autorizzazioni compresi bolli	€ 0,00	0,00
B5)	Imprevisti max 5% Imp. Lavori (A) comprensivi di oneri per la sicurezza	€ 1.870,67	0,00
B6)	Accantonamento di cui all'ex art.106 c.1 D.Lgs 50/2016 (max 1% importo totale lavori)_ INFLAZIONE sui prezzi	€ 374,13	0,00
B7)	Accantonamento di cui all'art. 113, D. Lgs 50/2016 (2 % di A	€ 748,27	748,27
B8)	Spese per pubblicità e gara e commissioni giudicatrici	€ 500,00	0,00
B9)	Accantonamento art. 240 D. Lgs. 163/2006 (spese per accordi bonari e contenziosi	€ 374,13	0,00
B10)	Cassa previdenziale di di B.2.1 - B.3.2 - B.3.3 - B.3.4 - B.3.5= 4%	€ 255,23	163,30
B11)	Cassa previdenziale di B.3.1 = 2%	€ 0,00	0,00
B12)	I.V.A. Lavori (A) 22% Adeguamento - Miglioramento/ 10%	€ 8.230,93	7.113,19
B13)	I.V.A. 10% su B.2 – B.5	€ 187,07	0,00
B14)	I.V.A. 22% su spese tecniche comprese di cassa previdenziale	€ 1.459,92	934,08
B15)	I.V.A. 10% accordo bonario	€ 37,59	0,00
	Totale Somme a Disposizione dell'Amministrazione	€ 21.241,87	13.784,73

C)	Ulteriori somme a disposizione derivanti da economie da utilizzare	€	0,00	13.281,16
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B+C)		€	58.655,19	58.655,19

DATO ATTO che

Come desunto dallo stato finale redatto dalla D.I

I Lavori eseguiti al netto del ribasso ammontano ad	€ 32.332,70
L'importo SAL 1 di cui al 1° certificato di pagamento è stato pari a	€ 26.478,65
Il Credito dell'Impresa è	€ 5.854,05

Vista l'attestazione del direttore dei lavori nel menzionato certificato di regolare esecuzione che testualmente recita " ... che i lavori di cui sopra, eseguiti dall'impresa TEOFILI COSTRUZIONE SRL in base al contratto in data 28.05.2020 n. rep 3301 Delib, del RUP, sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo netto in € 32.332,70 per i lavori, che può pagarsi interamente all'Impresa, salvo l'approvazione del presente atto"

Dato atto che con Determina n. 42 del 11.12.2018 si affidava i servizi tecnici di architettura e ingegneria all'Ing. Giorgio Gatta, P.I. 00877940577, con studio in Via dei Crispolti 35, 02100 Rieti (RI):

Voci di Q.E.	Importo previsto da Q.E	Importo (al netto del ribasso) 29.55%
B.3.2 Progettazione definitiva	€ 1.653,59	€ 1.164,95
B.3.3 Progettazione esecutiva compreso csp	€ 1.586,86	€ 1.117,94
B.3.4 Direzione dei lavori compreso cse	€ 2.554,44	€ 1.799,60
B.11 (Cassa previdenziale 4%)	€ 231,80	€ 163,30
B.15 (IVA 22%)	€ 1.325,87	€ 934,08
TOTALE	€ 7.352,56	€ 5.179,88

Considerando che con Determina n. 44 del 03.07.2020 si liquidava al tecnico incaricato la somma per la sola attività di progettazione, pari a € 2.896,54

Voci di Q.E.	Importo previsto da Q.E	Importo (al netto del ribasso) 29.55%
B.3.4 Direzione dei lavori compreso cse	€ 2.554,44	€ 1.799,60
B.11 (Cassa previdenziale 4%)	102,18 €	71,98 €
B.15 (IVA 22%)	584,455872	411,75 €
TOTALE	3.241,07 €	2.283,34 €

Resta quindi un saldo di **€ 2.283,34;**

DATO ATTO che l'autorizzazione ad emettere fattura avverrà previa:

- ✓ Richiesta saldo con apposito modulo all'Ufficio Ricostruzione Lazio
- ✓ Determinazione dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio Trasferimento Fondi al Comune di Borbona

VISTA la propria Determina n. 75 del 05.11.2020 con la quale si costituiva il gruppo di lavoro ai fini dell'incentivazione ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii e l'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 57 del 04.07.2018, che si è occupato della procedura relativa all'intervento in oggetto;

CONSIDERATO che nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini ed alle procedure poste in essere dal RUP;

DETERMINA

per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:

1. **Di approvare** integralmente la procedura e l'operato del RUP come risulta dagli atti messi in essere;
2. **Di approvare** le risultanze contabili allo stato finale del Direttore dei Lavori che risulta essere come da tabella che segue:

Tabella

A) LAVORI		Parziali	TOTALI
A) -	Lavori a misura di Cui		
A1)	Lavori a Base d'asta	€ 36.250,24	
		Ribasso del -14.00 % € - 5.075,06	
A2)	Oneri per la sicurezza	€ 1.157,52	
Totale Lavori			€ 32.332,70

3. **Di approvare** la contabilità finale dei lavori " Eventi sismici di cui al D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii. Ordinanza 56 del 10.05.2018, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016 e ss.mm.ii. Opere di rafforzamento locale muri e rampe Villa Cortese, OOPP_ 001001_2017", redatta dalla direzione dei lavori ed il **Certificato di Regolare Esecuzione** dal quale si riscontra che può corrispondersi all'impresa TEOFILI COSTRUZIONE SRL la somma di **€ 5.854,05** (cinquemilaottocentocinquantaquattro/05) oltre iva di legge a tacitazione di ogni suo avere;
4. Di approvare la seguente tabella finale riepilogativa

Tabella T2

A) LAVORI		PROGETTO STATO FINALE	
-	Lavori a misura di Cui	€ 37.413,32	37.413,32
A1)	Lavori a Base d'asta	€ 36.255,80	36.250,24
		Ribasso del -14.00 % (A1) € - 5.075,06	
A2)	Oneri per la sicurezza	€ 1.157,52	1.157,52
Totale lavori		€ 37.413,32	32.332,70
B) Somme a Disposizione dell'Amministrazione di cui		€ 21.241,87	13.784,73
B1)	Lavori in economia (5% di A)	€ 823,14	0,00
B2)	Rilievi, Indagini, Accertamenti e Accatastamenti	€ 0,00	0,00
B3)	Spese Tecniche	€ 6.380,79	5.794,89
B3.1)	Geologo	€ 0,00	
B3.2)	Progettazione definitiva	€ 1.653,59	
B3.3)	Progettazione esecutiva compresa CSP	€ 1.586,86	

B3.4)	Direzione dei Lavori compreso CSE	€	2.554,44	
B3.5)	Verifiche tecniche	€	585,90	
	Ribasso del 29,55% (B3.2 - B3.3 - B3.4)	€		- 1.712,39
B4)	Allacciamenti ai pubblici servizi e oneri vari autorizzazioni compresi bolli	€	0,00	0,00
B5)	Imprevisti max 5% Imp. Lavori (A) comprensivi di oneri per la sicurezza	€	1.870,67	0,00
B6)	Accantonamento di cui all'ex art.106 c.1 D.Lgs 50/2016 (max 1% importo totale lavori)_ INFLAZIONE sui prezzi	€	374,13	0,00
B7)	Accantonamento di cui all'art. 113, D. Lgs 50/2016 (2 % di A	€	748,27	748,27
B8)	Spese per pubblicità e gara e commissioni giudicatrici	€	500,00	0,00
B9)	Accantonamento art. 240 D. Lgs. 163/2006 (spese per accordi bonari e contenziosi	€	374,13	0,00
B10)	Cassa previdenziale di di B.2.1 - B.3.2 - B.3.3 - B.3.4 - B.3.5= 4%	€	255,23	163,30
B11)	Cassa previdenziale di B.3.1 = 2%	€	0,00	0,00
B12)	I.V.A. Lavori (A) 22% Adeguamento - Miglioramento/ 10%	€	8.230,93	7.113,19
B13)	I.V.A. 10% su B.2 – B.5	€	187,07	0,00
B14)	I.V.A. 22% su spese tecniche comprese di cassa previdenziale	€	1.459,92	934,08
B15)	I.V.A. 10% accordo bonario	€	37,59	0,00
	Totale Somme a Disposizione dell'Amministrazione	€	21.241,87	13.784,73
C)	Ulteriori somme a disposizione derivanti da economie da utilizzare	€	0,00	13.281,16
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B+C)		€	58.655,19	58.655,19

Dalla quale si evince che dal confronto del QTE di progetto con il QTE finale, a conclusione dei lavori si è avuta un'economia di spesa di **€ 13.281,16** e pertanto di **demandare all'ufficio ragioneria** di provvedere alla riduzione di pari importo dell'impegno iniziale Determinazione n. 42 del 11.12.2018;

- di stabilire** che il pagamento delle somme per l'incentivo, ai sensi dell'art. 113 comma 2 del Codice dei Contratti Pubblici, sarà ripartito come da regolamento adottato dal Comune con atto di Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 11.11.2019 tra i soggetti del gruppo di lavoro individuato con proprio atto;
-
- di liquidare** a favore della ditta TEOFILI COSTRUZIONE SRL, la somma complessiva di **€ 7.141,97** a saldo dei lavori eseguiti :

Voci di Q.E.	Importo previsto da contabilità finale	Importo (al netto del ribasso) 14%	Importo acconto SAL richiesto	SALDO
A.1 Lavori a Base d'asta	€ 36.250,24	€ 31.175,21	€ 25.530,85	€ 5.644,36
A.2 Oneri per la sicurezza	€ 1.157,52	€ 1.157,52	€ 947,80	€ 209,72
B.12 (IVA 22%)	€ 8.229,71	€ 7.113,20	€ 5.825,30	€ 1.287,90
TOTALE	€ 45.637,47	€ 39.445,93	€ 32.303,95	€ 7.141,97

- di demandare** al servizio di Ragioneria, ad avvenuto accredito da parte dell'USR delle somme, di effettuare il pagamento all'impresa **TEOFILI COSTRUZIONE SRL** P.I. 00898320577 alla presentazione di regolare fattura, con il meccanismo definito con split payment;
- di liquidare** a favore dell'Ing. Giorgio Gatta, la somma complessiva di **€ 2.283,34** per la Direzione dei lavori compreso cse :

Voci di Q.E.	Importo previsto da Q.E	Importo (al netto del ribasso) 29.55%
--------------	-------------------------	---------------------------------------

B.3.4 Direzione dei lavori compreso cse	€ 2.554,44	€ 1.799,60
B.11 (Cassa previdenziale 4%)	102,18 €	71,98 €
B.15 (IVA 22%)	584,455872	411,75 €
TOTALE	3.241,07 €	2.283,34 €

10. di demandare al servizio di Ragioneria, ad avvenuto accredito da parte dell'USR delle somme necessarie, di effettuare il pagamento all'Ing. Giorgio Gatta alla presentazione di regolare fattura, con il meccanismo definito con split payment;

11. Di dare atto che verranno inviate, all'Ufficio Ricostruzione Lazio, le richieste di saldo:

- ✓ Lavori eseguiti
- ✓ Direzione dei lavori compreso cse
- ✓ Aliquota RUP

12. di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, così come disposto dall'art.151, comma 4°, del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. n°267 del 18.08.2000, e successive modifiche ed integrazioni;

13. Di dare atto che con la sottoscrizione della presente determinazione si rilascia formalmente PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

14. di stabilire che tutti gli atti richiamati, seppur non allegati, si intendono parte integrante della presente determinazione;

15. Di dare atto che la presente determinazione, anche ai fini di assicurare l'opportuna pubblicità del contenuto:

- è esecutiva dal momento della sottoscrizione del Responsabile del Servizio;
- va comunicata per conoscenza alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario comunale;
- va pubblicata all'Albo pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
- va inserita nel fascicolo delle determine, tenuto dal settore Segreteria.

Istruttore Tecnico

Ing. I. Morbidelli Angelo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Angelo Palluzzi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria della presente determinazione , ai sensi dell'art. 151 , comma 4, del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n° 267 del 18.08.2000, che pertanto, in data odierna , diventa esecutiva.

Addì,

Il Resp. del Servizio Finanziario
Daniele Mitolo

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale del Comune di Borbona

ATTESTA

che la presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio on-line Comunale il 23-11-2020 R.A. n. 764.

Borbona, 23-11-2020

Il Segretario Comunale
Raffaella Silvestrini
