



COMUNE DI BORBONA

PROVINCIA DI RIETI

Via Vallecine n. 2 – 02010 BORBONA
Tel. 0746/940037 – Fax 0746/940285 P.I. C.F. 00113410575
e-mail: borbona@comune.borbona.rieti.it – PEC: tributi.borbona@anutel.it
sito internet: www.comune.borbona.rieti.it

ORIGINALE

DETERMINAZIONE n° 75 DEL 12-08-2019

OGGETTO: EMERGENZA TERREMOTO: ESECUZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA IN ATTUAZIONE PRESCRIZIONI GTS DEL 23.04.2018. Esecuzione di opere di pronto intervento sull'edificio ubicato in Comune di Borbona, Via Vallecine 5, foglio 9 particella 64. APPROVAZIONE PROCEDURA, STATO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CUP H27C19000070001 - CIG Lavori Z3928C7950 - CIG DLZ0C27798B79

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO - AREA 6 - SISMA

Premesso che:

Si intendono richiamate le premesse in atti di seguito riportati;

- ✓ la disposizione del Sindaco di Borbona n. **103** del **21.08.2018**, con la quale si prescrive a questo ufficio di procedere senza indugio all'attuazione delle risultanze dei GTS di cui sopra, con le procedure previste nella nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento di Protezione Civile prot. n. CG/TERAG16/0072035 del 22/12/2016, relativa alle procedure per la realizzazione delle opere provvisorie (puntellamenti e demolizioni); per il pieno recupero della transitabilità e/o fruibilità dei centri abitati e delle infrastrutture viarie, **con singoli verbali di somma urgenza, ai sensi dell'art. 163 c. 1 d.Lgs 50/2016;**
- ✓ della scheda di valutazione del GTS riunitosi in data 23/04/2018 che, allegata al presente provvedimento, ne costituisce sua parte integrante e sostanziale, dalla quale si rileva, per il manufatto in oggetto: "... Fabbricato distinto in catasto al **foglio 9 particella 64**, prop. Rossi Luciano, Giuseppe, Francesca Pagliari, salvo altri. L'edificio, della consistenza di due piani (terra e primo), con sottostante intercapedine o piano seminterrato ispezionabile. La copertura è a tetto in legname a due falde con manto in tegole e coppi. Esso presenta travature portanti del solaio di copertura, con particolare riferimento alla trave di colmo, prossime al crollo. Rilevata lesione verticale di apprezzabili dimensioni sull'intera altezza lato Sud dell'edificio. Lesioni sulle aperture al piano 1° lato strada. All'interno si è rilevato il crollo di solai al piano terreno. Scheda AeDES di parte privata con inagibilità in "E", omologata da USR con nota prot. 524248.18-10-2017"
- ✓ che nel verbale GTS sopra citato vennero date direttive di procedere, in ragione dell'evidenziata gravità delle lesioni e della vulnerabilità propria dell'edificio, alla messa in sicurezza *"Demolizione della copertura e dell'intero piano 1° dell'edificio fino all'altezza degli attuali parapetti delle finestre, ricostruzione di copertura leggera in lamiera o altro materiale. Censimento ed accantonamento di eventuali elementi tipologici di valore*

architettonico. Prescritta accurata progettazione dei lavori da svolgersi, anche ai fini di determinare, in ragione del quadro fessurativo anche interno impossibile da verificare in data odierna, l'eventuale demolizione totale dell'edificio, ferma restando la necessità di preservare l'integrità degli edifici confinanti e delle parti comuni.";

- ✓ il progetto redatto dall'Ufficio Area Sisma per la spesa presunta di € 63.795,80 dei lavori di messa in sicurezza come da tabella seguente;

Tabella T 1

A) LAVORI	Parziali	TOTALI
A) - Lavori a misura di Cui		€42.474,71
A1) Lavori a Base d'asta	€ 26.608,67	
A2) Oneri per la sicurezza	€ 15.866,04	
Totale Lavori		€ 42.474,71
 B) Somme a Disposizione dell'Amministrazione	 € 21.321,09	
di cui		
B1) Lavori in economia comprensivi di IVA di legge	€ 2.123,74	
B2) Rilievi, Indagini, Accertamenti e Accatamenti	€ 5.000,00	
B 2.1 Rilievi e Accatamenti	€ 2500,00	
B 2.3 Oneri relativi alla rimozione e conservazione del mobilio presente nell'immobile	€ 2500,00	
B3) Spese Tecniche	€ 5.034,23	
Spese tecniche per Direzione lavori e RSE	€ 5.034,23	
B4) Imprevisti max 5% Imp. Lavori (A) comprensivi di oneri per la sicurezza	€ 2.123,74	
B5) Accantonamento di cui all'art. 113 c.2 D. Lgs. 50/2016 e smi (ex art. 92 c.5 D.Lgs. 163/2006) max 2% Imp.Lavori (A)	€ 849,49	
B6) Cassa previdenziale di B3= 4%	€ 301,37	
B7) I.V.A. Lavori (A) 22% Adeguamento Miglioramento/ 10% Nuova Costruzione	€ 4.247,47	
B8) I.V.A. 22% su imprevisti B.4	€ 467,22	
B9) I.V.A. 22% su spese tecniche comprese di cassa previdenziale	€ 1.173,83	
 Totale Somme a Disposizione dell'Amministrazione		 € 21.321,09
 IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B)		 € 63.795,80

- ✓ con prot. 691 del 29.01.2019 è stato acquisito il prescritto nullaosta;
- ✓ con la determina n.25 del 15.03.2019, in conformità all'art. 36 del D.Lgs. 50/2016, si affida all'architetto Roberto Ponzi con sede legale in Via Valdagno 6, l'incarico di effettuazione delle attività progettuali, della direzione dei lavori e contabilizzazione delle opere indicate in narrativa ed in oggetto, e delle funzioni attinenti il coordinamento di sicurezza, oltre rilievo ed accatamento, per l'importo al netto del ribasso offerto e concordato del 10% sulle spese tecniche;
- si impegnava l'importo complessivo di € **63.795,80** sul capitolo 1450 - FONDI EMERGENZA

"AREA SISMA " PATRIMONIO PRIVATO del bilancio Comunale 2019;

- ✓ che con prot. 2643 del 16/04/2019 il tecnico, Arch. Roberto Ponzi, trasmetteva la perizia tecnica sulla valutazione del danno, in cui al punto 4 della stessa dichiarava che "l'abbassamento di un piano non risolverebbe la pericolosità della pubblica incolumità e considerato il minor impegno economico" e ne prevedeva la totale demolizione anche in considerazione del minore importo;
- ✓ che con nota prot. 2694 del 18/04/2019, il RUP autorizzava il tecnico incaricato a procedere alla progettazione della demolizione totale dell'immobile visto il minore impegno di spesa rispetto ad un ipotetico abbassamento di un piano e successiva copertura provvisoria, con particolare attenzione all'immobile adiacente, anche perché tale previsione è stata prevista dalla commissione GTS;
- ✓ Rimane l'urgenza di provvedere in merito, in quanto i lavori di messa in sicurezza di cui trattasi risultavano urgenti ed indifferibili al fine di garantire la pubblica incolumità e la viabilità di accesso ai fabbricati circostanti e che tali lavori dovevano, dunque, avvenire con immediatezza;
- ✓ che, con il prot. 3577 del 30.05.2019, l'Arch. Roberto PONZI consegnava il progetto esecutivo dell'intervento composto dagli elaborati appresso elencati:

1. RELAZIONE TECNICA E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
2. PROGETTO ESECUTIVO
3. QUADRO ECONOMICO
4. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
5. ELENCO PREZZI
6. PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
7. CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
8. ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI
9. LAYOUT DI CANTIERE
10. CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
11. STIMA COSTI PER LA MANODOPERA
12. COSTI DELLA SICUREZZA

✓ delibera di giunta n.59 del 03.06.2019 con la quale è stato approvato: il progetto esecutivo dell'intervento completo di tutti gli elaborati prot. 3577 del 30.05.2019 e la perizia giustificativa dei lavori redatta dal tecnico Arch. Roberto PONZI con sede in via Valdagno, 6 00191 Roma rimessa in data 16.04.2019 prot. 2643 unitamente allo stato di consistenza del fabbricato da demolire, autorizzata dal RUP con prot. 2694 del 18.04.2019, con il quadro economico di spesa di cui alla seguente tabella T2

Tabella T 2

	Parziali	TOTALI
A) LAVORI		
A) - Lavori a misura di Cui		€ 37.013,15
A1) Lavori a Base d'asta	€ 24.675,30	
A2) Oneri per la sicurezza	€ 12.337,85	
Totale Lavori		€ 37.013,15
B) Somme a Disposizione dell'Amministrazione	€ 22.860,54	
di cui		
B1) Lavori in economia comprensivi di IVA di legge	€ 0,00	
B2) Rilievi, Indagini, Accertamenti e Accatamenti	€ 5.000,00	

B 2.1 Rilievi e Accatastamenti	€ 2500,00
B 2.3 Oneri relativi alla rimozione e conservazione del mobilio presente nell'immobile	€ 2500,00
B3) Spese Tecniche	€ 5.034,23
Spese tecniche per Direzione lavori e RSE	€ 5.034,23
B4) Imprevisti max 5% Imp. Lavori (A) comprensivi di oneri per la sicurezza	€ 1.865,02
B5) Accantonamento di cui all'art. 113 c.2 D. Lgs. 50/2016 e smi (ex art. 92 c.5 D.Lgs. 163/2006) max 2% Imp.Lavori (A)	€ 746,01
B6) Cassa previdenziale di B3= 4%	€ 301,37
B7) I.V.A. Lavori (A) 22% Adeguamento Miglioramento/ 10% Nuova Costruzione	€ 8.142,89
B8) I.V.A. 22% su imprevisti B.4	€ 597,19
B9) I.V.A. 22% su spese tecniche comprese di cassa previdenziale	€ 1.173,83

Totale Somme a Disposizione dell'Amministrazione € **22.860,54**

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B) € **59 873,69**

- ✓ con la Determinazione n°55 del 11.06.2019, in conformità all'art. 36 del D.Lgs. 50/2016, si affida alla ditta EDILVELOCE DI AGRESTA FRANCO con sede in Via Q.Majorana 5, 02100 RIETI – C.F.: RIGRSFNC69P23H65AN e P. IVA:00948110572, Pec: edilveloceaf@pec.it, l'esecuzione dei lavori con il ribasso del -35.68%;
- ✓ che conseguentemente ha firmato la lettera contratto acquisita al prot.3844 del 12.06.2019;
- ✓ che le suesposte spese sono rendicontabili a rimborso da parte del Dipartimento di Protezione Civile, come riportato nella Circolare 03.09.2016 dello stesso Organo, contenente linee guida delle spese rendicontabili in emergenza.
- ✓ con propria nota in data 28.11.2018 pt. 7578 indirizzata alla Regione Lazio, Soggetto Attuatore, veniva chiesto se le spese per le variazioni catastali conseguenti la modifica dello stato dei luoghi per la demolizione dell'immobile in oggetto, potessero essere rendicontabili nell'ambito della conclusione del procedimento di demolizione per la messa in sicurezza;

Visto il verbale di consegna dei lavori redatto dal direttore dei lavori in data 24.06.2019 prot. 4061;

Visto il verbale di ultimazione dei lavori rimesso dal direttore dei lavori in data 29.07.2019 pt 4836;

CONSIDERATO che nella Tabella T2, rimessa dal tecnico con prot. 3577 del 30.05.2019, sono state riscontrate piccole incongruenze nel QTE di progetto;

Considerato che in seguito al ribasso offerto dall'impresa del - 35,68 % (Trentacinque/68 per cento), il ribasso offerto dal il tecnico del -10%, in virtù della contabilità finale redatta dal direttore dei lavori il quadro economico finale dell'intervento, dallo stesso rimodulato e riportato nel quadro finale, risulta essere quello di cui alla tabella T-3 rettificata secondo la seguente tabella rimodulata con i ribassi offerti;

Tabella T 3

A) LAVORI

Parziali TOTALI

A) - Lavori a misura di Cui		€ 37.013,15
A1) Lavori a Base d'asta	€ 24.675,30	
	Ribasso d'Asta del - 35.680 %	€ - 8.804,15
A2) Oneri per la sicurezza	€ 12.337,85	
Totale Lavori		€ 28.209,00
B) Somme a Disposizione dell'Amministrazione	€ 20.749,92	
di cui		
B1) Lavori in economia comprensivi di IVA di legge	€ 0,00	
B2) Rilievi, Indagini, Accertamenti e Accatamenti	€ 5.000,00	
B 2.1 Rilievi e Accatamenti	€ 2500,00	
B 2.2 Indagini geologiche, Accertamenti e Analisi Strutturali	€ 0,00	
B 2.3 Oneri relativi alla rimozione e conservazione del mobilio presente nell'immobile	€ 2500,00	
B3) Spese Tecniche per direzione dei lavori	€ 5.034,23	
	Ribasso offerto del 10% su B2.1 + B3	€ - 753,423
B4) Imprevisti max 5% Imp. Lavori (A) comprensivi di oneri per la sicurezza	€ 2.123,74	
B5) Accantonamento di cui all'art. 113 c.2 D. Lgs. 50/2016 e smi (ex art. 92 c.5 D.Lgs. 163/2006) max 2% Imp.Lavori (A)	€ 849,49	
B6) Cassa previdenziale di B3= 4%	€ 271,23	
B7) I.V.A. Lavori (A) 22% Adeguamento Miglioramento/ 10% Nuova Costruzione	€ 6.205,98	
B8) I.V.A. 22% su imprevisti B.4	€ 467,22	
B9) I.V.A. 22% su spese tecniche comprese di cassa previdenziale	€ 1.551,45	
Totale Somme a Disposizione dell'Amministrazione		€ 20.749,92

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B)	€ 48.958,92
------------------------------------------	--------------------

Vista l'attestazione del direttore dei lavori nel menzionato certificato di regolare esecuzione che testualmente recita " ... che i lavori di cui sopra, eseguiti dall'impresa **EDILVELOCE DI FRANCO AGRESTA** in base al contratto registrato al Comune di Borbona con prot. 3844 del 12/06/2019 sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo netto in € 28.270,13...".

CONSIDERATO che nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini ed alle procedure poste in essere dal RUP;

CONSIDERATO che dal confronto del QTE di progetto con il QTE finale, come da tabella T4 che segue, a conclusione dei lavori si è riscontrata una minore spesa di **€ 14.836,88**;

Tabella T-4

	Descrizione	Importi di Progetto	Importi di Stato Finale
A) LAVORI			
-	Lavori a misura	€ 42.474,71	€ 37.013,15
	importo lavori eseguiti per imprevisti	€ 0	€ 0
	Totale Lavori	€ 42.474,71	€ 37.013,15
	di Cui		

A1) Lavori a Base d'asta	€ 26.608,67	€ 24.675,30
A2) Oneri per la sicurezza	€ 15.866,04	€ 12.337,85
a detrarre il ribasso offerto del -35.68 %	0	€ -8.804,15
Totale Lavori al netto del ribasso offerto	€ 42.474,71	€ 28.209,00
B) Somme a Disposizione dell'Amministrazione	€ 21.321,09	€ 20.749,92
di cui		
B1) Lavori in economia comprensivi di IVA	€ 2.123,74	€ 0,00
B2) Rilievi, Indagini, Accertamenti e Accatastamenti	€ 5.000,00	€ 5.000,00
B 2.1 Rilievi e Accatastamenti	€ 2500,00	€ 2500,00
B 2.3 Oneri relativi alla rimozione e conservazione del mobilio presente nell'immobile	€ 2500,00	€ 2500,00
B3) Spese Tecniche per direzione dei lavori	€ 5.034,23	€ 5.034,23
Ribasso offerto del 10% su B2.1 + B3	€	€ -753,423
B4) Imprevisti max 5% Imp. Lavori (A) comprensivi di oneri per la sicurezza	€ 2.123,74	€ 2.123,74
B5) Accantonamento di cui all'art. 113 c.2 D. Lgs. 50/2016 e smi (ex art. 92 c.5 D.Lgs. 163/2006) max 2% Imp.Lavori (A)	€ 849,49	€ 849,49
B6) Cassa previdenziale di B3= 4%	€ 301,37	€ 271,23
B7) I.V.A. Lavori (A) 22% Adeguamento Miglioramento/ 10% Nuova Costruzione	€ 4.247,47	€ 6.205,98
B8) I.V.A. 22% su imprevisti B.4	€ 467,22	€ 467,22
B9) I.V.A. 22% su spese tecniche comprese di cassa previdenziale	€ 1.173,83	€ 1.551,45
Arrotondamento	€	
Totale Somme a Disposizione dell'Amministrazione	€ 21.321,09	€ 20.749,92
IMPORTO TOTALE A DEL PROGETTO (A+B)	€ 63.795,80	€ 48.958,92
VARIAZIONE DI SPESA IN MENO		- 14.836,88

DETERMINA

per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate e **che** il fine della procedura in essere è stato quello di perseguire la salvaguardia della pubblica incolumità con il recupero della transitabilità e la fruibilità dei centri abitati e delle infrastrutture viarie in sicurezza e nel caso specifico il recupero della transitabilità in Via Vallecine nelle prospicenze del fabbricato individuato al foglio 9 particella 64.

1 - Di approvare integralmente la procedura e l'operato del RUP come risulta dagli atti messi in essere;

2 - Di approvare le risultanze contabili allo stato finale del Direttore dei Lavori e alla luce delle spese effettivamente sostenute per l'esecuzione dei lavori con il quadro economico seguente:

Tabella T 3

A) LAVORI	Parziali	TOTALI
A) - Lavori a misura di Cui		€ 37.013,15

A1)	Lavori a Base d'asta	€ 24.675,30	
		Ribasso d'Asta del - 35.680 %	€ - 8.804,15
A2)	Oneri per la sicurezza	€ 12.337,85	
	Totale Lavori		€ 28.209,00
B)	Somme a Disposizione dell'Amministrazione	€ 20.749,92	
	di cui		
B1)	Lavori in economia comprensivi di IVA di legge	€ 0,00	
B2)	Rilievi, Indagini, Accertamenti e Accatastamenti	€ 5.000,00	
B 2.1	Rilievi e Accatastamenti	€ 2500,00	
B 2.2	Indagini geologiche, Accertamenti e Anlisi Strutturali	€ 0,00	
B 2.3	Oneri relativi alla rimozione e conservazione del mobilio presente nell'immobile	€ 2500,00	
B3)	Spese Tecniche per direzione dei lavori	€ 5.034,23	
		Ribasso offerto del 10% su B2.1 + B3	€ - 753,423
B4)	Imprevisti max 5% Imp. Lavori (A) comprensivi di oneri per la sicurezza	€ 2.123,74	
B5)	Accantonamento di cui all'art. 113 c.2 D. Lgs. 50/2016 e smi (ex art. 92 c.5 D.Lgs. 163/2006) max 2% Imp.Lavori (A)	€ 849,49	
B6)	Cassa previdenziale di B3= 4%	€ 271,23	
B7)	I.V.A. Lavori (A) 22% Adeguamento Miglioramento/ 10% Nuova Costruzione	€ 6.205,98	
B8)	I.V.A. 22% su imprevisti B.4	€ 467,22	
B9)	I.V.A. 22% su spese tecniche comprese di cassa previdenziale	€ 1.551,45	
	Totale Somme a Disposizione dell'Amministrazione		€ 20.749,92

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B)	€ 48.958,92
------------------------------------------	--------------------

3 - Di dare atto che la surriportata rimodulazione della spesa rimane all'interno delle somme previste nel quadro economico di progetto;

4 - Di approvare:

- ✓ la contabilità finale dei lavori così come rimessa dal direttore dei lavori
- ✓ il **Certificato di Regolare Esecuzione** dal quale si riscontra che può corrispondersi all'impresa **EDILVELOCE DI FRANCO AGRESTA** la somma di € 28.270,13 (Ventottomiladuecentosettanta/13) da liquidare con successivo atto.

5 - di Prendere atto che dal confronto del QTE di progetto con il QTE finale, come da tabella T4 che segue, a conclusione dei lavori si è riscontrata una minore spesa di **€ -12.245,92** e pertanto di demandare all'ufficio ragioneria di provvedere alla riduzione di pari importo dell'impegno iniziale con Determina n. 25 del 15.03.2019;

Tabella T-4

	Descrizione	Importi di Progetto	Importi di Stato Finale
A)	LAVORI		
	- Lavori a misura	€ 42.474,71	€ 37.013,15
	importo lavori eseguiti per imprevisti	€ 0	€ 0
	Totale Lavori	€ 42.474,71	€ 37.013,15

	di Cui			
A1)	Lavori a Base d'asta	€	26.608,67	€ 24.675,30
A2)	Oneri per la sicurezza	€	15.866,04	€ 12.337,85
	a detrarre il ribasso offerto del -35.68 %		0	€ -8.804,15
	Totale Lavori al netto del ribasso offerto	€	42.474,71	€ 28.209,00
B)	Somme a Disposizione dell'Amministrazione	€	21.321,09	€ 20.749,92
	di cui			
B1)	Lavori in economia comprensivi di IVA	€	2.123,74	€ 0,00
B2)	Rilievi, Indagini, Accertamenti e Accatastamenti	€	5.000,00	€ 5.000,00
B 2.1	Rilievi e Accatastamenti	€	2500,00	€ 2500,00
B 2.3	Oneri relativi alla rimozione e conservazione del mobilio presente nell'immobile	€	2500,00	€ 2500,00
B3)	Spese Tecniche per direzione dei lavori	€	5.034,23	€ 5.034,23
	Ribasso offerto del 10% su B2.1 + B3	€	€	€ -753,423
B4)	Imprevisti max 5% Imp. Lavori (A) comprensivi di oneri per la sicurezza	€	2.123,74	€ 2.123,74
B5)	Accantonamento di cui all'art. 113 c.2 D. Lgs. 50/2016 e smi (ex art. 92 c.5 D.Lgs. 163/2006) max 2% Imp.Lavori (A)	€	849,49	€ 849,49
B6)	Cassa previdenziale di B3= 4%	€	301,37	€ 271,23
B7)	I.V.A. Lavori (A) 22% Adeguamento Miglioramento/ 10% Nuova Costruzione	€	4.247,47	€ 6.205,98
B8)	I.V.A. 22% su imprevisti B.4	€	467,22	€ 467,22
B9)	I.V.A. 22% su spese tecniche comprese di cassa previdenziale	€	1.173,83	€ 1.551,45
	Arrotondamento	€		
	Totale Somme a Disposizione dell'Amministrazione	€	21.321,09	€ 20.749,92
	IMPORTO TOTALE A DEL PROGETTO (A+B)	€	63.795,80	€ 48.958,92
	VARIAZIONE DI SPESA IN MENO	€		- 14.836,88

6 - di demandare all'Ufficio Ragioneria di provvedere alla riduzione dell'importo pari a **€ 14.836,88** sull'impegno iniziale con Determina n. 25 del 15.03.2019 sul capitolo 1450 - FONDI EMERGENZA "AREA SISMA " PATRIMONIO PRIVATO del bilancio Comunale 2019;

7 - di stabilire che il pagamento delle somme per incentivo, stanziate nel quadro economico dell'opera, sarà successivo all'adozione di un nuovo Regolamento che ne indicherà le modalità;

8 - di dare atto che le somme saranno rimborsate da parte del Dipartimento di Protezione Civile, come riportato nella Circolare 03.09.2016 di quell'organo, contenente linee guida delle spese rendicontabili in emergenza ed in tal senso la presente determinazione verrà, unitamente al rendiconto, inviata alla Regione Lazio, secondo le istruzioni all'uopo impartite;

9 - di provvedere con successivo dispositivo di liquidazione al pagamento delle somme dovute a saldo a favore dei rispettivi beneficiari ed avviare la rendicontazione finale della spesa per l'erogazione del rimborso;

10 - Di dare atto che con la sottoscrizione della presente determinazione si rilascia formalmente PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA attestante la regolarità e la correttezza dell'azione

amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

11 - di stabilire che tutti gli atti richiamati, seppur non allegati, si intendono parte integrante della presente determinazione;

12 - Di dare atto che la presente determinazione,

- è esecutiva dal momento della sottoscrizione del Responsabile del Servizio, stante che la natura dell'atto non comporta impegno di spesa;
- che per quanto riguarda gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di cui al D. Lgs 14.03.2013 n. 33:
- va comunicata per conoscenza alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario comunale;
- va pubblicata all'Albo pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
- va inserita nel fascicolo delle determinate, tenuto dal settore Segreteria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Angelo Palluzzi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria della presente determinazione , ai sensi dell'art. 151 , comma 4, del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n° 267 del 18.08.2000, che pertanto, in data odierna , diventa esecutiva.

Addì,

Il Resp. del Servizio Finanziario
MARIANO FOFFO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale del Comune di Borbona

ATTESTA

che la presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio on-line Comunale il 13-08-2019 R.A. n. 609.

Borbona, 13-08-2019

Il Segretario Comunale
Raffaela Silvestrini
