

Rendiconto complessivo di spesa
Completamento della riqualificazione del centro storico loc. la Terra
LR 38/99

		Designazione	Progetto	Contratto	1^ Perizia	Dif. Prog-Pe	Dif. %	Contabilità									
								Atti di liq.	Imp. Liq. Netto	Fattura	Soggetto	Importo netto fattura	IVA fatt	Lordo fatt	Mandato n°	Importo mand.	
LAVORI	A	Lavori a base d'asta a ribasso	201.050,29	201.050,29	206.324,06			60-3/12	58.136,60	2/2009	Edilcam srl 1° SAL	36.363,64	3.636,36	40.000,00	516/2012	40.000,00	
	B	Oneri sicurezza	3.015,75	3.015,75	3.015,75							21.772,96	2.177,30	23.950,26	514/2012	23.950,26	
												58.136,60				0,00	
								156-3/12	86.156,99	8/2012	Edilcam srl 2° SAL	86.156,99	8.615,70	94.772,69	514/2012	94.772,69	
								40-3/14	17.598,24	6/2014	Edilcam srl 3° SAL	17.598,24	1.759,82	19358,06	475/2014	19.358,06	
								141-3/18	813,53		Edilcam srl S.Fin.	813,53	81,35	894,88		894,88	
		Sommano per lavori	204.066,04	204.066,04	209.339,81	5.273,77	2,58%										
	C	Progetto esecutivo	9.000,00	9.000,00	9.000,00				9.000,00				9.000,00	1.890,00	10.890,00	405/2012	10.890,00
	D	Ribasso d'asta 21,40%		-43.024,76	-44.153,35												
E											Importo solo lavori	162.705,36					
		Importo lordo	213.066,04	170.041,28	174.186,46	4.145,18	2,44%		171.705,36			171.705,36		189.865,89		189.865,89	
		SOMME A DISPOSIZIONE															
		Iva Lavori	22.704,91	17.004,13	17.418,65						Vedi sopra						
TECNICHE		Spese Tecniche (Prog. Esec.+Direzione c	19.850,00	19.850,00	19.850,00			84-3/2013	3.000,00	3/2011	Arch. Giovanni Rosa	3.120,00		3.120,00	501/2013	3.120,00	
								38-3/15	16.800,00	3/2013	Arch. Giovanni Rosa	16800,00		21.315,84	532/2015	16.800,00	
		Iva su spese teciche (20-21%)	3.970,00	4.168,50	4.168,50								4.515,84		532/2015	4.515,84	
		Sommano spese tecniche	23.820,00	24.018,50	24.018,50											24.435,84	
Altre somme		Imprevisti	3.262,04	3.262,04	0,00												
		Accantonamenti (Art. 92 D.Ls. 163/06)	2.130,66	2.130,66	2.130,66						geom. Giuseppe Gregori	1.064,97			986/13	1.064,97	
											geom. Giuseppe Gregori	1.555,10			156/13	1.555,10	
		Lavori in economia (Sistemazione orto S.Anna e ripristini Piazza Machilone e Piazza MArgherita)	18.000,00	18.000,00	18.000,00			DA ESEGUIRE									
		IVA e CIP su progetto esecutivo e DL	2.016,00	1.890,00	1.890,00						Vedi sopra		1.890,00			1.890,00	
		Totale a disposizione	71.933,61	66.305,33	63.457,81	-2.847,52					Totale	24.430,07				28.945,91	
		TOTALE GENERALE	284.999,65	236.346,61	237.644,27	1.297,66	0,55%									218.811,80	
		TOTALE DA ESEGUIRE														18.000,00	
		TOTALE A CONSUNTIVO	284.999,65	236.346,61	237.644,27											236.811,80	
		Differenza contratto/consuntivo														-465,19	
		Differenza finanziamento/consuntivo														48.187,85	