



COMUNE DI BORBONA

PROVINCIA DI RIETI

Via Vallecine n. 2 – 02010 BORBONA
Tel. 0746/940037 – Fax 0746/940285 P.I. C.F. 00113410575
e-mail: borbona@comune.borbona.rieti.it – PEC: tributi.borbona@anutel.it
sito internet: www.comune.borbona.rieti.it

ORIGINALE

DETERMINAZIONE n° 76 DEL 12-08-2019

OGGETTO: MANUTENZIONE DELLO SPAZIO PUBBLICO VICOLO DELL'ARCO E RIFACIMENTO MANTO STRADALE VIA FONTANELLE. APPROVAZIONE PROCEDURA, STATO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CUPH28F19000000001 - CIG Lavori 78752616F6

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO - AREA 6 - SISMA

Visti:

- il T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.
- lo Statuto Comunale
- il vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Decreto Sindacale n. 7/2018 del 28.04.2018 con il quale è stato istituito il Servizio Tecnico "Area Sisma ricostruzione pubblica e privata" con attribuzione delle competenze di Responsabile;

Dato atto che

In seguito a delibera di giunta n. 85 del 27.06.2018

- ha assunto il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il sottoscritto Responsabile del servizio Area Sisma ricostruzione pubblica e privata, idoneo anche a svolgere tale funzione ai sensi dell'art. 5 comma 2 della L. 241/1990;
- con decreto del Ministero dell'interno del 10 gennaio 2019, ad oggetto: "Assegnazione ai comuni aventi popolazione fino a 20.000 abitanti dei contributi per la realizzazione di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, per l'anno 2019, ai sensi dell'art. 1, comma 107 della legge 30 dicembre 2018, n.145, legge di bilancio 2019" sono stati assegnati a questo Ente € 40.000,00;
- è stata intenzione dell'Amministrazione Comunale di Borbona, procedere alla realizzazione delle opere utili alla "MANUTENZIONE DELLO SPAZIO PUBBLICO VICOLO DELL'ARCO E RIFACIMENTO MANTO STRADALE VIA FONTANELLE", nelle parti ritenute prioritarie per la presenza di problematiche che pregiudicano la sicurezza degli utenti delle viabilità comunali sopra indicate;
- stante la necessità, ai sensi del comma 109 dell'art. 1 della Legge n. 145 del 2018 di iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio 2019, l'Ufficio Area Sisma Comunale ha proceduto

all'immediata elaborazione della progettazione definitiva esecutiva delle opere da realizzare;

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 17/04/2019 si è approvato il progetto definitivo esecutivo dell'intervento di "MANUTENZIONE DELLO SPAZIO PUBBLICO VICOLO DELL'ARCO E RIFACIMENTO MANTO STRADALE VIA FONTANELLE". Legge 145/2018" redatto dall'Ufficio Area Sisma del comune ed a firma dei componenti dell'ufficio per una spesa complessiva di €. 40.000,00 di cui €. 30.509,69 per lavori in appalto ed €. 9.501,96 per somme a disposizione dell'Amministrazione come da quadro economico che seguente;

Visto il D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.;

Visto il Decreto 7 marzo 2018 n. 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 17/04/2019, si sono approvati gli elaborati tecnici per i lavori di: "MANUTENZIONE DELLO SPAZIO PUBBLICO VICOLO DELL'ARCO E RIFACIMENTO MANTO STRADALE VIA FONTANELLE" redatto dall'Ufficio Area Sisma; Ing. Angelo PALLUZZI; Ing. Samuela TUMBIOLLO; Ing. Junior Angelo MORBIDELLI", per un importo complessivo di € 40.000,00, di cui al seguente Quadro Tecnico Economico:

Tabella 1

A) LAVORI	Parziali	TOTALI
A) - Lavori a misura di Cui	€ 30.509,69	
A1) Lavori a Base d'asta	€ 27.825,89	
A2) Oneri per la sicurezza Di cui	€ 2.683,80	
A2.1) Oneri compresi nelle voci di computo		
A2.2) Oneri da PSC		
Totale Lavori		<u>€ 30.509,69</u>
 B) Somme a Disposizione dell'Amministrazione di cui	 € 9.501,96	
B1) Lavori in economia	€ 915,29	
B2) Rilievi, accertamenti ed indagini	€	
B4) Imprevisti	€ 915,29	
B6) Accantonamento secondo art. 113 del D. Lgs 50/2016	€ 556,52	
B7) Spese tecniche per Direzione lavori e RSE	€	
B9) Spese per eventuali commissioni aggiudicatrici	€	
B12) Iva ed altre imposte e contributi dovuti per legge		
B12.1 CIPAG su spese tecniche	€	
B12.2 Iva su spese tecniche	€	
B12.3 Iva sui Lavori, lavori in economia e imprevisti	€ 7.114,86	
Totale Spese Iva ed altre imposte e contributi dovuti per legge	€	
 Totale Somme a Disposizione dell'Amministrazione Arrotondamenti	 €	 € 9.501,96 -11,65
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B)	€	40.000,00

e comprendente i seguenti elaborati:

- 1 - Relazione Tecnica;
- 2 - Elaborato grafico
- 3 - Documentazione Fotografica

- 4 - Quadro economico
- 5 - Computo Metrico Estimativo
- 6 - Elenco Prezzi
- 7 - Piano di Sicurezza e Coordinamento
- 8 - Cronoprogramma Lavori
- 9 - Analisi e Valutazione dei Rischi
- 10 - Layout di Cantiere
- 11 - Capitolato Speciale D'Appalto
- 12 - Quadro di incidenza della Manodopera

Vista la propria determina n. 44 del 24/04/2019 in cui si:

- avviava la procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera A) del D.Lgs 50/2016;
- affidava i lavori alla ditta **TEOFILI COSTRUZIONI SRL** con sede in Via Francesco di Muzio, 20 Borbona (RI) – P.iva: 00898320577 alle condizioni di cui all'offerta rimessa tramite Pec in data 24/04/2019 ed acquisito al pt. dell'Ente n. 2778 con il ribasso del -21 % (ventuno per cento) e quindi per l'importo di € 24.102,66 (ventiquattromilacentodie/66), oltre oneri della sicurezza di € 2.683,80 e iva di legge;
- impegnava la somma complessiva di € **40.000,00** sul cap. 1240 "Contr. M.I. messa in sicurezza strade ecc..";

Vista la propria determina n. 45 del 03/05/2019 con la quale si costituiva l'Ufficio di Direzione Lavori;

Visto il verbale di consegna dei lavori redatto dal direttore dei lavori in data 06.05.2019 prot. 3033;

Considerato che in seguito al ribasso offerto dall'impresa del - 21,00 % (Ventuno/00 per cento) il Quadro Tecnico Economico risulta essere:

Tabella 2

A) LAVORI	Parziali	TOTALI
A) - Lavori a misura di Cui		€ 30.509,69
A1) Lavori a Base d'asta	€ 27.825,89	
	Ribasso del 21% € - 5.843,44	
A2) Oneri per la sicurezza	€ 2.683,80	
Di cui		
A2.1) Oneri compresi nelle voci di computo		
A2.2) Oneri da PSC		
Totale Lavori		€ 24.666,25
 B) Somme a Disposizione dell'Amministrazione	 € 8.216,40	
di cui		
B1) Lavori in economia	€ 915,29	
B2) Rilievi, accertamenti ed indagini	€	
B4) Imprevisti	€ 915,29	
B6) Accantonamento secondo art. 113 del D. Lgs 50/2016	€ 556,52	
B7) Spese tecniche per Direzione lavori e RSE	€	
B9) Spese per eventuali commissioni aggiudicatrici	€	
B12) Iva ed altre imposte e contributi dovuti per legge		
B12.1 CIPAG su spese tecniche	€	
B12.2 Iva su spese tecniche	€	
B12.3 Iva sui Lavori, lavori in economia e imprevisti	€ 5.829,30	
Totale Spese Iva ed altre imposte e contributi dovuti per legge	€	

Totale Somme a Disposizione dell'Amministrazione	€	8.216,40
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B)	€	32.882,66

CONSIDERATO che in data 22.05.2019 sono stati concordati n. 5 nuovi prezzi, regolarmente approvata dal Responsabile dei Procedimento, necessari a contabilizzare lavorazioni complementari e migliorative;

Vista la documentazione trasmessa dal Direttore dei Lavori, prot. 4119 del 25.06.2019, S.A.L. 1 :

- Stato avanzamento lavori n.1 a tutto il 19.06.2019;
- Certificato di pagamento n.1
- Libretto delle misure
- Registro di contabilità
- Sommario registro di contabilità

CONSIDERATO che con ordine di servizio n.1 sono state ordinate lavorazioni migliorative, concedendo una proroga di 30 giorni;

Vista la propria determina n.60 del 03/07/2019 con la quale si approvava il primo SAL, emissione del certificato di pagamento per la prima rata di acconto e liquidazione all'impresa;

DATO ATTO che, nel Quadro Tecnico Economico sono presenti somme per lavori in economia ed imprevisti, che sono stati utilizzati per lavorazioni migliorative di quelle presenti in progetto;

Visto la contabilità finale rimessa dal Direttore dei Lavori in data 12.08.2019 prot. 5195 comprendente:

- Verbale di concordamento nuovi prezzi
- Ordine di servizio n. 1
- Relazione sul conto finale
- Certificato di regolare esecuzione
- Certificato fine lavori
- Stato finale dei lavori
- Libretto delle misure
- Registro di contabilità
- Sommario del registro di contabilità

Considerato che in seguito al ribasso offerto dall'impresa del - 21.00 % (Ventuno/00 per cento), le lavorazioni migliorative ed in virtù della contabilità finale redatta dal direttore dei lavori il quadro economico finale dell'intervento, dallo stesso rimodulato e riportato nel quadro finale, risulta essere quello di cui alla tabella T-3 di seguito riportata

Tabella 3

A) LAVORI	Parziali	TOTALI
A) - Lavori a misura di Cui		€ 42.978,88
A1) Lavori a Base d'asta	€ 40.836,08	
	Ribasso del 21% € - 8.575,58	
A2) Oneri per la sicurezza Di cui	€ 2.142,80	
A2.1) Oneri compresi nelle voci di computo		
A2.2) Oneri da PSC		
Totale Lavori		€ 32.260,50
B) Somme a Disposizione dell'Amministrazione di cui	€ 7.653,83	
B1) Lavori in economia	€ 0,00	

B2) Rilievi, accertamenti ed indagini	€	
B4) Imprevisti	€	0,00
B6) Accantonamento secondo art. 113 del D. Lgs 50/2016	€	556,52
B7) Spese tecniche per Direzione lavori e RSE	€	
B9) Spese per eventuali commissioni aggiudicatrici	€	
B12) Iva ed altre imposte e contributi dovuti per legge		
B12.1 CIPAG su spese tecniche	€	
B12.2 Iva su spese tecniche	€	
B12.3 Iva sui Lavori, lavori in economia e imprevisti	€	7.097,31
Totale Spese Iva ed altre imposte e contributi dovuti per legge	€	
Totale Somme a Disposizione dell'Amministrazione	€	7.653,83
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B)	€	39.914,33

Vista l'attestazione del direttore dei lavori nel menzionato certificato di regolare esecuzione che testualmente recita " ... che i lavori di cui sopra, eseguiti dall'Impresa Teofili Costruzioni S.r.l. in base al contratto in data 24.04.2019 prot. 2969, sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo netto in Euro 32.260,50 da cui detratti gli acconti corrispondenti 19.400,00 Euro resta il credito netto di 12.860,50 Euro (docidimilaottocentosessanta/50) che può pagarsi all'Impresa, salvo l'approvazione del presente atto, l'accertamento delle somme effettivamente corrisposte e la verifica dell'adempimento dell'Impresa agli obblighi assicurativi nei confronti dell'I.N.P.S., dell'I.N.A.I.L. e della Cassa Edile."

CONSIDERATO che nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini ed alle procedure poste in essere dal RUP;

DETERMINA

per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate e **che** il fine della procedura in essere è stato quello di realizzare investimento per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale nell'anno 2019 ai sensi dell'art. 1, comma 107 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

1 - Di approvare integralmente la procedura e l'operato del RUP come risulta dagli atti messi in essere;

2 - Di approvare le risultanze contabili allo stato finale del Direttore dei Lavori e alla luce delle spese effettivamente sostenute per l'esecuzione dei lavori, il quadro economico definitivamente assestato e finale che, al netto di tutti gli affidamenti risulta essere il seguente:

Tabella 3

A) LAVORI	Parziali	TOTALI
A) - Lavori a misura di Cui		€ 42.978,88
A1) Lavori a Base d'asta	€ 40.836,08	
	Ribasso del 21% € - 8.575,58	
A2) Oneri per la sicurezza Di cui	€ 2.142,80	
A2.1) Oneri compresi nelle voci di computo		
A2.2) Oneri da PSC		
Totale Lavori		€ 32.260,50
B) Somme a Disposizione dell'Amministrazione di cui	€ 7.653,83	

B1)	Lavori in economia	€ 0,00	
B2)	Rilievi, accertamenti ed indagini	€	
B4)	Imprevisti	€ 0,00	
B6)	Accantonamento secondo art. 113 del D. Lgs 50/2016	€ 556,52	
B7)	Spese tecniche per Direzione lavori e RSE	€	
B9)	Spese per eventuali commissioni aggiudicatrici	€	
B12)	Iva ed altre imposte e contributi dovuti per legge		
	B12.1 CIPAG su spese tecniche	€	
	B12.2 Iva su spese tecniche	€	
	B12.3 Iva sui Lavori, lavori in economia e imprevisti	€ 7.097,31	
	Totale Spese Iva ed altre imposte e contributi dovuti per legge	€	
	Totale Somme a Disposizione dell'Amministrazione	€	7.653,83
	IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B)	€	39.914,33

3 - Di dare atto che la surriportata rimodulazione della spesa rimane all'interno delle somme previste nel quadro economico di progetto;

4 - Di approvare la contabilità finale dei lavori "manutenzione dello spazio pubblico vicolo dell'arco e rifacimento manto stradale via fontanelle. Approvazione procedura, stato finale, certificato di regolare esecuzione" redatta dalla direzione dei lavori ed il **Certificato di Regolare Esecuzione** dal quale si riscontra che può corrispondersi all'impresa **TEOFILI COSTRUZIONI S.R.L.** la somma di € 12.860,50 (docidimilaottocentosessanta/50) da liquidare con successivo atto.

5 - di stabilire che il pagamento delle somme per incentivo, stanziato nel quadro economico dell'opera, sarà successivo all'adozione di un nuovo Regolamento che ne indicherà le modalità;

6 - Di dare atto che con la sottoscrizione della presente determinazione si rilascia formalmente **PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA** attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

7 - di stabilire che tutti gli atti richiamati, seppur non allegati, si intendono parte integrante della presente determinazione;

8 - Di dare atto che la presente determinazione,

- è esecutiva dal momento della sottoscrizione del Responsabile del Servizio, stante che la natura dell'atto non comporta impegno di spesa;
- va comunicata per conoscenza alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario comunale;
- va pubblicata all'Albo pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
- va inserita nel fascicolo delle determinate, tenuto dal settore Segreteria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Angelo Palluzzi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria della presente determinazione , ai sensi dell'art. 151 , comma 4, del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n° 267 del 18.08.2000, che pertanto, in data odierna , diventa esecutiva.

Addì,

Il Resp. del Servizio Finanziario
MARIANO FOFFO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale del Comune di Borbona

ATTESTA

che la presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio on-line Comunale il 13-08-2019 R.A. n. 610.

Borbona, 13-08-2019

Il Segretario Comunale
Raffaela Silvestrini
