



COMUNE DI BORBONA

PROVINCIA DI RIETI

Via Vallecine n. 2 – 02010 BORBONA
Tel. 0746/940037 – Fax 0746/940285 P.I. C.F. 00113410575
e-mail: borbona@comune.borbona.rieti.it – PEC: tributi.borbona@anutel.it
sito internet: www.comune.borbona.rieti.it

ORIGINALE

DETERMINAZIONE n° 59 DEL 25-08-2020 **N. Reg.Gen. 330 del 25-08-2020**

OGGETTO: EMERGENZA TERREMOTO - ESECUZIONE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA RIFERITE ALLA SCHEDA PER IL RILIEVO DEL DANNO AI BENI CULTURALI CHIESE DEL 04.07.2017, DELL'EDIFICIO "CHIESA SANTA MARIA DEGLI ANGELI, FRAZIONE VALLEMARE, FOGLIO 23 PARTICELLA A. APPROVAZIONE PROCEDURA, STATO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CUP : H22D19000080001 CIG Lavori : 83018528FD CIG DL : 819511894E

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO - AREA 6 - SISMA

Visti:

- il T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.
- lo Statuto Comunale
- il vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Decreto Sindacale n. 7/2018 del 28.04.2018 e successivo n.7/2019 del 2.01.2019 con il quale è stato istituito il Servizio Tecnico "Area Sisma ricostruzione pubblica e privata" con attribuzione delle competenze di Responsabile;

Dato atto che

al fine di procedere all'affidamento in questione, ha assunto il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il sottoscritto Responsabile del servizio Area Sisma ricostruzione pubblica e privata, idoneo anche a svolgere tale funzione ai sensi dell'art. 5 comma 2 della L. 241/1990;

Premesso che

gli eventi sismici, verificatisi nel centro Italia in data 24 agosto 2016 e seguenti non ultimo quello del 18/01/2017, hanno avuto incidenza anche nel territorio del Comune di Borbona ed hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e danneggiamenti a strutture e infrastrutture pubbliche e private, coinvolgendo la quasi totalità del territorio;

Vista la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 recante, per i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Umbria, Marche e Umbria colpite dal sisma del 24 agosto 2016, la dichiarazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 commi 1 e 1-bis della legge 24 febbraio 1999, n. 225, fino al centottantesimo giorno dalla data del provvedimento, dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici e successivi atti di proroga;

Vista l'Ordinanza n. 388 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile del 26/08/2016 ad oggetto: "Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016";

in particolare:

l'art. 1 della predetta Ordinanza n. 388 del 26/08/2016 in cui è previsto che "I Soggetti di cui al comma 1 assicurano la realizzazione:

✓ Degli interventi necessari nella fase di prima emergenza volti

a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare l'indispensabile attività di soccorso, assistenza e ricovero delle popolazioni colpite dai predetti eventi calamitosi;

✓ Delle attività da porre in essere, anche in termini di somma urgenza,

inerenti alla messa in sicurezza delle aree interessate dagli eventi calamitosi;

✓ degli interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o cose."

l'art. 5 della predetta Ordinanza n. 388 del 26/08/2016 in cui è previsto che "I Soggetti di cui al comma 1 possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle diverse disposizioni di legge, in essa richiamate ed elencate;

Visto, inoltre, gli indirizzi emanati dal Dipartimento di Protezione Civile, nella persona del capo dipartimento, Fabrizio Curcio, prot. N. UC/TERAG16/0044398 del 03/09/2016 dai quali si evince che "le categorie di spesa che possono essere considerate assentibili ai fini del rimborso, purché riferite con stretto nesso di causalità alla fase emergenziale in atto e comunque finalizzate alle attività "Degli interventi necessari nella fase di prima emergenza volti a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare l'indispensabile attività di soccorso, assistenza e ricovero delle popolazioni colpite dai predetti eventi calamitosi; Delle attività da porre in essere, anche in termini di somma urgenza, inerenti alla messa in sicurezza delle aree interessate dagli eventi calamitosi; Degli interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o cose."

1. Soccorso e prima assistenza alla popolazione;

2. Allestimento aree/strutture temporanee di accoglienza;

3. Gestione aree/strutture temporanee di accoglienza;

4. Trasporti pubblici e privati;

5. Sistemazioni alloggiative alternative;

6. Noleggio e movimentazione materiale e mezzi;

7. Misure provvisorie eseguite sia attraverso interventi in somma urgenza, sia in amministrazione diretta;

8. Gestione rifiuti in conformità alla disciplina prevista;

Rilevato che all'art. 4 della predetta Ordinanza n. 388 del 26/08/2016 è stabilito che "Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative d'urgenza di cui alla presente ordinanza si provvede, così come stabilito nella delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, nei limiti del primo stanziamento di 50 milioni di euro";

Visto l'art. 5 dell'Ocdpc n. 394 del 19 settembre 2016: "ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 22 settembre 2016

e

ritenuto necessario avvalersi di tutte le possibili deroghe previste, a talune disposizioni del decreto legislativo n. 50/2016, per l'evidente necessità di garantire nel più breve tempo il ripristino della viabilità di accesso e garantire la pubblica incolumità, in particolare ai seguenti articoli del d.lgs. 50/2016:

✓ 21, allo scopo di autorizzare le procedure di affidamento anche in assenza della delibera di programmazione;

- ✓ 32, 33, 36, 70, 72, 73, 76 e 98, allo scopo di consentire la semplificazione della procedura di affidamento e l'adeguamento della relativa tempistica alle esigenze del contesto emergenziale;
- ✓ la deroga all'articolo 36, in particolare, è consentita nei limiti di quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, dell'ordinanza n. 388/2016 e quella agli articoli 76 e 98 è riferita alle tempistiche e modalità delle comunicazioni ivi previste, da esercitare in misura compatibile con le esigenze del contesto emergenziale;
- ✓ 35, allo scopo di consentire l'acquisizione di beni e servizi omogenei e analoghi, caratterizzati da regolarità, da rinnovare periodicamente entro il periodo emergenziale;
- ✓ 37 e 38, allo scopo di consentire di procedere direttamente ed autonomamente all'acquisizione di lavori, servizi e forniture di qualsiasi importo in assenza del possesso della qualificazione ivi prevista e del ricorso alle Centrali di Committenza;
- ✓ 40 e 52, allo scopo di ammettere mezzi di comunicazione differenti da quelli elettronici, ove le condizioni determinate dal contesto emergenziale lo richiedono;
- ✓ 60, 61, 63 e 85, allo scopo di semplificare e accelerare la procedura per la scelta del contraente;
- ✓ 95, allo scopo di consentire di ricorrere al criterio del prezzo più basso anche al di fuori delle ipotesi previste dalla norma;
- ✓ 31, allo scopo di autorizzare, ove strettamente necessario, l'individuazione del RUP tra soggetti idonei estranei agli enti appaltanti, ancorché dipendenti di ruolo di altri soggetti o enti pubblici, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento degli incarichi e dell'incremento delle esigenze di natura tecnico-progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali;
- ✓ 24, allo scopo di autorizzare l'affidamento dell'incarico di progettazione a professionisti estranei all'ente appaltante, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento dell'incarico e dell'incremento delle esigenze di natura tecnico - progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali;
- ✓ 25, 26 e 27, allo scopo di autorizzare la semplificazione e l'accelerazione della procedura concernente la valutazione dell'interesse archeologico e le fasi di verifica preventiva della progettazione e di approvazione dei relativi progetti;
- ✓ 157, allo scopo di consentire l'adozione di procedure semplificate e celeri per l'affidamento di incarichi di progettazione e di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, in relazione alle procedure realizzate secondo le condizioni ed entro i limiti stabiliti dall'ordinanza n. 388/2016;
- ✓ 105, allo scopo di consentire l'immediata efficacia del contratto di subappalto a far data dalla richiesta dell'appaltatore, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all'articolo 163, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016; limitatamente all'indicazione obbligatoria della terna dei subappaltatori di cui al comma 6;

Vista la nota del 22.12.2016 Prot. CG/TERAG16/0072035 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile, con la quale si sono fornite le indicazioni e le modalità di realizzazione delle opere provvisorie intese quali puntellamenti e interventi con analoga finalità, o demolizioni, finalizzati alla salvaguardia della pubblica incolumità";

Vista la scheda per il rilievo del danno ai beni culturali - chiese, del 04.07.2017 relativa all'edificio "Chiesa Santa Maria degli Angeli" in frazione Vallemare identificata catastalmente al foglio 23 mappale A, in cui nella sezione A₁₈ *Agibilità* si riporta che l'edificio è agibile con provvedimenti e nella sezione A₁₄ *-riferimento scheda della Vulnerabilità delle Chiese, si evidenziano, tra le altre, criticità nelle volte della navata centrale, nella copertura e nella torre campanaria;*

Vista la vigente normativa in materia di LL.PP., D. Lgvo 50 2016 e ss.mm.ii ed in particolare:

- l'art. 32, comma 2, secondo cui:
 - ✓ prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
 - ✓ nella procedura di cui all'art. 36, comma 2, lettere a) e b) del Codice, la stazione

appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.

➤ l'art. 32 c. 14 secondo cui:

✓ Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o **mediante scrittura privata**; in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.

Visto il Decreto 7 marzo 2018 n. 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Vista :

- ✓ l'ordinanza del sindaco n. 2 pt 208 del 11/01/2020 con la quale è stato disposto " ... *la conferma dell'inagibilità con l'inibizione all'uso della struttura denominata Chiesa Santa Maria degli Angeli, censita in Catasto al fog. 23 p.lla A, oltre che la chiusura al transito nella porzione di area sottostante il campanile....*"
- ✓ la propria Determina n. 123 (572 del registro generale) del 31.12.2019 con la quale tra l'altro:
 - Si è approvato il progetto di massima predisposto dall'ufficio per un importo complessivo di € 202.000,00 e conseguente QTE;
 - Si è impegnata la somma complessiva di € 202.000,00, per le voci ricomprese nel QTE;
- ✓ la propria determina n. 5 (33 reg. generale) del 27/01/2020, con la quale è stato tra l'altro **istituito** il gruppo di lavoro ai sensi del regolamento comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 11.11.2019, ai fini dell'incentivo di cui all'art. 113 del d. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
- ✓ la nota del Sindaco pt 420 del 21.01.2020 con la quale è stato richiesto il prescritto Nulla Osta per l'esecuzione dei lavori ai sensi della nota del 22.12.2016 Prot. CG/TERAG16/0072035 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile, in quanto l'importo complessivo dell'intervento supera i 40.000 €;

Visto il Nulla Osta rilasciato dall'Agenzia Regionale di Protezione Civile ed acquisito al protocollo del comune n. 510 del 23.01.2020

richiamata anche la disposizione del Sindaco di Borbona n. **103** del **21.08.2018**, con la quale si prescrive a questo ufficio di procedere senza indugio all'attuazione delle risultanze dei GTS di cui sopra, con le procedure previste nella nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento di Protezione Civile prot. n. CG/TERAG16/0072035 del 22/12/2016, relativa alle procedure per la realizzazione delle opere provvisorie (puntellamenti e demolizioni); per il pieno recupero della transitabilità e/o fruibilità dei centri abitati e delle infrastrutture viarie, **con singoli verbali di somma urgenza, ai sensi dell'art. 163 c. 1 d.Lgs 50/2016**;

Vista :

- ✓ la determina n. 12 del 07.02.2020 con la quale si affidava direttamente, ai sensi dell'art. 31 c. 8 e dell'art. 36 c. 2 lett. a) del d. lgs 56/2016 e ss.mm.ii. l'incarico di progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità, nonché coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione alla società LA F srl con sede in Via della Peschiera 18, 67100 L'Aquila - P.IVA: 01841760661, Pec: laf.srl@pec.it dell'intervento EMERGENZA TERREMOTO - ESECUZIONE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA RIFERITE ALLA SCHEDA PER IL RILIEVO DEL DANNO AI BENI CULTURALI CHIESE DEL 04.07.2017, DELL'EDIFICIO "CHIESA SANTA MARIA DEGLI ANGELI, FRAZIONE VALLEMARE, FOGLIO 23 PARTICELLA A. per l'importo di € 8.269,80 netti del ribasso offerto dell'11% oltre oneri previdenziali ed iva, dando atto che il

professionista, non si trova nelle condizioni di esclusione sancite dall'art.80 del D.Lgs 50/2016;

- ✓ la lettera di accettazione dell'incarico pervenuta al protocollo di quest'Ente il giorno 17.02.2020 prot. 1055, nel quale venivano esplicitati i tempi di consegna degli elaborati progettuali in 30 giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione, salvo proroghe motivate;
- ✓ la Determinazione dell'Ufficio Area Sisma n. 21 del 16.03.2020 con la quale si concedeva una proroga dei termini contrattuali per la consegna degli elaborati progettuali esecutivi;

VISTO il progetto esecutivo redatto dalla società LA F srl, consegnato presso il protocollo di questo Ente, nella versione finale, il 14.04.2020 prot. 2471, completo dei seguenti elaborati:

- TAV.01. Perizia sullo stato di consistenza
- TAV.02. Relazione tecnico illustrativa degli interventi
- TAV.03. Tavole di progetto
- TAV.04. Computo metrico estimativo degli interventi
- TAV.05. Elenco prezzi
- TAV.06. Quadro tecnico economico
- TAV.07. Capitolato speciale d'appalto
- TAV.08. Piano di Sicurezza e Coordinamento

E seguente QTE

		Parziali	TOTALI
A) LAVORI			
A) -	Lavori a misura di Cui	€ 134.560,65	
A1)	Lavori a Base d'asta	€ 131.938,85	
A2)	Oneri per la sicurezza	€ 2.621,80	
Totale Lavori		€ 134.560,65	€ 134.560,65
B) Somme a Disposizione dell'Amministrazione		€ 67.439,35	
	di cui		
B1)	Lavori in economia	€ 6.728,03	
B2)	Rilievi, Indagini, Accertamenti e Accatastamenti	€ 5.500,00	
	B2.1) Rilievi e Accatastamenti	€ 2.500,00	
	B2.2) Oneri relativi alla rimozione e conservazione del mobilio presente nell'immobile	€ 3.000,00	
B3)	Spese tecniche	€ 9.291,92	
B4)	Imprevisti	€ 6.728,03	
B5)	Accantonamento secondo art. 113 del D. Lgs 50/2016	€ 2.691,21	
B6)	Spese per pubblicità e gara	€ 106,81	
B7)	CIPAG su spese tecniche B2.1 - B3 = 4 %	€ 471,68	
B8)	IVA Lavori = 22%	€ 29.603,34	
B9)	IVA su B1 - B2.2 - B4 = 22%	€ 3.620,33	
B10)	IVA su spese tecniche comprese di cassa previdenziale	€ 2.697,99	
Totale Somme a Disposizione dell'Amministrazione		€ 67.439,35	€ 67.439,35
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B)			€ 202.000,00

VISTA la deliberazione di Giunta n. 34 del 21.04.2020 in cui si approvava il progetto esecutivo dell'intervento redatto dalla società LA F srl;

VISTA:

- ✓ la propria determina n. 30 del 14.05.2020, con la quale si avviava la procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, co.2 lett.b), del D.Lgs.50/2016 e ss. mm. ii., nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, interamente telematica ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., previa consultazione di cinque operatori economici da invitare, sulla base delle informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e tecnico organizzativa, al fine di selezionare la migliore offerta con il criterio del prezzo più basso, determinato, trattandosi di contratto da stipulare a misura, mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell'art. 36, co.9-bis del D.Lgs.50/16 e ss. mm. ed ii., al netto degli oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza per l'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza dell'edificio Chiesa Santa Maria degli Angeli, frazione Vallemare, foglio 23 particella A.
- ✓ la propria determina n. 33 del 26.05.2020 con la quale si :
 - approvavano i verbali di gara;
 - dichiarava l'aggiudicazione provvisoria per la realizzazione dei lavori di " EMERGENZA TERREMOTO - ESECUZIONE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA RIFERITE ALLA SCHEDA PER IL RILIEVO DEL DANNO AI BENI CULTURALI CHIESE DEL 04.07.2017, DELL'EDIFICIO "CHIESA SANTA MARIA DEGLI ANGELI, FRAZIONE VALLEMARE, FOGLIO 23 PARTICELLA A. DETERMINA A CONTRATTARE per i lavori di Messa in Sicurezza" a favore dell'impresa GI.DO.GI SRL con sede in Via della Madonnella 26 67100 L'Aquila -AQ, che ha offerto un ribasso del 34.45 % trentaquattro/45% su importo fissato dall'amministrazione di € 134.560,65 centotrentaquattromilacinquecentosessanta/65, di cui per lavori soggetti a ribasso € 131.938,85 e oneri sicurezza € 2.621,80 non soggetti a ribasso e quindi per netti € 86.485,92 oltre oneri della sicurezza di € 2.621,80, così per un totale di € 89.107,72 oltre IVA di legge;
- ✓ la propria determina n. 37 del 05.06.2020 con la quale si :
 - affidava definitivamente i lavori in oggetto " EMERGENZA TERREMOTO - ESECUZIONE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA RIFERITE ALLA SCHEDA PER IL RILIEVO DEL DANNO AI BENI CULTURALI CHIESE DEL 04.07.2017, DELL'EDIFICIO "CHIESA SANTA MARIA DEGLI ANGELI, FRAZIONE VALLEMARE, FOGLIO 23 PARTICELLA A" all'impresa GI.DO.GI SRL con sede in Via della Madonnella 26 67100 L'Aquila -AQ, che ha offerto un ribasso del 34.45 %;

VISTI i ribassi offerti dalla società LA F srl, dell'11%, e dalla ditta aggiudicataria GI.DO.GI SRL del - 34.45%, il quadro economico risulta articolato come riportato nella tabella T2:

Tabella T2

A)		LAVORI	PROGETTO	POST-AFFID.
-		Lavori a misura di Cui	€ 134.560,65	134.560,65
A1)		Lavori a Base d'asta	€ 131.938,85	131.938,85
Ribasso del -34.45%			€	- 45.452,93

A2)	Oneri per la sicurezza	€	2.621,80	2.621,80
	Totale lavori	€	134.560,65	89.107,72
B)	Somme a Disposizione dell'Amministrazione	€	67.439,35	56.142,85
	di cui			
B1.1)	Lavori in economia (5% di A)	€	6.728,03	6.728,03
B1.2)	Oneri relativi alla protezione/rimozione e conservazione Mobilio	€	3.000,00	3.000,00
B2)	Rilievi e accatastamenti	€	2.500,00	2.500,00
B3)	Imprevisti inferiori del 5% di A (3,31%)	€	6.728,03	6.728,03
B4)	Accantonamento di cui all'art. 113, D. Lgs 50/2016 (2 % di A)	€	2.691,21	2.691,21
B5)	Spese Tecniche:	€	9.291,92	9.291,92
			Ribasso del 11%	- 1.022,11
B6)	Spese per pubblicità e gara e commissioni giudicatrici	€	106,81	106,81
B7)	Iva ed altre eventuali imposte			
B7.1	C.N.P.A.I.A (4% di B2, B5)	€	471,68	430,79
B7.2	IVA sui Lavori (22% di A)	€	29.603,34	19.603,70
B7.3	IVA sui Lavori in economia ed Imprevisti (22% di B1.1, B3)	€	3.620,33	3.620,33
B7.4	Iva sulle spese tecniche (22% di B2, B5, B7.1)	€	2.697,99	2.464,13
	Totale Somme a Disposizione dell'Amministrazione	€	67.439,35	56.142,85
C)	Ulteriori somme a disposizione derivanti da economie da utilizzare	€	0,00	56.749,43
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B+C)		€	202.000,00	202.000,00

Visto:

- ✓ il verbale di consegna dei lavori, prot. 3473 del 06.06.2020;
- ✓ Aggiornamento n.1 del PSC, prot. 3474 del 06.06.2020;
- ✓ la richiesta documentazione per stipula contratto, prot. 3734 del 17.06.2020;
- ✓ la documentazione ricevuta con prot. 3965 del 30.06.2020;
- ✓ il contratto di appalto firmato digitalmente, prot. 4147 del 07.07.2020.

VISTA la Determinazione n. 48 del 15.07.2020 con la quale:

- ✓ si approvava la documentazione tecnico contabile relativa al primo Sal per lavori a tutto il 07.07.2020;
- ✓ si emetteva e approvava il Certificato di pagamento n. 1 da cui risulta il credito per l'impresa di euro 71.647,54 (settantunomilaseicentoquarantasette/54) oltre iva;
- ✓ si liquidava la ditta GI.DO.GI SRL P.I. 01010910667 per i lavori di messa in sicurezza riferite alla scheda per il rilievo del danno ai beni culturali chiese del 04.07.2017, dell'edificio "Chiesa Santa Maria degli Angeli, frazione Vallemare, foglio 23 particella A, la somma, scaturita dalla documentazione tecnico contabile della Direzione Lavori sopra richiamata, di **€ 71.647,54** (settantunomilaseicentoquarantasette/54) oltre iva del certificato di pagamento;
- ✓ si liquidava la società incaricata LA F SRL P.I. 01841760661 per i servizi di progettazione dell'intervento, responsabile sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, Direzione Lavori riferite alla scheda per il rilievo del danno ai beni culturali chiese del 04.07.2017, dell'edificio "Chiesa Santa Maria degli Angeli, frazione Vallemare, foglio 23 particella A, per la somma, proporzionale alla documentazione tecnico contabile della Direzione Lavori sopra richiamata, di **€ 6.649,38** (seimilaseicentoquarantanove/38) oltre cassa previdenziale e iva;

Rilevato che relativamente alla determina n. 48 del 15.07.2020, è stato erroneamente riportato l'importo dello stato di avanzamento di € 71.647,54 anziché quello del certificato di pagamento di € 71.289,30 regolarmente pagato;

VISTO:

- il Certificato di regolare esecuzione firmato dal direttore dei lavori e dall'impresa, acquisito al protocollo dell'Ente n. 4814 del 08.08.2020 e prot. 5122 del 24.08.2020;
- la nota del progettista acquisita al protocollo dell'Ente in data 08.08.2020 prot 4814 e prot. 5122

del 24.08.2020 con la quale venivano trasmessi:

1. Certificato di regolare esecuzione
2. Libretto delle Misure sui Lavori
3. Registro di contabilità sui Lavori
4. Sommario del registro di contabilità sui Lavori
5. Stato Finale sui Lavori
6. Libretto delle Misure sulla Sicurezza
7. Registro di contabilità sulla Sicurezza
8. Sommario del registro di contabilità sulla Sicurezza
9. Stato Finale sulla Sicurezza

E conseguente Quadro economico:

Tabella T3

A) LAVORI		Parziali	TOTALI
A) -	Lavori a misura di Cui		
A1)	Lavori a Base d'asta	€ 132.902,85	
		Ribasso del -34.45 % € - 45.785,03	
A2)	Oneri per la sicurezza	€ 3.121,00	
	Totale Lavori		€ 90.238,82

Dato atto che, in relazione alla scoperta di infiltrazioni di acqua in copertura comunicata dal tecnico incaricato con prot. 3722 del 17/06/2020, si è reso necessario la redazione di un aggiornamento del computo metrico con conseguente aumento dell'importo dei lavori, come di seguito riportato:

Tabella T4

A)	LAVORI	POST-AFFID.	STATO FINALE
-	Lavori a misura di Cui	€ 134.560,65	134.560,65
A1)	Lavori a Base d'asta	€ 131.938,85	132.902,85
		Ribasso del -34.45% € - 45.452,93	- 45.785,03
A2)	Oneri per la sicurezza	€ 2.621,80	3.121,00
	Totale lavori	€ 89.107,72	90.238,82

Dato atto che l'aumento dell'importo, di modesta entità, rientrante nella discrezionalità della DL autorizzato dal Rup, comunque di gran lunga inferiore ad un quinto dell'importo del contratto, ai sensi dell'art. 106 c. 12 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii;

Considerato che in virtù della contabilità finale redatta dal direttore dei lavori il quadro economico finale dell'intervento, conseguente i ribassi ottenuti con le procedure competitive messe in essere e le modifiche migliorative ed imprevedibili effettuate nella fase realizzativa, risulta essere quello di cui alla tabella T-5 di seguito riportata:

Tabella T5

A)	LAVORI	PROGETTO	STATO FINALE
-	Lavori a misura di Cui	€ 134.560,65	134.560,65
A1)	Lavori a Base d'asta	€ 131.938,85	132.902,85
		Ribasso del -34.45% € - 45.452,93	- 45.785,03
A2)	Oneri per la sicurezza	€ 2.621,80	3.121,00
	Totale lavori	€ 134.560,65	90.238,82
B)	Somme a Disposizione dell'Amministrazione di cui	€ 67.439,35	33.036,49
B1.1)	Lavori in economia (5% di A)	€ 6.728,03	0,00

B1.2)	Oneri relativi alla protezione/rimozione e conservazione Mobilio	€	3.000,00	0,00
B2)	Rilievi e accatastamenti	€	2.500,00	0,00
B3)	Imprevisti inferiori del 5% di A (3,31%)	€	6.728,03	0,00
B4)	Accantonamento di cui all'art. 113, D. Lgs 50/2016 (2 % di A)	€	2.691,21	2.691,21
B5)	Spese Tecniche:	€	9.291,92	9.291,92
			Ribasso del 11%	- 1.022,11
B6)	Spese per pubblicità e gara e commissioni giudicatrici	€	106,81	0,00
B7)	Iva ed altre eventuali imposte			
B7.1	C.N.P.A.I.A (4% di B2, B5)	€	471,68	330,79
B7.2	IVA sui Lavori (22% di A)	€	29.603,34	19.852,54
B7.3	IVA sui Lavori in economia ed Imprevisti (22% di B1.1, B3)	€	3.620,33	0,00
B7.4	Iva sulle spese tecniche (22% di B2, B5, B7.1)	€	2.697,99	1.892,13
	Totale Somme a Disposizione dell'Amministrazione	€	67.439,35	33.036,49
C)	Ulteriori somme a disposizione derivanti da economie da utilizzare	€	0,00	78.724,70
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B+C)		€	202.000,00	202.000,00

DATO ATTO che

Come desunto dallo stato finale redatto dalla D.L

I Lavori eseguiti al netto del ribasso ammontano ad	€ 90.238,82
L'importo dell'acconto di cui al 1° certificato di pagamento è stato pari a	€ 71.289,30
Il Credito dell'Impresa è	€ 18.949,52

Vista l'attestazione del direttore dei lavori nel menzionato certificato di regolare esecuzione che testualmente recita " ... che i lavori di esecuzione lavori di messa in sicurezza riferite alla scheda per il rilievo del danno ai beni culturali chiese del 04/07/2017, dell'edificio Santa Maria degli Angeli, frazione Vallemare, foglio 23 particella A, eseguiti dall'impresa GI.DO.GI. srl, sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'impresa come segue: AMMONTARE DEL CONTO FINALE, resta un saldo dell'impresa l'importo pari ad € 18.942,52 comprensivi dello sconto che possono essere corrisposte all'Impresa appaltatrice a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi salvo la superiore approvazione del presente atto."

Dato atto che con Determina n. 12 del 07.02.2020 si affidava l'incarico di progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità, nonché coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione alla società LA F srl, per l'importo di € 8.269,80 netti del ribasso offerto dell'11% oltre oneri previdenziali ed iva:

Importo affidamento servizi tecnici	€ 8.269,80
Importo liquidato con SAL1	€ 6.649,38
Il Credito della società è	€ 1.620,42

CONSIDERATO che nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini ed alle procedure poste in essere dal RUP;

DETERMINA

per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:

1 - Di approvare integralmente la procedura e l'operato del RUP come risulta dagli atti messi in essere;

2- di prendere atto dell'errore formale della determina n. 48 del 15.07.2020 ove è stato riportato l'importo dello stato di avanzamento di € 71.647,54 anziché quello del certificato di pagamento di € 71.289,30 regolarmente pagato;

3 - Di approvare le risultanze contabili allo stato finale del Direttore dei Lavori che risulta essere

come da tabella T-3 che segue:

Tabella T3

A) LAVORI

	Parziali	TOTALI
A) - Lavori a misura di Cui	€ 136.023,85	
A1) Lavori a Base d'asta	€ 132.902,85	
	Ribasso del -34.45 % € - 45.785,03	
A2) Oneri per la sicurezza	€ 3.121,00	
Totale Lavori al netto del ribasso d'asta		€ 90.238,82

4 - Di approvare la contabilità finale dei lavori " EMERGENZA TERREMOTO - ESECUZIONE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA RIFERITE ALLA SCHEDA PER IL RILIEVO DEL DANNO AI BENI CULTURALI CHIESE DEL 04.07.2017, DELL'EDIFICIO "CHIESA SANTA MARIA DEGLI ANGELI, FRAZIONE VALLEMARE, FOGLIO 23 PARTICELLA A", redatta dalla direzione dei lavori ed il **Certificato di Regolare Esecuzione** dal quale si riscontra che può corrispondersi all'impresa GI.DO.GI. srl la somma di € **18.942,52** (Diciottomilanovecentoquarantadue/52);

5 - di Prendere atto ed approvare, alla luce delle spese effettivamente sostenute per l'esecuzione dei lavori, il quadro economico definitivamente assestato e finale che, al netto di tutti gli affidamenti risulta essere il seguente:

Tabella T5

A)	LAVORI	PROGETTO	STATO FINALE
-	Lavori a misura di Cui	€ 134.560,65	134.560,65
A1)	Lavori a Base d'asta	€ 131.938,85	132.902,85
		Ribasso del -34.45% € - 45.785,03	
A2)	Oneri per la sicurezza	€ 2.621,80	3.121,00
	Totale lavori	€ 134.560,65	90.238,82
B)	Somme a Disposizione dell'Amministrazione di cui	€ 67.439,35	33.036,49
B1.1)	Lavori in economia (5% di A)	€ 6.728,03	0,00
B1.2)	Oneri relativi alla protezione/rimozione e conservazione Mobilio	€ 3.000,00	0,00
B2)	Rilievi e accatastamenti	€ 2.500,00	0,00
B3)	Imprevisti inferiori del 5% di A (3,31%)	€ 6.728,03	0,00
B4)	Accantonamento di cui all'art. 113, D. Lgs 50/2016 (2 % di A)	€ 2.691,21	2.691,21
B5)	Spese Tecniche:	€ 9.291,92	9.291,92
		Ribasso del 11% € - 1.022,11	
B6)	Spese per pubblicità e gara e commissioni giudicatrici	€ 106,81	0,00
B7)	Iva ed altre eventuali imposte		
B7.1	C.N.P.A.I.A (4% di B2, B5)	€ 471,68	330,79
B7.2	IVA sui Lavori (22% di A)	€ 29.603,34	19.852,54
B7.3	IVA sui Lavori in economia ed Imprevisti (22% di B1.1, B3)	€ 3.620,33	0,00
B7.4	Iva sulle spese tecniche (22% di B2, B5, B7.1)	€ 2.697,99	1.892,13
	Totale Somme a Disposizione dell'Amministrazione	€ 67.439,35	33.036,49
C)	Economie	€ 0,00	78.724,70
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B+C)		€ 202.000,00	202.000,00

6 - di Prendere atto che dal confronto del QTE di progetto con il QTE finale, come da tabella T5, a conclusione dei lavori si è riscontrata un'economia di spesa di € **78.724,70** e pertanto di demandare all'ufficio ragioneria di provvedere alla riduzione di pari importo dell'impegno iniziale n. 123 del 31.12.2019;

7- di prendere atto che, le somme da liquidare rientrano nel nulla osta espresso con nota prot. 510 del 23.01.2020, da parte dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile per somma complessiva di €

202.000,00;

8 -di stabilire che il pagamento delle somme per l'incentivo, ai sensi dell'art. 113 comma 2 del Codice dei Contratti Pubblici, sarà ripartito come da regolamento adottato dal Comune con atto di Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 11.11.2019 e l'individuazione del gruppo di lavoro con successivo atto;

9 - di dare atto che le somme saranno rimborsate da parte del Dipartimento di Protezione Civile, come riportato nella Circolare 03.09.2016 di quell'organo, contenente linee guida delle spese rendicontabili in emergenza ed in tal senso la presente determinazione verrà, unitamente al rendiconto, inviata alla Regione Lazio, secondo le istruzioni all'uopo impartite;

11- Di liquidare all'impresa GI.DO.GI. srl P.I. 01010910667 per i lavori di messa in sicurezza riferite alla scheda per il rilievo del danno ai beni culturali chiese del 04.07.2017, dell'edificio "Chiesa Santa Maria degli Angeli, frazione Vallemare, foglio 23 particella A, la somma di € 18.942,52 (Diciottomilanovecentoquarantadue/52) IVA esclusa per un complessivo di **€ 23.118,41 Iva inclusa**;

12 - di demandare al servizio di Ragioneria ad effettuare il pagamento della fattura n. 36 del 17-08-2020 all'impresa **GI.DO.GI SRL**, con il meccanismo definito con split payment;

13 - Di liquidare alla società incaricata **LA F SRL** P.I. 01841760661 per i servizi di progettazione dell'intervento, responsabile sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, Direzione Lavori riferite alla scheda per il rilievo del danno ai beni culturali chiese del 04.07.2017, dell'edificio "Chiesa Santa Maria degli Angeli, frazione Vallemare, foglio 23 particella A, per la restante somma di € 1.620,42 (milleseicentoventi/42) oltre cassa previdenziale e iva, per un complessivo di **€ 2.055,99 cassa previdenziale e iva inclusi** ;

14- di demandare al servizio di Ragioneria ad effettuare il pagamento alla **LA F SRL** alla presentazione di regolare fattura, con il meccanismo definito con split payment;

15 - Di dare atto che con la sottoscrizione della presente determinazione si rilascia formalmente PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

16 - di stabilire che tutti gli atti richiamati, seppur non allegati, si intendono parte integrante della presente determinazione;

17 - Di dare atto che la presente determinazione,

- è esecutiva dal momento della sottoscrizione del Responsabile del Servizio, stante che la natura dell'atto non comporta impegno di spesa;

che per quanto riguarda gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di cui al D. Lgs 14.03.2013 n. 33:

- va comunicata per conoscenza alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario comunale;
- va pubblicata all'Albo pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
- va inserita nel fascicolo delle determine, tenuto dal settore Segreteria.

Istruttore Direttivo Tecnico
Ing. Tumbiolo Samuela

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Angelo Palluzzi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria della presente determinazione , ai sensi dell'art. 151 , comma 4, del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n° 267 del 18.08.2000, che pertanto, in data odierna , diventa esecutiva.

Addì,

Il Resp. del Servizio Finanziario
Daniele Mitolo

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale del Comune di Borbona

ATTESTA

che la presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio on-line Comunale il 26-08-2020 R.A. n. 528.

Borbona, 26-08-2020

Il Segretario Comunale
Raffaella Silvestrini
