



COMUNE DI BORBONA

PROVINCIA DI RIETI

Via Vallecine n. 2 – 02010 BORBONA
Tel. 0746/940037 – Fax 0746/940285 P.I. C.F. 00113410575
e-mail: borbona@comune.borbona.rieti.it – PEC: tributi.borbona@anutel.it
sito internet: www.comune.borbona.rieti.it

ORIGINALE

DETERMINAZIONE n° 30 DEL 13-07-2021 **N. Reg.Gen. 401 del 13-07-2021**

**OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER RIPRISTINO
SERVIZI CIMITERIALI - Riparazione danni muro perimetrale del cimitero
comunale per eliminazione pericolo alla pubblica e privata incolumità.
Liquidazione SAL impresa. CUP : H22D19000080001 CUP :
H24B19000380001 - CIG LAVORI : 800795230B e 8471175ABF**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO - AREA 6 - SISMA

Visti:

- il T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.
- lo Statuto Comunale
- il vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Decreto Sindacale n. 7/2018 del 28.04.2018 con i quali è stato istituito il Servizio Tecnico "Area Sisma ricostruzione pubblica e privata" con attribuzione delle competenze di Responsabile;
- il Decreto n. 8/2021 del 01.06.2021 con il quale è stata conferita la Responsabilità del Servizio Tecnico "Area Sisma ricostruzione pubblica e privata" all'Ing. Samuela Tumbiolo;
- la vigente normativa in materia di lavori pubblici;
- il D.Lgs. 50/2016 e.s.m.i.;

Dato atto che

- ✓ a partire dal 24.08.2016 più scosse di notevole entità e il successivo sciame sismico con area epicentrale inizialmente stabilita nei Comuni di Accumuli ed Amatrice, distante circa 15 chilometri dai confini del Comune di Borbona, ha causato danni ingenti su tutto il territorio comunale;
- ✓ con delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25.08.2016 con la quale è stato dichiarato, per 180 giorni, lo stato d'emergenza in conseguenza dell'evento sismico del 24.08.2016 che ha interessato, tra l'altro, il territorio della Regione Lazio, prorogato con successivi atti fino al 31.12.2019;

- ✓ I comuni interessati dagli eventi sismici devono assicurare la prosecuzione del funzionalmente dei servizi cimiteriali, laddove compromessi da citati eventi, anche in deroga al decreto del Presidente della Repubblica, 10 settembre 1990, n. 285 artt. 49 – 50 – 51 – 52 – 53 – 54 – 55 – 56 – 58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 82 - 84 e 86;

VISTO:

- ✓ la scheda Aedes ID 238476 del 12.12.2018 relativa al cimitero del capoluogo;
- ✓ l'Ordinanza Sindacale n. 30 del 30.04.2019, con la quale, in seguito alle prescrizioni della scheda Aedes diffidava il divieto di transito ed utilizzo del cimitero, nel tratto interessato dalla possibilità di crollo, del muro perimetrale del cimitero di Borbona Capoluogo;
- ✓ la scheda di fattibilità tecnico economica redatta dall'Ufficio Area Sisma del comune e la conseguente richiesta di finanziamento del 11.02.2019 ai sensi delle Ordinanze 37 e/o 56 avanzata all'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio con prot. 1053 per un importo complessivo di € 199.300,00;
- ✓ il progetto stralcio, della scheda di fattibilità, redatto dall'Ufficio Sisma comunale per un importo di € 55.500,00;
- ✓ la nota prot. 3018 del 06.05.2019 inviata alla Regione Lazio Soggetto Attuatore delegato Sisma 2016, in cui si chiedeva l'eleggibilità della Spesa per i lavori di "riparazione danni muro perimetrale del cimitero comunale per eliminazione pericolo pubblica e privata incolumità";
- ✓ la nota prot. 3321 del 20.05.2019 trasmessa dalla Regione Lazio Soggetto Attuatore delegato Sisma 2016 in cui si comunicava che, ai sensi dell'OCDPC 454 del 22.05.2017, gli interventi per il ripristino dei servizi cimiteriali sono assentibili all'interno della contabilità speciale;

RITENUTO che l'Ufficio Area Sisma ha provveduto a richiedere il nulla osta all'Agenzia Regionale Protezione Civile in data 29.05.2019 prot. 3566 e una successiva risposta positiva all'impegno di spesa in data 12.06.2019 prot.3813, per un importo complessivo di € **55.500,00** di cui al seguente Quadro Tecnico Economico:

A) LAVORI	Parziali	TOTALI
A) - Lavori a misura di Cui		€ 32.709,55
A1) Lavori a Base d'asta	€ 21.536,75	
A2) Oneri per la sicurezza	€ 11.172,80	
Totale Lavori		€ 32.709,55
B) Somme a Disposizione dell'Amministrazione	€ 22.790,45	
di cui		
B1) Lavori in economia comprensivi di IVA di legge	€ 1.635,48	
B2) Rilievi, Indagini, Accertamenti e Accatastamenti	€ 0,00	
B3) Spese Tecniche	€ 8.103,18	
B3.1 Geologo	€ 616,49	
B3.2 Progettazione definitiva	€ 1.993,35	
B3.3 Progettazione esecutiva compreso CSP	€ 1.923,84	
B3.4 Direzione dei lavori compresa CSE	€ 3.569,50	
B4) Imprevisti max 5% Imp. Lavori (A) comprensivi di oneri per la sicurezza	€ 1.635,48	
B5) Accantonamento di cui all'ex art. 106 c.1 D. Lgs. 50/2016 INFLAZIONE SUI PREZZI	€ 327,10	

B6)	Accantonamento di cui all'art. 113 c.2 D. Lgs. 50/2016 e smi (ex art. 92 c.5 D.Lgs. 163/2006) max 2% Imp.Lavori (A)	€ 654,19
B7)	Spese per pubblicità e gara e commissioni aggiudicatrici	€ 356,23
B8)	Cassa previdenziale di B3.2 - B3.3 - B3.4= 4%	€ 299,47
B9)	Cassa previdenziale di B3.1= 2%	€ 12,33
B10)	I.V.A. Lavori (A) 22% Adeguamento Miglioramento/ 10% Nuova Costruzione	€ 7.196,10
B11)	I.V.A. 22% su B.1 – B.2 – B.4	€ 719,61
B12)	I.V.A. 22% su spese tecniche comprese di cassa previdenziale	€ 1.851,29

Totale Somme a Disposizione dell'Amministrazione € **22.790,45**

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B) € **55.500,00**

VISTO l'Ordinanza Sindacale n.63 del 18.07.2019 con la quale:

- Si ordinava all'Impresa ROBERTO DURANTE con sede in via forti 74, 02010 Borbona (RI) l'esecuzione dei lavori di demolizione e successiva ricostruzione di parte del muro del cimitero di Borbona;
- Si ordinava al tecnico Geom. Di Muzio Giovanbattista con sede in via Roma snc 02100 Posta (RI) di soprintendere, con le responsabilità di progettista della fase esecutiva, Direttore dei Lavori;
- Si demandava al Responsabile dell'Ufficio Area Sisma del comune, per quanto di competenza, di adottare gli adempimenti successivi e consequenziali con l'assunzione di incarico di Responsabile Unico del Procedimento;

VISTO la comunicazione affidamento prot. 4608 del 18.07.2019 e successiva lettera-contratto, ex art. 32, comma 13, D.Lgs 50/2016, prot. 4637 del 19.07.2019 con la quale si affidava l'incarico per la progettazione esecutiva, Direzione dei Lavori, contabilità, verifiche e collaudi al tecnico Geom. Di Muzio Giovanbattista per l'importo al netto del ribasso offerto e concordato del -10% sulla cifra di € 5.905,29, per un totale di € 5.314,76 oltre contributo di Cassa Assistenza e iva di legge;

VISTO la comunicazione affidamento prot. 4607 del 18.07.2019 e successiva lettera-contratto, ex art. 32, comma 13, D.Lgs 50/2016, prot. 4638 del 19.07.2019 con la quale si affidava i lavori di intervento per ripristino servizi cimiteriali, riparazione danni muro perimetrale del cimitero comunale per eliminazione pericolo alla pubblica e privata incolumità, per l'importo al netto del ribasso offerto e concordato del -20% di € 32.709,55 di cui € 17.229,40 per lavori netti già assegnati a ribasso, € 11.172,80 per oneri della sicurezza non assoggettati a ribasso;

Considerato che in seguito al ribasso offerto dall'impresa del - 20 % (venti per cento), il ribasso offerto dal il tecnico del -10%, il quadro economico risulta essere rimodulato secondo la seguente tabella;

A) LAVORI		Parziali	TOTALI
A) -	Lavori a misura di Cui		€ 32.709,55
A1)	Lavori a Base d'asta	€ 21.536,75	
		Ribasso Offerto del 20%	€ - 4.307,35
A2)	Oneri per la sicurezza	€ 11.172,80	
	Totale Lavori		€ 28.402,20

B) Somme a Disposizione dell'Amministrazione	€ 22.790,45
di cui	
B1) Lavori in economia comprensivi di IVA di legge	€ 1.635,48
B2) Rilievi, Indagini, Accertamenti e Accatastamenti	€ 0,00
B3) Spese Tecniche	€ 7.512,65
Ribasso offerto del 10% su B3.2 - B3.3 - B3.4	€ - 590,35
B3.1 Geologo	€ 616,49
B3.2 Progettazione definitiva	€ 1.993,35
B3.3 Progettazione esecutiva	€ 1.133,14
B3.4 Direzione dei lavori	€ 2.778,80
B3.5 CSP e CSE	€ 1.581,40
B4) Imprevisti max 5% Imp. Lavori (A) comprensivi di oneri per la sicurezza	€ 1.635,48
B5) Accantonamento di cui all'ex art. 106 c.1 D. Lgs. 50/2016 INFLAZIONE SUI PREZZI	€ 327,10
B6) Accantonamento di cui all'art. 113 c.2 D. Lgs. 50/2016 e smi (ex art. 92 c.5 D.Lgs. 163/2006) max 2% Imp.Lavori (A)	€ 654,19
B7) Spese per pubblicità e gara e commissioni aggiudicatrici	€ 356,23
B8.1) Cassa previdenziale di B2.1 - B3.2 - B3.3 - B3.4= 4%	€ 212,59
B8.2) Cassa previdenziale di B3.5= 4%	€ 63,26
B9) Cassa previdenziale di B3.1= 2%	€ 12,33
B10) I.V.A. Lavori (A) 22% Adeguamento Miglioramento/ 10% Nuova Costruzione	€ 6.248,48
B11) I.V.A. 22% su B.1 – B.2 – B.4	€ 719,61
B12.1) I.V.A. 22% su spese tecniche comprese di cassa previdenziale B3.2 - B3.3 - B3.4 – B8.1	€ 1.851,29
B12.2) I.V.A. 22% su spese tecniche comprese di cassa previdenziale B3.1 – B8.2 – B3.1 – B9	€ 500,16
Totale Somme a Disposizione dell'Amministrazione	€ 19.814,29
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B)	€ 48.216,49

VISTA la comunicazione prot. 4669 del 22.07.2019, in cui il Responsabile Area Sisma autorizzava la consegna dei lavori il Direttore dei Lavori sotto riserva di legge;

VISTO il verbale consegna lavori, prot. 4741 del 25.07.2019;

VISTO il verbale di sospensione lavori emesso dal tecnico in data 07.08.2019 prot.5044;

VISTA la nota del Direttore dei Lavori in data 12.08.2019, acquisita al prot. 5188, con la quale ha trasmesso la documentazione tecnico contabile relativa al primo stato avanzamento lavori (SAL) per lavori a tutto il 06.08.2019, composta da:

- ✓ libretto delle misure n. 1 composto da n. 7 pagine
- ✓ Registro di contabilità
- ✓ Stato avanzamento lavori n. 1 per lavori a tutto il 06.08.2019 da cui si rileva l'esecuzione per lavori a misura pari ad € 17.150,64 al netto del ribasso offerto;
- ✓ Sommario del registro di contabilità;

VISTA la determina n.80 del 28.08.2019 nella quale:

- ✓ **Si approvava** la seguente documentazione tecnico contabile relativa al primo Sal per

lavori a tutto il 06.08.2019, rimessa dalla D.L con la nota sopra richiamata:

- libretto delle misure n. 1 composto da n. 7 pagine
- Registro di contabilità
- Stato avanzamento lavori n. 1 per lavori a tutto il 06.08.2019 da cui si rileva l'esecuzione per lavori pari ad € 17.150,64 al netto del ribasso offerto;
- Sommario del registro di contabilità;
 - ✓ **Si emetteva e approvava**, sulla scorta della documentazione rimessa dalla Direzione lavori di cui al precedente punto, il Certificato di pagamento n. 1 da cui risulta il credito per l'impresa di euro 17.064,80 (dieciasettemilasessantaquattro/80) al netto della ritenuta di € 85.75, oltre iva;

VISTI gli atti messi in essere dal RUP e dall'ufficio sisma a seguito della sopra richiamata ordinanza, compreso la sospensione dei lavori, emessa dal tecnico, in data 07.08.2019 prot.5044 al termine della fase di demolizione del muro pericolante ed in attesa della proposta progettuale con particolare riferimento agli elaborati richiesti ai fini della sicurezza statica;

VISTO:

- ✓ il progetto esecutivo redatto dal geom. Giovanbattista Di Muzio trasmesso al protocollo interno in data 14.09.2019 n.5938 per un importo di € 89.231,008;
- ✓ la richiesta di nulla osta per ampliamento dell'importo all'Agenzia Regionale Protezione Civile in data 20.04.2020 prot. 2557, da € 55.500,00 a complessivi euro **89.231,00**;
- ✓ il parere positivo alla richiesta di ampliamento, prot. 2580 del 21.04.2020 da parte dell'Agenzia Regionale Protezione Civile, per la somma complessiva di € 89.231,00;

VISTO il successivo aggiornamento del progetto, consegnato al protocollo interno n.4582 del 29.07.2020 composto dai seguenti elaborati:

- ✓ Computo metrico
- ✓ Configurazioni deformate
- ✓ Diagramma spettri di risposte
- ✓ Elaborato grafico
- ✓ Giudizio motivato di accettabilità dei risultati
- ✓ Piano di manutenzione
- ✓ Progetto strutturale e particolari esecutivi
- ✓ Prospetto di calcolo
- ✓ Quadro economico
- ✓ Relazione di calcolo
- ✓ Relazione geologica
- ✓ Relazione geotecnica
- ✓ Relazione qualità dei materiali
- ✓ Relazione tecnico descrittiva
- ✓ Schemi strutturali

E conseguente QTE:

A) LAVORI		Parziali	TOTALI
A) - Lavori a misura di Cui			€ 52.397,42
A1) Lavori a Base d'asta		€ 49.059,82	
A2) Oneri per la sicurezza		€ 3.337,60	
Totale Lavori			€ 52.397,47
B) Somme a Disposizione dell'Amministrazione		€ 36.833,58	
di cui			
B1) Lavori in economia comprensivi di IVA di legge		€ 2.619,87	
B2) Rilievi, Indagini, Accertamenti e Accatastamenti		€ 0,00	
B3) Spese Tecniche		€ 13.567,24	
B3.1 Geologo	€ 3.000,00		
B3.2 Progettazione def. ed esecutiva	€ 2.580,37		
B3.3 Direzione dei lavori	€ 3.334,64		
B3.4 Contabilità	€ 873,36		
B3.5 CSP e CSE	€ 2.778,87		
B3.6 Spese collaudo	€ 1.000,00		
B4) Imprevisti max 5% Imp. Lavori (A) comprensivi di oneri per la sicurezza	€ 2.619,87		
B5) Accantonamento di cui all'ex art. 106 c.1 D. Lgs. 50/2016 INFLAZIONE SUI PREZZI	€ 327,10		
B6) Accantonamento di cui all'art. 113 c.2 D. Lgs. 50/2016 e smi (ex art. 92 c.5 D.Lgs. 163/2006) max 2% Imp.Lavori (A)	€ 1.047,95		
B7) Spese per pubblicità e gara e commissioni aggiudicatrici	€ 397,70		
B8) Cassa previdenziale di B3.2 - B3.3 - B3.4-B3.5-B.6= 4%	€ 422,69		
B9) Cassa previdenziale di B3.1= 2%	€ 60,00		
B10) I.V.A. Lavori (A) 22% Adeguamento Miglioramento/ 10% Nuova Costruzione	€ 11.527,43		
B11) I.V.A. 22% su B.1 – B.2 – B.4	€ 1.152,74		
B12) I.V.A. 22% su spese tecniche comprese di cassa previdenziale	€ 3.090,98		
Totale Somme a Disposizione dell'Amministrazione			€ 36.833,58
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B)			€ 89.231,00

VISTA la determina n.72 del 13.10.2020 nella quale:

- ✓ **Si impegnava** la somma complessiva di **€ 33.731,00** sul capitolo 1440 - FONDI EMERGENZA "AREA SISMA " PATRIMONIO PUBBLICO, per ampliare l'importo assunto con Determinazione n. 77 del 14.08.2019 sul capitolo 1440 - FONDI EMERGENZA "AREA SISMA " PATRIMONIO PUBBLICO, per un impegno totale di € 89.231,00;

- ✓ **Si affidava** all'impresa ROBERTO DURANTE con sede in via Forti 74, 02010 Borbona (RI), P. IVA: 00948120571, l'esecuzione del completamento dei lavori di "EMERGENZA TERREMOTO. ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER IL RIPRISTINO SERVIZI CIMITERIALI. Riparazione danno muro perimetrale del cimitero comunale per eliminazione pericolo alla pubblica e privata incolumità" come da progetto redatto dal Geom. Giovanbattista DI Muzio, consegnato al protocollo n.4582 del 29.07.2020 per l'importo complessivo di € 52.397,42 di cui € 32.709,55 già affidati con lettera-contratto, prot. 4638 del 19.07.2019 e **€ 19.687,87** per l'importo supplementare oltre iva di legge, da assoggettare allo stesso ribasso e condizioni in essere con l'affidamento principale;

VISTA la nota del Direttore dei Lavori in data 05.07.2021, acquisita al prot. 4198, con la quale ha trasmesso la documentazione tecnico contabile relativa al secondo stato avanzamento lavori (SAL) per lavori a tutto il 03.07.2021, composta da:

- ✓ Certificato di pagamento;
- ✓ Libretto delle misure;
- ✓ Registro di contabilità;
- ✓ Sommario del registro di contabilità;
- ✓ Stato avanzamento lavori.

Verificata la regolarità contributiva dell'impresa ROBERTO DURANTE con sede in via forti 74, 02010 Borbona (RI), P. IVA: 00948120571, tramite Durc On Line Protocollo INAIL_26754110 con scadenza validità al 20.07.2021;

CONSIDERATO che nulla è stato rilevato in ordine alle modalità, ai termini ed alle procedure poste in essere dal RUP fino alla data del 31.05.2021 durante il quale la carica era ricoperta dall'Ing. Angelo Palluzzi, che è stato collocato in pensione in data 01.06.2021;

CONSIDERATO che a decorrere dal 31.05.2021 il ruolo di R.U.P. dell'opera viene ricoperto dall'Ing. I. Angelo Morbidelli che prende atto della documentazione trasmessa dal D.L. per "TRASMISSIONE DEL SAL 2 PER I LAVORI a tutto il 03.07.2021"

dato atto che:

- ✓ ai fini degli di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, l'affidamento dei lavori è identificato con il C.I.G.: **800795230B**;
- ✓ la ditta ha dichiarato di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai fini degli adempimenti di cui all'art. 3, comma 1, della Legge n. 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, ed a tal fine ha comunicato gli estremi del conto corrente dedicato alla commessa;

Vista la correttezza della documentazione contabile prodotta;

DETERMINA

per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate e **che** il fine della procedura in essere è stato quello di perseguire la salvaguardia della pubblica incolumità con il recupero dei servizi cimiteriali:

1. **Di rinviare** ad un ulteriore successivo atto la rimodulazione finale del QTE;

2. **Di revocare** la nomina a RUP del dipendente Ing. Angelo Palluzzi per i motivi sopra esposti;
3. **Di nominare** quale Responsabile Unico del Procedimento l'Ing. Angelo Morbidelli dipendente comunale a tempo determinato ex art. 50 bis del DL 189/2016 e ss.mm.ii.,
4. **Di approvare** la seguente documentazione tecnico contabile relativa al secondo Sal per lavori a tutto il 03.07.2021, rimessa dalla D.L con la nota sopra richiamata:
 - ✓ Certificato di pagamento;
 - ✓ Libretto delle misure;
 - ✓ Registro di contabilità;
 - ✓ Sommario del registro di contabilità;
 - ✓ Stato avanzamento lavori.
5. **Di emettere ed approvare**, sulla scorta della documentazione rimessa dalla Direzione lavori di cui al precedente punto, il Certificato di pagamento n. 2 da cui risulta il credito per l'impresa di euro **26.120,20** (ventisemilacentoventi/20) al netto della ritenuta di € -131,25 oltre iva che, allegato alla presente è inviato all'ufficio competente per la successiva emissione del mandato di pagamento;
6. **Di liquidare** alla ditta **ROBERTO DURANTE** P. IVA: 00948120571 per i lavori "riparazione danni muro perimetrale del cimitero comunale per eliminazione pericolo pubblica e privata incolumità", la somma, scaturita dalla documentazione tecnico contabile della Direzione Lavori sopra richiamata, di **€ 26.120,20** (ventisemilacentoventi/20) oltre iva del certificato di pagamento;
7. **di demandare** al servizio di Ragioneria ad effettuare il pagamento alla ditta **ROBERTO DURANTE**, alla presentazione di regolare fattura, con il meccanismo definito con split payment;
8. **di dare atto** che le somme sono ricomprese nella somma complessiva di **€ 89.231,00** pari al totale del QTE di progetto per i lavori "riparazione danni muro perimetrale del cimitero comunale per eliminazione pericolo pubblica e privata incolumità", impegnati con propria Determinazione n. 77 del 14.08.2019;
9. **di dare atto** che le somme saranno rimborsate da parte del Dipartimento di Protezione Civile, come riportato nella Circolare 03.09.2016 di quell'organo, contenente linee guida delle spese rendicontabili in emergenza ed in tal senso la presente determinazione verrà, unitamente al rendiconto, inviata alla Regione Lazio, secondo le istruzioni all'uopo impartite;
10. **di dare atto** che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, così come disposto dall'art.151, comma 4°, del T.U.EE.LL.;
11. **Di dare atto** che con la sottoscrizione della presente determinazione si rilascia formalmente PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
12. **di stabilire** che tutti gli atti richiamati, seppur non allegati, si intendono parte integrante della presente determinazione;
13. **Di dare atto** che la presente determinazione, anche ai fini di assicurare l'opportuna pubblicità del contenuto:

- va comunicata per conoscenza alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario

comunale;

- va pubblicata all'Albo pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
- va inserita nel fascicolo delle determine, tenuto dal settore Segreteria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Samuela Tumbiolo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria della presente determinazione , ai sensi dell'art. 151 , comma 4, del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n° 267 del 18.08.2000, che pertanto, in data odierna , diventa esecutiva.

Addì,

Il Resp. del Servizio Finanziario
Daniele Mitolo

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale del Comune di Borbona

ATTESTA

che la presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio on-line Comunale il 19-07-2021 R.A. n. 561.

Borbona, 19-07-2021

Il Segretario Comunale
Raffaella Silvestrini
