



# COMUNE DI BORBONA

## PROVINCIA DI RIETI

Via Vallecine n. 2 – 02010 BORBONA  
Tel. 0746/940037 – Fax 0746/940285 P.I. C.F. 00113410575  
e-mail: borbona@comune.borbona.rieti.it – PEC: tributi.borbona@anutel.it  
sito internet: www.comune.borbona.rieti.it

**ORIGINALE**

### **DETERMINAZIONE n° 73 DEL 21-10-2020** **N. Reg.Gen. 431 del 21-10-2020**

**OGGETTO: Emergenza terremoto. Esecuzione lavori di somma urgenza in attuazione prescrizioni GTS del 19.12.2018. Esecuzione di opere di pronto intervento sull'edificio ubicato in Comune di Borbona, Vicolo Teofili, foglio 10 particella 298 parte. APPROVAZIONE PROCEDURA, STATO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE IMPRESA. CUP: H24J19000210001 - CIG DL: 801468032A - CIG Lavori: 8224359BBD**

#### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO - AREA 6 - SISMA**

Visti:

- il T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.
- lo Statuto Comunale
- il vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Decreto Sindacale n. 7/2018 del 28.04.2018 e successivo n.7/2019 del 2.01.2019 con i quali è stato istituito il Servizio Tecnico "Area Sisma ricostruzione pubblica e privata" con attribuzione delle competenze di Responsabile;
- la vigente normativa in materia di lavori pubblici;
- il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;

#### **Premesso che:**

gli eventi sismici, verificatisi nel centro Italia in data 24 agosto 2016 e seguenti non ultimo quello del 18/01/2017, hanno avuto incidenza anche nel territorio del Comune di Borbona ed hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e danneggiamenti a strutture e infrastrutture pubbliche e private, coinvolgendo la quasi totalità del territorio;

**VISTA** la delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25.08.2016 con la quale è stato dichiarato, per 180 giorni, lo stato d'emergenza in conseguenza dell'evento sismico del 24.08.2016 che ha interessato, tra l'altro, il territorio della regione Lazio, e successivi atti di proroga.

**ATTESO** che la crisi sismica iniziata il 24.08.2016 e proseguita con i terremoti del 30 ottobre 2016 e quello del 18 gennaio 2017, ha prodotto ingenti danni agli edifici prospicienti strade pubbliche e conseguenti interruzioni della viabilità all'interno del capoluogo, richiedendo obbligatoriamente transennature e chiusura di strade.

**Vista** l'Ordinanza n. 388 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione

Civile del 26/08/2016 ad oggetto: "Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016";

in particolare:

l'art. 1 della predetta Ordinanza n. 388 del 26/08/2016 in cui è previsto che "I Soggetti di cui al comma 1 assicurano la realizzazione:

- a) Degli interventi necessari nella fase di prima emergenza volti a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare l'indispensabile attività di soccorso, assistenza e ricovero delle popolazioni colpite dai predetti eventi calamitosi;
- b) Delle attività da porre in essere, anche in termini di somma urgenza, inerenti alla messa in sicurezza delle aree interessate dagli eventi calamitosi;
- c) degli interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o cose."

l'art. 5 della predetta Ordinanza n. 388 del 26/08/2016 in cui è previsto che "I Soggetti di cui al comma 1 possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle diverse disposizioni di legge, in essa richiamate ed elencate:

**Visto**, inoltre, gli indirizzi emanati dal Dipartimento di Protezione Civile, nella persona del capo dipartimento, Fabrizio Curcio, prot. N. UC/TERAG16/0044398 del 03/09/2016 dai quali si evince che "le categorie di spesa che possono essere considerate assentibili ai fini del rimborso, purchè riferite con stretto nesso di casualità alla fase emergenziale in atto e comunque finalizzate alle attività "Degli interventi necessari nella fase di prima emergenza volti a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare l'indispensabile attività di soccorso, assistenza e ricovero delle popolazioni colpite dai predetti eventi calamitosi; Delle attività da porre in essere, anche in termini di somma urgenza, inerenti alla messa in sicurezza delle aree interessate dagli eventi calamitosi; Degli interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o cose."

1. Soccorso e prima assistenza alla popolazione;
2. Allestimento aree/strutture temporanee di accoglienza;
3. Gestione aree/strutture temporanee di accoglienza;
4. Trasporti pubblici e privati;
5. Sistemazioni alloggiative alternative;
6. Noleggio e movimentazione materiale e mezzi;

**7. Misure provvisorie eseguite sia attraverso interventi in somma urgenza, sia in amministrazione diretta;**

8. Gestione rifiuti in conformità alla disciplina prevista

**Rilevato** che all'art. 4 della predetta Ordinanza n. 388 del 26/08/2016 è stabilito che "Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative d'urgenza di cui alla presente ordinanza si provvede, così come stabilito nella delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, nei limiti del primo stanziamento di 50 milioni di euro";

**Preso atto** della nota del 22.12.2016 Prot. CG/TERAG16/0072035 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile, con la quale si sono fornite le indicazioni e le modalità di realizzazione delle opere provvisorie intese quali puntellamenti e interventi con analogo finalità, o demolizioni, finalizzati alla salvaguardia della pubblica incolumità";

**Ravvisata** l'urgenza di provvedere in merito, in quanto i lavori di messa in sicurezza di cui trattasi risultano urgenti ed indifferibili al fine di garantire la pubblica incolumità e la viabilità di accesso ai fabbricati circostanti e che tali lavori debbono dunque avvenire con immediatezza;

**VISTA** la nota della DICOMAC prot. UC/TERAG16/0048130 del 19.09.2016 recante "diramazione delle procedure per il funzionamento dei gruppi tecnici di sostegno (GTS) nella messa in sicurezza temporanea post-sisma di manufatti edilizi ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità, della riduzione del rischio e del ripristino dei servizi essenziali";

**Dato atto che:**

- ✓ una prima scheda di valutazione del GTS, per il fabbricato in oggetto, in data 23/04/2018 di cui si è data la seguente prescrizione:

*"Demolizione totale, previa accurata progettazione, della porzione indagata di edificio come da planimetria (tratto retinato), comunque fino a eventuali muri di spina di consistenza adeguata, salvo accertamenti di dettaglio da compiersi in fase di progettazione a cura del tecnico incaricato. Necessaria accurata progettazione, anche ai fini di preservare l'integrità degli edifici confinanti e delle parti comuni, e di determinare le opere di consolidamento necessarie su tali edifici a demolizione avvenuta. Censimento ed accantonamento di eventuali elementi tipologici di valore architettonico. "*

- ✓ In base alla Circolare prot. CG/TERAG16/0072035 del 22/12/2016, punto 1.1, qualora l'intervento consista in una demolizione totale o parziale, di un edificio riguardante beni immobili di cui agli art. 10 e 136, c.1, lettere a) e b) e limitatamente ai centri storico c) del D.Lgs n. 42, è necessaria l'autorizzazione preventiva della Soprintendenza;

- ✓ Interessata la Soprintendenza, si è effettuato un secondo GTS ampliato e la scheda di valutazione del GTS riunitosi in data 19/12/2018 che, allegata al presente provvedimento, ne costituisce sua parte integrante e sostanziale, a cui si è data la seguente prescrizione:

*"In data 19.12.2018 la commissione ampliata, riunita, concorda con la demolizione controllata di tutte le coperture e murature degli ultimi livelli prospicienti la parte retrostante dell'unità.*

*Valutando di poter lasciare le parti di murature con un'altezza compatibile per futuri riutilizzi.*

*Si prevede per quanto riguarda la porzione sul vicolo, la demolizione dell'unità prospettante la p.lla 302 lasciando una porzione di muratura con funzione di sperone."*

- ✓ l'intervento di demolizione totale o parziale oggetto del presente provvedimento è teso alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità;

**Richiamata** la disposizione del Sindaco di Borbona n. 103 del 21.08.2018, con la quale dava disposizione a questo ufficio di precedere senza indugio all'attuazione delle risultanze dei GTS di cui sopra, con le procedure previste nella nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento di Protezione Civile prot. CG/TERAG16/0072035 del 22/12/2016, relativa alle procedure per la realizzazione delle opere provvisorie (puntellamenti e demolizioni); per il pieno recupero della transitabilità e/o fruibilità dei centri abitati e delle infrastrutture viarie, con i singoli verbali di somma urgenza, ai sensi dell'art. 163 c. 1 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

**Vista** l'ordinanza sindacale di demolizione n°51 del 24.06.2019 prot. 4058;

**Vista:**

- la richiesta di nulla osta da parte dell'ufficio Area Sisma in data 24.06.2019 prot. 4068;

- la risposta positiva dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile in data 28.06.2019 prot. 4164;

**Considerato** che la richiesta di nulla osta e conseguente nulla osta per l'importo di € 66.900,12 è scaturita, erroneamente, dalla parziale attuazione delle prescrizioni della commissione GTS e

**Vista:**

- la richiesta di integrazione del nulla osta per l'esatta somma di 187.931,18, da parte dell'ufficio

Area Sisma in data 24.08.2019 prot. 5435;

- la risposta positiva dell' Agenzia Regionale di Protezione Civile in data 28.08.2019 prot. 5510;

**VISTA:**

- ✓ la propria Determinazione n. 84 del 26.09.2019, con la quale:
  - si avviava la procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, co.2 lett.a), del D.Lgs.50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza;
  - si affidavano all'Ing. Pietrucci Antonio i lavori di redazione stato di consistenza, perizia giustificativa, accatastamento, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, con un ribasso del -10 % (dieci per cento) su un importo base di € 12.954,61 oltre IVA e CIPAG, quindi per l'importo netto è di € 11.659,15 (undicimilaseicentocinquantanove/15), escluso IVA e CNPAIA;
  - si impegnava la somma complessiva di € 14.793,12 sul capitolo 1450 - Fondi Emergenza "Area Sisma" Patrimonio Privato;
- ✓ il progetto redatto dall'Ing. Pietrucci Antonio, consegnato presso il protocollo di questo Ente il 14.12.2019 prot. 8147 e integrato con prot. 1232 del 22.02.2020 completo dei seguenti elaborati:
  - 1- Perizia tecnica giustificativa
  - 2- Relazione sullo stato di consistenza
  - 3 - Inquadramento territoriale, Rilievo geometrico, documentazione fotografica
  - 4 - Interventi
  - 5 - Stato futuro
  - 6 - Elenco Prezzi
  - 7 - Piano di Sicurezza e Coordinamento
  - 8 - Cronoprogramma Lavori
  - 9 - Quadro di incidenza della manodopera
  - 10 - Capitolato Speciale D'Appalto
  - 11 - Piano di Manutenzione, fascicolo dell'opera
  - 12 - Capitolato Speciale

E seguente QTE rimodulato e compatibile con quello di massima redatto dall'ufficio:

<b>A)</b>		
-	Lavori a misura di Cui:	€ <b>123.672,95</b>
	A1) Lavori a Base d'asta	€ 108.871,95
	A2) Oneri per la sicurezza	€ 14.801,00
	Totale Lavori	€ <b>123.672,95</b>
<b>B)</b>	<b>Somme a Disposizione dell'Amministrazione</b>	€ <b>64.256,42</b>
	di cui	
	B1) Lavori in economia	€ 6.183,65
	B2) Rilievi, Indagini, Accertamenti e Accatastamenti	€ 5.000,00
	B2.1 Rilievi e accatastamenti	€ 2.500,00
	B2.2 Oneri relativi alla rimozione e conservazione del mobilio	€ 2.500,00
	B3) Spese tecniche	€ 10.454,61
	B4) Imprevisti max 5% Imp. Lavori (A) comprensivi di oneri per la sicurezza	€ 6.183,65

B5)	Accantonamento di cui all'ex art.133 c.3 D.Lgs 163/2006 (max € 1% importo totale lavori)	0,00
B6)	Accantonamento di cui all'art. 113 c.2 D. Lgs. 50/2016 e smi (ex art. 92 c.5 D.Lgs. 163/2006) max 2% Imp.Lavori (A)	2.473,46
B7)	Cassa previdenziale di B.2.1 - B.3= 4%	€ 518,18
B8)	I.V.A. Lavori (A) 22% Adeguamento - Miglioramento/ Nuova Costruzione	€ 27.208,05
B9)	I.V.A. 22% su imprevisti B1 - B.2.2 - B.4	€ 3.270,80
B10)	I.V.A. 22% su spese tecniche comprese di cassa previdenziale	€ 2.964,01
	<b>Totale Somme a Disposizione dell'Amministrazione</b>	<b>€ 64.256,42</b>

**IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B)**

**€ 178.929,37**

- ✓ la delibera di Giunta n. 117 del 30.12.2019 con la quale si approvava il progetto redatto dal tecnico incaricato;
- ✓ la propria Determinazione n. 121 del 31.12.2019, con la quale:
  - Si dava atto dell'approvazione per progetto redatto dall'Ing. Pietrucci Antonio con Delibera di Giunta n. 117 del 30.12.2019;
  - Si impegnava la spesa complessiva di € 178.929,37 sul capitolo 1450 - FONDI EMERGENZA "AREA SISMA " PATRIMONIO PRIVATO;
  - Si lasciava impegnata la somma complessiva di € 14.793,12, impegnata con propria Determinazione 84 del 26.09.2019, che verrà rimodulata a conclusione della procedura;
- ✓ La propria Determinazione n. 7 del 27.01.2020, con la quale si costituiva il gruppo di lavoro ai fini dell'incentivazione ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ;
- ✓ la propria determina n. 16 del 25.02.2020, con la quale:
  - si avviava la procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, co.2 lett.b), del D.Lgs.50/2016 e ss. mm. ii., nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza; interamente telematica ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., previa consultazione di n. tre operatori economici da invitare, sulla base delle informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e tecnico organizzativa, al fine di selezionare la migliore offerta con il criterio del prezzo più basso, determinato, trattandosi di contratto da stipulare a misura, mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell'art. 36, co.9-bis del D.Lgs.50/16 e ss. mm. ed ii., al netto degli oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza;
- ✓ la propria determina n. 23 del 06.04.2020, con la quale si liquidava l'Ing. Antonio Pietrucci per l'incarico delle sole attività progettuali, per l'importo di € 4.391,21 (quattromilatrecentonovantuno/21) oltre CIPAG e IVA di legge;
- ✓ la propria determina n. 27 del 02.05.2020, con la quale si affidavano i lavori in oggetto alla Ditta FABI GIUSEPPINO con sede in Via Bagno 35 02013 Antrudoco RI - C.F. e P.IVA 00692090574, Pec fgedilizia@arubapec.it , che ha offerto un ribasso del 21.13 % su un importo fissato dall'amministrazione di € 108.871,95 per netti € 85.867,31 oltre oneri della sicurezza di € 14.801,00, così per un totale di € 100.668,31 oltre IVA di legge.
- ✓ la propria determina n. 36 del 05.06.2020, con la quale si autorizzava la ditta FABI GIUSEPPINO a subappaltare, nel rispetto del limite complessivo di cui all'art. 105 del d. lgvo. 50/2016 e ss.mm.ii. dell'importo delle opere, alla ditta IMPRESA SNC DI FABI GIOVENTINO E ROSSANA con sede legale in Antrudoco (RI) Fraione Rocca di Corno snc P.I. 01048770570

per le opere di : Demolizione e rimozioni, opere provvisoriale lavorazione di messa in sicurezza;

**CONSIDERANDO** che, per mero errore scrittura, in tutti gli atti viene riportato un importo totale di progetto pari a € 178.929,37, invece di € 187.929,37;

**DATO ATTO** che, in conseguenza dei ribassi offerti, il nuovo quadro economico risulta articolato come riportato nella tabella T2:

<b>Tabella T2</b>			<b>PROGETTO</b>	<b>POST-AFFID.</b>
<b>A)</b>	<b>LAVORI</b>			
-	Lavori a misura di Cui		€ 123.672,95	123.672,95
A1)	Lavori a Base d'asta		€ 108.871,95	108.871,95
		Ribasso del -21.13% (A1)	€	-23.004,64
A2)	Oneri per la sicurezza		€ 14.801,00	14.801,00
	Totale lavori		€ 123.672,95	100.668,31
<b>B)</b>	<b>Somme a Disposizione dell'Amministrazione</b>		€ 64.256,42	57.551,71
	di cui			
B1)	Lavori in economia (5% di A)		€ 6.183,65	6.183,65
B2)	Rilievi, Indagini, Accertamenti e Accatamenti		€ 5.000,00	5.000,00
B2.1)	Rilievo e accatamenti	€ 2.500,00		
B2.2)	Oneri relativi alla rimozione e conservazione del mobilio	€ 2.500,00		
B3)	Spese Tecniche		€ 10.454,61	10.454,61
		Ribasso offerto del - 10% (B2.1 - B3)	€	- 1.295,46
B4)	Imprevisti max 5% Imp. Lavori (A) comprensivi di oneri per la sicurezza		€ 6.183,65	6.183,65
B5)	Accantonamento di cui all'ex art.133 c.3 D.Lgs 163/2006 (max 1% importo totale lavori)		€ 0,00	0,00
B6)	Accantonamento di cui all'art. 113, D. Lgs 50/2016 (2 % di A)		€ 2.473,46	2.473,46
B7)	Cassa previdenziale di B.2.1 - B.3= 4%		€ 518,18	466,37
B8)	I.V.A. Lavori (A) 22% Adeguamento - Miglioramento/ 10% Nuova Costruzione		€ 27.208,05	22.147,03
B9)	I.V.A. 22% su imprevisti B1 - B.2.2 - B.4		€ 3.270,80	3.270,80
B10)	I.V.A. 22% su spese tecniche comprese di cassa previdenziale		€ 2.964,01	2.667,61
	<b>Totale Somme a Disposizione dell'Amministrazione</b>		€ 64.256,42	57.551,71
<b>C)</b>	<b>Ulteriori somme a disposizione derivanti da economie da utilizzare</b>		€ 0,00	29.709,35
<b>IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B+C)</b>			€ 187.929,37	187.929,37

E che la differenza dell'importo impegnato, per mero errore di scrittura, pari a € 9.000,00 è ampliamento ricompreso nelle somme a disposizioni derivanti da economie;

**Visto:**

- ✓ il verbale di consegna dei lavori, prot. 3453 del 06.06.2020;
- ✓ la richiesta documentazione per stipula contratto, prot. 2832 del 05.05.2020;
- ✓ la documentazione ricevuta con prot. 2930 del 09.05.2020;
- ✓ il contratto di appalto firmato digitalmente, prot. 3298 del 28.05.2020;

**VISTO:**

- il certificato di ultimazione dei lavori trasmesso dal tecnico incaricato, prot. 6046 del 08.10.2020;
- il Certificato di regolare esecuzione firmato dal direttore dei lavori e dall'impresa, acquisito al protocollo dell'Ente n. 6212 del 17.10.2020;

- la nota del progettista acquisita al protocollo dell'Ente con prot 6212 del 17.10.2020 con la quale venivano trasmessi:

1. Libretto delle misure
2. Registro di contabilità
3. Sommario Registro di contabilità
4. Stato finale dei lavori
5. Certificato di Regolare Esecuzione
6. Certificato di Pagamento
7. Formulari
8. Documentazione smaltimento amianto
9. Documentazione fotografica
10. Dichiarazioni smaltimento plastica, vetro, legno e corrispondenza certificati materiali
11. Certificati acciai IPE, UPN e tiranti
12. Analisi rifiuti (Rocce e inerti)

E conseguente Quadro economico:

**Tabella T3**

A) LAVORI	Parziali	TOTALI
A) - Lavori a misura di Cui		
A1) Lavori a Base d'asta	€ 107.128,65	
	Ribasso del -21.13 % € - 22.636,28	
A2) Oneri per la sicurezza	€ 11.013,85	
Totale Lavori	€	<b>95.506,22</b>

**Considerato** che in virtù della contabilità finale redatta dal direttore dei lavori il quadro economico finale dell'intervento, conseguente i ribassi ottenuti con le procedure competitive messe in essere, risulta essere quello di cui alla tabella T-4 di seguito riportata:

**Tabella T4**

A) LAVORI	PROGETTO	STATO	FINALE
- Lavori a misura di Cui	€ 123.672,95		123.672,95
A1) Lavori a Base d'asta	€ 108.871,95		107.128,65
	Ribasso del -21.13% (A1) €		-22.636,28
A2) Oneri per la sicurezza	€ 14.801,00		11.013,85
Totale lavori	€ 123.672,95		95.506,22
<b>B) Somme a Disposizione dell'Amministrazione</b>	<b>€ 64.256,42</b>		<b>38.277,95</b>
di cui			
B1) Lavori in economia (5% di A)	€ 6.183,65		0,00
B2) Rilievi, Indagini, Accertamenti e Accatamenti	€ 5.000,00		2.500,00
B2.1) Rilievo e accatamenti	€ 2.500,00		
B2.2) Oneri relativi alla rimozione e conservazione del mobilio	€ 0,00		
B3) Spese Tecniche	€ 10.454,61		10.454,61
	Ribasso offerto del - 10% (B2.1 - B3) €		- 1.295,46
B4) Imprevisti max 5% Imp. Lavori (A) comprensivi di oneri per la sicurezza	€ 6.183,65		0,00
B5) Accantonamento di cui all'ex art.133 c.3 D.Lgs 163/2006 (max 1% importo totale lavori)	€ 0,00		0,00
B6) Accantonamento di cui all'art. 113, D. Lgs 50/2016 (2 % di A)	€ 2.473,46		2.473,46
B7) Cassa previdenziale di B.2.1 - B.3= 4%	€ 518,18		466,37
B8) I.V.A. Lavori (A) 22% Adeguamento - Miglioramento/ 10% Nuova Costruzione	€ 27.208,05		21.011,37
B9) I.V.A. 22% su imprevisti B1 - B.2.2 - B.4	€ 3.270,80		0,00
B10) I.V.A. 22% su spese tecniche comprese di cassa previdenziale	€ 2.964,01		2.667,61
<b>Totale Somme a Disposizione dell'Amministrazione</b>	<b>€ 64.256,42</b>		<b>38.277,95</b>

C)	Ulteriori somme a disposizione derivanti da economie da utilizzare	€	0,00	54.145,20
<b>IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B+C)</b>		€	<b>187.929,37</b>	<b>187.929,37</b>

**Vista** l'attestazione del direttore dei lavori nel menzionato certificato di regolare esecuzione che testualmente recita " ... che i lavori di cui sopra, eseguiti dall'impresa FABI GIUSEPPINO 00692090574, sono stati regolarmente eseguiti e ne l'importo netto pari a € 95.506,22, oltre IVA, se dovuta, come legge. Resta il credito di € 95.506,22 oltre IVA, diconsi (novantacinquemilacinquecentosei/22) se dovuta, come legge che può pagarsi all'impresa, salvo approvazione del presente atto e salvo disposizione dovute alle risultanze delle verifiche del RUP."

**Dato atto** che con Determina n. 84 del 26.09.2019 si affidava l'incarico di redazione stato di consistenza, perizia giustificativa, accatastamento, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione all'Ing. Antonio Pietrucci per l'importo di € 11.659,15 netti del ribasso offerto dell'10% oltre oneri previdenziali ed iva:

Importo affidamento servizi tecnici		€ 11.659,15
Spese tecniche da QTE	€ 10.454,61	
Rilievo	€ 1.300,00	
Accatastamento	€ 1.200,00	
	Ribasso offerto del 10%	€ 1.295,46
Importo progettazione liquidato con Determina n. 23 del 06.04.2020		€ 4.391,21
<b>Il Credito del tecnico è di</b>		<b>€ 7.267,94</b>

**CONSIDERATO** che con successivo atto verrà liquidato l'importo corrispondente all'accatastamento;

**CONSIDERATO** che nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini ed alle procedure poste in essere dal RUP;

#### DETERMINA

per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:

**1 - Di approvare** integralmente la procedura e l'operato del RUP come risulta dagli atti messi in essere;

**2- di prendere atto** che, per mero errore scrittura, in tutti gli atti viene riportato un importo totale di progetto pari a € 178.929,37, invece di € 187.929,37, e che tale differenza dell'importo impegnato è ampliamento ricompreso nelle somme a disposizioni derivanti da economie;

**3 - Di approvare** le risultanze contabili allo stato finale del Direttore dei Lavori che risulta essere come da tabella T-3 che segue:

**Tabella T3**

A) LAVORI	Parziali	TOTALI
A) - Lavori a misura di Cui		
A1) Lavori a Base d'asta	€ 107.128,65	
	Ribasso del -21.13 % € - 22.636,28	
A2) Oneri per la sicurezza	€ 11.013,85	
Totale Lavori		€ <b>95.506,22</b>

**4 - Di approvare** la contabilità finale dei lavori " Emergenza terremoto. Esecuzione lavori di somma urgenza in attuazione prescrizioni GTS del 19.12.2018. Esecuzione di opere d pronto intervento sull'edificio ubicato in Comune di Borbona, Vicolo Teofili, foglio 10 particella 298 parte.", redatta dalla direzione dei lavori ed il **Certificato di Regolare Esecuzione** dal quale si riscontra che può corrispondersi all'impresa FABI GIUSEPPINO la somma di € **95.506,22** (novantacinquemilacinquecentosei/22);

**5 - di Prendere atto ed approvare**, alla luce delle spese effettivamente sostenute per l'esecuzione dei lavori, il quadro economico definitivamente assestato e finale che, al netto di tutti gli

affidamenti risulta essere il seguente:

<b>Tabella T4</b>			
<b>A)</b>	<b>LAVORI</b>		<b>PROGETTO STATO FINALE</b>
-	Lavori a misura di Cui	€	<b>123.672,95</b> <b>123.672,95</b>
A1)	Lavori a Base d'asta	€	108.871,95    107.128,65
			<b>Ribasso del -21.13% (A1)</b> € <b>-22.636,28</b>
A2)	Oneri per la sicurezza	€	14.801,00    11.013,85
	Totale lavori	€	<b>123.672,95</b> <b>95.506,22</b>
<b>B)</b>	<b>Somme a Disposizione dell'Amministrazione</b>	€	<b>64.256,42</b> <b>38.277,95</b>
	di cui		
B1)	Lavori in economia (5% di A)	€	6.183,65    0,00
B2)	Rilievi, Indagini, Accertamenti e Accatamenti	€	5.000,00    2.500,00
B2.1)	Rilievo e accatamenti	€	2.500,00
B2.2)	Oneri relativi alla rimozione e conservazione del mobilio	€	0,00
B3)	Spese Tecniche	€	10.454,61    10.454,61
			<b>Ribasso offerto del - 10% (B2.1 - B3)</b> € <b>- 1.295,46</b>
B4)	Imprevisti max 5% Imp. Lavori (A) comprensivi di oneri per la sicurezza	€	6.183,65    0,00
B5)	Accantonamento di cui all'ex art.133 c.3 D.Lgs 163/2006 (max 1% importo totale lavori)	€	0,00    0,00
B6)	Accantonamento di cui all'art. 113, D. Lgs 50/2016 (2 % di A)	€	2.473,46    2.473,46
B7)	Cassa previdenziale di B.2.1 - B.3= 4%	€	518,18    466,37
B8)	I.V.A. Lavori (A) 22% Adeguamento - Miglioramento/ 10% Nuova Costruzione	€	27.208,05    21.011,37
B9)	I.V.A. 22% su imprevisti B1 - B.2.2 - B.4	€	3.270,80    0,00
B10)	I.V.A. 22% su spese tecniche comprese di cassa previdenziale	€	2.964,01    2.667,61
	<b>Totale Somme a Disposizione dell'Amministrazione</b>	€	<b>64.256,42</b> <b>38.277,95</b>
<b>C)</b>	<b>Ulteriori somme a disposizione derivanti da economie da utilizzare</b>	€	0,00    54.145,20
<b>IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B+C)</b>		€	<b>187.929,37</b> <b>187.929,37</b>

**6 - di Prendere atto** che dal confronto del QTE di progetto con il QTE finale, come da tabella T4, a conclusione dei lavori si è riscontrata un'economia di spesa di € 54.145,20 e pertanto di demandare all'ufficio ragioneria di provvedere alla riduzione di pari importo dell'impegno iniziale Determinazione n. 121 del 31.12.2019, in funzione del mero errore scrittura di **€ 45.145,20**:

Errato Impegno con Determinazione n. 121 del 31.12.2019	€ 178.929,37
Importo da QTE	€ 187.929,37
Differenza	€ 9.000,00

Economia di spesa	€ 54.145,20
Differenza tra Errato Impegno e Importo da QTE	€ 9.000,00
Differenza	<b>€ 45.145,20</b>

**7- di prendere atto** che, le somme da liquidare rientrano nel nulla osta espresso con nota prot. 510 del 23.01.2020, da parte dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile per somma complessiva di € 187.929,37;

**8 -di stabilire** che il pagamento delle somme per l'incentivo, ai sensi dell'art. 113 comma 2 del Codice dei Contratti Pubblici, sarà ripartito come da regolamento adottato dal Comune con atto di Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 11.11.2019 e l'individuazione del gruppo di lavoro con successivo atto;

**9 - di dare atto** che le somme saranno rimborsate da parte del Dipartimento di Protezione Civile, come riportato nella Circolare 03.09.2016 di quell'organo, contenente linee guida delle spese

rendicontabili in emergenza ed in tal senso la presente determinazione verrà, unitamente al rendiconto, inviata alla Regione Lazio, secondo le istruzioni all'uopo impartite;

**11- Di liquidare** all'impresa FABI GIUSEPPINO P.I. 00692090574 per i lavori di messa in sicurezza in attuazione prescrizioni GTS del 19.12.2018, dell'immobile sito in Vicolo Teofili, foglio 10 particella 298 parte la somma di € 95.506,22 (novantacinquemilacinquecentosei/22) oltre IVA di legge per complessivi **€ 116.517,58 Iva inclusa**;

**12 - di demandare** al servizio di Ragioneria ad effettuare il pagamento all'impresa **FABI GIUSEPPINO** alla presentazione di regolare fattura, con il meccanismo definito con split payment;

**13 - Di liquidare** all'Ing. Antonio Pietrucci P.I. 01982030668 per l'incarico di redazione stato di consistenza, perizia giustificativa, accatastamento, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, per i lavori in oggetto, per la restante somma di € 6.187,94 (seimilacentottantasette/94) oltre cassa previdenziale e iva di legge, per complessivi **€ 7.851,26 cassa previdenziale e iva inclusi** ;

**14- di demandare** al servizio di Ragioneria ad effettuare il pagamento all'Ing. Antonio Pietrucci alla presentazione di regolare fattura, con il meccanismo definito con split payment;

**15 – Di dare atto** che le spese per l'accatastamento saranno liquidate con successivo atto;

**16 - Di dare atto** che con la sottoscrizione della presente determinazione si rilascia formalmente PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

**17 - di stabilire** che tutti gli atti richiamati, seppur non allegati, si intendono parte integrante della presente determinazione;

**18 - Di dare atto** che la presente determinazione,

- è esecutiva dal momento della sottoscrizione del Responsabile del Servizio, stante che la natura dell'atto non comporta impegno di spesa;

che per quanto riguarda gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di cui al D. Lgs 14.03.2013 n. 33:

- va comunicata per conoscenza alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario comunale;
- va pubblicata all'Albo pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
- va inserita nel fascicolo delle determinate, tenuto dal settore Segreteria.

Istruttore Direttivo Tecnico  
Ing. Tumbiolo Samuela

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Angelo Palluzzi

---

---

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria della presente determinazione , ai sensi dell'art. 151 , comma 4, del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n° 267 del 18.08.2000, che pertanto, in data odierna , diventa esecutiva.

<b>Variazione impegno del 22-10-2020</b> tipo Altro	
<b>Su Impegno N. 365 del 31-12-2019</b> a Residuo 2019 approvato con Atto n. 121 DETERMINA AREA SISMA del 31-12-2019 avente per oggetto Emergenza terremoto. Esecuzione lavori di somma urgenza in attuazione prescrizioni GTS del 19.12.2018. Esecuzione di opere d pronto intervento sull'edificio ubicato in Comune di Borbona, Vicolo Teofili, foglio 10 particella 298 parte. Impegno di spes CIG	
5° livello 11.02-2.04.23.03.999 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre Imprese	
Capitolo 1450 / Articolo FONDI EMERGENZA "AREA SISMA " PATRIMONIO PRIVATO = (CAP E 815)	
Causale	Emergenza terremoto. Esecuzione lavori di somma urgenza in attuazione prescrizioni GTS del 19.12.2018. Esecuzione di opere d pronto intervento sull'edificio ubicato in Comune di Borbona, Vicolo Teofili, foglio 10 particella 298 parte. APPROVAZIONE PR
Importo 2020	Euro -45.142,20

Addì,

Il Resp. del Servizio Finanziario  
Daniele Mitolo

---

---

## ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale del Comune di Borbona

### ATTESTA

che la presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio on-line Comunale il 29-10-2020 R.A. n. 696.

Borbona, 29-10-2020

Il Segretario Comunale  
Raffaela Silvestrini

---