



COMUNE DI BORBONA

PROVINCIA DI RIETI

Via Vallecine n. 2 – 02010 BORBONA
Tel. 0746/940037 – Fax 0746/940285 P.I. C.F. 00113410575
e-mail: borbona@comune.borbona.rieti.it – PEC: tributi.borbona@anutel.it
sito internet: www.comune.borbona.rieti.it

ORIGINALE

DETERMINAZIONE n° 38 DEL 30-11-2018

**OGGETTO: EMERGENZA TERREMOTO - ESECUZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA IN ATTUAZIONE PRESCRIZIONI GTS -Demolizione Fabbricato Via S. Giuseppe, 44, Foglio 9, particella 567 sub. 11, 569, 612. APPROVAZIONE PROCEDURA, STATO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CUP H29E18000170001
CIG Lavori Z502510CAD CIG DL Z652507576 .**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO - AREA 6 - SISMA

Visti:

- il T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.
- lo Statuto Comunale
- il vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Decreto Sindacale n. 7/2018 del 28.04.2018 con il quale è stato istituito il Servizio Tecnico " Area Sisma ricostruzione pubblica e privata" con attribuzione delle competenze di Responsabile;

Dato atto che

che per le procedure necessarie ha assunto il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il sottoscritto Responsabile del servizio Area Sisma ricostruzione pubblica e privata, idoneo anche a svolgere tale funzione ai sensi dell'art. 5 comma 2 della L. 241/1990;

Premesso che

gli eventi sismici, verificatisi nel centro Italia in data 24 agosto 2016 e seguenti non ultimo quello del 18/01/2017, hanno avuto incidenza anche nel territorio del Comune di Borbona ed hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e danneggiamenti a strutture e infrastrutture pubbliche e private, coinvolgendo la quasi totalità del territorio;

Vista la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 recante, per i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Umbria, Marche e Umbria colpite dal sisma del 24 agosto 2016, la dichiarazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 commi 1 e 1-bis della legge 24 febbraio 199, n. 225, fino al centottantesimo giorno dalla data del provvedimento, dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici e successivi atti di proroga.

Vista l'Ordinanza n. 388 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile del 26/08/2016 ad oggetto: "Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e

Abruzzo il 24 agosto 2016";

in particolare:

l'art. 1 della predetta Ordinanza n. 388 del 26/08/2016 in cui è previsto che "I Soggetti di cui al comma 1 assicurano la realizzazione:

Degli interventi necessari nella fase di prima emergenza volti

- a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare l'indispensabile attività di soccorso, assistenza e ricovero delle popolazioni colpite dai predetti eventi calamitosi;

Delle attività da porre in essere, anche in termini di somma urgenza,

- inerenti alla messa in sicurezza delle aree interessate dagli eventi calamitosi;
- degli interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o cose."

l'art. 5 della predetta Ordinanza n. 388 del 26/08/2016 in cui è previsto che "I Soggetti di cui al comma 1 possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle diverse disposizioni di legge, in essa richiamate ed elencate;

Visto, inoltre, gli indirizzi emanati dal Dipartimento di Protezione Civile, nella persona del capo dipartimento, Fabrizio Curcio, prot. N. UC/TERAG16/0044398 del 03/09/2016 dai quali si evince che "le categorie di spesa che possono essere considerate assentibili ai fini del rimborso, purchè riferite con stretto nesso di casualità alla fase emergenziale in atto e comunque finalizzate alle attività "Degli interventi necessari nella fase di prima emergenza volti a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare l'indispensabile attività di soccorso, assistenza e ricovero delle popolazioni colpite dai predetti eventi calamitosi; Delle attività da porre in essere, anche in termini di somma urgenza, inerenti alla messa in sicurezza delle aree interessate dagli eventi calamitosi; Degli interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o cose."

1. Soccorso e prima assistenza alla popolazione;

2. Allestimento aree/strutture temporanee di accoglienza;

3. Gestione aree/strutture temporanee di accoglienza;

4. Trasporti pubblici e privati;

5. Sistemazioni alloggiative alternative;

6. Noleggio e movimentazione materiale e mezzi;

7. Misure provvisorie eseguite sia attraverso interventi in somma urgenza, sia in amministrazione diretta;

8. Gestione rifiuti in conformità alla disciplina prevista

Rilevato che all'art. 4 della predetta Ordinanza n. 388 del 26/08/2016 è stabilito che "Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative d'urgenza di cui alla presente ordinanza si provvede, così come stabilito nella delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, nei limiti del primo stanziamento di 50 milioni di euro";

Visto l'art. 5 dell'Ocdpc n. 394 del 19 settembre 2016: "ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 22 settembre 2016 e

ritenuto necessario avvalersi delle possibili deroghe previste, a talune disposizioni del decreto legislativo n. 50/2016, per l'evidente necessità di garantire nel più breve tempo il ripristino della viabilità di accesso e garantire la pubblica incolumità, in particolare di derogare ai seguenti articoli del d.lgs. 50/2016:

- ✓ 21, allo scopo di autorizzare le procedure di affidamento anche in assenza della delibera di programmazione;
- ✓ 32, 33, 36, 70, 72, 73, 76 e 98, allo scopo di consentire la semplificazione della procedura di affidamento e l'adeguamento della relativa tempistica alle esigenze del contesto emergenziale;
- ✓ la deroga all'articolo 36, in particolare, è consentita nei limiti di quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, dell'ordinanza n. 388/2016 e quella agli articoli 76 e 98 è riferita alle tempistiche e modalità delle comunicazioni ivi previste, da esercitare in misura compatibile con le esigenze del contesto emergenziale;

- ✓ 35, allo scopo di consentire l'acquisizione di beni e servizi omogenei e analoghi, caratterizzati da regolarità, da rinnovare periodicamente entro il periodo emergenziale;
- ✓ 37 e 38, allo scopo di consentire di procedere direttamente ed autonomamente all'acquisizione di lavori, servizi e forniture di qualsiasi importo in assenza del possesso della qualificazione ivi prevista e del ricorso alle Centrali di Committenza;
- ✓ 58 e 52, allo scopo di ammettere mezzi di comunicazione differenti da quelli elettronici, ove le condizioni determinate dal contesto emergenziale lo richiedono;
- ✓ 60, 61, 63 e 85, allo scopo di semplificare e accelerare la procedura per la scelta del contraente;
- ✓ 95, allo scopo di consentire di ricorrere al criterio del prezzo più basso anche al di fuori delle ipotesi previste dalla norma;
- ✓ 31, allo scopo di autorizzare, ove strettamente necessario, l'individuazione del RUP tra soggetti idonei estranei agli enti appaltanti, ancorché dipendenti di ruolo di altri soggetti o enti pubblici, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento degli incarichi e dell'incremento delle esigenze di natura tecnico-progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali;
- ✓ 24, allo scopo di autorizzare l'affidamento dell'incarico di progettazione a professionisti estranei all'ente appaltante, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento dell'incarico e dell'incremento delle esigenze di natura tecnico - progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali;
- ✓ 25, 26 e 27, allo scopo di autorizzare la semplificazione e l'accelerazione della procedura concernente la valutazione dell'interesse archeologico e le fasi di verifica preventiva della progettazione e di approvazione dei relativi progetti;
- ✓ 157, allo scopo di consentire l'adozione di procedure semplificate e celeri per l'affidamento di incarichi di progettazione e di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, in relazione alle procedure realizzate secondo le condizioni ed entro i limiti stabiliti dall'ordinanza n. 388/2016;
- ✓ 105, allo scopo di consentire l'immediata efficacia del contratto di subappalto a far data dalla richiesta dell'appaltatore, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all'articolo 163, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016; limitatamente all'indicazione obbligatoria della terna dei subappaltatori di cui al comma 6.

Preso atto della nota del 22.12.2016 Prot. CG/TERAG16/0072035 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile, con la quale si sono fornite le indicazioni e le modalità di realizzazione delle opere provvisorie intese quali puntellamenti e interventi con analoga finalità, o demolizioni, finalizzati alla salvaguardia della pubblica incolumità";

Visto il parere del Presidente Anac n. 0084346 del 23/06/2017 in merito all'applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 4, alle procedure di cui all'art. 36 comma 2 lettera b) e c);

preso atto, della richiesta del Sindaco e conseguente scheda valutazione GTS (Gruppo Tecnico di Sostegno) del 04/05/2018, di tutti gli atti in essa richiamati e della prescrizione finale: "..... *Demolizione totale del fabbricato in oggetto con accurata progettazione anche ai fini di preservare l'integrità degli edifici confinanti e delle parti in comune e di determinare le opere di consolidamento necessarie dopo l'avvenuta demolizione.*"

Richiamata la propria determina n. 23 del 19/09/2018 con la quale è stato: approvato il verbale di somma urgenza con il quadro tecnico economico di spesa previsto come dalla seguente tabella T.1

A) LAVORI

- Lavori a misura di Cui	€	27.313,82
A1) Lavori a Base d'asta	€	18.170,72
A2) Oneri per la sicurezza	€	9.143,10
Totale Lavori	€	27.313,82

B) Somme a Disposizione dell'Amministrazione

di cui	€	16.193,10
B1) Lavori in economia comprensivi di Iva di Legge	€	1.365,69
B2) Rilievi, indagini, accertamenti e accatastamenti di cui	€	5.000
B2.1) Rilievi e Accatastamenti	€	2.500,00
B2.2) Oneri relativi alla rimozione e conservazione del mobilio	€	2.500,00
B3) Spese Tecniche: di cui	€	3.572,84
B3.4) Spese Tecniche direzione dei lavori compreso CSE	€	3.572,84
B5) Imprevisti (max 5% di A)	€	1.365,69
B7) Accantonamento di cui all'art. 113 c. 2 D.Lgs 50/2016 (max 2% di A) Iva ed altre eventuali imposte	€	546,28
B11) Cassa Previdenza (4% di B3)		250,00
	€	
B13) Iva lavori	€	2.731,38
B14) Iva su imprevisti	€	300,45
B15) Iva su spese tecniche comprese di cassa previdenziale	€	880,65
	€	
Totale Somme a Disposizione dell'Amministrazione	€	16.193,10

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B)**€ 43.506,92**

affidato con distinte lettere contratto:

all'impresa, previa gara informale, **Barattelli snc di Barattelli Angelo & C.**, lettera-contratto del 12/09/2018 pt 5426 con il ribasso del 33,37 % per l'importo netto di € 21.268,42 compreso oneri di sicurezza la realizzazione dei lavori;

al tecnico Arch. Roberto PONZI con sede in via Valdagno, 6 00191 Roma lettera-contratto del 17/09/2018 pt 5559 per l'importo di € 3.752,00 oltre contributo Cassa Assistenza e Iva di legge calcolato secondo tariffa professionale la redazione della perizia giustificativa, il rilievo dello stato di consistenza, la direzione dei lavori e la responsabilità della sicurezza in fase di esecuzione;

Impegnato l'importo di € 43.506,92 sul capitolo 130-1 -Utilizzo Fondi Emergenza Sisma 2016 del bilancio Comunale 2018, capitolo rettificato con determina n. 32 del 08.11.2018, n. 1450 - Fondi Emergenza "Area Sisma" Patrimonio Privato;

Dato atto che le suesposte spese sono rendicontabili a rimborso da parte del Dipartimento di Protezione Civile, come riportato nella Circolare 03.09.2016 dello stesso Organo, contenente linee guida delle spese rendicontabili in emergenza.

Richiamata la propria determina n. 26 pt. 16/10/2018 con la quale è stata approvata la perizia giustificativa dei lavori redatta dal tecnico Arch. Roberto PONZI con sede in via Valdagno, 6 00191 Roma rimessa in data 28/09/2018 pt 5877 unitamente allo stato di consistenza del fabbricato da demolire, con il quadro economico di spesa di cui alla seguente tabella T2

A) LAVORI		
- Lavori a misura di Cui	€	27.305,06
A1) Lavori a Base d'asta	€	18.162,23
A2) Oneri per la sicurezza	€	9.142,83
Totale Lavori	€	27.305,06
B) Somme a Disposizione dell'Amministrazione	€	16.193,10
di cui		
B1) Lavori in economia comprensivi di Iva di Legge	€	1.365,69
B2) Rilievi, indagini, accertamenti e accatastamenti	€	5.000
di cui		
B2.1) Rilievi e Accatastamenti	€	2.500,00
B2.2) Oneri relativi alla rimozione e conservazione del mobilio	€	2.500,00
B3) Spese Tecniche:	€	3.572,84
di cui		
B3.4) Spese Tecniche direzione dei lavori compreso CSE	€	3.572,84
B5) Imprevisti (max 5% di A)	€	1.365,69
B7) Accantonamento di cui all'art. 113 c. 2 D.Lgs 50/2016 (max 2% di A)	€	546,28
Iva ed altre eventuali imposte		
B11) Cassa Previdenza (4% di B3)		250,00
B13) Iva lavori	€	2.731,38
B14) Iva su imprevisti	€	300,45
B15) Iva su spese tecniche comprese di cassa previdenziale	€	880,65
	€	
Totale Somme a Disposizione dell'Amministrazione	€	16.193,10
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B)	€	43.498,16

Considerato che in seguito al ribasso offerto dall'impresa del 33,37 %, il quadro economico iniziale è stato rimodulato secondo la seguente tabella T-3

Tabella T-3

A) LAVORI		
- Lavori a misura di Cui	€	27.313,82
A1) Lavori a Base d'asta	€	18.162,23
a detrarre il ribasso offerto del 33,37 %	€	-6.045,39
A2) Oneri per la sicurezza	€	9.142,83
Totale Lavori al netto del ribasso offerto	€	21.268,42
B) Somme a Disposizione dell'Amministrazione	€	15.408,44
di cui		
B1) Lavori in economia comprensivi di Iva di Legge	€	1.365,69
B2) Rilievi, indagini, accertamenti e accatastamenti	€	5.000,00
di cui		
B2.1) Rilievi e Accatastamenti	€	2.500,00
B2.2) Oneri relativi alla rimozione e conservazione del mobilio	€	2.500,00

B3) Spese Tecniche:	€	3.572,84
di cui		
B3.4) Spese Tecniche direzione dei lavori compreso CSE	€	3.572,84
B5) Imprevisti (max 5% di A)	€	1.365,69
B7) Accantonamento di cui all'art. 113 c. 2 D.Lgs 50/2016 (max 2% di A)	€	546,28
Iva ed altre eventuali imposte		
B11) Cassa Previdenza (4% di B3)	€	250,00
B13) Iva lavori	€	2.126,84
B14) Iva su imprevisti	€	300,45
B15) Iva su spese tecniche comprese di cassa previdenziale	€	880,65
	€	
Totale Somme a Disposizione dell'Amministrazione	€	15.408,44
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B)	€	36.676,86

Visto il verbale di consegna dei lavori redatto dal direttore dei lavori in data 24.09.2018;

Visto il verbale di ultimazione dei lavori rimesso dal direttore dei lavori in data 23.10.2018 pt 6551;

Vista la nota del progettista acquisita al protocollo dell'Ente in data 22.11.2018 pt 7396 con la quale venivano trasmessi:

1. Quadro Economico
2. Libretto delle Misure
3. Sommario del registro
4. Stato Finale
5. Certificato fine Lavori
6. Certificato Regolare esecuzione
7. Relazione conto finale

Considerato che in virtù della contabilità finale redatta dal direttore dei lavori il quadro economico finale dell'intervento, sulla base di esigenze emerse in fase realizzativa, risulta essere quello di cui alla tabella T-4 di seguito riportata

Tabella T-4

A) LAVORI		
- Lavori a misura	€	27.313,82
di Cui		
A1) Lavori a Base d'asta	€	18.162,23
a detrarre il ribasso offerto del 33,37 %	€	-6.045,39
A2) Oneri per la sicurezza	€	9.142,83
Totale Lavori al netto del ribasso offerto	€	21.268,42
 Variazione delle lavorazioni in aumento	€	1.298,27
TOTALE LAVORI DA STATO FINALE	€	22.566,69
 B) Somme a Disposizione dell'Amministrazione	€	14.110,17
di cui		
B1) Lavori in economia comprensivi di Iva di Legge	€	1.365,69
B2) Rilievi, indagini, accertamenti e accatastamenti	€	5.000,00
di cui		
B2.1) Rilievi e Accatastamenti	€	2.500,00

B2.2)	Oneri relativi alla rimozione e conservazione del mobilio	€	2.500,00
B3)	Spese Tecniche:	€	3.572,84
	di cui		
B3.4)	Spese Tecniche direzione dei lavori compreso CSE	€	3.572,84
B5)	Imprevisti (max 5% di A)	€	67,42
B7)	Accantonamento di cui all'art. 113 c. 2 D.Lgs 50/2016 (max 2% di A)	€	546,28
	Iva ed altre eventuali imposte		
B11)	Cassa Previdenza (4% di B3)		250,00
		€	
B13)	Iva lavori	€	2.256,67
B14)	Iva su imprevisti	€	170,62
B15)	Iva su spese tecniche comprese di cassa previdenziale	€	880,65
		€	
	Totale Somme a Disposizione dell'Amministrazione	€	14.110,17
	IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B)	€	36.676,86

e che l'aumento di spesa, come giustificato nella relazione sul conto finale, è stato necessario in quanto la parete ovest in fase di lavori, è risultata in condizioni di stabilità precaria peggiore di quella prevista e quindi è stato necessario utilizzare una quantità maggiore di acciaio, rincoccatura, e intonaco di tipo civile.

Considerato, inoltre, che l'aumento di spesa per i lavori, inferiore al 5% della prevista spesa per le lavorazioni, rientra all'interno del quadro economico rimodulato secondo la suddetta tabella T-3, con l'utilizzo degli imprevisti.

Vista l'attestazione del direttore dei lavori nel menzionato certificato di regolare esecuzione che testualmente recita " ... che i lavori di cui sopra, eseguiti dall'impresa Barattelli snc di Barattelli Angelo & C. in base al contratto registrato con Prot. n. 5504 del 14.09.2018, sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo netto in € 22.566,69"

CONSIDERATO che nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini ed alle procedure poste in essere dal RUP;

DETERMINA

per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate e **che** il fine della procedura in essere è stato quello di perseguire la salvaguardia della pubblica incolumità con il recupero della transitabilità e la fruibilità dei centri abitati e delle infrastrutture viarie in sicurezza,

1 - Di approvare integralmente la procedura e l'operato del RUP come risulta dagli atti messi in essere;

2 - Di approvare le risultanze contabili allo stato finale del Direttore dei Lavori che risulta essere come da tabella T-4 che segue

Tabella T-4

A)	LAVORI		
	- Lavori a misura	€	27.313,82
	di Cui		
A1)	Lavori a Base d'asta	€	18.162,23
	a detrarre il ribasso offerto del 33,37 %	€	-6.045,39
A2)	Oneri per la sicurezza	€	9.142,83
	Totale Lavori al netto del ribasso offerto	€	21.268,42

Variazione delle lavorazioni in aumento	€	1.298,27
TOTALE LAVORI DA STATO FINALE	€	22.566,69
B) Somme a Disposizione dell'Amministrazione	€	14.110,17
di cui		
B1) Lavori in economia comprensivi di Iva di Legge	€	1.365,69
B2) Rilievi, indagini, accertamenti e accatastamenti	€	5.000,00
di cui		
B2.1) Rilievi e Accatastamenti	€	2.500,00
B2.2) Oneri relativi alla rimozione e conservazione del mobilio	€	2.500,00
B3) Spese Tecniche:	€	3.572,84
di cui		
B3.4) Spese Tecniche direzione dei lavori compreso CSE	€	3.572,84
B5) Imprevisti (max 5% di A)	€	67,42
B7) Accantonamento di cui all'art. 113 c. 2 D.Lgs 50/2016 (max 2% di A)	€	546,28
Iva ed altre eventuali imposte		
B11) Cassa Previdenza (4% di B3)		250,00
B13) Iva lavori	€	2.256,67
B14) Iva su imprevisti	€	170,62
B15) Iva su spese tecniche comprese di cassa previdenziale	€	880,65
	€	
Totale Somme a Disposizione dell'Amministrazione	€	14.110,17
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B)	€	36.676,86

3 - Di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori " EMERGENZA TERREMOTO - ESECUZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA IN ATTUAZIONE PRESCRIZIONI GTS Demolizione Fabbricato in Via S. Giuseppe, 44, Foglio 9 mappale 567 sub. 11, 569, 612 " emessi dalla direzione dei lavori e composti da :

1. Quadro Economico
2. Libretto delle Misure
3. Sommario del registro
4. Stato Finale
5. Certificato fine Lavori
6. Certificato Regolare esecuzione
7. Relazione conto finale

dai quali si riscontra che può corrispondersi all'impresa **Barattelli snc di Barattelli Angelo & C.** la somma di € 22.566,69 (ventiduemilacinquecentosessantasei/29) da liquidarsi con successivo atto.

4 - di Prendere atto ed approvare, alla luce delle spese effettivamente sostenute per l'esecuzione dei lavori , il quadro economico definitivamente assestato e finale che risulta essere il seguente:

Tabella T-5

A) LAVORI		
- Lavori a misura	€	27.313,82
di Cui		
A1) Lavori a Base d'asta	€	18.162,23
a detrarre il ribasso offerto del 33,37 %	€	-6.045,39
A2) Oneri per la sicurezza	€	9.142,83

Totale Lavori al netto del ribasso offerto		€	21.268,42
Variazione delle lavorazioni in aumento		€	1.298,27
TOTALE LAVORI DA STATO FINALE		€	22.566,69
B) Somme a Disposizione dell'Amministrazione		€	10.508,16
di cui			
B1) Lavori in economia comprensivi di Iva di Legge		€	0
B2) Rilievi, indagini, accertamenti e accertamenti, rimozioni		€	2.500,00
di cui			
B2.1) Rilievi e Accertamenti		€	2.500,00
B2.2) Oneri relativi alla rimozione e conservazione del mobilio		€	0
B3) Spese Tecniche:		€	3.572,84
di cui			
B3.4) Spese Tecniche direzione dei lavori compreso CSE		€	3.572,84
B5) Imprevisti (max 5% di A)		€	0
B7) Accantonamento di cui all'art. 113 c. 2 D.Lgs 50/2016 (max 2% di A) Iva ed altre eventuali imposte		€	546,28
B11) Cassa Previdenza (4% di B2.1, B3)		€	242,91
B13) Iva lavori		€	2.256,67
B14) Iva su imprevisti		€	0
B15) Iva su spese tecniche comprese di cassa previdenziale		€	1.389,46
Arrotondamento		€	
Totale Somme a Disposizione dell'Amministrazione		€	10.508,16
IMPORTO TOTALE A CONSUNTIVO (A+B)		€	33.074,85

5 - Di dare atto che per la procedura di cui alla presente, in seguito all'operato ed oculatezza dell'ufficio, c'è stata un'economia di spesa rispetto alla previsione iniziale, di **€ 10.432,07 (-23,98 %)** e per ciò demandare all'ufficio ragioneria di provvedere alla riduzione di pari importo dell'impegno iniziale n. 324/2018;

6 - di dare atto che le somme saranno rimborsate da parte del Dipartimento di Protezione Civile, come riportato nella Circolare 03.09.2016 di quell'organo, contenente linee guida delle spese rendicontabili in emergenza ed in tal senso la presente determinazione verrà, unitamente al rendiconto, inviata alla Regione Lazio, secondo le istruzioni all'uopo impartite;

7 - di provvedere con successivo dispositivo di liquidazione al pagamento delle somme dovute a saldo a favore dei rispettivi beneficiari ed avviare la rendicontazione finale della spesa per l'erogazione del rimborso;

8 - Di dare atto che con la sottoscrizione della presente determinazione si rilascia formalmente **PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA** attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

9 - di stabilire che tutti gli atti richiamati, seppur non allegati, si intendono parte integrante della presente determinazione;

10 - Di dare atto che la presente determinazione,

- è esecutiva dal momento della sottoscrizione del Responsabile del Servizio, stante che la natura dell'atto non comporta impegno di spesa;

che per quanto riguarda gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di cui al D. Lgs

14.03.2013 n. 33:

- va comunicata per conoscenza alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario comunale;
- va pubblicata all'Albo pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
- va inserita nel fascicolo delle determine, tenuto dal settore Segreteria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Angelo Palluzzi

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale del Comune di Borbona

ATTESTA

che la presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio on-line Comunale il 30-11-2018 R.A. n. 787.

Borbona, 30-11-2018

Il Segretario Comunale
Raffaela Silvestrini
