



COMUNE DI COLLEDARA

PROVINCIA DI TERAMO

Cod. Fisc. 80004630671 - PARTITA IVA 00240790675 - ☎ 0861/698877 - 📠 0861/698810

***** DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE *****

Numero 96 Del 30-07-19

Oggetto: **REALIZZAZIONE DELLE SOLUZIONI ABITATIVE DI EMERGENZA - S.A.E. - PROGETTO DI COMPLETAMENTO. APPROVAZIONE ATTI FINALI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.**

L'anno duemiladiciannove il giorno trenta del mese di luglio alle ore 19:10, presso questa Sede Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei signori:

TIBERII MANUELE	SINDACO	P
BORDELLETTI TOBIA TONINO	VICE-SINDACO	P
TULLII SIMONE	ASSESSORE	P

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 0.

Assume la presidenza il Signor TIBERII MANUELE in qualità di SINDACO

Assiste il Segretario Comunale DOTT.SSA SERENA TAGLIERI

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Sulla proposta relativa alla presente deliberazione è stato espresso, a norma dell'art. 49 - comma 1 del Dec. Lgv. n. 267/2000:

PARERE: **FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA**
per quanto di competenza.

Il responsabile del servizio

f.to Di Bonaventura Daniele

PARERE: **FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE**
per quanto di competenza.

Il responsabile del Servizio Finanziario

f.to DR. BONOMO DOMENICO

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 09/03/2018 mediante la quale si stabiliva:

1. di approvare un atto di indirizzo all'Ufficio Tecnico-Sisma per procedere con i necessari adempimenti al fine di realizzare le opere di completamento dell'area interessata dalle SAE site in Ornano Grande (allaccio della conduttura fognaria) in base alla volontà espressa con il presente atto;
2. di procedere alla redazione della necessaria documentazione progettuale finalizzata alla realizzazione della pavimentazione del piano viario di accesso all'area delle SAE site in Ornano Grande nonché della pubblica illuminazione, al fine di consentire il raggiungimento delle nuove soluzioni abitative di emergenza nella massima sicurezza;
3. di dare atto che la spesa per gli interventi necessari all'allaccio della condotta fognante delle SAE site in Ornano Grande è coperta con fondi del C.O.R. – Centro Operativo Regionale Abruzzo;
4. di dare atto che le spese necessarie per gli interventi relativi alla viabilità di accesso delle SAE site in Ornano Grande e pubblica illuminazione saranno realizzati con fondi di Bilancio;

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n.71 del 23.04.2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale:

- ✓ **si approvava** il progetto esecutivo come redatto dal competente Ufficio Tecnico ed a firma del Geom. Mauro De Flaviis, relativo ai lavori di **“REALIZZAZIONE DELLE SOLUZIONI ABITATIVE DI EMERGENZA S.A.E. - PROGETTO DI COMPLETAMENTO”** per l'importo complessivo di € 71.116,40 di cui € 40.832,73 per lavori e costi per la sicurezza, ed € 30.283,67 per somme in amministrazione come da quadro economico:

Lavori	59.552,62 €
Costi per la sicurezza	1.129,00 €
Totale Lavori	60.681,62 €
Ribasso Offerto (33,33%)	19.848,89 €
Importo Lavori Ribassato	39.703,73 €
Totale Lavori al netto del Ribasso	40.832,73 €
Spese per espropri	26.200,40 €
IVA su lavori	4.083,27 €
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione	30.283,67 €
Totale Q.E.	71.116,40 €

✓ **si dava atto** che il progetto in parola trova copertura finanziaria come segue:

- per € 29.969,25 con fondi della Protezione Civile destinati al progetto di Completamento, giusta Nota del 22/02/18 prot. RA/53328;
- per € 25.000,00 con fondi del Consorzio dei Comuni del Bacino Imbrifero Montano del Fiume Vomano e Torrente Tordino di Teramo;
- per € 7.097,74 con fondi della Protezione Civile derivante dalle economie per procedure espropriative previste nel progetto principale e non sostenute;
- per € 9.049,41 con fondi di Bilancio;

1. **si autorizzava** il Responsabile dell'Ufficio Sisma a procedere, secondo quanto previsto all'art. 6 dell'O.P.C.M. n. 388 del 26 agosto 2016, all'occupazione d'urgenza delle aree interessate dall'opera in oggetto mediante decreto di occupazione d'urgenza, procedendo alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni;

Richiamata la determina del Responsabile del Servizio n 55/215 in data 4 giugno 2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale venivano affidati i suddetti lavori alla ditta **COSTRUZIONI STRADALI ARMANDO DI ELEUTERIO SRLU con sede in Frazione Scapriano snc Teramo P.I. 01562720670**, che aveva offerto un ribasso pari al 33,33% sull'importo lavori, per un importo netto contrattuale complessivo di euro 40.832,73 e oltre Iva per un totale di € 44.916,00;

Visto il relativo contratto di appalto sottoscritto digitalmente tra le parti, stipulato in data 25 giugno 2018;

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n.12 del 18.01.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale:

1. **si approvava** la perizia di assestamento non sostanziale al progetto di completamento originario comportante una spesa complessiva pari ad € 70.992,89 di cui € 40.720,81 per lavori compresi € 1.129,00 per costi per la sicurezza ed € 30.272,08 per somme a disposizione;
2. **si approvava** il seguente Quadro Economico:

QUADRO ECONOMICO	iniziale	variato
	€ 59.552,62	€ 59.384,74
Oneri della sicurezza	€ 1.129,00	€ 1.129,00
TOTALE COSTO DELLE OPERE DI PROGETTO	€ 60.681,62	€ 60.513,74
RIBASSO SULL'IMPORTO LAVORIA BASE D'ASTA 33,33%	€ 19.848,89	€ 19.792,93
TOTALE OPERE IN PROGETTO AL NETTO DEL RIBASSO	€ 39.703,73	€ 39.591,81
ONERI	€ 40.832,73	€ 40.720,81
Somme a disposizione della stazione appaltante		
Somme per espropri	€ 26.200,00	€ 26.200,00
Iva su lavori	€ 4.083,27	€ 4.074,83
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 30.283,27	€ 30.272,08
TOTALE COMPLESSIVO	€ 71.116,00	€ 70.992,89
Importo contrattuale		

3. **si dava atto** che l'approvazione della presente perizia dei assestamento non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dell'Ente con una diminuzione dell'importo contrattuale e che la copertura finanziaria è garantita:
 - a) per € 29.969,25 con fondi della protezione civile destinati al progetto di completamento giusta nota del 22/02/2018 prot. RA/53328
 - b) per € 25.000,00 con fondi del Consorzio dei Comuni del Bacino Imbrifero Montano del fiume Vomano e Tordino di Teramo
 - c) residua somma derivante dalla contabilizzazione finale e da espletamento della procedura espropriativa, con fondi comunali

Considerato che le funzioni di Direttore dei Lavori sono state espletate dal Tecnico Comunale Geom. Mauro De Flavii che ha presentato tutta la documentazione relativa alla Contabilità Finale composta da:

- libretto delle misure
- stato finale dei lavori
- tavole contabili
- registro di contabilità
- sommario registro di contabilità
- relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione da cui si rileva che:
 - l'importo contrattuale complessivo dei lavori autorizzati con variante di assestamento è di euro 40.720,81;
 - i lavori sono stati ultimati in tempo utile e corrispondono alle registrazioni fatte nei registri contabili dei quali è stata eseguita la revisione;
 - i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte;
 - l'importo finale dei lavori, al netto del ribasso d'asta, ammonta a euro 40.709,23 corrispondente al credito dell'impresa appaltatrice oltre all'I.V.A.;
 - i lavori sono stati eseguiti in base ai termini contrattuali;
 - l'impresa ha firmato la contabilità finale SENZA RISERVE;

Ritenuto pertanto opportuno procedere all'assestamento del quadro economico finale dell'opera come segue:

QUADRO ECONOMICO	iniziale	variato	finale
	€ 59.552,62	€ 59.384,74	€ 59.367,38
Oneri della sicurezza	€ 1.129,00	€ 1.129,00	€ 1.129,00
TOTALE COSTO DELLE OPERE DI PROGETTO	€ 60.681,62	€ 60.513,74	€ 60.496,38
RIBASSO SULL'IMPORTO LAVORIA BASE D'ASTA 33,33%	€ 19.848,89	€ 19.792,93	€ 19.787,15
TOTALE OPERE IN PROGETTO AL NETTO DEL RIBASSO	€ 39.703,73	€ 39.591,81	€ 39.580,23
ONERI	€ 40.832,73	€ 40.720,81	€ 40.709,23
Somme a disposizione della stazione appaltante			
Somme per espropri	€ 26.200,00	€ 26.200,00	€ 26.200,00
Iva su lavori	€ 4.083,27	€ 4.074,83	€ 4.070,92
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 30.283,27	€ 30.272,08	€ 30.270,92
TOTALE COMPLESSIVO	€ 71.116,00	€ 70.992,89	€ 70.980,15
Importo contrattuale			

Ritenuto di dover provvedere in merito, tenuto conto ai fini della copertura finanziaria, che l'importo netto dei lavori eseguiti distinto per tipologie è il seguente:

- Opere fognarie € 11.681,91
- Acque bianche € 9.291,63
- Strade € 13.779,05
- Impianti di illuminazione € 4.287,64

Dato atto che al presente progetto è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto-CUP: C89G18000100005-----;

Visto il D.Lgs n. 50/2016 e successive modifiche;

Viste le leggi nazionali e regionali in materia di opere pubbliche;

Visto lo Statuto Comunale;

VISTI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e smi;

Con voti unanimi favorevoli espressi nei termini di legge

DELIBERA

DI RITENERE le premessa parte integrante e sostanziale del presente atto costituendone motivazione ai sensi della legge 241/90 e smi;

1. **DI APPROVARE** la Contabilità Finale e le risultanze del Certificato di regolare esecuzione dei lavori di **"REALIZZAZIONE DELLE SOLUZIONI ABITATIVE DI EMERGENZA S.A.E. - PROGETTO DI COMPLETAMENTO"**, eseguiti dall'impresa **COSTRUZIONI STRADALI ARMANDO DI ELEUTERIO SRLU** con sede in Frazione Scapriano snc Teramo P.I. 01562720670, ammontanti a complessivi euro 40.709,23 al netto del ribasso d'asta e compresi gli oneri della sicurezza;
2. **DI DARE ATTO** che il residuo credito dell'impresa rilevabile dalla documentazione relativa al Conto finale e al Certificato di Regolare esecuzione, al netto del ribasso d'asta, ammonta a € 40.709,23 corrispondente al credito liquidabile dell'impresa appaltatrice, oltre all'I.V.A.;
3. **DI DARE ATTO** che la somma a credito dell'impresa, come sopra determinata, di € 40.709,23 più IVA al 10% per un totale di € 44.780,15 è già stata impegnata con la determina del Responsabile del Servizio n 55/215 in data 4 giugno 2018, esecutiva ai sensi di legge,
4. **DI ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui

- parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
5. **DI DARE ATTO** che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) con scadenza validità in data 18/06/2019 e che lo stesso risulta REGOLARE;
 6. **DI PROVVEDERE** allo svincolo della cauzione definitiva prestata dall'appaltatore a garanzia del mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto;
 7. **DI ASSESTARE** il quadro economico finale dell'opera così come articolato in premessa;
 8. **DI DISPORRE** che:
 - a) vengano allegati alla presente la contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione;
 - b) venga conservata presso l'ufficio del Responsabile Unico del Procedimento la restante documentazione;
 9. **DI DARE ATTO** che al presente progetto è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto-CUP: C89G18000100005-----;
 10. **DI DARE ATTO** che la Responsabilità del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs 50/2016 è assegnata al Geom. Mauro De Flaviis;
 11. **DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs 267/2000 con separata votazione unanime favorevole.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE
TAGLIERI SERENA

IL PRESIDENTE
TIBERII MANUELE

=====

Preso nota dell'impegno di spesa, se ne attesta la relativa copertura finanziaria, ai sensi dell'art.151 - 4^ comma del Dec.Lgv n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DR. BONOMO DOMENICO

=====

Colledara, li 31-07-19

Pubb. n.

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n° 69).

IL MESSO COMUNALE
Polisini Franco

=====

ATTO NON SOGGETTO A CONTROLLO AI SENSI DELL'ART. 134 - COMMA 3 DEL DEC.LGV. N. 267/2000;

=====

- [] ATTO ESECUTIVO AI SENSI DEL COMMA 3, ART.134, DEC.LGV. N. 267/2000.
- [] ATTO ESECUTIVO AI SENSI DEL COMMA 4, ART.134, DEC.LGV. N. 267/2000.

li

IL SEGRETARIO COMUNALE
TAGLIERI SERENA

=====