

COPIA
DI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 246 del 11-03-2019

- Determinazione Area LL.PP. e Manutenzioni - N. 58

Oggetto:

**SISMA 2016 - LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA GRANDI:
PROROGA TEMPI CONTRATTUALI.**

RELAZIONE E PROPOSTA

PREMESSO che:

- con deliberazione n. 189 del 17.05.2018 la Giunta Comunale ha approvato il progetto di esecutivo per l'intervento di ampliamento della scuola Grandi (CUP F27B17000360009) elaborato congiuntamente da progettisti interni e da progettisti esterni all'ente (ciascuno per quanto di propria competenza) come individuati con determinazione n. 329 del 02.05.2018 e il relativo quadro economico ammontante a complessivi € 700.000,00;
- con determinazione n. 583 del 10.07.2018 è stato aggiornato lo schema di contratto a seguito di revisione ANAC;
- a seguito di determinazione a contrarre n. 587 del 10.07.2018 è stata espletata la procedura di gara aperta per addvenire all'aggiudicazione dell'appalto tramite la Centrale Unica di Committenza istituita tra i Comuni di Macerata, Tolentino, Potenza Picena e Porto Recanati;
- con determinazione n. 1231 del 15.10.2018 la CUC sopra citata aggiudicava per conto del Comune di Tolentino l'appalto dei lavori di che trattasi all'impresa **Ciccotti Lavorazione Metalli (C.M.L.) srl** con sede in Grottaferrata (Roma), avendo offerto un ribasso percentuale indicato in lettere pari a 23,480% sull'importo soggetto a ribasso pari a € 536.070,83, al netto degli oneri di sicurezza inclusi nei prezzi pari a € 18.717,44 e dei costi per la sicurezza aggiuntivi pari a € 9.971,80, entrambi non soggetti a ribasso e quindi per un importo complessivo pari ad € 438.890,64 – CIG n. 7563725752;
- in data 26.11.2018 con rep. n. 13545 veniva stipulato il contratto registrato a Tolentino il 03.12.2018 al n. 2757/1T;

PRESO ATTO che in data 28.11.2018 si dava seguito alla consegna dei lavori, come da verbale in atti;

ATTESO che il termine previsto per l'ultimazione dei lavori è fissato in giorni 80 dalla consegna e quindi, a seguito di sospensioni e ripresa lavori, con scadenza fissata al 12.03.2019;

VISTA la nota assunta al protocollo generale dell'ente in data 07.02.2019 con n. 3344 con la quale il legale rappresentante della ditta appaltatrice chiede 48 giorni di proroga del termine contrattuale a causa delle condizioni meteo particolarmente avverse che hanno rallentato le lavorazioni, le quali non sono potute proseguire con le necessarie regolarità e

continuità, e a causa di modifiche tecniche la cui realizzazione prevede ulteriori giorni lavorativi;

SENTITO in merito il Direttore dei Lavori;

VALUTATO che alcune lavorazioni potranno essere eseguite contemporaneamente riducendo i tempi di esecuzione del lavoro totale;

Tutto ciò premesso e considerato

PROPONE

di accogliere parzialmente la suddetta richiesta in qualità di RUP, prorogando il termine per l'ultimazione dei lavori di 40 giorni e fissando quindi la nuova scadenza di ultimazione lavori al giorno 21.04.2019, tenuto conto delle sospensioni concesse ad oggi nel corso dei lavori.

Il Responsabile del Procedimento

F.to Ing. Nadia Marozzi

IL RESPONSABILE DELL'AREA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

VISTA la relazione e la proposta che precede formulata dal Responsabile del procedimento;

CONSIDERATO che se ne condividono i presupposti di fatto e di diritto;

RITENUTO di dover accogliere la suddetta proposta e determinare di conseguenza;

RICONOSCIUTA la propria competenza a provvedere in merito;

DATO ATTO del parere di regolarità tecnica e del parere di regolarità contabile espressi ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 come successivamente modificato e integrato;

VISTO il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 per le parti in vigore;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

DETERMINA

DI CONCEDERE la proroga dei tempi contrattuali per l'ultimazione dei lavori relativi alla realizzazione dell'ampliamento della scuola Grandi di 40 giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine contrattuale;

DI DARE ATTO che il nuovo termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori è fissato al 21.04.2019.

Pareri rilasciati ai sensi dell'art. 147-bis del TUEL:

- di regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa: **favorevole**

IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.to Ing. Katuscia Faraoni

- di regolarità contabile:

IL RESPONSABILE DELL'AREA RAGIONERIA

F.to Dott. Paolo Bini

Atto assunto ai sensi dell'art. 107 del TUEL.

IL FUNZIONARIO ADDETTO AL SERVIZIO

F.to Ing. Nadia Marozzi

IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.to Ing. Katuscia Faraoni

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta:

La copertura della spesa : COME DA DISPOSITIVO .

Tolentino li 11-03-2019

IL RESPONSABILE DELL'AREA RAGIONERIA

F.to Dott. Paolo Bini

La presente determinazione è esecutiva dal **11-03-2019**

La presente è copia conforme all'originale.

Tolentino li 03-04-2019

IL RESPONSABILE DELL'AREA SEGRETERIA
F.to Dott. Pier Carlo Guglielmi

La presente determinazione viene da oggi pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per un periodo di quindici giorni.

Tolentino li 03-04-2019

F.to IL MESSO COMUNALE