

COPIA
DI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 319 del 29-03-2019

- Determinazione Area LL.PP. e Manutenzioni - N. 75

Oggetto:

SISMA 2016 - REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA PRESSO LA SCUOLA LUCATELLI: PROROGA TEMPI CONTRATTUALI.

IL RESPONSABILE DELL'AREA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

PREMESSO che:

- con deliberazione n. 190 del 17.05.2018 la Giunta Comunale ha approvato il progetto di esecutivo per l'intervento di realizzazione della nuova palestra presso la Scuola "G. Lucatelli" (CUP F29B18000120001) elaborato congiuntamente da progettisti interni e da progettisti esterni all'ente (ciascuno per quanto di propria competenza) come individuati con determinazione n. 314 del 26.04.2018 e il relativo quadro economico ammontante a complessivi € 720.000,00;
- con determinazione n. 584 del 10.07.2018 sono stati aggiornati lo schema di contratto ed il Capitolato Speciale d'Appalto a seguito di revisione ANAC;
- a seguito di determinazione a contrarre n. 588 del 10.07.2018 è stata espletata la procedura di gara aperta per addvenire all'aggiudicazione dell'appalto tramite la Centrale Unica di Committenza istituita tra i Comuni di Macerata, Tolentino, Potenza Picena e Porto Recanati;
- con determinazione n. 1227 del 12.10.2018 la CUC sopra citata aggiudicava per conto del Comune di Tolentino l'appalto dei lavori di che trattasi all'Associazione Temporanea di Imprese formata da Crucianelli Rest\Edile srl (Capogruppo) di Tolentino (MC), Tecno Term Impianti srl (Mandante) di Tolentino (MC) e S.C.S. Di Saltari Ivo e Contigiani Ermanno snc (Mandante) di Petriolo (MC), avendo offerto un ribasso percentuale indicato in lettere pari a 21,806% sull'importo soggetto a ribasso pari a € 556.614,41, al netto degli oneri di sicurezza inclusi nei prezzi pari a € 19.182,01 e dei costi per la sicurezza aggiuntivi pari a € 2.981,10, entrambi non soggetti a ribasso e quindi per un importo complessivo pari ad € 457.402,18 – CIG n. 7563910FFA;
- in data 23.11.2018 con rep. n. 13544 veniva stipulato il contratto registrato a Tolentino il 03.12.2018 al n. 2758/1T;

PRESO ATTO che in data 26.11.2018 si dava seguito alla consegna dei lavori, come da verbale in atti;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 175 del 19.02.2019 con la quale veniva concessa la proroga dei tempi contrattuali per l'ultimazione dei lavori relativi alla realizzazione della nuova Palestra presso la scuola "G. Lucatelli" in cui si fissava il nuovo termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori al 30.03.2019;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 96 del 25.03.2019 con la quale è stata

approvata la variante n. 1 al progetto esecutivo di cui in oggetto che prevede la realizzazione di nuovi interventi, determinando pertanto la necessità di modificare il cronoprogramma dei lavori concedendo ulteriori giorni per eseguire le lavorazioni e pertanto il nuovo termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori è fissato al 19.04.2019;

VISTO il cronoprogramma dei lavori predisposto dai tecnici comunali e dai progettisti incaricati;

RITENUTO quindi necessario prorogare i lavori di ulteriori giorni per la realizzazione delle lavorazioni previste nella variante n. 1, fissando quindi la nuova scadenza di ultimazione lavori al giorno 19.04.2019;

RICONOSCIUTA la propria competenza a provvedere in merito in qualità di Responsabile dell'Area Lavori Pubblici;

DATO ATTO del parere di regolarità tecnica e del parere di regolarità contabile espressi ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 come successivamente modificato e integrato;

VISTO il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 per le parti in vigore;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

DETERMINA

DI CONCEDERE la proroga dei tempi contrattuali per l'ultimazione dei lavori relativi alla realizzazione della nuova Palestra presso la scuola "G. Lucatelli" fissando il termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori al 19.04.2019.

Pareri rilasciati ai sensi dell'art. 147-bis del TUEL:

- di regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa: **favorevole**

IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.to Ing. Katuscia Faraoni

- di regolarità contabile:

IL RESPONSABILE DELL'AREA RAGIONERIA

F.to Dott. Paolo Bini

Atto assunto ai sensi dell'art. 107 del TUEL.

IL FUNZIONARIO ADDETTO AL SERVIZIO

F.to Ing. Katuscia Faraoni

IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.to Ing. Katuscia Faraoni

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta:

La copertura della spesa: COME DA DISPOSITIVO .

Tolentino li 01-04-2019

IL RESPONSABILE DELL'AREA RAGIONERIA

F.to Dott. Paolo Bini

La presente determinazione è esecutiva dal **01-04-2019**

La presente è copia conforme all'originale.

Tolentino li 02-04-2019

IL RESPONSABILE DELL'AREA SEGRETERIA
F.to Dott. Pier Carlo Guglielmi

La presente determinazione viene da oggi pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per un periodo di quindici giorni.

Tolentino li 02-04-2019

F.to IL MESSO COMUNALE