

COPIA
DI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 667 del 26-10-2017

- Determinazione Area LL.PP. N. 102

Oggetto:

LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DEL PONTE DEL DIAVOLO: ASSESTAMENTO QUADRO ECONOMICO, APPROVAZIONE PRIMO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI E PRIMO STATO DI AVANZAMENTO SOMME A DISPOSIZIONE.

RELAZIONE E PROPOSTA

PREMESSO che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 214 del 05.06.2017 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di rifacimento della pavimentazione della sede stradale del Ponte del Diavolo redatto dall'ing. Katuscia Faraoni, Responsabile dell'Area Manutenzioni-Ambiente-Protezione Civile, ammontante ad un importo complessivo di € 95.000,00 così risultante:

Comune di TOLENTINO LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DEL PONTE DEL DIAVOLO Quadro economico	
DESCRIZIONE VOCI	IMPORTI
Lavori di progetto lordi	€ 69.979,30
<i>di cui per oneri per la sicurezza</i>	<i>€ 1.672,60</i>
Totale Lavori soggetti a ribasso	€ 68.306,70
Somme a disposizione	
IVA 22% su lavori	€ 15.395,45
Imprevisti, compresa Iva	€ 3.521,40
Spese tecniche compresi adempimenti sicurezza, Iva compresa	€ 5.600,00
Art. 113 D. Lgs. n. 50/2016	€ 503,85
Totale Somme a Disposizione	€ 25.020,70
TOTALE INTERVENTO	€ 95.000,00

PRESO ATTO che il progetto esecutivo è stato validato in data 15.05.2017 sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 50/2016;

CONSIDERATO che con determinazione n. 396 del 03.07.2017 si è stabilito di procedere alla gara di appalto per l'aggiudicazione dell'esecuzione dei "Lavori di rifacimento della

pavimentazione del Ponte del Diavolo” CUP: F27H17000790002 - CIG: 7124428FF5, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, con consultazione di almeno 10 operatori economici ove esistenti, ricorrendo agli strumenti di acquisto e negoziazione telematici (Me.Pa.), mediante RDO rivolta a tutti gli operatori economici ivi presenti inseriti nella categoria OG3 ed in possesso della necessaria qualificazione;

PRESO ATTO che la procedura di gara si è conclusa con l'aggiudicazione dell'appalto alla ditta IMPRESA DEL BELLO FERNANDO con sede in Tolentino, Via G. Falcone n. 40, partita Iva 00155050438, per un importo contrattuale di € 57.514,24 (ribasso del 18,25% sull'importo a base di gara di € 68.306,70) di cui € 1.672,60 per oneri sulla sicurezza, oltre Iva al 22%, come da determinazione n. 457 del 25.07.2017;

PRESO ATTO inoltre che con determinazione n. 460 del 25.07.2017 è stato conferito l'incarico per direzione lavori e coordinatore della sicurezza in fase esecutiva all'ing. Martina Terzi di Tolentino per l'importo complessivo di € 5.600,00 (€ 5.384,60 più oneri di legge); – cig n. ZE41F782F8;

CONSIDERATO che nel corso dei lavori è emersa la necessità di provvedere alla sostituzione dell'impianto di illuminazione stradale a servizio del Ponte del Diavolo, costituito da corpi illuminanti danneggiatisi nel tempo e non ripristinabili, da effettuare evitando il disagio all'utente della strada di una successiva chiusura del ponte e che pertanto con determinazione n. 537 del 06.09.2017 i suddetti lavori sono stati affidati alla ditta Elettro Proget snc di Lippi Gionada & Salvucci Manuel di Tolentino al costo di € 6.900,00 oltre Iva - cig n. Z3F1FC7E35;

PRESO ATTO che durante il corso dei lavori sono emerse nuove e diverse esigenze esecutive tali da richiedere la stesura di un nuovo quadro tecnico economico;

DATO ATTO che la variante succitata rientra nel quinto dell'importo del contratto a norma dell'art. 106 c. 12 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e che la medesima è consentita a norma dell'art. 149 c. 2 del D. Lgs. n. 50/2016;

CONSIDERATO pertanto necessario provvedere all'assestamento del quadro economico sia in relazione alle risultanze del ribasso di gara, sia in relazione alle modifiche contrattuali citate;

VISTO il nuovo quadro tecnico economico di seguito indicato, con un importo complessivo dell'intervento pari a € 92.905,80 nei limiti della spesa autorizzata:

RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE PONTE DEL DIAVOLO			
Quadro Economico			
VOCE DI SPESA	QTE PROGETTO	QTE DOPO GARA	QTE FINALE
Lavori di progetto lordi	€ 69.979,30		€ 78.175,10
<i>di cui oneri per la sicurezza</i>	<i>€ 1.672,60</i>		<i>€ 1.868,49</i>
Totale lavori soggetti a ribasso	€ 68.306,70		€ 76.306,61

importo ribassato inclusi oneri (sconto 18,25%)		€ 57.514,24	€ 64.249,14
Somme a Disposizione			
Iva 22% sui lavori	€ 15.395,45	€ 12.653,13	€ 14.134,81
Incentivo art. 113 D. Lgs. n. 50/16	€ 503,85	€ 503,85	€ 503,85
Spese tecniche	€ 5.600,00	€ 5.600,00	€ 5.600,00
Imprevisti	€ 3.521,40	€ 3.521,40	
Impianto illuminazione (compresa iva)			€ 8.418,00
Totale Somme a Disposizione	€ 25.020,70	€ 22.278,38	€ 28.656,66
TOTALE INTERVENTO	€ 95.000,00	€ 79.792,62	€ 92.905,80

VISTO il primo stato di avanzamento dei lavori predisposto dal Direttore dei lavori, ing. Martina Terzi per lavori eseguiti a tutto il 21.09.2017, ammontante ad un importo complessivo di **€ 64.249,14** e il relativo certificato di pagamento di **€ 60.715,43** oltre iva al 22%, al netto delle detrazioni applicate;

VISTO il primo stato di avanzamento delle somme a disposizione ammontante ad un importo complessivo di **€ 21.775,39** dal quale si evincono i seguenti crediti ai sottoelencati aventi diritto e per il medesimo importo così risultante:

Iva sui lavori 22% (Del Bello Fernando)	€ 13.357,39
Elettro Proget snc (impianto di illuminazione compresa Iva)	€ 8.418,00

ESAMINATI gli atti suddetti e ritenuto necessario approvare il primo stato di avanzamento dei lavori e il primo stato di avanzamento delle somme a disposizione come sopra specificati;

VISTE le seguenti fatture:

- fattura n. 39/fe del 28.09.2017 della ditta Del Bello Fernando di € 74.072,82 (€ 60.715,43 + Iva 22%) - cig n. 72191631C5,
- fattura n. FATTPA 14_17 del 29.09.2017 della ditta Elettro Proget snc di € 8.418,00 (€ 6.900,00 + Iva 22%) - cig n. Z3F1FC7E35;

RITENUTO quindi di provvedere con la liquidazione delle fatture sopra citate;

DATO ATTO che la spesa complessiva è finanziata nel seguente modo:

- per € 53.000,00 con la donazione dei benefattori del Comune di Prato imputata al capitolo 2382 sull'impegno n. 373 in uscita con corrispondente accertamento n. 65 in entrata al cap. 855, bilancio corrente esercizio;
- per € 30.000,00 con la donazione della Fondazione CARIMA imputata al cap. 2002 sull'impegno n. 374 in uscita con corrispondente accertamento n. 66 in entrata al cap. 484 bilancio corrente esercizio;
- per € 12.000,00 con fondi del Comune imputati al cap. 1010 sull'impegno n. 375 bilancio corrente esercizio.

PROPONE

- di approvare l'assestamento del quadro economico per i motivi in premessa specificati e come nel dettaglio sopra indicato;
- di approvare il primo stato di avanzamento dei lavori predisposto dal Direttore dei lavori, ing. Martina Terzi per lavori eseguiti a tutto il 21.09.2017, ammontante ad un importo complessivo di **€ 64.249,14** e il relativo certificato di pagamento di **€ 60.715,43** oltre iva al 22%, al netto delle detrazioni applicate;
- di approvare il primo stato di avanzamento delle somme a disposizione ammontante ad un importo complessivo di **€ 21.775,39** dal quale si evincono i seguenti crediti ai sottoelencati aventi diritto e per il medesimo importo così risultante:

IVA sui lavori 22% (Del Bello Ferando)	€ 13.357,39
Elettro Proget snc (impianto di illuminazione compresa Iva)	€ 8.418,00
- di liquidare le seguenti fatture:
 - fattura n. 39/fe del 28.09.2017 della ditta Del Bello Fernando di € 74.072,82 (€ 60.715,43 + Iva 22%) - cig n. 72191631C5,
 - fattura n. FATTPA 14_17 del 29.09.2017 della ditta Elettro Proget snc di € 8.418,00 (€ 6.900,00 + Iva 22%) - cig n. Z3F1FC7E35;
- di imputare la spesa complessiva di **€ 82.490,82** al capitolo 2382 sull'impegno n. 373 e al cap. 2002 sull'impegno n. 374 bilancio corrente esercizio;
- di subordinare l'efficacia del presente provvedimento all'assolvimento degli obblighi derivanti dalla regolarità contributiva (DURC) e dalla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i;
- di autorizzare l'Ufficio Ragioneria all'emissione del relativo mandato di pagamento.

Il Responsabile del Procedimento

F.to Ing. Katuscia Faraoni

IL RESPONSABILE DELL'AREA LAVORI PUBBLICI

VISTA la relazione e la proposta che precede formulata dal responsabile del procedimento;

CONSIDERATO che se ne condividono i presupposti di fatto e di diritto;

RITENUTO di dover accogliere la suddetta proposta e determinare di conseguenza;

RICONOSCIUTA la propria competenza a provvedere in merito;

VISTI

- l'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;

- il D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;
- il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 per gli articoli in vigore transitoriamente in base all'art. 216 del D. lgs. n. 50/2016;

DATO ATTO del parere di regolarità tecnica della presente determinazione da parte del sottoscritto Responsabile dell'Area Lavori Pubblici e del parere di regolarità contabile espressi ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;

D E T E R M I N A

DI APPROVARE:

1. l'assestamento del quadro economico per i motivi in premessa specificati e così articolato:

RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE PONTE DEL DIAVOLO			
Quadro Economico			
VOCE DI SPESA	QTE PROGETTO	QTE DOPO GARA	QTE FINALE
Lavori di progetto lordi	€ 69.979,30		€ 78.175,10
<i>di cui oneri per la sicurezza</i>	<i>€ 1.672,60</i>		<i>€ 1.868,49</i>
Totale lavori soggetti a ribasso	€ 68.306,70		€ 76.306,61
importo ribassato inclusi oneri (sconto 18,25%)		€ 57.514,24	€ 64.249,14
Somme a Disposizione			
Iva 22% sui lavori	€ 15.395,45	€ 12.653,13	€ 14.134,81
Incentivo art. 113 D. Lgs. n. 50/16	€ 503,85	€ 503,85	€ 503,85
Spese tecniche	€ 5.600,00	€ 5.600,00	€ 5.600,00
Imprevisti	€ 3.521,40	€ 3.521,40	
Impianto illuminazione (compresa iva)			€ 8.418,00
Totale Somme a Disposizione	€ 25.020,70	€ 22.278,38	€ 28.656,66
TOTALE INTERVENTO	€ 95.000,00	€ 79.792,62	€ 92.905,80

2. il primo stato di avanzamento dei lavori predisposto dal Direttore dei lavori, ing. Martina Terzi per lavori eseguiti a tutto il 21.09.2017, ammontante ad un importo complessivo di € **64.249,14** e il relativo certificato di pagamento di € **60.715,43** oltre iva al 22%, al netto delle detrazioni applicate;

3. il primo stato di avanzamento delle somme a disposizione ammontante ad un importo complessivo di € **21.775,39** dal quale si evincono i seguenti crediti ai sottoelencati aventi diritto e per il medesimo importo così risultante:

IVA sui lavori 22% (Del Bello Ferando)

€ 13.357,39

Elettro Proget snc (impianto di illuminazione compresa Iva) € 8.418,00

DI LIQUIDARE le seguenti fatture:

- fattura n. 39/fe del 28.09.2017 della ditta Del Bello Fernando di € 74.072,82 (€ 60.715,43 + Iva 22%) - cig n. 72191631C5,
- fattura n. FATTPA 14_17 del 29.09.2017 della ditta Elettro Proget snc di € 8.418,00 (€ 6.900,00 + Iva 22%) - cig n. Z3F1FC7E35;

DI IMPUTARE la spesa complessiva di € **82.490,82** al capitolo 2382 sull'impegno n. 373 e al cap. 2002 sull'impegno n. 374 bilancio corrente esercizio;

DI SUBORDINARE l'efficacia del presente provvedimento all'assolvimento degli obblighi derivanti dalla regolarità contributiva (DURC) e dalla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i;

DI AUTORIZZARE l'Ufficio Ragioneria all'emissione del relativo mandato di pagamento.

Pareri rilasciati ai sensi dell'art. 147-bis del TUEL:

- di regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa: **favorevole**

IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.to Ing. Barbara Capecci

- di regolarità contabile:

IL RESPONSABILE DELL'AREA RAGIONERIA

F.to Dott. Paolo Bini

Atto assunto ai sensi dell'art. 107 del TUEL.

IL FUNZIONARIO ADDETTO AL SERVIZIO

F.to Dott.ssa Maria Cristina Ascolani

IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.to Ing. Barbara Capecci

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta:

La copertura della spesa a: COME SPECIFICATO NELL'ATTO

Tolentino li 27-10-2017

IL RESPONSABILE DELL'AREA RAGIONERIA

F.to Dott. Paolo Bini

La presente determinazione è esecutiva dal **27-10-2017**

La presente è copia conforme all'originale.

Tolentino li 30-10-2017

IL RESPONSABILE DELL'AREA SEGRETERIA

F.to Dott. Pier Carlo Guglielmi

La presente determinazione viene da oggi pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per un periodo di quindici giorni.

Tolentino li 30-10-2017

F.to IL MESSO COMUNALE