



Comune di Terrapetrona

Provincia di Macerata

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

REGISTRO GENERALE N. 379 DEL 12-12-20

Oggetto: **Lavori di "Ristrutturazione del centro di aggregazione giovanile Ex Calendura". Approvazione e liquidazione contabilità finale. CIG: ZB22B4E95C.**

L'anno duemilaventi il giorno dodici del mese di dicembre, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto il D.Lgvo 18 Agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 121 del 04/07/1997, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Legge 15 maggio 1997 n. 127 – Approvazione regolamento per l'organizzazione degli uffici e servizi comunali.", e successive modifiche;
- Visto che il Sindaco con proprio decreto ha nominato il sottoscritto responsabile degli uffici e servizi;
- Visto lo statuto comunale ed i vigenti regolamenti comunali di contabilità e sui contratti;

PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 15/03/2019 è stato approvato il Bilancio di Previsione del Comune di Serrapetrona per l'anno 2019 ed il Bilancio per il Triennio 2019/2021;
- con provvedimento della Giunta Comunale n. 31 del 19/03/2019 recante l'oggetto "Approvazione piano esecutivo di gestione (PEG) per il triennio 2019-2021", sono stati assegnati ai responsabili dei vari servizi le rispettive dotazioni finanziarie;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 28/11/2019 si è provveduto ad approvare la variazione di bilancio di previsione 2019/2021, in cui sono state previste tra l'altro anche delle somme per la manutenzione straordinaria dell'immobile "Ex Calendura" presso i giardini pubblici della frazione Caccamo, con imputazione al capitolo di spesa U. 2828 (cod. bil. 10.05-2.02.01.09.999);
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 121 del 02/12/2019 recante l'oggetto "PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021. MODIFICA ALLE DOTAZIONE ASSEGNATE", si assegnano ai responsabili dei vari servizi le rispettive ulteriori dotazioni finanziarie, tra cui le sopra citate somme per la manutenzione straordinaria dell'immobile "Ex Calendura";
- con decreto del Sindaco del Comune di Serrapetrona n. 4 del 28/06/2019 con il quale sono state attribuite al Tecnico Comunale le funzioni, a norma dell'art. 109, comma 2, del D.Lgs n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, per i seguenti servizi:
 - Servizio beni demaniali;
 - Servizi sportivi;
 - Servizio viabilità;
 - Servizio trasporti;
 - Servizio idrico;
 - Servizio smaltimento rifiuti;
 - Servizio ambiente e verde pubblico;
 - Servizio necroscopico e cimiteriale;
 - Sportello Unico per l'edilizia (DPR n. 380/2001);
 - Ufficio per le espropriazioni (DPR 327/2001);
 - Protezione Civile;
 - Servizio prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 09/04/2020 si è provveduto ad approvare il bilancio di previsione 2020/2022;
- con conseguente deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 16/04/2020 recante l'oggetto "Approvazione piano esecutivo di gestione (PEG) per il triennio 2020-2022", si assegnano ai responsabili dei vari servizi le rispettive dotazioni finanziarie;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 135 del 19/12/2019 è stato approvato il progetto definitivo, redatto in data dicembre 2019 dal Responsabile dell'Area Tecnica Geom. Paolo Mariantoni, per lavori di "**Ristrutturazione del Centro di Aggregazione Giovanile "Ex Calendura"** per un importo complessivo di Euro 55.000,00, così suddiviso:

QUADRO ECONOMICO INTERVENTO			
1	IMPORTO LAVORI		39.830,57 €
	di cui Oneri Sicurezza	622,46 €	
2	IVA SU LAVORI 22%		8.762,73 €

	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE IVA INCLUSA		
	Prove-Indagini-Sondaggi	800,00 €	
	Relazione tecnica 192/2005, Certificato Acustico di Progetto C.N.P.A.I.A. e I.V.A. compresi	832,00 €	
	Coordinatore Sicurezza 81/2008 C.N.P.A.I.A. e I.V.A. compresi	1.700,00 €	
	Imprevisti e altre somme a disposizione IVA inclusa	3.074,70 €	
3	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		6.406,70 €
TOTALE PROGETTO			55.000,00 €

POSTO che i suddetti lavori da affidare sono finanziati mediante fondi propri dell'Ente previsti nel bilancio comunale;

DATO ATTO che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI;

DATO ATTO che per il lavoro di cui in oggetto, il codice CIG è **ZB22B4E95C**;

VISTA la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 365 del 24/12/2019 con la quale:

- si affidano i lavori di "*Ristrutturazione del Centro di Aggregazione Giovanile "Ex Calendura"*" alla ditta EDIL RESTAURO di Natali Moreno con sede a Serrapetrona (MC) in via Cameraldo n. 28/30, Cod.Fisc. NTLMRN64L25Z112P, P.I. 01478830431 mediante affidamento diretto per l'importo di 39.438,49 € (IVA esclusa), di cui 622,46 € per gli oneri di sicurezza, per un totale pari a 48.114,96 €, a seguito di un ribasso unico percentuale sull'elenco prezzi del 1,00%;
- si impegna la spesa complessiva di 48.114,96 €, IVA compresa, al capitolo U. 2828 (cod. bil. 12.05-2.02.01.09.999) del bilancio 2019, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. n. 126/2014;

VISTA la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 23 del 16/01/2020 con la quale:

- si affida alla Geometra PORFIRI Francesca con studio tecnico in Tolentino (MC) in via Piazzale Europa n. 22/23, Cod. Fisc. PRFFNC80E49L191D e Part. IVA 01459930432, l'incarico professionale per coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di "*Ristrutturazione del centro di aggregazione giovanile Ex Calendura*" sito in via Borgiano sul Lago n. 2 in loc. Caccamo, per un importo di € 1.665,30, c.n.a.p.g. (5%) ed I.V.A. (22%) comprese;

- si impegna la suddetta spesa complessiva di € **1.665,30**, con imputazione al cap. U. 2828 (cod. bil. 12.05-2.02.01.09.999) del bilancio corrente;

VISTA la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 24 del 16/01/2020 con la quale:

- si affida all'Ing. COSTANTINI Andrea con studio tecnico in Sant'Angelo in Pontano (MC) in C.da Passo Sant'Angelo n. 9A, Cod. Fisc. CSTNDR84S11I156I e Part. IVA 01872070436, l'incarico professionale per certificazione acustica di cui al D.P.C.M. 05/12/1997 e la certificazione e relazione energetica di cui al D.M. 26/06/2015 dei lavori di "Ristrutturazione del centro di aggregazione giovanile Ex Calendura sito in via Borgiano sul Lago n. 2 in loc. Caccamo, per un importo di € 832,00, Contributo Inarcassa (4%) compresa ed I.V.A. esente per legge;
- si impegna la suddetta spesa complessiva di € **832,00**, con imputazione al cap. U. 2828 (cod. bil. 12.05-2.02.01.09.999) del bilancio corrente;

VISTA la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 26 del 17/01/2020 con la quale:

- si affida all'Ing. TEGA Luigi con studio tecnico in Tolentino (MC) in via Manzoni n. 4, Cod. Fisc. TGELGU66E08L191O e Part. IVA 01971240435, l'incarico professionale per progettazione dell'impianto elettrico ai sensi del D.M. 37/2008 dei lavori di "Ristrutturazione del centro di aggregazione giovanile Ex Calendura sito in via Borgiano sul Lago n. 2 in loc. Caccamo, per un importo di € 832,00, Contributo Inarcassa (4%) compresa ed I.V.A. esente per legge;
- si impegna la suddetta spesa complessiva di € **832,00**, con imputazione al cap. U. 2828 (cod. bil. 12.05-2.02.01.09.999) del bilancio corrente;

VISTO che in data 30/01/2020 sono stati consegnati i lavori come da relativo verbale;

VISTO che i lavori furono sospesi in data 12/03/2020 come da relativo verbale di sospensione lavori di pari data;

Visto che i lavori furono ripresi in data 26/08/2020 come da relativo verbale di ripresa lavori di pari data nel quale si dà atto che, in conseguenza della stessa sospensione, il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori è il 12/10/2020;

Visto che i lavori sono stati ultimati in data 12/10/2020 come da relativo verbale in pari data e quindi eseguiti in tempo utile;

VISTA la determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 373 del 09/12/2020, con la quale, a seguito del ribasso d'asta del 1,00% che ha fatto scaturire delle piccole economie di gara pari a 392,08 € oltre iva, è stato rideterminato il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO INTERVENTO			
		PROGETTO	DOPO AGGIUDICAZIONE
1	IMPORTO LAVORI	39 830,57 €	39 438,49 €

	di cui Oneri Sicurezza	622,46 €	622,46 €
2	IVA SU LAVORI 22%	8 762,73 €	8 676,47 €
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE IVA INCLUSA		
	Prove-Indagini-Sondaggi	800,00 €	
	Progetto impianto elettrico C.N.P.A.I.A. e I.V.A. compresi		832,00 €
	Relazione tecnica 192/2005, Certificato Acustico di Progetto C.N.P.A.I.A. e I.V.A. compresi	832,00 €	832,00 €
	Coordinatore Sicurezza 81/2008 C.N.P.A.I.A. e I.V.A. compresi	1 700,00 €	1 700,00 €
	Imprevisti e altre somme a disposizione IVA inclusa	3 074,70 €	3 521,04 €
3	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	6 406,70 €	6 885,04 €
	TOTALE PROGETTO	55 000,00 €	55 000,00 €

VISTO che con la medesima determinazione si dà atto che la somma specificata nel nuovo quadro economico tra le somme a disposizione, di 3.521,04 €, I.V.A. compresa al 22%, per la quale è stato acquisito il C.I.G. **Z992FA060B**, sarà utilizzata per il pagamento di lavori su fattura a favore della ditta EDIL RESTAURO di Natali Moreno con sede a Serrapetrona (MC) in via Cameraldo n. 28/30, Cod.Fisc. NTLMRN64L25Z112P, P.I. 01478830431 mediante affidamento diretto, quale ditta appaltatrice dei lavori di “*Ristrutturazione del centro di aggregazione giovanile Ex Calendura*”, con imputazione al capitolo U. 2828 (cod. bil. 12.05-2.02.01.09.999) del bilancio 2020, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. n. 126/2014;

VISTA la contabilità finale, ed in particolare lo stato finale dei lavori ed il certificato di regolare esecuzione, redatti in data 09/12/2020 dal Direttore dei Lavori, Geom. Paolo Mariantoni, dalla quale risulta che sono stati eseguiti lavori per 39.811,79 €, che depurati dal ribasso d’asta del 1,00%, ammontano a netti 39.419,89 €;

VISTO che dal certificato di regolare esecuzione risulta che deve essere liquidata alla ditta appaltatrice, EDIL RESTAURO di Natali Moreno con sede a Serrapetrona (MC), la somma di 1.419,89 €, al netto degli acconti già corrisposti pari a 38.000,00 €, oltre I.V.A. al 22% pari a 312,38 € e quindi per un totale della spesa pari a 1.732,27 €;

VISTA la fattura n. 7 del 10/12/2020 di 1.732,27 €, I.V.A. al 22% compresa, emessa dalla ditta appaltatrice EDIL RESTAURO di Natali Moreno con sede a Serrapetrona (MC), relativa alla liquidazione del compenso spettante per il saldo dello Stato Finale dei Lavori;

ACCERTATO, mediante acquisizione del D.U.R.C. On Line Prot. n. INAIL_24116139 con validità fino al 09/02/2021, che la ditta appaltatrice risulta regolare nei confronti di: I.N.P.S., I.N.A.I.L. e CNCE;

RILEVATA quindi la necessità di procedere all’approvazione della suddetta documentazione tecnico-amministrativa ed alla liquidazione della sopra citata fattura;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- la Legge n. 241/1990;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019);
- la Legge n. 136/2010, specialmente l'art. 3 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto comunale;
- il regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
- il regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

- 1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di approvare la contabilità finale descritta in premessa ed in particolare lo Stato Finale dei Lavori ed il certificato di regolare esecuzione, redatti dal Direttore dei Lavori, Geom. Paolo Mariantoni, dalla quale risultano eseguiti lavori per un importo di 39.811,79 €, che depurati dal ribasso d'asta del 1,00%, ammontano a netti 39.419,89 € e quindi un credito, a favore della ditta appaltatrice EDIL RESTAURO di Natali Moreno con sede a Serrapetrona (MC), di 1.419,89 €, al netto degli acconti di 38.000,00 € già corrisposti e dell'I.V.A. al 22%;
- 3) di liquidare, conseguentemente, la fattura n. 7 del 10/12/2020 di 1.732,27 €, I.V.A. al 22% compresa, emessa dalla ditta appaltatrice EDIL RESTAURO di Natali Moreno con sede a Serrapetrona (MC), relativa alla liquidazione del compenso spettante per il saldo dello Stato Finale dei Lavori;
- 4) di imputare la suddetta spesa di 1.732,27 € al capitolo U. 2828 (cod. bil. 10.05-2.02.01.09.999) del corrente bilancio di esercizio dando atto che trattasi di fondi di bilancio comunali;
- 5) di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per l'emissione del relativo mandato di pagamento.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MARIANTONI PAOLO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della sujestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per
15 giorni consecutivi dal 16-12-2020 al 31-12-2020

Li 16-12-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to APPIGNANESI GIULIANA

Copia conforme all'originale.

Li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MARIANTONI PAOLO
