



Comune di Serrapetrona

Provincia di Macerata

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

REGISTRO GENERALE N. 53 DEL 05-02-20

Oggetto:	REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA A VALENZA SOCIALE E RICREATIVA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' RELIGIOSE IN LOC. CACCAMO. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO N.05 SOMME A DISPOSIZIONE SPESE TECNICHE PSC E ACUSTICA E LIQUIDAZIONE SALDO. Codice CIG: Z73271A804
----------	--

L'anno duemilaventi il giorno cinque del mese di febbraio, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto il D.Lgvo 18 Agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 121 del 04/07/1997, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Legge 15 maggio 1997 n. 127 – Approvazione regolamento per l'organizzazione degli uffici e servizi comunali.", e successive modifiche;
- Visto che il Sindaco con proprio decreto ha nominato il sottoscritto responsabile degli uffici e servizi;
- Visto lo statuto comunale ed i vigenti regolamenti comunali di contabilità e sui contratti;

VISTO il decreto del Sindaco del Comune di Serrapetrona n. 4 del 28/06/2019 con il quale sono state attribuite al Tecnico Comunale le funzioni, a norma dell'art. 109, comma 2, del D.Lgsvo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, per i seguenti servizi:

- Servizio beni demaniali;
- Servizi sportivi;
- Servizio viabilità;
- Servizio trasporti;
- Servizio idrico;
- Servizio smaltimento rifiuti;
- Servizio ambiente e verde pubblico;
- Servizio necroscopico e cimiteriale;
- Sportello Unico per l'edilizia (DPR n. 380/2001);
- Ufficio per le espropriazioni (DPR 327/2001);
- Protezione Civile;
- Servizio prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro;

VISTO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 15/03/2019, si è provveduto ad approvare il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2019-2021;

PREMESSO che il Comune di Serrapetrona intende procedere quanto prima a realizzare una struttura a valenza sociale e ricreativa per lo svolgimento di attività religiose, che vada a ripristinare ed ampliare il centro sociale e di aggregazione giovanile reso inagibile a seguito degli eventi sismici che hanno interessato l'Italia Centrale ed in particolare la Regione Marche il 24 agosto, il 26 e 30 ottobre 2016 e mesi successivi.

CONSIDERATO che a tale scopo il Comune ha fatto apposita richiesta di finanziamento alla Regione Marche e relazione di massima esplicativa dell'intervento inoltrata in data 13/10/2017 e registrata al prot.7075;

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n. 5 del 17/01/2019 con la quale si è disposto quanto segue:

1. di nominare come progettista e direttore lavori delle opere architettoniche il Geom. Valentina Salvucci, nata a Tolentino (MC) il 29.11.1981, e residente a San Ginesio (MC), in via Picena s.n.c., c.f. SLVVNT81S69L191Q;
2. di nominare come Responsabile unico del procedimento (R.U.P.) il Responsabile dell'ufficio tecnico comunale Geom. Paolo Mariantoni;
3. che gli incarichi delle ulteriori figure occorrenti inferiori a € 40.000, al netto dell'I.V.A., verranno affidati dal Responsabile dell'ufficio tecnico comunale Geom. Paolo Mariantoni;

VISTA la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n.39 del 08.02.2019 con la quale viene incaricato il Geol. Giammaria Vecchioni per la redazione della "Relazione geologica e di modellazione sismica", per un importo di € 200,00, oltre alla cassa previdenziale (2%) ed I.V.A. ai sensi di legge e quindi per un totale di spesa pari a € 248,88;

VISTA la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n.40 del 11.02.2019 con la quale viene incaricata la ditta SEA s.r.l.s. per lo svolgimento delle seguenti prestazioni professionali:

- Certificato acustico preventivo di progetto;
- Certificato di conformità ai requisiti acustici passivi degli edifici;
- Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle opere;

per un importo di € 1.500,00, oltre I.V.A. ai sensi di legge e quindi per un totale di spesa pari a € 1.830,00;

VISTA la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n.46 del 20.02.2019 con la quale viene incaricato l'Ing. Giammario Ottavi per lo svolgimento del "Collaudo statico ai sensi dell'art.67 del DPR 380/2001 e s.m.i.", per un importo di € 400,00, oltre alla cassa previdenziale (4%) ed I.V.A. ai sensi di legge e quindi per un totale di spesa pari a € 507,52;

VISTA la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 48 R.G. del 21.02.2019 con la quale veniva affidato all'Ing. Luigi De Carolis, l'incarico professionale per l'espletamento di:

- Progettazione esecutiva e direzione lavori delle opere strutturali, quali struttura di fondazione in opera e struttura in elevazione prefabbricata in acciaio;
- Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;

per un importo di € 3.000,00, oltre alla cassa previdenziale (4%) ed I.V.A. ai sensi di legge e quindi per un totale di spesa pari a € 3.806,40;

DATO ATTO che è stato ultimato, e successivamente integrato in base alle richieste dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione, il progetto esecutivo relativamente all'intervento di "*Realizzazione di una struttura a valenza sociale e ricreativa per lo svolgimento di attività religiose, in ripristino e ampliamento del centro inagibile a seguito degli eventi sismici del 2016*", a valere sui fondi degli SMS solidali, il quale segue le modalità di attuazione di cui alla Ordinanza del Commissario straordinario alla ricostruzione n. 48 del 10/01/2018, così come modificata dalla O.C.S.R. n. 62 del 03/08/2018, costituito dai seguenti elaborati:

ELABORATI GENERALI

Elab. n° 1 RELAZIONE TECNICA E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
 Elab. n° 2 PLANIMETRIA DI AMBIENTAMENTO scala 1:200
 Elab. n° 3 QUADRO TECNICO ECONOMICO
 DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE PER LA COPERTURA FINANZIARIA
 ATTESTAZIONE SULL' I.V.A. AGEVOLATA
 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
 FASCICOLO DELL'OPERA
 CERTIFICATO ACUSTICO PREVENTIVO DI PROGETTO
 RELAZIONE GEOLOGICA E STUDIO DI RISPOSTA SISMICA LOCALE RSL CON APPROCCIO RIGOROSO
 DICHIARAZIONE SULLA PRESENTAZIONE DEL PIANO MANUTENZIONE DELL'OPERA E CALCOLI ESECUTIVI DELLE STRUTTURE

ELABORATI APPALTO LAVORI IN OPERA

Elab. n° 4 PLANIMETRIA FONDAZIONE
 Elab. n° 5 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO, STIMA COSTI SICUREZZA, ELENCO PREZZI E ANALISI PREZZI
 Elab. n° 6 CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI
 Elab. n° 7 FOGLIO PATTI E CONDIZIONI
 Elab. n° 11 STIMA INCIDENZA MANODOPERA

VERBALE DI VERIFICA PREVENTIVA DELLA PROGETTAZIONE DEI CONTRATTI
RELATIVI AI LAVORI
ATTESTAZIONE SULLA MODALITA' CONTRATTUALE NELLE FORME PREVISTE
DALL'ART.32 COMMA 14 DEL D.LGS. 50/2016;

ELABORATI FORNITURA STRUTTURA PREFABBRICATA

Elab. n° 8	TAVOLA ARCHITETTONICA STRUTTURA IN
ELEVAZIONE	
Elab. n° 9	STIMA VALORE DELLA FORNITURA
Elab. n° 10	CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE DELLA
FORNITURA	

VISTO che, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile unico del procedimento con il "Verbale di validazione della progettazione esecutiva" del 09/07/2019, ha validato positivamente il progetto esecutivo relativo all'intervento in oggetto, ai sensi e per gli effetti del comma 8, dell'art. 26, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ed ha dichiarato che in rapporto alla specifica tipologia ed alla dimensione dei lavori di cui trattasi, e degli elementi progettuali previsti in conformità con l'articolo 23 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è immediatamente appaltabile la fornitura della struttura prefabbricata in elevazione, mentre all'appalto relativo ai lavori in opera si potrà dare seguito successivamente alla presentazione da parte dell'Ing. De Carolis, sulla base delle indicazioni della ditta fornitrice, dei seguenti elaborati:

- Progettazione e calcoli esecutivi delle opere strutturali;
- Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti.

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. c), del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. per le opere pubbliche dei comuni deliberate dal Consiglio comunale ovvero dalla Giunta comunale, assistite dalla validazione del progetto, ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 554/1999, non è necessario alcun titolo abilitativo edilizio;

DATO ATTO altresì che il suddetto progetto esecutivo prevede il seguente quadro economico:

Comune di Serrapetrona (MC)				
REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA A VALENZA SOCIALE E RICREATIVA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' RELIGIOSE, IN RIPRISTINO E AMPLIAMENTO DEL CENTRO INAGIBILE A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 2016				
QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI				
a) SOMME IN APPALTO				
a.1	APPALTO LAVORI IN OPERA: Lavori edili in fondazione	€		13.662,12
a.2	FORNITURA E INSTALLAZIONE STRUTTURA PREFABBRICATA	€		39.888,93
			Totale	€ 53.551,05
			di cui costi per la sicurezza su importo di cui al punto a.1)	€ 355,50
			di cui costi per la sicurezza su importo di cui al punto a.2)	€ 561,00
b) SOMME A DISPOSIZIONE				
b.1	I.V.A. su importi di cui al punto a.1)	10% (*)	€	1.366,21
b.2	I.V.A. su importi di cui al punto a.2)	10% (*)	€	3.988,89
(*) Opera di urbanizzazione secondaria definita all'art. 4, comma 2, legge 847/1964, assoggettata ad IVA agevolata ai sensi del numero 127-quinquies, parte terza, tabella A, allegata al Dpr 633/1972				
b.3	Spese tecniche comprensive di contributo integrativo:	IMPONIBILE	C.A.P.	
b.3.1	Progettazione strutturale e direzione lavori opere di cui ai punti a.1 a.2	€ 3.000,00	4%	€ 3.120,00
b.3.2	Certificato acustico preventivo di progetto			€ 450,00
b.3.5	Coordinatore sicurezza in fase di progettazione e esecuzione punti a.1 a.2			€ 800,00
b.3.2	Collaudo strutturale opere di cui ai punti a.1 a.2	€ 400,00	4%	€ 416,00
b.3.3	Collaudo acustico opere di cui al punto a.2			€ 250,00
b.3.4	Relazione geologica e relazione di modellazione sismica punti a.1 a.2	€ 200,00	2%	€ 204,00
				€ 5.240,00
b.4	Iva su spese tecniche		22%	€ 1.152,80
b.5	Imprevisti comprensivi di I.V.A.	2,74% sulle somme in appalto	€	1.467,74
			Totale somme a disposizione	€ 13.215,65
Costo complessivo dell'opera				€ 66.766,70
				di cui:
Contributo SMS solidali da O.C.S.R. 48 del 10/01/2018				€ 43.165,44
Contributo a carico del Comune con copertura finanziaria Delibera G.C. n.6 del 17/01/2019				€ 23.601,26

VISTO che con Decreto del direttore dell'ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 n. 1825 del 09/07/2019, viene approvato definitivamente il progetto esecutivo in oggetto, e determinato di concedere al Comune di Serrapetrona, la somma di € 43.165,44 €, quale contributo ammissibile, finanziato con le donazioni raccolte mediante il numero solidale 45500;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 75 del 09/07/2019 con la quale:

- viene approvato il progetto esecutivo;
- si dà atto che la copertura del costo complessivo dell'opera pari a 66.766,70 € avverrà come di seguito specificato:

- quota finanziata pari a € 43.165,44 a valere sui fondi degli SMS solidali come da Decreto del direttore dell'ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 n. 1825 del 09/07/2019;
- quota a carico del Comune di Serrapetrona pari a € 23.601,26;
- viene stabilito di procedere alla “fornitura della struttura in elevazione e opere connesse” per un importo di € 39.888,93 (IVA esclusa), mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma, 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. tramite Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (Mepa) di cui al comma 6 del medesimo articolo;
- viene stabilito di procedere all'appalto dei “lavori da eseguire in opera per la realizzazione di fondazione in cemento armato e opere connesse” per un importo di € 13.662,12 (IVA esclusa), mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma, 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

VISTA la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 237 RG del 03/09/2019 di aggiudicazione della “Fornitura della struttura in elevazione e opere connesse” per un importo di € 39.861,00 (IVA esclusa), compresi costi della sicurezza non soggetti a ribasso per € 561,00, alla ditta “FER.AL. DI MORGANTI EMILIO & C. S.A.S.”, con sede in via Cristoforo Colombo, 66/67/68, 62029, Tolentino (MC), p.iva 01338030438;

VISTA la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 260 RG del 30/09/2019 per l'affidamento dei “Lavori da eseguire in opera per la realizzazione di fondazione in cemento armato e opere connesse”, alla ditta “PASQUALINI MASSIMO”, con sede in via Salvo d'Acquisto n.8, 62020, Comune di Belforte del Chienti (MC), p.iva 01340110434, che ha offerto un ribasso d'asta del 3%, per un importo contrattuale pari a 13.262,92 €, esclusa IVA e compresi costi della sicurezza non soggetti a ribasso per € 355,50;

VISTA la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 352 RG del 20/12/2019 con la quale a seguito delle aggiudicazioni sopra citate e della variazione delle somme in appalto, viene creata una voce per lavori su fattura per opere migliorative, e rideterminato il quadro economico così come segue:

**REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA A VALENZA SOCIALE E RICREATIVA PER LO SVOLGIMENTO
DI ATTIVITA' RELIGIOSE, IN RIPRISTINO E AMPLIAMENTO DEL CENTRO INAGIBILE A SEGUITO
DEGLI EVENTI SISMICI DEL 2016**

						IMPORTI DOPO RIBASSO D'ASTA E AGGIUDICAZIONE	IMPORTI DA PROGETTO
a) SOMME IN APPALTO							
a.1	APPALTO LAVORI IN OPERA: Lavori edili in fondazione					€ 13.262,92	€ 13.662,12
a.2	FORNITURA E INSTALLAZIONE STRUTTURA PREFABBRICATA					€ 39.861,00	€ 39.888,93
					Totale	€ 53.123,92	€ 53.551,05
					di cui costi per la sicurezza su importo di cui al punto a.1)	€ 355,50	€ 355,50
					di cui costi per la sicurezza su importo di cui al punto a.2)	€ 561,00	€ 561,00
b) SOMME A DISPOSIZIONE							
b.1	I.V.A. su importi di cui al punto a.1)					10% (*) € 1.326,29	€ 1.366,21
b.2	I.V.A. su importi di cui al punto a.2)					10% (*) € 3.986,10	€ 3.988,89
(*) Opera di urbanizzazione secondaria definita all'art. 4, comma 2, legge 847/1964, assoggettata ad IVA agevolata ai sensi del numero 127-quinquies, parte terza, tabella A, allegata al Dpr 633/1972							
b.3	Spese tecniche comprensive di contributo integrativo:					IMPONIBILE C.A.P.	
b.3.1	Progettazione strutturale e direzione lavori opere di cui ai punti a.1 a.2					€ 3.000,00 4%	€ 3.120,00 € 3.120,00
b.3.2	Certificato acustico preventivo di progetto					€ 450,00	€ 450,00
b.3.5	Coordinatore sicurezza in fase di progettazione e esecuzione punti a.1 a.2					€ 800,00	€ 800,00
b.3.2	Collaudo strutturale opere di cui ai punti a.1 a.2					€ 400,00 4%	€ 416,00 € 416,00
b.3.3	Collaudo acustico opere di cui al punto a.2					€ 250,00	€ 250,00
b.3.4	Relazione geologica e relazione di modellazione sismica punti a.1 a.2					€ 200,00 2%	€ 204,00 € 204,00
						€ 5.240,00 € 5.240,00	
b.4	Iva su spese tecniche					22% € 1.152,80	€ 1.152,80
b.5	Imprevisti comprensivi di I.V.A. 2,76% sulle somme in appalto					€ -	€ 1.467,74
b.6	Lavori su fattura					€ 1.588,19	
b.7	Iva su lavori su fattura					22% € 349,40	
					Totale somme a disposizione	€ 13.642,78	€ 13.215,65
Costo complessivo dell'opera						€ 66.766,70	€ 66.766,70
						di cui:	
Contributo SMS solidali da O.C.S.R. 48 del 10/01/2018						€ 43.165,44	
Contributo a carico del Comune con copertura finanziaria Delibera G.C. n.6 del 17/01/2019						€ 23.601,26	

DETERMINAZIONE n. 53 del 05-02-2020 - Pag. 7 – COMUNE DI SERRAPETRONA

costo della miglitoria con l'impresa PAQUALINI MASSIMO, con sede in via Salvo d'Acquisto n.8, 62020, Comune di Belforte del Chienti (MC), p.iva 01340110434, già affidataria dei lavori in opera, che è stato quantificato in 1.588,19 €, esclusa I.V.A. al 22%, per un totale di € 1.937,59.

CONSIDERATO che i "Lavori da eseguire in opera per la realizzazione di fondazione in cemento armato e opere connesse", affidati alla ditta "PASQUALINI MASSIMO", sono stati ultimati in data 30/12/2019, e quindi entro il tempo utile contrattuale tenuto conto delle sospensioni e delle riprese dei lavori, così come certificato dal "Verbale di ultimazione dei lavori" sottoscritto dal Direttore dei Lavori in tale data;

CONSIDERATO che la "Fornitura della struttura in elevazione e opere connesse", affidata alla ditta "FER.AL. DI MORGANTI EMILIO & C. S.A.S.", è stata ultimata in data 30/12/2019, e quindi entro il tempo utile contrattuale, così come certificato dal "Verbale di ultimazione della fornitura" sottoscritto dal Direttore dei Lavori in tale data;

VISTA la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 316 RG del 20/11/2019 con la quale:

- viene approvato lo "Stato di Avanzamento delle somme a disposizione per spese tecniche" n. 01 del 28/10/2019 ed il relativo "Certificato di pagamento" emesso dal R.U.P. in data 28/10/2019, dal quale risulta un credito maturato dal professionista Ing. Luigi De Carolis pari ad € 1.622,40 compresa cassa previdenziale (4%) ed esclusa I.V.A. da applicarsi ai sensi di legge, relativamente all'incarico professionale per la "Progettazione esecutiva e direzione lavori delle opere strutturali e piano di manutenzione dell'opera";
- viene liquidata la fattura elettronica n. 76 del 19/11/2019 emessa dallo Studio d'Ingegneria Abruzzetti DeCarolis Carnevali, con studio in via Brodolini n.4/p nel Comune di Porto Recanati (MC), p.iva-c.f. 01779960432, per un importo pari ad € 1.667,33, compresa I.V.A. al 22% e cassa previdenziale al 4%, a titolo di acconto;

VISTA la Determinazione del Responsabile dell'Area tecnica n. 27 R.G. del 17/01/2020 con la quale:

- viene approvato lo Stato Finale dei Lavori, la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione, redatti dal Direttore dei Lavori Geom. Valentina Salvucci e confermati dal R.U.P. Geom. Paolo Marantoni, dai quali risultano eseguiti lavori per un importo di € 13.644,11, che depurati dal ribasso d'asta del 3,00%, ammontano a netti 13.245,44, e quindi un credito, a favore della ditta appaltatrice PAQUALINI MASSIMO di Belforte del Chienti (MC) di € 13.245,44, al netto dell'I.V.A. al 10%;
- viene liquidata la fattura n. 2 del 13/01/2020 emessa dalla ditta PAQUALINI MASSIMO di Belforte del Chienti (MC), relativa al saldo dello Stato Finale dei Lavori, con importo totale di € 14.569,98 comprensivi di IVA al 10%, dalla quale risulta un netto da pagare pari a €13.245,44;

VISTA la Determinazione del Responsabile dell'Area tecnica n. 35 R.G. del 21/01/2020 con la quale:

- viene approvato lo "Stato di Avanzamento delle somme a disposizione n. 03 per le spese tecniche del 31/12/2019" ed il relativo "Certificato di pagamento" emesso in data 31/12/2019, inerenti il pagamento del saldo delle spese tecniche per il "Collaudo statico ai sensi dell'art.67 del DPR 380/2001 e s.m.i.";

- viene liquidata la fattura elettronica n. 1/2020 del 17/01/2020 emessa dall'Ing. Giammario Ottavi, relativa all'onorario professionale spettante a titolo di saldo per la redazione del "Collaudo statico ai sensi dell'art.67 del DPR 380/2001 e s.m.i.", con importo totale di € 507,52 comprensivi di I.V.A. al 22% e cassa previdenziale al 4%, dalla quale risulta un netto da pagare pari ad € 427,52;

VISTA la Determinazione del Responsabile dell'Area tecnica n. 36 R.G. del 21/01/2020 con la quale:

- viene approvato lo "Stato di Avanzamento delle somme a disposizione n. 02 per le spese tecniche del 31/12/2019" ed il relativo "Certificato di pagamento" emesso in data 31/12/2019, inerenti il pagamento del saldo delle spese tecniche per la "Progettazione e calcoli esecutivi delle opere strutturali e Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti";
- viene liquidata la fattura elettronica n. 5 del 11/01/2020 emessa dallo Studio d'Ingegneria Abruzzetti DeCarolì Carnevali, sito in via Brodolini n.4/p nel Comune di Porto Recanati (MC), p.iva-c.f. 01779960432, a titolo di saldo, relativamente all'affidamento all'Ing. Luigi De Carolì dell'incarico professionale per la "Progettazione esecutiva e direzione lavori delle opere strutturali e piano di manutenzione dell'opera", con importo totale pari ad € 1.827,07 compresa I.V.A. al 22% e cassa previdenziale al 4%, dalla quale risulta un netto da pagare pari a € 1.539,07;

VISTA la Determinazione del Responsabile dell'Area tecnica n. 42 R.G. del 24/01/2020 con la quale:

- viene approvato lo "Stato di Avanzamento delle somme a disposizione n. 04 per le spese tecniche del 31/12/2019" ed il relativo "Certificato di pagamento" emesso in data 31/12/2019, inerenti il pagamento del saldo delle spese tecniche per la "Relazione geologica e di modellazione sismica";
- viene liquidata la fattura elettronica n. 1_2020 del 21/01/2020 emessa dal Geol. Giammaria Vecchioni, relativa all'onorario professionale spettante a titolo di saldo per la redazione della "Relazione geologica e di modellazione sismica", con importo totale di € 248,88 comprensivi di I.V.A. al 22% e cassa previdenziale al 2%, dalla quale risulta un netto da pagare pari ad € 208,88;

VISTA la Determinazione del Responsabile dell'Area tecnica n. 43 R.G. del 24/01/2020 con la quale:

- viene approvato lo Stato Finale dei Lavori, la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione, redatti dal Direttore dei Lavori Geom. Valentina Salvucci e confermati dal R.U.P. Geom. Paolo Marantoni, dai quali risultano che la "Fornitura della struttura in elevazione e opere connesse" è stata regolarmente eseguita, e quindi un credito, a favore della ditta appaltatrice "FER.AL. DI MORGANTI EMILIO & C. S.A.S.", con sede in via Cristoforo Colombo, 66/67/68, 62029, Tolentino (MC), p.iva 01338030438, di 39.861,00 € al netto dell'I.V.A. al 10%;
- viene liquidata la fattura n. FPA 1/20 del 20/01/2020 emessa dalla ditta appaltatrice "FER.AL. DI MORGANTI EMILIO & C. S.A.S." con sede a Tolentino (MC), relativa alla liquidazione del saldo della "Fornitura della struttura in elevazione e opere connesse", con importo totale di € 43.847,10 comprensivi di IVA al 10%, dalla quale risulta un netto da pagare pari a € 39.861,00;

RILEVATO che la ditta SEA s.r.l.s:

- in data 27.02.2019 e registrato al prot. 1174 trasmette il “Piano di Sicurezza e Coordinamento” ed il “Certificato acustico di progetto”;
- a seguito della fine lavori del 30/12/2019 rilascia il “Certificato di conformità ai requisiti acustici passivi degli edifici” ai sensi della D.G.R. 896/2003;

VISTO lo “Stato di Avanzamento delle somme a disposizione n. 05 per le spese tecniche del 31/12/2019” ed il “Certificato di pagamento” emesso dal R.U.P. in data 31/12/2019, dal quale risulta un credito maturato pari ad € 1.500,00 esclusa I.V.A. da applicarsi ai sensi di legge, a titolo di saldo, che può essere liquidato;

RILEVATO che dalla fattura elettronica n. 1/PA emessa in data 20.01.2020 dalla S.E.A. s.r.l.s. di Tolentino (MC), relativa alla liquidazione del 5° Stato di avanzamento delle somme a disposizione, risulta che l'importo totale è di 1.830,00 € comprensivi di I.V.A. al 22%, ed il netto da pagare è pari ad € 1.500,00 a titolo di saldo delle prestazioni eseguite;

VISTO che è stato acquisito il certificato di regolarità contributiva “Durc On Line” n° protocollo INAIL_19406231 con scadenza validità 31/03/2020, dal quale risulta che la ditta è regolare nei confronti dell'INAIL e dell'INPS;

RILEVATA quindi la necessità di procedere all'approvazione della suddetta documentazione tecnico-amministrativa ed alla liquidazione della sopra citata fattura;

CONSIDERATO per l'appalto sono stati acquisiti i seguenti codici:

- Codice Unico Progetto (CUP): D92G19000130005;
- Codice del vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV): 44211000-2 Edifici prefabbricati
- Codice Identificativo di Gara (CIG) attribuito dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (A.N.A.C) n. **Z73271A804**;

RITENUTO quindi che si possa procedere alla liquidazione della suddetta fattura elettronica;

Visti gli articoli 183 e 184 del Decreto Lgs. 18/8/2000 n. 267;

D E T E R M I N A

1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) Di approvare lo “Stato di Avanzamento delle somme a disposizione n. 05 per le spese tecniche del 31/12/2019” redatto dal Direttore Lavori Geom. Salvucci Valentina, ed il relativo “Certificato di pagamento” emesso dal R.U.P. in data 31/12/2019, inerenti il pagamento del saldo delle spese tecniche per il “Piano di Sicurezza e Coordinamento, il Certificato acustico di progetto ed il Certificato di conformità ai requisiti acustici passivi degli edifici”, relativamente alla “Realizzazione di una struttura a valenza sociale e ricreativa per lo svolgimento di attività religiose, in ripristino e ampliamento del centro inagibile a seguito degli eventi sismici del 2016 in loc. Caccamo”;

3) Di liquidare, conseguentemente, la fattura elettronica n. 1/PA emessa in data 20.01.2020 dalla S.E.A. s.r.l.s. di Tolentino (MC), relativa all'onorario spettante a titolo

di saldo per la redazione del “Piano di Sicurezza e Coordinamento, del Certificato acustico di progetto e del Certificato di conformità ai requisiti acustici passivi degli edifici”, con importo totale di € 1.830,00 comprensivi di I.V.A. al 22% , dalla quale risulta un netto da pagare pari ad € 1.500,00;

4) Di imputare la spesa complessiva di € 1.830,00 al cap. U. 2826 (cod. bil. 12.03-2.02.01.09) del corrente bilancio di esercizio;

5) Di dare atto che tale spesa è coperta in parte a valere sui fondi degli SMS solidali come indicato in premessa, ed in parte da fondi di bilancio comunale;

6) Di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per la relativa liquidazione.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MARIANTONI PAOLO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesata determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per
15 giorni consecutivi dal 04-03-2020 al 19-03-2020

Lì 04-03-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to APPIGNANESI GIULIANA

Copia conforme all'originale.

Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MARIANTONI PAOLO
