



6000 Campanili



Soggetto Attuatore	Comune di TOSSICIA (Teramo) – Regione Abruzzo
Codice Intervento	0345
Denominazione intervento	“MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PRIMO PROGRAMMA “6000 CAMPANILI” INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU ALCUNI TRATTI DELLA RETE VIARIA DI COMPETENZA DEL COMUNE DI TOSSICIA”
Approvazione Disciplinare	D.D. prot. n. 9385 del 03/06/2014
Importo finanziato (A)	€ 973.313,28
Appaltatore	STRADE E AMBIENTE S.R.L.

RELAZIONE FINALE ASSEVERATA ai sensi dell'Art. 4 comma 2 del Disciplinare

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento, nominato in data 02/10/2013 con Delibera n. 103 del 02/10/2013, dichiara ai sensi dell'Art. 7, comma 2 del Disciplinare che i lavori di cui all'intervento in oggetto sono ultimati in data 15/07/2016 e collaudati in ogni loro parte. Dichiara altresì che gli stessi sono coerenti con quelli del progetto presentato con l'Istanza di finanziamento.

SINTESI DATI DEL PROCEDIMENTO

- Istanza di finanziamento del 22/10/2013 approvata con Delibera n. 109 del 22/10/2013
- Progetto a base di gara approvato con Delibera n. 108 del 22/10/2013
- Aggiudicazione Lavori approvata con Determina n. 71/695 del 12/11/2014

- Quadro Economico rideterminato a seguito dell'aggiudicazione dei lavori - **(B)** (*inserire Quadro Economico*)

"6000 Campanili" - Interventi di manutenzione su alcuni tratti della rete viaria di competenza del Comune di Tossicia

QUADRO ECONOMICO	
	DI APPALTO
A) Lavori	
a.1) Costo del personale (CP) <i>Non soggetto a ribasso</i>	€ 161 795,96
a.2) Costi di sicurezza aziendali (CS) <i>Non soggetto a ribasso</i>	€ 21 436,45
a.3) Lavori, al netto di CP e CS <i>Soggetto a ribasso</i>	€ 508 613,46
a.4) Oneri di sicurezza da PSC (OS) <i>Non soggetto a ribasso</i>	€ 2 797,73
a.5) Ribasso d'asta del 18,65 %	-€ 94 856,41
sommano lavori	€ 599 787,19
B) Somme a disposizione della stazione appaltante per	
1 - lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ -
2 - rilievi, accertamenti ed indagini	€ 5 000,00
3 - allacciamenti ai pubblici servizi	€ -
4 - imprevisti	€ 20 839,31
5 - acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ -
6 - accantonamento di cui all'art. 133 commi 3 e 4, del codice spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione	€ 62 517,92
7 - lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, corrispettivi e incentivi art. 92 D. Lgs. 12/04/02006 n° 163 e s.m.i. (1.5% su A+B1+B4) spese per attività tecnico amministrative connesse alla	€ 10 732,24
8 - progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione;	€ -
9 - eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ -
10 - spese per pubblicità spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche	€ 3 000,00
11 - previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 3 000,00
12a - IVA 22% sui lavori	€ 131 953,18
12b - IVA 22% su somme a disposizione della stazione appaltante	€ 20 758,59
sommano somme a disposizione	€ 257 801,25
C) Economie derivanti dal ribasso di gara IVA compresa	€ 115 724,82
	€ 857 588,44

- Perizia di Variante (se redatta) ai sensi dell'art. 132 del D.lgs. n. 163/2006 approvata con Delibera/Determina n. 86 del 27/07/2015 :
- o Importo aggiuntivo: (*maggiore importo complessivo Q.E.*) € 109.586,03 oltre IVA

- Quadro Economico rimodulato a seguito dell'approvazione della Perizia di Variante **(B1)** (inserire Quadro Economico)

"6000 Campanili" - Interventi di manutenzione su alcuni tratti della rete viaria di competenza del Comune di Tossicia

QUADRO ECONOMICO	
	DI PERIZIA
A) Lavori	
a.1) Costo del personale (CP) <i>Non soggetto a ribasso</i>	€ 176 108,24
a.2) Costi di sicurezza aziendali (CS) <i>Non soggetto a ribasso</i>	€ 25 043,34
a.3) Lavori, al netto di CP e CS <i>Soggetto a ribasso</i>	€ 621 291,74
a.4) Oneri di sicurezza da PSC (OS) <i>Non soggetto a ribasso</i>	€ 2 797,73
a.5) Ribasso d'asta del 18,65 %	-€ 115 870,91
sommano lavori	€ 709 370,14
B) Somme a disposizione della stazione appaltante per	
1 - lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ -
2 - rilievi, accertamenti ed indagini	€ 5 000,00
3 - allacciamenti ai pubblici servizi	€ -
4 - imprevisti	€ 8 489,57
5 - acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ -
6 - accantonamento di cui all'art. 133 commi 3 e 4, del codice spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione	€ 60 141,12
7 - lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, corrispettivi e incentivi art. 92 D. Lgs. 12/04/02006 n° 163 e s.m.i. (1.5% su A+B1+B4) spese per attività tecnico amministrative connesse alla	€ 10 732,24
8 - progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione;	€ -
9 - eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ -
10 - spese per pubblicità	€ 3 000,00
11 - spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 3 000,00
12a - IVA 22% sui lavori	€ 156 061,43
12b - IVA 22% su somme a disposizione della stazione appaltante	€ 17 518,75
sommano somme a disposizione	€ 263 943,12
C) Economie derivanti dal ribasso di gara IVA compresa	€ -
	€ 973 313,26

- Collaudo Tecnico Amministrativo o Certificato di Regolare Esecuzione approvato con Determina n. 25/122 del 14/03/2017 (allegare Determina)

VERIFICA DELLE SPESE EFFETTUATE

Elencare nella sottostante tabella tutti i pagamenti all'interno dell'intervento finanziato, con mandati di pagamento e relative fatture quietanzate.

(le somme non ancora liquidate dovranno essere comunque indicate ed evidenziate con la nota "in liquidazione")

C1) Lavori							
Mandati di Pagamento		Fatture		Descrizione della Spesa	Importo (al netto IVA)	IVA 10%	IVA 22%
N°	Data	N°	Data				
817	11/08/2015	6/02	31/07/2015	Liquidazione 1°SAL	255'119,00		56'126,18
1361	18/12/2015	21/02	11/12/2015	Liquidazione 2°SAL	182'691,00		40'192,02
1061	25/10/2016	17/02	16/09/2016	Acconto 3°SAL	147'945,03		49'101,14
1062	25/10/2016	17/02	16/09/2016	Liquidazione 3°SAL	75'241,97		
		202	11/01/2017	Liquidazione Stato Finale <i>(in corso di liquidazione)</i>	48'373,14		10'642,09
Totali Complessivi					709'370,14		156'061,43
C2) Somme a disposizione							
Mandati di Pagamento		Fatture		Descrizione della Spesa	Importo (al netto IVA)	IVA 10%	IVA 22%
N°	Data	N°	Data				
225	27/02/2015	15/2014	22/12/2014	Saldo Progetto Esecutivo	12'512,35		2'752,72
818	11/08/2015	14PA/2015	31/07/2015	1° Acconto D.L. e Coord. Sic.	14'817,96		3'259,95
1191	02/12/2015	15/PA/2015	18/08/2015	Saldo Rilievi Plano-altimetrici	4'784,00		1'052,48
605	04/07/2016	3/PA/2016	04/07/2016	Saldo Progetto e D.L. Perizia	10'730,84		2'360,78
1063	25/10/2016	15PA/2016	08/10/2016	2° Acconto D.L. e Coord. Sic.	20'004,40		4'400,97
		2PA/2017	13/04/2017	Saldo D.L. e Coord. <i>(in corso di liquidazione)</i>	2'222,53		488,96
				incentivo ai sensi dell'art.92 <i>(in corso di liquidazione)</i>	6'976,28		
Totali Complessivi					72'048,36		14'315,86
(C) TOTALE GENERALE (C1+C2)				(709'370,14+156'061,43)+(72'048,36+14'315,86)=951'795,79			

DETERMINAZIONE DEL SALDO

- TOTALE SOMME SPESE (C) =	€ 951'795'79
<i>(comprehensive delle eventuali somme "in liquidazione")</i>	
- TOTALE SOMME EROGATE DAL MINISTERO (D) =	€ 930'433,83
SOMMA DA VERSARE A SALDO (C - D) =	€ 21'361,96

ACCERTAMENTO DELLE ECONOMIE

- IMPORTO FINANZIATO (A) =	€ 973'313,28
- TOTALE SOMME SPESE (C) =	€ 951'795'79
ECONOMIE ACCERTATE (A - C) =	€ 21'517,49

Si allega sintesi della documentazione fotografica ante e post operam

Il Responsabile del Procedimento



[Handwritten signature in blue ink]