




U.S.R.C

Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del

Fossa 14/12/2020



A Matteo Maria Falasca
matteomaria.falasca@archiworldpec.it

Comune di Tossicia
lavoripubblici@comunetossicia.gov.it

e p.c. Ing. Luigi Alessiani
luigi.alessiani@ingte.it

Edilcostruzioni Group srl
info@edilcostruzionigroup.com

Sportello decentrato n. 3
utr3@pec.it

Oggetto: APPROVAZIONE E TRASMISSIONE DELLA PROPOSTA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.

IL TITOLARE DELL'USRC

VISTO l'art. 2-bis, comma 32, decreto legge n. 148 del 2017 convertito in legge n. 176 del 2017;

RICHIAMATO il DPCM del 13 dicembre 2018 con cui il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ha provveduto a conferire l'incarico di Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del cratere all'Ing. Raffaello Fico per la durata di un triennio;

VISTA la documentazione relativa alla proposta avanzata dal Responsabile del Procedimento degli sportelli decentrati dell'USRC sulla base degli atti forniti dal richiedente;

APPROVA E TRASMETTE

La proposta avanzata dal Responsabile del Procedimento prot. USRC/SP 3 n. 740/U del 10/12/2020.

Il Titolare dell'Ufficio Speciale
per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

Ing. Raffaello Fico

Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere
- Legge 7 Agosto 2012 n. 134 -

C.F. 93068570667

Piazza Gemina 1 - Villaggio San Lorenzo - 67020 FOSSA (AQ)

Spazio riservato al protocollo Prot. USRC/ SP3 n. 740/U del 10/12/2020	Ufficio: USCR/SP 3 Montorio al Vomano (TE)
Prot. Norm. TE-TOS-E-02844 del 21/06/2018 Codice CUP I88B18000020008 Decreto di Concessione n. 2373 del 26/06/2018 Comune di TOSSICIA Richiedente: FALASCA MATTEO MARIA – Presidente Consorzio	

Al Titolare
Dell'Ufficio Speciale
Per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

ESITO VALUTAZIONE DOCUMENTALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SAL FINALE

L'ufficio denominato Sportello Decentrato USRC/SP3 Montorio al Vomano (TE) nella persona del Responsabile del Procedimento Geom. Adalberto Sacchini, in riferimento alla suindicata istanza relativa a:
Aggregato 4500230 – Consorzio " La Muraglia " con

TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO: € 1.422.228,27

come rettificato con nota prot. USRC-SP.03 n. 22/U del 16/01/2019

come di seguito:

	totale	di cui finanziati	di cui in accollo
IMPORTO PROGETTO APPROVATO	€ 1.425.115,86	€ 1.422.228,27	€ 2.887,59
<i>di cui per lavori, netti</i>	€ 1.140.706,58	€ 1.138.304,27	€ 2.402,31

TOTALE CONTRIBUTO già erogato: € 1.193.177,19

Visto il Decreto n.1/USRC del 06/02/2014;

Vista la Circolare n.12/USRC del 31/07/2019;

Viste le "Indicazioni operative per il personale" di cui al prot. 5343 del 11/09/2019;

Vista la Richiesta di liquidazione S.A.L. FINALE per lavori a tutto il 07/04/2020 per un importo di 206.210,07 euro, acquisita all'USRC con Prot. 4470 del 17/04/2020;

Vista la richiesta di integrazione Prot. USRC/SP3 n. 344/U del 10/06/2020 e relativa documentazione integrativa acquisita all'USRC con Prot. 7485 del 18/06/2020;

Vista la dichiarazione del tecnico sottoscritta dal beneficiario circa la ricorrenza del caso:

- ☐ A)
☐ B)

⊗ c)

di cui al modello C09;

Vista la completezza documentale dei documenti previsti nell'Allegato 1 della Circolare n.12/USRC del 31/07/2019;

Esaminata la documentazione di cui all'art.1 comma 4 della Circolare n.12/USRC del 31/07/2019 e ssmmii;

Esaminata la documentazione di cui ai codici B08, C03 e C04, nei casi di ricorrenza del punto C) di cui al modello C09;

Considerato che le dichiarazioni rese a mezzo dei modelli presentati risultano tra loro coerenti e i documenti giustificativi di spesa sono coerenti con le indicazioni contenute nel certificato di pagamento e nel modello di richiesta SAL;

Verificati gli estremi di trasmissione dei contratti dei soggetti esecutori e coinvolti nella progettazione e direzione lavori e la loro iscrizione nell'elenco operatori;

Visti gli esiti dell'istruttoria svolta ai sensi della Circolare n.12/USRC del 31/07/2019 e ss.mm.ii. dagli istruttori:

Dott.ssa Simonetta Piciarelli

COMUNICA

che, all'esito dell'istruttoria eseguita ai sensi Circolare n. 12/USRC del 31/07/2019 risultando completa la documentazione presentata è erogabile il contributo relativo allo Stato di Avanzamento Lavori Finale a tutto il 06/04/2020, per l'importo complessivo lordo di **€ 192.742,13**, suddiviso come segue:

	netto	oneri previdenziali	IVA	tot
LAVORI	€ 172.276,29		€ 17.227,63	€ 189.503,92
COMPETENZE TECNICHE			€ 0,00	€ 0,00
INDAGINI GEO-STRU			€ 0,00	€ 0,00
PRESIDENTE/AMMINISTRATORE	€ 3.238,21		€ 0,00	€ 3.238,21
	€ 175.514,50	€ 0,00	€ 17.227,63	€ 192.742,13

In dettaglio nella tabella seguente:

LAVORI	netto		IVA	tot
EDILCOSTRUZIONI GROUP srl	€ 172.276,29		€ 17.227,63	€ 189.503,92
			€ 0,00	€ 0,00
TOTALE	€ 172.276,29		€ 17.227,63	€ 189.503,92

PRESIDENTE/AMMINISTRATORE	netto	oneri previdenziali	IVA	tot
Arch. Falasca	€ 3.238,21	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.238,21
TOTALE	€ 3.238,21	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.238,21
TOTALE GENERALE SAL FINALE				€ 192.742,13

L'importo di cui sopra potrà essere liquidato previa verifica del pagamento dei seguenti importi in acollo ai proprietari:

LAVORI	netto		IVA	tot
EDILCOSTRUZIONI GROUP srl	€ 276,26		€ 27,63	€ 303,89
			€ 0,00	€ 0,00
TOTALE	€ 276,26		€ 27,63	€ 303,89

e fatta salva:

- ✓ la regolarità contributiva delle imprese esecutrici;
- ✓ la regolarità dei pagamenti effettuati;
- ✓ l'eventuale applicazione delle penali calcolate da parte del comune

Gli importi sono a favore di FALASCA Matteo Maria, in qualità di Presidente di consorzio "La Muraglia" sul c.c. n. IT37P0542477080000001000055

All'esito dell'istruttoria eseguita si riporta il quadro finale di assestamento ammesso relativamente ai lavori e al Presidente di Consorzio:

IMPORTI CONCESSI	netto	oneri previdenziali	IVA	tot
LAVORI	€ 1.138.304,27		€ 113.830,43	€ 1.252.134,70
PRESIDENTE/AMMINISTRATORE	€ 21.407,07		€ 4.709,56	€ 26.116,63
	€ 1.159.711,34	€ 0,00	€ 118.539,98	€ 1.278.251,32

IMPORTI LIQUIDABILI (comprensivi degli importi a saldo)	netto	oneri previdenziali	IVA	tot
LAVORI	€ 1.138.304,27		€ 113.830,43	€ 1.252.134,70
COMPETENZE TECNICHE			€ 0,00	€ 0,00
INDAGINI GEO-STRU			€ 0,00	€ 0,00
PRESIDENTE/AMMINISTRATORE	€ 21.407,07		€ 0,00	€ 21.407,07
	€ 1.159.711,34	€ 0,00	€ 113.830,43	€ 1.273.541,77

ECONOMIE	netto	oneri previdenziali	IVA	tot
LAVORI	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00
COMPETENZE TECNICHE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
INDAGINI GEO-STRU	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00
PRESIDENTE/AMMINISTRATORE	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.709,56	€ 4.709,56
	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.709,56	€ 4.709,56

ACCOLLI	netto	oneri previdenziali	IVA	tot
LAVORI	€ 2.402,30		€ 240,23	€ 2.642,53

Comunica altresì

Data notifica concessione contributo: 27/06/2018

Data inizio lavori: 05/07/2018

Data comunicazione maturazione SAL da ditta a D.L. (rif. *Modello A15*): 06/04/2020

Data trasmissione atti contabili da D.L. a beneficiario (rif. *Modello A16*): 09/04/2020

Data presentazione SAL da parte del beneficiario: 17/04/2020

Note:

Si evidenzia che in sede di istruttoria, per come richiesto, le spese tecniche sono state calcolate ed approvate al netto dei lavori relativi agli "interventi su elementi accessori", nello specifico alla rimozione dell'amianto; alla luce di quanto sopra, non essendo state validate le parcelle finali, non si può procedere alla liquidazione delle spese tecniche neanche in applicazione della nota prot.n.3017 del 19/03/2020 "Indicazioni operative relative all'emergenza COVID-19. Velocizzazione delle istanze di liquidazione SAL.", essendo già stata raggiunta la liquidazione dell'85% delle stesse;

Con il presente parere si procede pertanto ad autorizzare la liquidazione dei lavori e del compenso spettante al Presidente;

Relativamente ai lavori si evidenzia che in sede di assestamento finale la quota parte degli importi in acollo (categoria "i") è leggermente diminuita (principalmente per la sostituzione del pavimento in klincher con mattonelle in gres, meno costose) e le relative economie sono state utilizzate per lavorazioni sulle parti comuni. Ciò ha determinato il superamento di quanto ammesso a contributo per € 25,18 che saranno pertanto posti in acollo ai proprietari, come di seguito;

	totale	di cui finanziati	di cui in acollo
IMPORTO LAVORI PROGETTO APPROVATO	€ 1.140.706,58	€ 1.138.304,27	€ 2.402,31
IMPORTO LAVORI ASSESTAMENTO FINALE	€ 1.140.706,57	€ 1.138.329,45	€ 2.377,12
differenza a contributo, posta in acollo		-€ 25,18	€ 25,18
LIQUIDABILI	€ 1.140.706,57	€ 1.138.304,27	€ 2.402,30

Relativamente al compenso spettante al Presidente di Consorzio, si procede alla liquidazione in ottemperanza alla Determina congiunta n.2 dell'8/10/2019;

Si rimanda al Comune di Tossicia (TE):

- l'acquisizione delle fatture per gli importi indicati nella tabella precedente e la verifica della liquidazione degli importi in acollo;
- la verifica delle polizze assicurative e della regolarità contributiva dell'impresa esecutrice dei lavori;
- l'acquisizione della documentazione relativa a migliorie e interventi difformi, ai sensi dell'art.11 comma 5-bis del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni con la legge 6 agosto 2015 , n. 125 e la verifica dell'allineamento catastale anche ad essi conseguente;

FALASCA MATTEO MARIA – Presidente Consorzio

matteomaria.falasca@archiworldpec.it

Comune di Tossicia

avoripubblici@comunetossicia.gov.it

Ing. Alessiani Luigi

luigi.alessiani@ingte.it

EDILCOSTRUZIONI GROUP SRL

info@edilcostruzionigroup.com

Data 10/12/2020

Il Responsabile del Procedimento

Geom. Adalberto Sacchini



- i seguenti dati ai fini delle verifiche di competenza del Comune sulla regolarità contributiva:

Dati dell'impresa appaltatrice/esecutrice dei lavori:

Ragione Sociale: **EDILCOSTRUZIONI GROUP srl;**

Iscrizione Elenco Operatori Economici – Sezione Speciale L'Aquila: scadenza 19/12/2020 – in rinnovo

Indirizzo: VIALE DUCA DEGLI ABRUZZI 40 - 64046 MONTORIO AL VOMANO

Partita IVA: 00228000675; Posizione INPS: 7900758226;

Posizione INAIL: 003306217/66 Posizione Cassa Edile: TE-979;

Importo Lavori contratto: € 1.252.134,70;

ID Contratto: 3379

☒ relativamente al S.A.L. corrente si indicano i dati delle seguenti imprese subappaltatrici:

Dati dell'impresa subappaltatrice n° 1:

Ragione Sociale: **EFFE PAVIMENTAZIONI srl;**

Iscrizione Elenco Operatori Economici – Sezione Speciale L'Aquila: scadenza 21/12/2020

Indirizzo: VIA ROMA 19 - 64024 Notaresco ;

Partita IVA: 01831380678; Posizione INPS: 7904556684;

Posizione INAIL: 21488910/51 Posizione Cassa Edile: TE-4885;

Importo Lavori contratto: € 13.000,00;

ID Contratto: 3384

Dati dell'impresa subappaltatrice n° 2:

Ragione Sociale: **EUROPAINT 2 DI VALERIO DI FRANCESCO & C.;**

Iscrizione Elenco Operatori Economici – Sezione Speciale L'Aquila: scadenza 09/10/2019 – in rinnovo

Indirizzo: f.ne villa vomano - via castellano snc - 64100 teramo ;

Partita IVA: 01783970674; Posizione INPS: 7904352321;

Posizione INAIL: 18757825 Posizione Cassa Edile: ;

Importo Lavori contratto: € 12.000,00;

ID Contratto: 3386

Dati dell'impresa subappaltatrice n° 3:

Ragione Sociale: **TECNO IMPIANTI srl;**

Iscrizione Elenco Operatori Economici – Sezione Speciale L'Aquila: scadenza 09/08/2020 – in rinnovo

Indirizzo: C.DA SALARA SNC - 64030 Basciano ;

Partita IVA: 01438780676; Posizione INPS: 7902956521;

Posizione INAIL: 604000590 Posizione Cassa Edile: ;

Importo Lavori contratto: € 64.000,00;

ID Contratto: 3385

Dati dell'impresa subappaltatrice n° 4:

Ragione Sociale: **DI GIACOBBE GIOCONDO;**

Iscrizione Elenco Operatori Economici – Sezione Speciale L'Aquila: scadenza 25/02/2021

Indirizzo: PIANO DELL'ADDOLORATA 5 - 64049 TOSSICIA

Partita IVA: 00586470676; Posizione INPS: 79005037714;

Posizione INAIL: 800503 Posizione Cassa Edile: ;

Importo Lavori contratto: € 20.000,00;

ID Contratto: 3382