



COMUNE DI MOGLIANO

PROVINCIA DI MACERATA

Tel. 0733 557771 – Fax 0733 557319
Sito internet: www.comune.mogliano.mc.it

C.A.P. 62010
C.C.P. 13555628

P.IVA e Cod. Fisc. 00244400438
E-mail: info@comune.mogliano.mc.it

Originale

DETERMINAZIONE DELL' AREA TECNICA - LL.PP. - AREA III[^]

N. 96 DEL 27-11-2017

Registro Generale n. 203

Oggetto: LAVORI DI "PROLUNGAMENTO MARCIAPIEDE DI VIA S. COLOMBA E SISTEMAZIONE VIABILITÀ IN LOC. MACINA ZONA PIP". APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE CONTABILITA' FINALE, SPESE TECNICHE E FATTURE.

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA - LL.PP. - AREA III[^]

CONSIDERATO che il Bilancio di Previsione 2017-2019 è stato approvato con Deliberazione di C.C. nr. 8 del 07/04/2017;

RICHIAMATO l'atto di giunta Comunale n.22 del 20/04/2017, immediatamente eseguibile con il quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione P.E.G. per l'anno 2017 ed attribuite le risorse ai responsabili dei singoli servizi;

RICONOSCIUTA per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 267/2000 la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione;

PREMESSO che:

- con deliberazione del C.C. n.16 del 29.04.2016, è stato approvato il programma delle OO.PP. - triennio 2016-2018 e contemporaneamente il Piano annuale – 2016;
- all'interno di detto Piano annuale – 2016, è stata prevista la realizzazione dell'intervento di "Prolungamento marciapiede di Via S. Colomba e sistemazione viabilità in Loc. Macina – zona PIP", per un importo complessivo di €.173.500,00;
- con Determina del Responsabile dell'Area Tecnica LL.PP. n.19 del 16.05.2016, si è provveduto all'affidamento, al Geom. Simone Perroni di Mogliano, dell'incarico della progettazione esecutiva, D.L., contabilità, certificazione finale e sicurezza;
- in data 20.09.2016, il R.U.P. ha provveduto a validare il progetto stesso
- in data 30.09.2016, la G.C. con deliberazione n.75 ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui trattasi, per un importo complessivo di €.173.500,00, di cui €.137.621,69 per lavori a base d'asta, di cui €. 3.397,13 per oneri della sicurezza ed €. 35.878,31 per somme a disposizione dell'Amm.ne Com.le;
- con propria Determina n.40 del 04.10.2016 (n.130 R.G.), è stata approvata l'autorizzazione a contrattare per l'appalto dei lavori.

- con propria Determinazione n.56 del 29.12.20163, è stata approvata l'aggiudicazione definitiva dei lavori di cui trattasi, alla ditta Calzolari srl di Macerata, per un importo netto di €. 96.978,49, così diviso: €. 93.581,36 per lavori a misura ed €. 3.397,13 per oneri di sicurezza.

PRESO ATTO che:

- in data 01.02.2017, il Direttore dei Lavori ha provveduto alla consegna dei lavori, di cui trattasi, alla ditta Calzolari srl;
- in data 20.02.2017, con propria Determina n.8 (R.G. n.25), è stata approvata la perizia di variante n.1, con la quale l'importo dei lavori a base di contratto è aumentato ad €.101.303,68, di cui €.3.360,49, per oneri per la sicurezza, oltre ad €.72.196,32, per somme a disposizione dell'Amm.ne Com.le, il tutto compreso all'interno dell'importo originario del progetto di €.173.500,00;
- in data 05.04.2017, Repertorio n.3674, è stato stipulato il contratto di appalto con la Ditta appaltatrice Calzolari srl di Macerata;
- in data 25.05.2017, con propria Determina n.39 (R.G. n.89), è stata approvata la perizia di variante n.2, con la quale l'importo dei lavori a base di contratto è aumentato ad €.97.593,77, di cui €.3.205,80, per oneri per la sicurezza, oltre ad €.75.906,223, per somme a disposizione dell'Amm.ne Com.le, il tutto compreso all'interno dell'importo originario del progetto di €.173.500,00.

DATO ATTO che, con la citata Determinazione n.39/2017, sono stati contemporaneamente approvati i lavori complementari per il prolungamento di un tratto di marciapiede di Via S. Colomba e l'asfaltatura del parcheggio adiacente al marciapiede antistante il Civico Cimitero, per un importo di €.27.521,90 compresa IVA, così distinti:

- a) €. 23.466,35, alla ditta Calzolari srl di Macerata,
- b) €. 4.055,55, alla ditta Macerata Asfalti srl di Morrovalle.

PRESO ATTO che in data 28.07.2017, è stata accertata l'ultimazione dei lavori e che in data 18.11.2017, il Direttore dei lavori ha consegnato la documentazione relativa alle contabilità dei lavori di contratto e dei lavori complementari.

VISTI i citati atti relativi:

- alla contabilità finale dei lavori di contratto, redatti in data 19.9.2017, dal D.L. – Geom. Simone Perroni di Mogliano, composti da: certificato di fine lavori, libretto delle misure, registro di contabilità, sommario del registro di contabilità, stato finale, relativi ai lavori di “Prolungamento marciapiede di Via S. Colomba e sistemazione viabilità in Loc. Macina – zona PIP”, eseguiti dalla ditta appaltatrice CALZOLARI srl di Macerata, dai quali si rileva che la stessa ha eseguito opere per un importo, al netto del ribasso offerto, di €. 97.593,77, di cui €.3.205,80 per oneri per la sicurezza, con un residuo credito a favore della stessa di €.2.426,86, oltre IVA al 10%;
- alla contabilità finale dei lavori complementari a quelli principali di cui trattasi, redatti in data 18.11.2017, dal D.L. – Geom. Simone Perroni di Mogliano, composti da: libretto delle misure, registro di contabilità, sommario del registro di contabilità, stato finale, eseguiti dalle ditte affidatarie: CALZOLARI srl di Macerata e Macerata Asfalti srl di Morrovalle, dai quali si rileva che le stesse hanno eseguito opere per un importo, al netto del ribasso offerto, di complessivi €.27.384,29, compresi oneri per la sicurezza di €.867,14, oltre IVA al 10%.

VISTO il certificato di regolare esecuzione, con annessa relazione di accompagnamento al conto finale relativa ai lavori:

- di contratto principale, da cui si rileva che il Direttore lavori, pur certificando la sostanziale regolare esecuzione dell'opera, ha accertato che su di un limitato tratto di marciapiede, il



COMUNE DI MOGLIANO

PROVINCIA DI MACERATA

Tel. 0733 557771 – Fax 0733 557319
Sito internet: www.comune.mogliano.mc.it

C.A.P. 62010
C.C.P. 13555628

P.IVA e Cod. Fisc. 00244400438
E-mail: info@comune.mogliano.mc.it

trattamento antiscivolo mostra una minore compattezza rispetto ai restanti ed, a tutela e salvaguardia della durabilità nel tempo, ha quantificato l'importo delle eventuali opere di ripristino per un importo di €. 890,46, per cui liquida, alla ditta Calzolari srl di Macerata, la rata di saldo finale in netti €. 1.536,40, oltre IVA al 10%;

- complementari, da cui si rileva che il Direttore dei lavori ha certificato la regolare esecuzione dei lavori per complessivi €.27.521,90, con residuo saldo a favore delle Ditte esecutrici di complessivi €.137,61, così suddivisi:

a) €. 117,33 (23.466,35-23.349,02), oltre IVA 10% per complessivi €. 129,06 alla ditta Calzolari srl di Macerata,

b) €. 20,28 (4.055,55-4.035,27), oltre IVA al 10%, per complessivi €. 22,31, alla ditta Macerata Asfalti srl di Morrovalle;

VISTA la notula-fattura professionale fatta pervenire dal Geom. Simone Perroni e relativa al saldo delle competenze tecniche dovute allo stesso per la progettazione, direzione, lavori, contabilità, sicurezza e certificazione finale, sia dei lavori principali di contratto che lavori complementari, dalla quale si rileva un importo, al netto dell'acconto percepito, di €. 12.320,51, oltre oneri previdenziali ed IVA di competenza (22%), pari a complessivi €. 15.632,26;

CONSTATATO che per quanto riguarda la quota dell'incentivo prevista dall'art.113 del D.Lgs. n.50/2006 e s.m.i., la stessa, in assenza di specifico Regolamento comunale da approvarsi, ai sensi del citato D.Lgs., è stata determinata nella misura del 2%, per un importo lordo di €.3.304,84.

RILEVATO inoltre che:

- all'interno del quadro economico dei lavori di cui trattasi, approvato con la citata propria determinazione n.39/2017, sono state altresì previste le spese necessarie per:

a- la redazione dei frazionamenti catastali delle aree occupate dal nuovo marciapiede, affidati al Geom. Matteo Natali di Mogliano, per un importo di €.2.000,00, oltre oneri previdenziali ed IVA, per complessivi €.2.537,60;

b- la realizzazione della segnaletica stradale, affidati successivamente dal RUP, alla ditta Nuova Lagoplast snc di Grottazzolina, per un importo di €. 1.184,90, oltre IVA al 10%;

c- la posa in opera della segnaletica verticale per la viabilità a servizio della loc. Macina, affidati successivamente dal RUP, alla ditta Calzolari srl di Macerata, per un importo di €. 554,00, oltre IVA al 10%;

- gli stessi, sono in corso di esecuzione alla data della presente;

VISTO il quadro economico riepilogativo finale dell'intero intervento, da cui si rileva una spesa complessiva di €.173.257,06, con una economia quindi di €.242,94 sull'importo di progetto iniziale di €.173.500,00;

RITENUTI quindi meritevoli di approvazione gli atti tecnici sopra elencati;

VISTI il D. Lgs. N.163/2006 e s.m.i. ed il DPR n.207/2010 e s.m.i.;

D E T E R M I N A

1) Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) Di approvare, sulla scorta degli atti contabili di cui in premessa:

- la contabilità finale dei lavori di contratto, redatti in data 19.9.2017, dal D.L. – Geom. Simone Perroni di Mogliano, composti da: certificato di fine lavori, libretto delle misure, registro di contabilità, sommario del registro di contabilità, stato finale, relativi ai lavori di “Prolungamento marciapiede di Via S. Colomba e sistemazione viabilità in Loc. Macina – zona PIP”, eseguiti dalla ditta appaltatrice CALZOLARI srl di Macerata, dai quali si rileva che la stessa ha eseguito opere per un importo, al netto del ribasso offerto, di €. 97.593,77, di cui €.3.205,80 per oneri per la sicurezza, oltre IVA al 10%;
- la contabilità finale dei lavori complementari a quelli principali di cui trattasi, redatti in data 18.11.2017, dal D.L. – Geom. Simone Perroni di Mogliano, composti da: libretto delle misure, registro di contabilità, sommario del registro di contabilità, stato finale, eseguiti dalle ditte affidatarie: CALZOLARI srl di Macerata e Macerata Asfalti srl di Morrovalle, dai quali si rileva che le stesse hanno eseguito opere per un importo, al netto del ribasso offerto, di complessivi €.27.384,29, compresi oneri per la sicurezza di €.867,14, oltre IVA al 10%;
- il certificato di regolare esecuzione relativo:
 - a- ai lavori di contratto principale, da cui si rileva che il Direttore lavori, pur certificando la sostanziale regolare esecuzione dell’opera, ha accertato che su di un limitato tratto di marciapiede, il trattamento antiscivolo mostra una minore compattezza rispetto ai restanti ed, a tutela e salvaguardia della durabilità nel tempo, ha quantificato l’importo delle eventuali opere di ripristino per un importo di €. 890,46, per cui liquida, alla ditta Calzolari srl di Macerata, la rata di saldo finale in netti €. 1.536,40, oltre IVA al 10%, per complessivi €. 1.690,04;
 - b- ai lavori complementari, da cui si rileva che il Direttore dei lavori ha certificato la regolare esecuzione dei lavori per complessivi €. 27.521,90, con residuo saldo a favore delle Ditte esecutrici di complessivi €.137,61, oltre IVA, così suddivisi:
 - €. 117,33 (23.466,35-23.349,02), oltre IVA 10% per complessivi €. 129,06 alla ditta Calzolari srl di Macerata,
 - €. 20,28 (4.055,55-4.035,27), oltre IVA al 10%, per complessivi €. 22,31, alla ditta Macerata Asfalti srl di Morrovalle;

3) Di approvare:

- a) la notula-fattura professionale fatta pervenire dal Geom. Simone Perroni e relativa al saldo delle competenze tecniche dovute allo stesso per la progettazione, direzione, lavori, contabilità, sicurezza e certificazione finale, sia dei lavori principali di contratto che lavori complementari dalla quale si rileva un importo, al netto dell’acconto percepito, di €12.320,51, oltre oneri previdenziali ed IVA di competenza (22%), pari a complessivi €15.632,26;
- b) la determinazione della quota dell’incentivo prevista dall’art.113 del D. Lgs. n.50/2006 e s.m.i., nella misura del 2% di tutte le opere realizzate, per un importo lordo di €.3.304,84, dando atto che, in assenza di specifico Regolamento comunale ancora da approvarsi, detto incentivo verrà accantonato in apposito fondo, per essere poi liquidato dopo l’approvazione del citato apposito Regolamento;

4) Di dare atto che sono in corso:

- le operazioni per la redazione dei frazionamenti catastali delle aree occupate dal nuovo marciapiede, affidati al Geom. Matteo Natali di Mogliano, per un importo di €.2.000,00, oltre oneri previdenziali ed IVA, per complessivi €.2.537,60;
- i lavori per la realizzazione della segnaletica stradale, affidati successivamente dal RUP, alla ditta Nuova Lagoplast snc di Grottazzolina, per un importo di €.1.184,90, oltre IVA al 10%, per complessivi €. 1.303,39;

5) Di approvare il quadro economico finale dell’intero intervento da cui si rileva una spesa complessiva di €. 173.257,06, con una economia sull’importo di progetto iniziale di €.242,94;



COMUNE DI MOGLIANO

PROVINCIA DI MACERATA

Tel. 0733 557771 – Fax 0733 557319
Sito internet: www.comune.mogliano.mc.it

C.A.P. 62010
C.C.P. 13555628

P.IVA e Cod. Fisc. 00244400438
E-mail: info@comune.mogliano.mc.it

- 6) Di approvare, sulla scorta di quanto sopra approvato, la liquidazione delle seguenti somme:
- €. 1.690,04, compresa IVA, alla ditta Calzolari srl di Macerata, per la liquidazione della rata di saldo finale dei lavori di contratto principali;
 - €. 129,06, compresa IVA 10%, alla ditta Calzolari srl di Macerata, per il saldo dei lavori complementari;
 - €. 22,31, compresa IVA al 10%, alla ditta Macerata Asfalti srl di Morrovalle, per il saldo dei lavori complementari;
 - €. 15.632,26, compresi oneri previdenziali ed IVA, al Geom. Simone Perroni per il saldo delle competenze tecniche dovute allo stesso per la progettazione, direzione, lavori, contabilità, sicurezza e certificazione finale, sia dei lavori principali di contratto che lavori complementari;
 - €. 3.304,84, compresi IRAP ed oneri riflessi, da conferire nell'apposito fondo per incentivi tecnici, di cui all'art. 113 del D. Lgs. N.50/2006 e s.m.i., dando atto che la stessa somma verrà successivamente ripartita e liquidata, per l'80% al personale dell'UTC – Geom. Domenico Procaccini, che partecipato alla realizzazione dell'intera opera di cui trattasi e per il restante 20% accantonato, sulla base dello specifico Regolamento comunale in corso di emanazione;
- 7) Di dare atto che si procederà, a cura del Responsabile del Servizio e senza adozione di alcun ulteriore atto, alla liquidazione delle somme relative alla:
- redazione dei frazionamenti catastali delle aree occupate dal nuovo marciapiede, affidati al Geom. Matteo Natali di Mogliano, per un importo di €.2.000,00, oltre oneri previdenziali ed IVA, per complessivi €.2.537,60, dopo l'avvenuta approvazione degli atti da parte del catasto di Macerata e riconsegna degli atti;
 - realizzazione della segnaletica stradale, affidati successivamente dal RUP, alla ditta Nuova Lagoplast snc di Grottazzolina, per un importo di €. 1.184,90, oltre IVA al 10%, per complessivi €. 1.303,39;
 - posa in opera della segnaletica verticale per la viabilità a servizio della loc. Macina, affidati successivamente dal RUP, alla ditta Calzolari srl di Macerata, per un importo di €. 554,00, oltre IVA al 10%, complessivi €. 609,40;
- dopo l'effettiva ultimazione degli stessi e previa verifica della regolare esecuzione;
- 8) Di dare atto che la spesa complessiva della presente liquidazione pari ad €. 25.228,90, trova imputazione ai Capitoli di spesa n.21186 e 21187 impegno 423/2016, codice n.10.05.2.02.01.09.012 del Bilancio comunale;
- 9) Di dare atto che non esistono conflitti di interesse nel presente atto;
- 10) Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio finanziario per i provvedimenti di competenza.

IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO
DOMENICO PROCACCINI

IL RESPONSABILE
DELL' AREA TECNICA - LL.PP. - AREA III^
FLAVIO ZURA



COMUNE DI MOGLIANO

PROVINCIA DI MACERATA

Tel. 0733 557771 – Fax 0733 557319
Sito internet: www.comune.mogliano.mc.it

C.A.P. 62010
C.C.P. 13555628

P.IVA e Cod. Fisc. 00244400438
E-mail: info@comune.mogliano.mc.it

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Motivazione

Mogliano lì 27-11-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
LUANA RAMACCIONI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Collaboratore Amministrativo Messo del Comune di Mogliano certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata nel sito istituzionale di questo Comune dal 11-04-2018 al 26-04-2018 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art.32 comma 1 della L.18 giugno 2009 n. 69.

Mogliano lì 11-04-2018

IL MESSO COMUNALE
Malvestiti Egidio

Il giorno 11-04-2018 è stato pubblicato nel sito web istituzionale di questo Comune e contestualmente comunicato ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art.125 del Decreto Legislativo n.267 del 18/08/2000.

Mogliano lì 11-04-2018