



COMUNE DI MOGLIANO

PROVINCIA DI MACERATA

Tel. 0733 557771 – Fax 0733 557319
Sito internet: www.comune.mogliano.mc.it

C.A.P. 62010
C.C.P. 13555628

P.IVA e Cod. Fisc. 00244400438
E-mail: info@comune.mogliano.mc.it

Originale

DETERMINAZIONE DELL' AREA TECNICA - LL.PP. - AREA III[^]

N. 47 DEL 12-06-2017

Registro Generale n. 101

Oggetto: LAVORI DI "COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA DELLA ZONA P.I.P. IN LOC. MACINA". APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE S.A.L. N.1..

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA - LL.PP. - AREA III[^]

RICHIAMATO il decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244 che prevede il differimento del termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione;

CONSIDERATO che il Bilancio di Previsione per l'anno 2017 è in corso di redazione;

RICONOSCIUTA per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 267/2000 la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione;

Premesso che:

- il Piano P.I.P., sito in loc. Macina, è stato approvato nell'anno 1982, con deliberazione del C.C. n.14 del 10.3.1982, previa adozione con delibera del C.C. n.100 del 26.10.1981;
- nell'anno 1984, è stata approvata la prima variante a detto Piano, con delibera del C.C. n.54 del 31.05.1984, previa adozione con delibera del C.C. n.25 del 27.3.1984;
- con deliberazione della G.C. n.54 del 31.05.1984, è stato approvato il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione primaria, per un importo complessivo di ex £.394.800.000;
- a seguito di gara di appalto, i lavori furono affidati alla ditta Del Bello Fernando di Tolentino, dicui al contratto Repertorio n.1295 del 21.7.1984, per un importo di £.114.040.965, oltre IVA;
- in data 13.2.1985, con delibera di G.C. n.25, è stata approvata la perizia di variante e suppletiva a detti lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, con la quale l'importo lavori è aumentato a £.145.315.492 oltre IVA, senza aumento della spesa complessiva del progetto originario;
- in data 04.07.1994 con delibera della G.C. n.213 è stata approvata la contabilità finale dei lavori di cui trattasi, con una spesa complessiva di £. 124.931.597, oltre IVA.
- in considerazione della tipologia di area da urbanizzare e tenuto conto, che la completa esecuzione di tutte le opere di urbanizzazione, prima della realizzazione delle costruzioni private, comportasse il danneggiamento delle opere di finitura superficiali, dovuto al transito di mezzi pesanti di cantiere, le stesse non furono completamente eseguite;
- in particolare furono tralasciate principalmente la realizzazione dei manti di usura delle strade di servizio, i tratti terminali dei marciapiedi e l'asfalto delle aree a parcheggio;

DATO ATTO che:

- con propria Determinazione n.24 del 16.06.2016, è stato approvato il progetto dei lavori di “completamento delle opere di urbanizzazione primaria della zona P.I.P. in loc. Macina”, per n importo complessivo di €47.199,00, di cui €38.138,94 per lavori, compresi €929,61 per oneri per la sicurezza ed €8.130,45 per somme a disposizione dell’Amm.ne;
- in considerazione dell’importo lavori, inferiore ad €40.000,00, è stata indetta una gara informale fra Ditte dello specifico settore;
- con propria Determinazione n.46 del 19.10.2016. è stato approvato, a seguito di gara informale, l’affidamento dei lavori alla ditta Macerata Asfalti srl di Morrovalle, che in sede di gara ha offerto uno sconto dell’8% sui prezzi a base d’asta, per un importo netto di €. 36.017,43, di cui €.929,61, oltre IVA al 10%;
- in data 20.3.2017, è stato stipulato il contratto di appalto, tramite scrittura privata, con la ditta aggiudicataria, e si è provveduto alla consegna dei lavori;
- in data 31.03.2017, con propria Determinazione n. 20 (R.G. n.51), è stata approvata la perizia di variante n.1, con la quale l’importo dei lavori a base di contratto è aumentato ad €. 37.115,74, di cui €.934,84, per oneri per la sicurezza, oltre ad €.10.083,26, per somme a disposizione dell’Amm.ne Com.le, il tutto compreso all’interno dell’importo originario del progetto di €.47.199,00;

VISTI gli atti contabili, relativi al S.A.L. n.1 dei lavori di cui trattasi, redatti dal D.L. – Geom. Domenico Procaccini dell’UTC in data 18.05.2017, da cui si rileva che l’impresa Macerata Asfalti srl di Morrovalle, ha eseguito lavori per un importo di €.34.536,88, oltre IVA 10%.

VISTO il relativo Certificato di pagamento n.1, emesso in data 25.5.2017, dal R.U.P. – Geom. Domenico Procaccini dell’UTC, da cui si rileva un credito dell’Impresa appaltatrice – Macerata Asfalti srl di Morrovalle, di €. 34.364,20 oltre IVA al 10%, per complessivi €.37.800,62.

RITENUTO necessario ed indispensabile procedere all’approvazione del SAL n.1 ed alla liquidazione del 1° certificato di pagamento, di cui trattasi.

VISTO il D.Lgs. n.50/2016;

VISTO il vigente Regolamento comunale sui con tratti pubblici.

D E T E R M I N A

- 1) Le premesse fanno parte integrante del presente atto;
- 2) Di approvare gli atti contabili relativi al S.A.L. n.1 redatto in data 18.5.2017, dal Direttore dei Lavori - Geom. Domenico Procaccini dell’UTC di Mogliano, relativo ai lavori di “completamento delle opere di urbanizzazione primaria della zona P.I.P. in loc. Macina”, eseguiti dalla Ditta appaltatrice Macerata Asfalti srl di Morrovalle, per un importo netto di €.34.536,88, oltre IVA;
- 3) Di approvare la liquidazione del Certificato di pagamento n.1 relativo agli stessi lavori, redatto in data 25.05.2017, dal R.U.P. - Geom. Domenico Procaccini dell’UTC, per un importo, al netto delle ritenute di garanzia, di €. 34.364,20 oltre IVA al 10%, per complessivi €.37.800,62;
- 4) Di autorizzazione la liquidazione alla Ditta Macerata Asfalti srl di Morrovalle della somma di €.37.800,62, compresa IVA al 10%, relativa al SAL e Certificato di pagamento n.1 dei lavori in premessa;



COMUNE DI MOGLIANO

PROVINCIA DI MACERATA

Tel. 0733 557771 – Fax 0733 557319
Sito internet: www.comune.mogliano.mc.it

C.A.P. 62010
C.C.P. 13555628

P.IVA e Cod. Fisc. 00244400438
E-mail: info@comune.mogliano.mc.it

- 5) Di dare atto che l'importo di €37.800,62, è finanziato all'interno delle seguenti somme di Bilancio con imputazione ai Capitoli di spesa n. 21440, Impegno n 9370 del Bilancio comunale;
- 6) Di provvedere alla pubblicazione del presente atto all'albo pretorio dell'Ente e sul sito istituzionale.

IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO
DOMENICO PROCACCINI

IL RESPONSABILE
DELL' AREA TECNICA - LL.PP. - AREA III^
FLAVIO ZURA

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Motivazione

Mogliano lì 12-06-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
LUANA RAMACCIONI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Collaboratore Amministrativo Messo del Comune di Mogliano certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata nel sito istituzionale di questo Comune dal 06-09-2017 al 21-09-2017 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art.32 comma 1 della L.18 giugno 2009 n. 69.

Mogliano lì 06-09-2017

IL MESSO COMUNALE
Malvestiti Egidio

Il giorno 06-09-2017 è stato pubblicato nel sito web istituzionale di questo Comune e contestualmente comunicato ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art.125 del Decreto Legislativo n.267 del 18/08/2000.

Mogliano lì 06-09-2017