



COMUNE DI MOGLIANO

PROVINCIA DI MACERATA

Tel. 0733 557771 – Fax 0733 557319
Sito internet: www.comune.mogliano.mc.it

C.A.P. 62010
C.C.P. 13555628

P.IVA e Cod. Fisc. 00244400438
E-mail: info@comune.mogliano.mc.it

Copia

DETERMINAZIONE DELL' AREA TECNICA - LL.PP. - AREA III^

N. 201 DEL 02-12-2020

Registro Generale n. 435

Oggetto: LAVORI DI DEMOLIZIONE FABBRICATO DENOMINATO EX CONSORZIO AGRARIO ED OPERE DI SISTEMAZIONE ESTERNA DELL'AREA (CUP N E18F19000020004) APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE A SALDO DEI CREDITI RESIDUI ALLA DITTA APPALTATRICE PER LE OPERE PRINCIPALI E COMPLEMENTARI (CIG NN. 8289681D28 e ZE12E37CC3) E DEI COMPENSI SPETTANTI AI TECNICI INCARICATI (CIG N. Z4A2B4D722) INSERITI ALL'INTERNO DEL QUADRO TECNICO ECONOMICO DELL'OPERA.

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA - LL.PP. - AREA III^

CONSIDERATO che il Bilancio di Previsione per l'anno 2020-2022 è stato approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 9/04/2020;

RICHIAMATO l'atto di Giunta Comunale n. 49 del 29/04/2020, immediatamente eseguibile, con il quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione P.E.G. per l'anno 2020 ed attribuite le risorse ai responsabili dei singoli servizi;

RICONOSCIUTA per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 267/2000 la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione;

PREMESSO CHE:

- il progetto esecutivo dei lavori di “*Demolizione dell'ex Consorzio agrario ed opere di sistemazione esterna dell'area*”, redatto dall'Ing. Luca Isolani dell'UTC e, per la parte specialistica e prettamente strutturale, dall'Ing. Michele Bonfigli di Mogliano, è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 29/04/2020, e ciò previa verifica prot. n. 3538 del 23/04/2020 e preventiva validazione con esito positivo effettuata, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016, dal Responsabile unico del procedimento, giusto verbale prot. n. 3598 sottoscritto in data 27/04/2020, per un costo totale dell'intervento pari all'importo complessivo di € 195.000,00, di cui € 147.918,98 per lavori ed € 47.081,02 per somme a disposizione dell'Amministrazione comunale;

- con Determinazione del Responsabile della III Area-LL.PP. n. 56 del 30/04/2020, esecutiva a tutti gli effetti di legge, si stabiliva di procedere all'appalto delle opere di che trattasi con la scelta del contraente da effettuarsi mediante affidamento diretto previa consultazione di tre operatori economici, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b) e comma 9-bis, del D.Lgs. n. 50/2016, con l'aggiudicazione al prezzo più basso, inteso come il massimo ribasso percentuale sull'importo dei lavori posto a base di gara;
- con Determinazione del Responsabile della III Area-LL.PP. n. 76 del 08/06/2020, esecutiva a tutti gli effetti di legge, si provvedeva ad aggiudicare definitivamente l'appalto in oggetto alla ditta Calzolari srl (P.IVA 01366190435), con sede a Macerata (MC) in Via I Maggio, 3/d, che in sede di gara ha offerto il ribasso percentuale del 25,12%, corrispondente ad un prezzo di aggiudicazione di € 111.398,23, di cui € 108.864,41 per lavori ed € 2.533,82 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- in data 16/06/2020 è stato stipulato con la Ditta aggiudicataria il contratto d'appalto rep. n. 3697 registrato all'Agenzia delle Entrate di Macerata in pari data al n. 4112;
- in data 16/07/2020, dopo aver proceduto ad una prima consegna parziale dei lavori in data 25/06/2020, si è provveduto alla consegna totale dei lavori, di cui al verbale redatto dalla Direzione dei lavori e sottoscritto dalla Ditta appaltatrice, dando congiuntamente atto che le opere dovevano essere ultimate entro n. 70 giorni naturali e consecutivi, così come decorrenti dalla data del suddetto verbale e cessanti alla data del 24/09/2020;
- oltre a quanto sopra ed al fine di procedere all'esecuzione dei lavori propedeutici alla demolizione del fabbricato ex Consorzio agrario ed alla realizzazione delle opere di sistemazione esterna dell'area, sostanzialmente costituiti dallo spostamento dei cavi elettrici ENEL presenti sul fabbricato in oggetto e dall'interramento degli stessi all'interno di nuovi cavidotti da posare all'interno di appositi scavi a sezione obbligata secondo la specifica tecnica trasmessa alla Società E-distribuzione S.p.A., con Determinazione del Responsabile della III Area-LL.PP. n. 58 del 07/05/2020, esecutiva a tutti gli effetti di legge, si provvedeva all'affidamento diretto delle suddette opere, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, alla Ditta "*Torio Francesco e Luciano srl*" (P.IVA 01574530430), con sede a Mogliano (MC) in Via Montechiaro, 2, appositamente interpellata allo scopo, per un compenso complessivo pari a € 8.373,41, di cui € 6.863,45 per i lavori ed € 1.509,96 per IVA al 22,00%, così come risultante dalla propria offerta economica acquisita agli atti comunali al prot. n. 3832 del 07/05/2020;

CONSIDERATO CHE:

- nel corso delle lavorazioni appaltate, così come attestato dalla Direzione dei Lavori, si sono manifestate situazioni non prevedibili nella fase di progettazione che hanno imposto l'esigenza di eseguire opere complementari e/o integrative necessarie al pieno raggiungimento della finalità di sistemazione esterna e della maggiore fruibilità dell'opera;
- le opere da realizzare riguardano i lavori supplementari relativi sia all'appalto principale aggiudicato alla Ditta "*Calzolari srl*", quantificati nella misura di € 28.589,09 al netto dell'IVA al 10,00% e del ribasso d'asta del 25,12% offerto dall'appaltatore, sia alle opere affidate in economia alla Ditta "*Torio Francesco e Luciano srl*" per lo spostamento dei cavi elettrici ENEL presenti sul fabbricato in oggetto ed il successivo interramento degli stessi all'interno di nuovi cavidotti da posare all'interno di appositi scavi a sezione obbligata secondo la specifica tecnica trasmessa alla Società E-distribuzione S.p.A., quantificati a corpo nell'importo complessivo di € 2.000,00, al netto dell'IVA al 22,00% e del ribasso d'asta del 1,00% offerto dall'appaltatore;
- le opere da realizzare, necessarie al miglioramento della funzionalità dell'opera e meglio descritte nel progetto allegato, non risultano essere sostanziali in quanto non alterano considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originario, e ciò in ordine sia alla natura delle opere da realizzare, sia per l'aspetto economico, atteso che le stesse, complessivamente ammontanti al valore di € 34.651,60, comprensivo di IVA e di spese tecniche, risultano essere finanziate con parte delle economie di ribasso d'asta previste nel Q.T.E. dell'intervento, pari all'importo di € 41.564,80;
- per le motivazioni sopra esposte, sulla base del rapporto di verifica prot. n. 8198 del 28/08/2020, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016, si è proceduto alla validazione del progetto esecutivo dei lavori in esame con esito positivo di cui al relativo verbale sottoscritto in pari data dal Responsabile unico del procedimento;



COMUNE DI MOGLIANO

PROVINCIA DI MACERATA

Tel. 0733 557771 – Fax 0733 557319
Sito internet: www.comune.mogliano.mc.it

C.A.P. 62010
C.C.P. 13555628

P.IVA e Cod. Fisc. 00244400438
E-mail: info@comune.mogliano.mc.it

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 108 del 08/09/2020 si è provveduto ad approvare il progetto esecutivo delle predette opere complementari, così come redatto dall'Ing. Luca Isolani dell'UTC, procedendo di conseguenza, con Determinazione del Responsabile della III Area-LL.PP. n. 76 del 08/06/2020, all'affidamento dei relativi lavori, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a), del D.Lgs n. 50/2016, alla ditta "Calzolari srl" (P.IVA 01366190435), con sede a Macerata (MC) in Via I Maggio, 3/d, nell'ambito del progetto sopra citato, per un importo pari ad € 28.589,09, al netto dell'IVA al 10%, per un totale lordo pari ad € 31.448,00 e sulla base del seguente quadro tecnico economico:

| | Descrizione | Importo |
|---------------|---|--------------------|
| | Lavori a base d'asta | € 38.179,88 |
| | Ribasso d'asta | 25,12% |
| A) | Importo contrattuale opere complementari, di cui: | € 28.589,09 |
| A1) | per oneri della sicurezza soggetti a ribasso | € 1.000,00 |
| B) | Somme a disposizione dell'Amministrazione comunale, di cui: | € 6.062,51 |
| B1) | Iva al 10% sui lavori | € 2.858,91 |
| B2) | Incentivo UTC art 113 D.Lgs n. 56/2016 (2,00% di A) | € 763,60 |
| B3) | Lavori complementari in economia propedeutici allo spostamento cavi ENEL compresa Iva al 22,00% | € 2.440,00 |
| C)=A+B | TOTALE COSTO INTERVENTO | € 34.651,60 |

PRESO ATTO CHE:

- i lavori relativi alle opere complementari ed integrative sono stati consegnati il giorno 09/09/2020 come da verbale redatto e sottoscritto congiuntamente in pari data dalla Direzione dei lavori e dall'Impresa appaltatrice;
- la durata prevista per l'ultimazione delle opere complementari ed integrative è stata stabilita in n. 10 giorni, con scadenza pertanto al 19/09/2020;
- per effetto dell'esecuzione delle opere complementari, il quadro economico relativo al progetto principale dell'intervento è stato modificato ed aggiornato nel modo di seguito illustrato:

| | Descrizione | Importo |
|---------------|--|---------------------|
| A) | Lavori, di cui: | € 111.398,23 |
| A1) | per oneri della sicurezza del PSC non soggetti a ribasso | € 2.533,82 |
| A2) | per lavori di demolizione a corpo soggetti ad IVA al 22,00% | € 31.873,69 |
| A3) | per i restanti lavori a misura soggetti ad IVA al 10,00% | € 76.990,72 |
| B) | Somme a disposizione dell'Amministrazione comunale, di cui: | € 83.601,77 |
| B1) | Iva al 10% sui lavori A3) e quota parte (€ 1.791,88) oneri della sicurezza A1) | € 7.878,26 |
| B2) | Iva al 22% sui lavori A2) e quota parte (€ 741,94) oneri della sicurezza A1) | € 7.175,44 |
| B3) | Oneri tecnici per coordinatore della sicurezza, relazione geologica, progettazione e direzione strutture comprensivi di c.p.i. (4%) ed IVA (22%) | € 12.688,00 |
| B4) | Incentivo UTC art 113 D.Lgs n. 56/2016 | € 3.721,98 |
| B5) | Lavori in economia propedeutici allo spostamento cavi ENEL compresa Iva al 22,00% | € 10.813,41 |
| B6) | Contributo ENEL per spostamento cavi compresa Iva al 22,00% | € 2.955,84 |
| B7) | Contributo ANAC | € 30,00 |
| B8) | Opere supplementari compresa Iva al 10% | € 31.448,00 |
| B9) | Economie da ribasso d'asta | € 6.890,84 |
| C)=A+B | TOTALE COSTO INTERVENTO | € 195.000,00 |

RILEVATO che:

- con Determina del Responsabile della III Area-LL.PP. n. 130 del 10/09/2020 si è provveduto all'approvazione del S.A.L. n. 1 ed alla relativa liquidazione in favore dell'Impresa appaltatrice per i lavori contrattuali dalla stessa realizzati fino alla data del 02/09/2020 complessivamente ammontanti al valore di € 94.266,88, al netto dell'IVA e del ribasso d'asta, per un totale lordo di € 107.607,45;
- dal punto di vista contabile, oltre alla liquidazione del predetto S.A.L. n. 1 in favore dell'Impresa appaltatrice per i lavori contrattuali dalla stessa realizzati e complessivamente ammontanti al valore lordo di € 107.607,45, è stato liquidato un importo complessivo pari a € 13.787,25 per le voci di costo di seguito indicate e comunque ricomprese nel quadro tecnico economico dell'opera all'interno delle somme a disposizione dell'Amministrazione:
 - a) importo lordo di € 10.831,41, liquidato con Determina del Responsabile della III Area-LL.PP. n. 130 del 10/09/2020 in favore della Ditta "*Torio Francesco e Luciano srl*" per l'esecuzione delle opere necessarie e propedeutiche all'interramento dei cavi ENEL (CIG Z3B2CE92C8);
 - c) importo lordo di € 2.955,84, liquidato con Determina del Responsabile della III Area-LL.PP. nn. 4 del 16/01/2020 e 58 del 07/05/2020 in favore della Ditta "*E-Distribuzione SpA*" per lo spostamento dei cavi ENEL presenti sul fabbricato da demolire (CIG Z5C2CE5610);

DATO ATTO che:

- sia i lavori afferenti il contratto d'appalto principale che quelli relativi alle opere complementari sono stati ultimati in tempo utile in data 14/09/2020, così come da relativo verbale redatto dalla D.L. e sottoscritto dalla Ditta appaltatrice;
- in relazione sia ai lavori del contratto d'appalto principale che per quanto riguarda le opere complementari, il Direttore dei lavori ha redatto e trasmesso in data 01/12/2020 gli atti contabili relativi allo stato finale dei lavori, regolarmente sottoscritti dall'Impresa appaltatrice senza apporre riserve di alcun tipo, e ciò per un importo complessivo pari a € 139.745,36, al netto dell'Iva, di cui € 111.398,23 per le opere principali, importo esattamente corrispondente al corrispettivo contrattuale di cui all'atto rep. n. 3697 del 16/06/2020, ed € 28.347,13 per le opere complementari, importo lievemente ridotto rispetto al corrispettivo originario di € 28.589,09 dei lavori affidati con Determina n. 129 del 08/09/2020 del Responsabile della III Area – LL.PP.;
- allo stato attuale, al netto degli acconti precedentemente corrisposti, resta da liquidare all'impresa appaltatrice il credito residuo di € 45.478,48, al netto dell'Iva al 10% e comprensivo delle ritenute per infortuni dello 0,5%, di cui l'importo di € 17.131,35 relativo al saldo del corrispettivo del contratto principale e l'importo di € 28.347,13 relativo alla totalità del corrispettivo delle opere complementari ed integrative;
- il certificato di collaudo strutturale delle opere in c.a. è stato redatto con esito positivo dal tecnico incaricato collaudatore, Ing. Filippo Sampaolesi dell'UTC, nonché regolarmente depositato dallo stesso in data 01/10/2020 presso il Servizio Tutela, Gestione ed Assetto del Territorio – Ufficio Sismica della Regione Marche;
- in relazione sia ai lavori del contratto d'appalto principale che per quanto riguarda le opere complementari, il certificato di regolare esecuzione finale, sottoscritto dall'Impresa appaltatrice e dal R.U.P., è stato redatto in data 01/12/2020, ai sensi dell'art. 102, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 53 del Capitolato speciale d'appalto, dal Direttore dei lavori, Ing. Luca Isolani dell'UTC, per effetto del quale è possibile liquidare all'Impresa appaltatrice il credito residuo € 45.478,48, al netto dell'IVA al 10%;
- l'impresa appaltatrice Calzolari srl ha trasmesso le fatture quietanzate dei subappaltatori, dalle quali emerge il regolare pagamento delle relative spettanze in relazione agli acconti precedentemente corrisposti;
- è stata accertata la regolarità contributiva dell'Impresa appaltatrice, così come attestato dal rispettivo DURC acquisito per via telematica;

VISTI gli atti contabili relativi allo stato finale, redatti dal Direttore dei lavori sia in relazione ai lavori del contratto d'appalto principale che per quanto riguarda le opere complementari, così come composti da:

- a) Libretto delle misure;
- b) Registro di contabilità;



COMUNE DI MOGLIANO

PROVINCIA DI MACERATA

Tel. 0733 557771 – Fax 0733 557319
Sito internet: www.comune.mogliano.mc.it

C.A.P. 62010
C.C.P. 13555628

P.IVA e Cod. Fisc. 00244400438
E-mail: info@comune.mogliano.mc.it

- c) Stato finale;
- d) Sommario del registro di contabilità;
- e) Certificato di regolare esecuzione;
- f) Relazione stato finale;

VALUTATO, pertanto, di poter procedere alla liquidazione dei crediti spettanti all'Impresa appaltatrice, previa trasmissione delle corrispondenti fatture elettroniche e la verifica della regolarità contributiva della stessa, anche in ordine agli accertamenti fiscali da effettuarsi per via telematica da Equitalia Servizi S.p.A., ai sensi dell'art. 48-bis del DPR n. 602/73;

RITENUTO, altresì, di poter procedere alla liquidazione delle competenze spettanti ai seguenti tecnici incaricati per le rispettive prestazioni eseguite, e ciò con riferimento a:

- all'Ing. Bonfigli Michele, in qualità di capogruppo della Società di professionisti "ORA Ingegneria e Architettura SpA srl" (P.IVA 01946990437), con sede a Tolentino (MC) in Via della Pace, 15, l'importo di € 12.688,00, compresa IVA al 22% e c.p.i. al 4%, a titolo di saldo della totalità del corrispettivo dovuto per l'espletamento delle funzioni, affidate con Determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 222 del 20/12/2019, inerenti la progettazione e la direzione dei lavori strutturali, nonché la relazione geologica ed il coordinamento della sicurezza delle opere di cui al contratto rep. N. 3697 del 16/06/2020 (CIG Z4A2B4D722);

- all'Ing. Luca Isolani dell'U.T.C. l'importo complessivo di € 2.003,19, comprensivo degli oneri previdenziali e assistenziali e degli oneri riflessi, quale quota dell'incentivo, di cui art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm., spettante per le funzioni svolte di responsabile della programmazione nell'anno 2019, di responsabile unico del procedimento e di direttore dei lavori delle opere del contratto principale rep. N. 3697 del 16/06/2020 (€ 147.918,98 x 0,02 x 0,80 x (0,0125+0,40+0,25)) e delle opere complementari affidate con Determina n. 129 del 08/09/2020 del Responsabile della III Area – LL.PP (€ 38.179,88 x 0,02 x 0,80 x (0,0125+0,40+0,30));

- all'Arch. Scendoni Emanuela, dipendente dell'UTC, l'importo complessivo di € 744,40, comprensivo degli oneri previdenziali e assistenziali e degli oneri riflessi, quale quota dell'incentivo, di cui art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm., spettante per le funzioni svolte di verifica del progetto esecutivo delle opere del contratto principale rep. N. 3697 del 16/06/2020 (€ 147.918,98 x 0,02 x 0,80 x 0,25) e delle opere complementari affidate con Determina n. 129 del 08/09/2020 del Responsabile della III Area – LL.PP (€ 38.179,88 x 0,02 x 0,80 x 0,25);

- all'Ing. Sampaolesi Filippo, dipendente dell'UTC, l'importo complessivo di € 155,55, comprensivo degli oneri previdenziali e assistenziali e degli oneri riflessi, quale quota dell'incentivo, di cui art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm., spettante per le funzioni svolte di responsabile della programmazione nell'anno 2020 e di collaudatore statico delle opere del contratto principale rep. N. 3697 del 16/06/2020 (€ 147.918,98 x 0,02 x 0,80 x (0,0125+0,05)), nonché di responsabile della programmazione nell'anno 2020 delle opere complementari affidate con Determina n. 129 del 08/09/2020 del Responsabile della III Area – LL.PP (€ 38.179,88 x 0,02 x 0,80 x 0,0125);

RITENUTO, altresì, che la restante quota dell'incentivo, di cui art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm., pari ad €. 818,84 (€ 3.721,98 - € 2.903,14) dovrà essere accantonata in bilancio sul fondo vincolato "per l'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, etc..";

CONSIDERATO che, per tutto quanto sopra rilevato ed alla luce dei lavori realizzati e delle spese effettivamente sostenute, residuano economie di spesa pari all'importo di € 7.157,00 in base al quadro economico definitivamente assestato e finale, che risulta essere il seguente:

| | Descrizione | Importo |
|-----------|------------------------|---------------------|
| A) | Lavori, di cui: | € 111.398,23 |

| | | |
|---------------|--|---------------------|
| A1) | per oneri della sicurezza del PSC non soggetti a ribasso | € 2.533,82 |
| A2) | per lavori di demolizione a corpo soggetti ad IVA al 22,00% | € 31.873,69 |
| A3) | per i restanti lavori a misura soggetti ad IVA al 10,00% | € 76.990,72 |
| B) | Somme a disposizione dell'Amministrazione comunale, di cui: | € 83.601,77 |
| B1) | Iva al 10% sui lavori A3) e quota parte (€ 1.791,88) oneri della sicurezza A1) | € 7.878,26 |
| B2) | Iva al 22% sui lavori A2) e quota parte (€ 741,94) oneri della sicurezza A1) | € 7.175,44 |
| B3) | Oneri tecnici per coordinatore della sicurezza, relazione geologica, progettazione e direzione strutture comprensivi di c.p.i. (4%) ed IVA (22%) | € 12.688,00 |
| B4) | Incentivo UTC art 113 D.Lgs n. 56/2016 | € 3.721,98 |
| B5) | Lavori in economia propedeutici allo spostamento cavi ENEL compresa Iva al 22,00% | € 10.813,41 |
| B6) | Contributo ENEL per spostamento cavi compresa Iva al 22,00% | € 2.955,84 |
| B7) | Contributo ANAC | € 30,00 |
| B8) | Opere supplementari compresa Iva al 10% | € 31.181,84 |
| B9) | Economie di spesa | € 7.157,00 |
| C)=A+B | TOTALE COSTO INTERVENTO | € 195.000,00 |

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e le rispettive linee guida ANAC;
- il DM n. 49/2018 di cui al Regolamento recante *“Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione”*;
- il DPR n. 207/2010 e ss.mm.ii., per la parte ancora vigente ed applicabile,
- l’art. 9 del contratto d’appalto e l’art. 26 del Capitolato Speciale d’Appalto ad esso allegato;
- il Regolamento comunale per la costituzione, ripartizione e liquidazione del fondo incentivante per le funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., approvato con D.G.C. n. 73 del 25/07/2018;
- il Regolamento relativo al codice di comportamento dei dipendenti pubblici, ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs. 165/2001 ed appurata l’assenza di conflitti di interesse dello scrivente ai sensi dell’art. 4 del Codice di comportamento approvato con Delibera di Giunta n. 9 del 30/01/2014;

Tutto ciò premesso, dato atto, visto, rilevato e considerato;

DETERMINA

1) Di approvare, in relazione ai lavori del contratto d’appalto principale rep. n. 3697 del 16/06/2020 ed alle opere complementari affidate con Determina n. 129 del 08/09/2020 del Responsabile della III Area – LL.PP, il certificato di regolare esecuzione ed i predetti atti contabili relativi allo stato finale dei lavori di che trattasi, come sopra specificati e redatti dalla Direzione dei lavori, che si allegano quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

2) Di liquidare all’Impresa appaltatrice esecutrice del contratto principale e delle opere complementari ed ai tecnici incaricati delle prestazioni professionali previste all’interno del quadro tecnico economico dell’opera i crediti residui spettanti, così come di seguito indicati e ferma restando la condizione di provvedere al pagamento delle somme dovute su presentazione di regolari fatture elettroniche degli operatori economici incaricati, previa verifica delle regolarità contributiva degli affidatari e la corrispondenza dell’importo impegnato con quello risultante dalla fattura stessa:

- all’Impresa appaltatrice “Calzolari srl” (P.IVA 01366190435), con sede a Macerata (MC) in Via I° Maggio, 3/D, l’importo di € 17.131,35, al netto dell’Iva al 10%, per un totale di € 18.844,49, relativo al saldo del corrispettivo spettante per l’esecuzione dei lavori principali di cui al contratto rep. n. 3697 del 16/06/2020 (CIG N. 8289681D28);

- all’Impresa appaltatrice “Calzolari srl” (P.IVA 01366190435), con sede a Macerata (MC) in Via I° Maggio, 3/D, l’importo di € 28.347,13, al netto dell’Iva al 10%, per un totale di € 31.181,84, relativo alla totalità del corrispettivo spettante per l’esecuzione delle opere complementari ed integrative



COMUNE DI MOGLIANO

PROVINCIA DI MACERATA

Tel. 0733 557771 – Fax 0733 557319
Sito internet: www.comune.mogliano.mc.it

C.A.P. 62010
C.C.P. 13555628

P.IVA e Cod. Fisc. 00244400438
E-mail: info@comune.mogliano.mc.it

affidate con Determina n. 129 del 08/09/2020 del Responsabile della III Area – LL.PP. (CIG N. ZE12E37CC3);

- all'Ing. Bonfigli Michele, in qualità di capogruppo della Società di professionisti "ORA Ingegneria e Architettura Stp srl" (P.IVA 01946990437), con sede a Tolentino (MC) in Via della Pace, 15, l'importo di € 12.688,00, compresa IVA al 22% e c.p.i. al 4%, a titolo di saldo della totalità del corrispettivo dovuto per l'espletamento delle funzioni, affidate con Determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 222 del 20/12/2019, inerenti la progettazione e la direzione dei lavori strutturali, nonché la relazione geologica ed il coordinamento della sicurezza delle opere di cui al contratto rep. N. 3697 del 16/06/2020 (CIG Z4A2B4D722);

- all'Ing. Luca Isolani dell'U.T.C. l'importo complessivo di € 2.003,19, comprensivo degli oneri previdenziali e assistenziali e degli oneri riflessi, quale quota dell'incentivo, di cui art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm., spettante per le funzioni svolte di responsabile della programmazione nell'anno 2019, di responsabile unico del procedimento e di direttore dei lavori delle opere del contratto principale rep. N. 3697 del 16/06/2020 (€ 147.918,98 x 0,02 x 0,80 x (0,0125+0,40+0,25)) e delle opere complementari affidate con Determina n. 129 del 08/09/2020 del Responsabile della III Area – LL.PP (€ 38.179,88 x 0,02 x 0,80 x (0,0125+0,40+0,30));

- all'Arch. Scendonì Emanuela, dipendente dell'UTC, l'importo complessivo di € 744,40, comprensivo degli oneri previdenziali e assistenziali e degli oneri riflessi, quale quota dell'incentivo, di cui art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm., spettante per le funzioni svolte di verifica del progetto esecutivo delle opere del contratto principale rep. N. 3697 del 16/06/2020 (€ 147.918,98 x 0,02 x 0,80 x 0,25) e delle opere complementari affidate con Determina n. 129 del 08/09/2020 del Responsabile della III Area – LL.PP (€ 38.179,88 x 0,02 x 0,80 x 0,25);

- all'Ing. Sampaolesi Filippo, dipendente dell'UTC, l'importo complessivo di € 155,55, comprensivo degli oneri previdenziali e assistenziali e degli oneri riflessi, quale quota dell'incentivo, di cui art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm., spettante per le funzioni svolte di responsabile della programmazione nell'anno 2020 e di collaudatore statico delle opere del contratto principale rep. N. 3697 del 16/06/2020 (€ 147.918,98 x 0,02 x 0,80 x (0,0125+0,05)) e di responsabile della programmazione nell'anno 2020 delle opere complementari affidate con Determina n. 129 del 08/09/2020 del Responsabile della III Area – LL.PP (€ 38.179,88 x 0,02 x 0,80 x 0,0125).

3) Di dare atto che la restante quota dell'incentivo, di cui art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm., pari ad €. 818,84 (€ 3.721,98 - € 2.903,14) dovrà essere accantonata in bilancio sul fondo vincolato "per l'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, etc..".

4) Di dare atto che la spesa in oggetto, pari a complessivi € 65.617,47 trova regolare imputazione al bilancio di previsione 2020/2022, così come imputati al capitolo 20300 imp. n. 539, per la somma di € 180.851,84 già precedentemente confluita nel Fondo Pluriennale Vincolato (FPV), ed imp. n. 180 per la restante somma di € 14.148,16.

5) Di prendere atto che, per tutto quanto sopra rilevato ed alla luce dei lavori realizzati e delle spese effettivamente sostenute, residuano economie di spesa pari all'importo di € 7.157,00 in base al quadro economico definitivamente assestato e finale, che risulta essere il seguente:

| | Descrizione | Importo |
|-----------|--|---------------------|
| A) | Lavori, di cui: | € 111.398,23 |
| A1) | per oneri della sicurezza del PSC non soggetti a ribasso | € 2.533,82 |
| A2) | per lavori di demolizione a corpo soggetti ad IVA al 22,00% | € 31.873,69 |
| A3) | per i restanti lavori a misura soggetti ad IVA al 10,00% | € 76.990,72 |
| B) | Somme a disposizione dell'Amministrazione comunale, di cui: | € 83.601,77 |

| | | |
|---------------|--|---------------------|
| B1) | Iva al 10% sui lavori A3) e quota parte (€ 1.791,88) oneri della sicurezza A1) | € 7.878,26 |
| B2) | Iva al 22% sui lavori A2) e quota parte (€ 741,94) oneri della sicurezza A1) | € 7.175,44 |
| B3) | Oneri tecnici per coordinatore della sicurezza, relazione geologica, progettazione e direzione strutture comprensivi di c.p.i. (4%) ed IVA (22%) | € 12.688,00 |
| B4) | Incentivo UTC art 113 D.Lgs n. 56/2016 | € 3.721,98 |
| B5) | Lavori in economia propedeutici allo spostamento cavi ENEL compresa Iva al 22,00% | € 10.813,41 |
| B6) | Contributo ENEL per spostamento cavi compresa Iva al 22,00% | € 2.955,84 |
| B7) | Contributo ANAC | € 30,00 |
| B8) | Opere supplementari compresa Iva al 10% | € 31.181,84 |
| B9) | <i>Economie di spesa</i> | € 7.157,00 |
| C)=A+B | TOTALE COSTO INTERVENTO | € 195.000,00 |

6) Di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio Ragioneria per l'emissione dei provvedimenti di competenza inerenti la liquidazione delle spese sopra elencate.

7) Di trasmettere il presente atto all'Ufficio Segreteria affinché il presente provvedimento venga pubblicato secondo le previsioni del D.Lgs. n. 33 del 2013 e s.m.i. e del Piano Triennale della Trasparenza e Integrità nell'apposita sottosezione della Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune di Mogliano secondo modalità che assicurino il rispetto delle previsioni in materia di trattamento dei dati personali secondo i principi di pertinenza e proporzionalità.

IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO
F.to LUCA ISOLANI

IL RESPONSABILE
DELL' AREA TECNICA - LL.PP. - AREA III^
F.to Filippo Sampaolesi



COMUNE DI MOGLIANO

PROVINCIA DI MACERATA

Tel. 0733 557771 – Fax 0733 557319
Sito internet: www.comune.mogliano.mc.it

C.A.P. 62010
C.C.P. 13555628

P.IVA e Cod. Fisc. 00244400438
E-mail: info@comune.mogliano.mc.it

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Motivazione

Mogliano lì 02-12-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to LUANA RAMACCIONI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Collaboratore Amministrativo Messo del Comune di Mogliano certifica che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune <http://www.comune.mogliano.mc.it/albo-pretorio/> dal 29-12-2020 al 13-01-2021 per 15 giorni consecutivi, accessibile al pubblico (ai sensi dell'art.32 comma 1 della L.18 giugno 2009 n. 69).
Mogliano lì 29-12-2020

IL MESSO COMUNALE
F.to MALVESTITI EGIDIO



Copia conforme all'originale.

Mogliano, li 29-12-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO