



COMUNE DI MOGLIANO

PROVINCIA DI MACERATA

Tel. 0733 557771 – Fax 0733 557319
Sito internet: www.comune.mogliano.mc.it

C.A.P. 62010
C.C.P. 13555628

P.IVA e Cod. Fisc. 00244400438
E-mail: info@comune.mogliano.mc.it

Originale

DETERMINAZIONE DELL' AREA TECNICA - LL.PP. - AREA III[^]

N. 76 DEL 22-09-2017

Registro Generale n. 157

**Oggetto: LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE
PRIMARIA ZONA PIP - LOC. MACINA. MODIFICA E RETTIFICA
DELLA PROPRIA DETERMINAZIONE N.64 DEL 20.7.2017 (R.G. N.132)
RELATIVA ALL'APPROVAZIONE DELLA CONTABILITA' FINALE.**

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA - LL.PP. - AREA III[^]

CONSIDERATO che il Bilancio di Previsione 2017-2019 è stato approvato con Deliberazione di C.C. nr. 8 del 07/04/2017;

RICHIAMATO l'atto di giunta Comunale n.22 del 20/04/2017, immediatamente eseguibile con il quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione P.E.G. per l'anno 2017 ed attribuite le risorse ai responsabili dei singoli servizi;

RICONOSCIUTA per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 267/2000 la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione;

PREMESSO che:

- il Piano P.I.P., sito in loc. Macina, è stato approvato nell'anno 1982, con deliberazione del C.C. n.14 del 10.3.1982, previa adozione con delibera del C.C. n.100 del 26.10.1981;
- nell'anno 1984, è stata approvata la prima variante a detto Piano, con delibera del C.C. n.54 del 31.05.1984, previa adozione con delibera del C.C. n.25 del 27.3.1984;
- con deliberazione della G.C. n.54 del 31.05.1984, è stato approvato il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione primaria, per un importo complessivo di ex £.394.800.000;
- a seguito di gara di appalto, i lavori furono affidati alla ditta Del Bello Fernando di Tolentino, di cui al contratto Repertorio n.1295 del 21.7.1984, per un importo di £.114.040.965, oltre IVA;
- in data 13.2.1985, con delibera di G.C. n.25, è stata approvata la perizia di variante e suppletiva a detti lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, con la quale l'importo lavori è aumentato a £.145.315.492 oltre IVA, senza aumento della spesa complessiva del progetto originario;
- in data 04.07.1994 con delibera della G.C. n.213 è stata approvata la contabilità finale dei lavori di cui trattasi, con una spesa complessiva di £. 124.931.597, oltre IVA;
- in considerazione della tipologia di area da urbanizzare e tenuto conto, che la completa esecuzione di tutte le opere di urbanizzazione, prima della realizzazione delle costruzioni

- private, comportasse il danneggiamento delle opere di finitura superficiali, dovuto al transito di mezzi pesanti di cantiere, le stesse non furono completamente eseguite;
- in particolare furono tralasciate principalmente la realizzazione dei manti di usura delle strade di servizio, i tratti terminali dei marciapiedi e l'asfalto delle aree a parcheggio;

DATO ATTO che:

- con propria Determinazione n.24 del 16.06.2016, è stato approvato il progetto dei lavori di "completamento delle opere di urbanizzazione primaria della zona P.I.P. in loc. Macina", per un importo complessivo di € 47.199,00, di cui € 38.138,94 per lavori, compresi € 929,61 per oneri per la sicurezza ed € 8.130,45 per somme a disposizione dell'Amm.ne;
- in considerazione dell'importo lavori, inferiore ad € 40.000,00, è stata indetta una gara informale fra Ditte dello specifico settore;
- con propria Determinazione n.46 del 19.10.2016. è stato approvato, a seguito di gara informale, l'affidamento dei lavori alla ditta Macerata Asfalti srl di Morrovalle, che in sede di gara ha offerto uno sconto dell'8% sui prezzi a base d'asta, per un importo netto di € 36.017,43, di cui € 929,61, oltre IVA al 10%;
- in data 20.3.2017, è stato stipulato il contratto di appalto, tramite scrittura privata, con la ditta aggiudicataria, e si è provveduto alla consegna dei lavori;
- in data 20.3.2017, con propria Determinazione n.17 (R.G. n.39), è stato conferito incarico all'Ing. Pietro Matricardi di Mogliano per il collaudo delle opere di urbanizzazione della lottizzazione in parola;
- in data 31.05.2017 detti lavori sono stati completati;

VISTI gli atti della contabilità finale redatti in data 26.06.2017, dal D.L. Geom. Domenico Procaccini dell'UTC, composti dai seguenti documenti:

- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Sommario del registro di contabilità
- Stato finale,

dai quali si rileva che l'impresa appaltatrice Macerata Asfalti srl di Morrovalle, ha eseguito lavori per un importo, al netto del ribasso d'asta di € 35.825,09, compresi € 924,65 per oneri per la sicurezza;

VISTA la contabilità dei lavori extra contrattuali, relativi al rifacimento di un tratto di linea di acquedotto, di rifacimento caditoie ed opere varie connesse, eseguiti dalla ditta Calzolari srl di Macerata, per un importo, al netto del ribasso d'asta, di € 4.711,61, oltre IVA al 10% per complessivi € 5.182,77;

VISTO il certificato di regolare esecuzione, redatto in data 26.06.2017, dal D.L. Geom. Domenico Procaccini dell'UTC, relativo ai lavori di "completamento delle opere di urbanizzazione primaria della zona P.I.P. in loc. Macina", sia per quelli principali di contratto, sia per quelli extra contrattuali, da cui si rileva:

- a) un residuo credito, pari a € 1.460,89 oltre IVA al 10%, per complessivi € 1.606,98 da parte della ditta appaltatrice – Macerata Asfalti srl di Morrovalle (MC), al netto del primo acconto già percepito;
- b) un credito di € 4.711,61, oltre IVA al 10% per complessivi € 5.182,77, alla ditta Calzolari srl di Macerata;

VISTO il certificato di collaudo, effettuato dall'Ing. Pietro Matricardi di Mogliano, sulle opere di urbanizzazione della lottizzazione in parola, effettuato in data 18.07.2017;



COMUNE DI MOGLIANO

PROVINCIA DI MACERATA

Tel. 0733 557771 – Fax 0733 557319
Sito internet: www.comune.mogliano.mc.it

C.A.P. 62010
C.C.P. 13555628

P.IVA e Cod. Fisc. 00244400438
E-mail: info@comune.mogliano.mc.it

PRESO ATTO che:

- per un errore materiale nel quadro economico finale della spesa dell'opera di cui trattasi, non è stata inserita quella relativa al compenso per il collaudatore di cui alla propria Determinazione n. 64 del 20.3.2017 (n.39 R.G.), pari ad € 572,00;
- di conseguenza necessita procedere al diverso finanziamento della spesa per la posa della segnaletica stradale, per far posto a quella del citato collaudatore;
- parimenti necessita provvedere alla rideterminazione e liquidazione dell'incentivo per funzione tecniche, di cui all'art.113 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., dovute per le funzioni svolte dal personale dell'UTC, nell'opera di cui trattasi, relativamente alla verifica e validazione del progetto, affidamento lavori, D.L., contabilità, liquidazione finale e R.U.P., pari alla quota del 2% sulla somma lorda dei lavori (appalto – € 38.859,91 + lavori extra contrattuali, rideterminati in € 4.711,61+892,10) di complessivi € 44.463,62, per un importo lordo di € 889,27;

DARE ATTO che la liquidazione della citata quota di incentivo, dovrà essere effettuata, ai sensi di quanto previsto dal comma 3 dell'art.113, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la quota dell'80%, pari ad € 711,42, al personale dell'UTC: Geom. Domenico Procaccini e Geom. Tonino Galandrini, ognuno per la parte di propria competenza, sulla scorta dell'apposito Regolamento comunale, mentre la restante quota del 20%, pari ad € 177,85, ai sensi del successivo comma 4 dovrà essere accantonata sull'apposito fondo, a destinazione vincolata: “per l'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, etc..”;

DATO ATTO che:

- dette spese sono comprese all'interno delle somme a disposizione del quadro economico di progetto e verranno liquidate e pagate ai sensi del Regolamento Comunale di contabilità;
- dal quadro economico riepilogativo finale dell'intervento in oggetto, si rileva che la spesa complessiva è stata pari ad € 47.140,00, con una economia, sul progetto originario di € 59,00;

VISTI il D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. ed il D.P.R. n.207/2010 e s.m.i..

D E T E R M I N A

- 1) LE PREMESSE fanno parte integrante del presente dispositivo;
- 2) DI RICONFERMARE L'APPROVAZIONE della contabilità finale, composti da: libretto delle misure, registro di contabilità e stato finale, redatti in data 26.06.2017, dal D.L. Geom. Domenico Procaccini dell'UTC e relativi ai lavori di “completamento delle opere di urbanizzazione primaria della zona P.I.P. in loc. Macina”, da cui si rileva che l'impresa appaltatrice Macerata Asfalti srl di Morrovalle ha eseguito lavori per un importo complessivo di € 35.825,09, compresi € 924,65 per oneri per la sicurezza;
- 3) DI RICONFERMARE L'APPROVAZIONE la contabilità dei lavori extra contrattuali, relativi al rifacimento di un tratto di linea di acquedotto, di rifacimento caditoie ed opere varie connesse, eseguiti dalla ditta Calzolari srl di Macerata, per un importo, al netto del ribasso d'asta, di € 4.711,61, oltre IVA al 10% per complessivi € 5.182,77;
- 4) DI APPROVARE le risultanze del collaudo tecnico-amministrativo effettuato dall'Ing. Pietro Matricardi;

- 5) DI RICONFERMARE L'APPROVAZIONE degli atti relativi alla relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione, redatti in data 26.07.2017 dallo stesso D.L., relativi ai lavori di cui in premessa da cui si rileva:
- a) un residuo credito pari a €. 1.460,89 oltre IVA al 10%, per complessivi €. 1.606,98 da parte della ditta appaltatrice – Macerata Asfalti srl di Morrovalle (MC), al netto del primo acconto già percepito;
 - b) un credito di €. 4.711,61, oltre IVA al 10% per complessivi €. 5.182,77, alla ditta Calzolari srl di Macerata;
- 6) DI APPROVARE la nuova determinazione dell'incentivo per funzione tecniche, di cui all'art.113 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., dovute per le funzioni svolte dal personale dell'UTC, nell'opera di cui trattasi, relativamente alla verifica e validazione del progetto, affidamento lavori, D.L., contabilità, liquidazione finale e R.U.P., pari alla quota del 2% sulla somma lorda dei lavori (appalto – € 38.859,91 + lavori extra contrattuali, rideterminati in € 4.711,61+892,10) di complessivi €.44.463,62, per un importo lordo di €.889,27;
- 7) DI APPROVARE la nuova liquidazione della citata quota di incentivo, come previsto dai commi 3 e 4 dell'art.113, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., così suddiviso:
- per la quota dell'80%, pari ad €.711,42, di cui al comma 3 del citato D.Lgs., per il personale dell'UTC: al Geom. Domenico Procaccini, per le funzioni di progettista, D.L., contabilità e RUP ed al Geom. Tonino Galandrini, per le funzioni di verifica del progetto, da erogarsi a seguito di approvazione di specifico Regolamento comunale;
 - per la restante quota del 20%, pari ad €. 177,85, come previsto al successivo comma 4 dello stesso D.Lgs., con accantonamento sull'apposito fondo, a destinazione vincolata, già costituito "per l'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, etc..";
- 8) DI APPROVARE l'acquisto della sola di segnaletica stradale verticale connessa con la viabilità della zona P.I.P., di cui all'ordine, tramite MEPA, alla ditta Nuova LAGOPLAST snc di Grottazzolina (FM), pari a complessivi €. 1.088,36, compresa IVA;
- 9) DARE atto che:
- per l'esecuzione delle opere complementari in economia sono state utilizzate le somme appositamente previste sul quadro economico dell'opera, relative al ribasso d'asta ed imprevisti;
 - la ulteriore spesa, per la posa in opera della segnaletica, provvisoriamente stimata in €.554,00, oltre IVA, sarà imputata su altra opera relativa alla sistemazione della viabilità della stessa zona Macina;
- 10) DI APPROVARE il nuovo quadro economico riepilogativo finale dell'intervento in oggetto, da cui si rileva che la spesa complessiva è stata pari ad €. 47.140,00, con una economia, sul progetto originario di €.59,00;
- 11) DI CONFERMARE la liquidazione delle somme sotto elencate, così distinte:
- €. 1.606,98, compresa IVA al 10%, alla ditta Macerata Asfalti srl di Morrovalle, per il pagamento del saldo dei lavori in appalto;
 - €. 5.182,77, compresa IVA al 10%, alla Ditta Calzolari srl di Macerata, per il pagamento dei lavori extra contrattuali;
- 12) DI APPROVARE la nuova liquidazione delle spese sotto elencate:
- €. 1.088,76, compresa IVA al 22%, alla ditta Nuova LAGOPLAST snc di Grottazzolina (FM), per la fornitura di segnaletica verticale;



COMUNE DI MOGLIANO

PROVINCIA DI MACERATA

Tel. 0733 557771 – Fax 0733 557319
Sito internet: www.comune.mogliano.mc.it

C.A.P. 62010
C.C.P. 13555628

P.IVA e Cod. Fisc. 00244400438
E-mail: info@comune.mogliano.mc.it

- €.572,00, compresi oneri previdenziali al 4%, all'Ing. Pietro Matricardi di Mogliano, quale collaudatore delle opere di urbanizzazione;
- €. 711,42, di cui al comma 3 dell'art.113 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., per il personale dell'UTC: al Geom. Domenico Procaccini, per le funzioni di progettista, D.L., contabilità e RUP, ed al Geom. Tonino Galandrini, per le funzioni di verifica del progetto, da erogarsi a seguito di approvazione di specifico Regolamento comunale;
- €. 177,85, di cui al comma 4 dello stesso D.Lgs., con accantonamento sull'apposito fondo, a destinazione vincolata, già costituito "per l'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, etc..";

13) DI DARE atto e confermare, che la spesa complessiva di €. 9.339,78, trova imputazione al Capitolo di spesa n. 21440, Impegno n 9370 del Bilancio comunale;

14) DI TRASMETTERE la presente determinazione al Responsabile del Servizio finanziario per i provvedimenti di competenza;

15) DI DISPORRE che la presente Determinazione venga pubblicata all'Albo pretorio per la durata di 15 giorni, ai fini della generale conoscenza.

IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO
DOMENICO PROCACCINI

IL RESPONSABILE
DELL' AREA TECNICA - LL.PP. - AREA III^
FLAVIO ZURA

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Motivazione

Mogliano lì 22-09-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
LUANA RAMACCIONI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Collaboratore Amministrativo Messo del Comune di Mogliano certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata nel sito istituzionale di questo Comune dal 11-04-2018 al 26-04-2018 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art.32 comma 1 della L.18 giugno 2009 n. 69.

Mogliano lì 11-04-2018

IL MESSO COMUNALE
Malvestiti Egidio

Il giorno 11-04-2018 è stato pubblicato nel sito web istituzionale di questo Comune e contestualmente comunicato ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art.125 del Decreto Legislativo n.267 del 18/08/2000.

Mogliano lì 11-04-2018