



Copia

DETERMINAZIONE DELL' AREA TECNICA - SUAP

N. 104 DEL 29-07-2019

Registro Generale n. 247

Oggetto: LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON MIGLIORAMENTO ENERGETICO PALESTRA COMUNALE CENTRO SPORTIVO DI BAGLIANO" - APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E LIQUIDAZIONE

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA - SUAP

CONSIDERATO che il Bilancio di Previsione per l'anno 2019-2021 è stato approvato con delibera di Consiglio n.11 del 29/03/2019;

RICHIAMATO l'atto di Giunta Comunale n. 35 del 9/04/2019, immediatamente eseguibile, con il quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione P.E.G. per l'anno 2019 ed attribuite le risorse ai responsabili dei singoli servizi;

RICONOSCIUTA per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 267/2000 la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione;

PREMESSO che:

- con Determina del Responsabile dell'Area Tecnica LL.PP. n.40 del 01.04.2019, si è provveduto all'affidamento:

- a) all'Ing. Paolo Ricci (CF RCCPLA7409D542Y – P.IVA 01804930442), con studio a Magliano di Tenna (FM) in Viale America, 9/B, l'incarico relativo alla diagnosi energetica del fabbricato per l'accesso all'incentivo GSE, alla redazione di tutti gli elaborati necessari alla prenotazione e liquidazione dell'incentivo ammesso a finanziamento, della progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, contabilità, certificazione regolare esecuzione al prezzo netto di € 9.000,00, oltre 4% per oneri previdenziali ed IVA al 22%, per un importo complessivo di € 11.419,20;
- b) all'Ing. Daniele Ulissi (CF LSSDNL81C10F522Q – P.IVA 02261580449), con studio a Fermo (FM) in Via Bellesi, 66, l'incarico relativo al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione al prezzo netto di € 4.000,00, oltre 4% per oneri previdenziali ed IVA al 22%, per un importo complessivo di € 5.075,20;

- in data 08.04.2019, i progettisti incaricati hanno consegnato il progetto esecutivo di cui trattasi;
- in data 09.04.2019, il R.U.P. ha provveduto a validare il progetto stesso;
- con deliberazione della G.C. n 34 del 09.04.2019, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di “Manutenzione straordinaria con miglioramento energetico Palestra Comunale Centro sportivo di Bagliano”, per un importo complessivo di €.130.000,00, così suddiviso: €.99.139,28 per lavori, di cui €.1.136,82 per oneri della sicurezza ed €.30.860,72 per somme a disposizione dell’Amm.ne Com.le.;
- con Determinazione dell’area Tecnica-SUAP n.53 del 09/04/2019, esecutiva a tutti gli effetti di legge, si stabiliva di procedere all’appalto delle opere di che trattasi;
- con Determinazione dell’area Tecnica-SUAP n.56 del 23/04/2019, esecutiva a tutti gli effetti di legge, si stabiliva di aggiudicare l'appalto di cui sopra alla ditta FULAR COPERTURE S.R.L di Montappone (FM) c.f. 01999330440, pec fularcoperture100@pec.it con il ribasso percentuale del 10,15% (diecivirgolaquindici per cento) e quindi al prezzo di aggiudicazione di €. 89.192,03 così diviso: € 88.055,21 per lavori e € 1.136,82 per oneri di sicurezza;
- in data 07/05/2019 è stato stipulato con la ditta Fular Coperture Srl il contratto d’appalto Rep. n. 3687 successivamente registrato all’Agenzia delle Entrate di Macerata;
- in data 09/05/2019 sono stati consegnati i lavori come da verbale redatto dal D.L. assunto al prot. n. 4309 del 10/05/2019;
- con prot. 5658 del 21.06.2019 il progettista ha proposto l’aumento degli elementi della sottostruttura del tetto in previsione di poter installare in copertura un impianto fotovoltaico e/o collettori solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria o di processo con relative staffe di ancoraggio, senza effettuare fori nel sistema di copertura metallico per salvaguardare l’integrità dello stesso, ed evitare “punti deboli” di discontinuità nella struttura del tetto, che potrebbero originare eventuali infiltrazioni di acqua negli elementi costituenti la stratigrafia sottostante, ossia barriera vapore e strati isolante;
- con Delibera di Giunta n. 64 del 28/06/2019 e con determina n. 96 del 02/07/2019 sono state approvate le modifiche non sostanziali come da progetto allegato stessa delibera per l’intervento “Manutenzione straordinaria con miglioramento energetico Palestra Comunale Centro sportivo di Bagliano” ed il quadro economico modificato ivi ripotato, da cui risulta una maggiore spesa di €.7.939,38 per complessivi €.97.171,41 oltre ad IVA come per legge;

VISTI gli atti contabili relativi allo stato finale, redatti dal Direttore dei lavori sia in relazione ai lavori del contratto d’appalto principale che per quanto riguarda le opere oggetto di variante non sostanziale, così come composti da:

- a) Libretto delle misure;
- b) Registro di contabilità;
- c) Stato finale;
- d) Sommario del registro di contabilità;
- e) Certificato di regolare esecuzione;

PRESO ATTO che dalla contabilità finale pervenuta con prot. 6729 del 29/07/2019, nella relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione vengono certificati sia la regolare esecuzione dei lavori che il credito dell’impresa FULAR COPERTURE SRL per l’importo pari ad €.106.796,40 (centoseimilasettecentonovantasei/40) come desunto dal sottostante quadro economico;

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI	
STATO FINALE	
DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTO



COMUNE DI MOGLIANO

PROVINCIA DI MACERATA

Tel. 0733 557771 – Fax 0733 557319
Sito internet: www.comune.mogliano.mc.it

C.A.P. 62010
C.C.P. 13555628

P.IVA e Cod. Fisc. 00244400438
E-mail: info@comune.mogliano.mc.it

a1) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)	
A misura (con ribasso del 10,15%) euro	97.087,64
Sommano euro	97.087,64
a2) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)	
A misura (costi speciali sicurezza) euro	1.136,82
Sommano euro	1.136,82
b) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
b1) Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura (compresa IVA) euro	1.000,00
b2) Imprevisti (esclusa IVA) euro	1.308,73
b3) Spese tecniche per progettazione definitiva ed esecutiva, diagnosi energetica, direzione dei lavori, contabilità dei lavori escluso di cassa professionale ed IVA euro	9.000,00
b4) Spese tecniche per coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione escluso di cassa professionale ed IVA euro	4.000,00
b5) Incentivo Art. 113 D.L. 50/2016 euro	1.982,80
b6) Spese ANAC euro	30
b7) Oneri previdenziali professionali su spese tecniche euro	520
b8) IVA su oneri previdenziali professionali e spese tecniche euro	2.974,40
b9) IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge euro	9.708,76
b10) IVA su imprevisti lavori euro	130,87
b11) Economie da ribasso d'asta aggiudicazione lavori euro	10.031,02
b12) IVA su economie da ribasso d'asta aggiudicazione lavori euro	1003,10
b13) Somme recuperate per variante non essenziale da ribasso d'asta euro	-7.979,38
b14) IVA somme recuperate da ribasso d'asta per variante non essenziale euro	-797,94
Sommano euro	32.912,36
TOTALE euro	130.000,00

DATO ATTO che:

- sia i lavori afferenti il contratto d'appalto e quelli relativi alla variante non sostanziale sono stati ultimati in tempo utile in data 19/07/2019, così come da relativo verbale redatto dalla D.L. e sottoscritto dalla Ditta appaltatrice;
- è stata accertata la regolarità contributiva dell'Impresa appaltatrice, così come attestato dal rispettivo DURC acquisito per via telematica;

VISTO il relativo Certificato di pagamento n.1, emesso in data 29.07.2019, dal R.U.P. – Ing. Filippo Sampaolesi dell'UTC, da cui si rileva un credito dell'Impresa appaltatrice – Fular Coperture Srl di Montappone, di €. 97.087,64 oltre IVA al 10%, per complessivi €.106.796,40;

RITENUTO, altresì, di poter procedere alla liquidazione delle competenze spettanti al tecnico interno dell'UTC per le rispettive prestazioni eseguite relativamente alla funzione di responsabile unico del procedimento, e ciò con riferimento all'Ing. Filippo Sampaolesi dell'U.T.C. per le competenze relative alle attività svolte in materia di responsabile unico del procedimento in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori del contratto principale rep. n. 3687 del 07/05/2019, nonché di responsabile unico del procedimento in fase di progettazione ed esecuzione delle opere della variante non sostanziale affidate con Determina n. 96 del 02/07/2019 del Responsabile dell'Area Tecnica, la quota dell'incentivo di cui art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm., pari a complessivi € 1.469,07 ($€ 99.139,28 \times 0,02 \times 0,80 \times 0,85 + € 8.880,78 \times 0,02 \times 0,80 \times 0,85$), comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali e degli oneri riflessi;

VISTI:

- il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.;
- il DPR n. 207/2010 e ss.mm.;

D E T E R M I N A

- Le premesse fanno parte integrante del presente atto;
- DI APPROVARE, in relazione ai lavori del contratto d'appalto principale repertorio n. 3687 del 07/05/2019 ed alla variante non sostanziale affidata con Determina n. 96 del 02/07/2019 del Responsabile dell'Area Tecnica, il certificato di regolare esecuzione ed i predetti atti contabili relativi allo stato finale dei lavori di che trattasi, come sopra specificati e redatti dalla Direzione dei lavori, che si allegano quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Di liquidare all'Impresa appaltatrice esecutrice del contratto principale e della variante non sostanziale ed ai tecnici incaricati previsti all'interno del quadro tecnico economico dell'opera i crediti spettanti, così come di seguito meglio specificati;
 - all'impresa appaltatrice FULAR COPERTURE S.R.L di Montappone (FM) c.f. 01999330440 l'importo di € 106.796,40 compresa IVA al 10%, a titolo di saldo del corrispettivo spettante per l'esecuzione dei lavori del contratto principale rep. n. 3687 del 07/05/2019 e della successiva variante non sostanziale (CIG 7868038E58);
 - all'Ing. Paolo Ricci (CF RCCPLA7409D542Y – P.IVA 01804930442), con studio a Magliano di Tenna (FM) in Viale America, 9/B, l'importo di € 8.881,60, compresa IVA al 22% e c.p.i. al 4%, a titolo di acconto del corrispettivo dovuto per l'espletamento dell'incarico relativo alla diagnosi energetica del fabbricato per l'accesso all'incentivo GSE, alla redazione di tutti gli elaborati necessari alla prenotazione e liquidazione dell'incentivo ammesso a finanziamento, della progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, contabilità, certificazione regolare esecuzione (CIG Z7F27CE30B) e di liquidare la restante parte di € 2.537,60 compresa IVA al 22% e c.p.i. al 4% a seguito della consegna della certificazione energetica dell'immobile e della documentazione di propria competenza necessaria alla liquidazione dell'incentivo GSE;
 - all'Ing. Daniele Ulissi (CF LSSDNL81C10F522Q – P.IVA 02261580449), con studio a Fermo (FM) in Via Bellesi, 66, l'importo di € 5.075,20, compresa IVA al 22% e c.p.i. al 4%, a titolo di saldo del corrispettivo dovuto per l'espletamento dell'incarico relativo al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (CIG ZF027CE416);
 - all'Ing. Filippo Sampaolesi dell'U.T.C. per le competenze relative alle attività svolte in materia di responsabile unico del procedimento in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori del contratto principale rep. n. 3687 del 07/05/2019, nonché di responsabile unico



COMUNE DI MOGLIANO

PROVINCIA DI MACERATA

Tel. 0733 557771 – Fax 0733 557319
Sito internet: www.comune.mogliano.mc.it

C.A.P. 62010
C.C.P. 13555628

P.IVA e Cod. Fisc. 00244400438
E-mail: info@comune.mogliano.mc.it

del procedimento in fase di progettazione ed esecuzione delle opere della variante non sostanziale affidate con Determina n. 96 del 02/07/2019 del Responsabile dell'Area Tecnica, la quota dell'incentivo di cui art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm., pari a complessivi € 1.469,07 ($€ 99.139,28 \times 0,02 \times 0,80 \times 0,85 + € 8.880,78 \times 0,02 \times 0,80 \times 0,85$), comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali e degli oneri riflessi;
- per la restante quota dell'incentivo di cui art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm., pari a complessivi € 432,08 ($€ 99.139,28 \times 0,02 \times 0,20 + € 8.880,78 \times 0,02 \times 0,20$), con accantonamento sul fondo progettazioni, *“per l'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, etc..”*;

- DI PROVVEDERE alla liquidazione dietro presentazione di regolare documento contabile e nei limiti dell'impegno assunto;
- DI DARE ATTO che la spesa complessiva prevista nel quadro economico dell'intervento pari ad € 130.000,00 e trova copertura al capitolo di Bilancio 20348, Codice 06.02-2.02.01.09.016 imp.176 del 2019 per € 113.505,60 e all'imp. 152 del 2019 per € 16.494,40;
- Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio finanziario per i provvedimenti di competenza.

IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO
F.to Filippo Sampaolesi

IL RESPONSABILE
DELL' AREA TECNICA - SUAP
F.to LUCA ISOLANI

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Motivazione

Mogliano lì 29-07-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to LUANA RAMACCIONI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Collaboratore Amministrativo Messo del Comune di Mogliano certifica che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune <http://www.comune.mogliano.mc.it/albo-pretorio/> dal 05-09-2019 al 20-09-2019 per 15 giorni consecutivi, accessibile al pubblico (ai sensi dell'art.32 comma 1 della L.18 giugno 2009 n. 69).

Mogliano lì 05-09-2019

IL MESSO COMUNALE
F.to MALVESTITI EGIDIO



Copia conforme all'originale.

Mogliano, lì 05-09-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO