



COMUNE DI MOGLIANO

PROVINCIA DI MACERATA

Tel. 0733 557771 – Fax 0733 557319
Sito internet: www.comune.mogliano.mc.it

C.A.P. 62010
C.C.P. 13555628

P.IVA e Cod. Fisc. 00244400438
E-mail: info@comune.mogliano.mc.it

Copia

DETERMINAZIONE DELL' AREA TECNICA - LL.PP. - AREA III^

N. 192 DEL 24-11-2020

Registro Generale n. 419

Oggetto: LAVORI DI SISTEMAZIONE MESSA IN SICUREZZA E ASFALTATURA STRADA VIA ALDO MORO TRAVERSE E PARCHEGGI ADIACENTI - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA - LL.PP. - AREA III^

CONSIDERATO che il Bilancio di Previsione per l'anno 2020-2022 è stato approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 9/04/2020;

RICHIAMATO l'atto di Giunta Comunale n. 49 del 29/04/2020, immediatamente eseguibile, con il quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione P.E.G. per l'anno 2020 ed attribuite le risorse ai responsabili dei singoli servizi;

RICONOSCIUTA per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 267/2000 la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione;

PREMESSO che:

- con atto di Giunta Comunale n.102 del 27/08/2020 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Sistemazione messa in sicurezza e asfaltatura strada via Aldo Moro traverse e parcheggi adiacenti", redatto dall'U.T.C. – Geom. Tonino Galandrini, da cui si rileva che l'importo dei lavori è stato stimato, in complessivi €. 60.000,00 di cui €. 47.904,74 per lavori, compresi €. 1.040,22 per la sicurezza ed €. 12.095,26 per somme a disposizione dell'Amm.ne Com.le;
- con Determinazione del responsabile dell'ara Tecnica-LL.PP, n. 122 del 28/08/2020, è stata approvata l'autorizzazione a contrattare, per avviare la procedura selettiva per l'individuazione dell'affidatario dei lavori di cui al progetto sopra citato;
- in seguito a procedura negoziata, con Determinazione dell'Area Tecnica – LL.PP. – AREA III^ n. 127 del 07/09/2020 l'appalto di cui trattasi è stato definitivamente aggiudicato alla

ditta S.G.F. di Scarponi Ivano & C. snc con sede in C.da Sana Maria in Paterno n. 62 – 62010 Treia per un importo netto di € 41.629,22 compresi gli oneri per la sicurezza;

- in data 15/09/2020 è stato stipulato il relativo contratto di appalto Repertorio n. 3698;
- in data 15/09/2020 è stata effettuata la consegna dei lavori.
- in data 26/10/2020 detti lavori sono stati completati.

VISTI gli atti della contabilità finale redatti in data 26.10.2020, dal D.L. Geom. Tonino Galandrini dell'UTC, composti dai seguenti documenti:

- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Sommario del registro di contabilità;
- Stato finale;

dai quali si rileva che l'impresa appaltatrice S.G.F. di Scarponi Ivano & C. snc con sede in C.da Santa Maria in Paterno n. 62 – 62010 Treia, ha eseguito lavori per un importo, al netto del ribasso d'asta di €41.620,09, compresi gli oneri per la sicurezza.

VISTO il certificato di regolare esecuzione, redatto in data 26/10/2020 dal D.L. Geom. Tonino Galandrini dell'UTC, relativi ai lavori di "Sistemazione messa in sicurezza e asfaltatura strada via Aldo Moro traverse e parcheggi adiacenti", da cui si rileva un residuo credito della stessa ditta pari a €41.620,09, oltre IVA al 22%..

PRESO ATTO che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte con buoni materiali, in conformità al progetto, salvo lievi modifiche entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione dei lavori;

RILEVATO che è intendimento dell'Amministrazione Comunale utilizzare le economie e il ribasso d'asta per l'esecuzione di lavori in economia relativi al rifacimento della segnaletica orizzontale, alla sistemazione di cordoli stradali e riparazione della griglia in ferro per la raccolta delle acque piovane per la normale manutenzione del piano viabile, che non comporta un aumento della spesa originaria;

CONSIDERATO che per tali lavori sono state contattate le seguenti ditte per la redazione di preventivi di spesa che hanno già eseguito lavori simili nel territorio comunale:

- Global Service 2004 soc. coop. con sede in via Libera Umbria, 3 – 62020 Monte San Martino (MC) per lavori di realizzazione della segnaletica stradale, per un importo pari a € 893,04 più IVA al 22% per un totale di € 1.089,51 – CIG Z2B2F5DD05;
- Ediltec di Petrelli Andrea di Mogliano (P.IVA 01291250437) per lavori di sistemazione cordoli stradali per l'importo di € 589,00 più IVA al 22% per un totale di € 718,58 – CIG Z882F5DAA2;
- Officina Zucconi Simone di Mogliano (P:IVA 01570770436) per opere di fabbro relative alla riparazione della griglia stradale della raccolta acque piovane per l'importo di € 120,00 più IVA al 22% per un totale di € 146,40 – CIG Z072F5DA2E;

PRESO ATTO che necessita provvedere alla liquidazione dell'incentivo alla progettazione, di cui all'art.113 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., dovuto per le funzioni svolte da interno personale dell'UTC, nell'opera di cui trattasi, relativamente alla verifica e validazione del progetto e attività di progettazione, D.L., contabilità e R.U.P., pari alla quota del 2% sulla somma lorda dei lavori di complessivi €47.904,74, di cui al vigente ed apposito Regolamento comunale, per un importo lordo di €958,09.

DATO ATTO che la liquidazione della citata quota di incentivo, dovrà essere liquidata, ai sensi di quanto previsto dal citato art.113 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., per la quota dell'80% al personale dell'UTC: Geom. Tonino Galandrini (quota pari al 70%) e Geom. Paolo Tamanti



COMUNE DI MOGLIANO

PROVINCIA DI MACERATA

Tel. 0733 557771 – Fax 0733 557319
Sito internet: www.comune.mogliano.mc.it

C.A.P. 62010
C.C.P. 13555628

P.IVA e Cod. Fisc. 00244400438
E-mail: info@comune.mogliano.mc.it

(quota del 25%), mentre la restante quota del 20%, dovrà accantonata, sul fondo progettazioni, “per l’acquisto da parte dell’ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, etc..”.

VISTI il D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i. ed il D.P.R. n.207/2010 e s.m.i..

VISTO il Regolamento relativo al codice di comportamento dei dipendenti pubblici, ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs. 165/2001 ed appurata l’assenza di conflitti di interesse dello scrivente ai sensi dell’art. 4 del Codice di comportamento approvato con Delibera di Giunta n. 9 del 30/01/2014;

DETERMINA

- 1) LE PREMESSE fanno parte integrante del presente dispositivo;
- 2) DI APPROVARE la contabilità finale, composta da: libretto delle misure, registro di contabilità e stato finale, redatti in data 26/10/2020, dal D.L. Geom. Tonino Galandrini dell’UTC e relativi ai lavori di “Sistemazione messa in sicurezza e asfaltatura strada via Aldo Moro traverse e parcheggi adiacenti” da cui si rileva che l’impresa appaltatrice S.G.F. di Scarponi Ivano & C. snc con sede in C.da Santa Maria in Paterno n. 62 – 62010 Treia (MC) ha eseguito lavori per un importo complessivo di €41.620,09 oltre IVA al 22%;
- 3) DI APPROVARE gli atti relativi alla relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione, redatti in data 26/10/2020 dallo stesso D.L., relativi ai lavori di “Sistemazione messa in sicurezza e asfaltatura strada via Aldo Moro traverse e parcheggi adiacenti” da cui si rileva un residuo credito della stessa Ditta pari a complessivi € 41.620,09 oltre IVA al 22%;
- 4) DI APPROVARE la determinazione dell’incentivo alla progettazione, di cui all’art.113 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., dovuto per le funzioni svolte da interno personale dell’UTC, per l’opera di cui trattasi, pari alla quota del 2% dell’importo lordo dei lavori di € 47.904,09, previsto nel vigente ed apposito Regolamento comunale, per un importo lordo di €958,09, di cui in premessa;
- 5) DI APPROVARE la liquidazione della citata quota di incentivo, come previsto dall’art.113 del D. Lgs. n.50/2016, così suddiviso:
 - per la quota dell’80%, pari ad €728,15, di cui al citato art. 113, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i, per il personale dell’UTC, così suddiviso:
 - a) quota del 70%, pari ad €536.53, al Geom. Tonino Galandrini, per le funzioni di progettista, D.L., contabilità e RUP;
 - b) quota del 25%, pari ad €. 191,62, al Geom. Paolo Tamanti, per le funzioni di verifica del progetto;
 - c) quota del 2.50% pari ad € 19,16, all’Ing. Filippo Sampaolesi per le funzioni di programmazione;
 - per la restante quota del 20%, pari ad €. 191,62, con accantonamento sul fondo progettazioni, “per l’acquisto da parte dell’ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, etc..”;

6) DI DARE atto che per l'esecuzione delle opere complementari in economia sono state utilizzate le somme disponibili sul quadro economico dell'opera, relative al ribasso d'asta ed imprevisti;

7) DI APPROVARE il quadro economico riepilogativo finale dell'intervento in oggetto:

A) Per lavori a misura compresi gli oneri della sicurezza: € 47.894,23
a dedurre il ribasso d'asta dell'13,10% : € 6.274,14
al netto del ribasso € 41.620,09
€ 41.620,09

B) Somme a disposizione dell'Amm.ne Com.le:

1) per IVA al 22% sui lavori € 9.156,42
2) per quota incentivo – art.113 D.Lgs. 50/2016 € 938,93
3) per contributo ANAC € 30,00
4) lavori in economia € 1.954,49
5) ribasso d'asta, imprevisti ed arrot. € 6.300,07
Totale somme a disposizione € 18.379,91
TOTALE € 60.000,00

da cui si rileva che la spesa complessiva è stata pari ad €51.745,44, con una economia di € 8.254,56 sull'importo totale di progetto;

8) DI AUTORIZZARE la liquidazione delle somme sotto elencate, così distinte:

- € 50.776,51, compresa IVA al 22%, alla ditta che l'impresa appaltatrice S.G.F. di Scarponi Ivano & C. snc con sede in C.da Santa Maria in Paterno n. 62 – 62010 Treia (MC), per il pagamento del saldo dei lavori in appalto;
- € 536,53, al Geom. Tonino Galandrini dell'UTC, quale quota parte incentivo per le funzioni di progettista, D.L., contabilità e RUP;
- € 191,62 al Geom. Paolo Tamanti dell'UTC, per le funzioni di verifica progetto;
- € 19,16 all'Ing. Filippo Sampaolesi dell'U.T.C. per le funzioni di programmazione;
- € 191,62, da versarsi sul "fondo progettazioni" per "l'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, etc..";
- € 1.089,51 compresa IVA al 22% alla ditta con sede in via Libera Umbria, 3 – 62020 Monte San Martino (MC) per lavori di realizzazione della segnaletica stradale – CIG Z2B2F5DD05
- € 718,58 compresa IVA al 22% alla ditta Ediltec di Petrelli Andrea di Mogliano (P.IVA 01291250437) per lavori di sistemazione cordoli stradali - CIG Z882F5DAA2;
- € 146,40 compera IVA al 22%) alla ditta Officina Zucconi Simone di Mogliano (P:IVA 01570770436) per opere di fabbro relative alla riparazione della griglia stradale della raccolta acque piovane - CIG Z072F5DA2E;

9) DI DARE atto che la spesa complessiva di €53.669,93, trova imputazione in parte per € 50.000,00 con fondi previsti dall'art. 1, comma dal 29 al 37 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, assegnati con Decreto del Capo del Dipartimento degli affari interni e territoriali del 14 gennaio 2020 e € 1.715,44 con i fondi del bilancio comunale previsti al Capitolo 21780 codice di bilancio 01.09-2.02.01.09.999 imp. 324;

10) DI DARE atto che per l'esecuzione delle opere complementari in economia saranno utilizzate le somme a disposizione sul quadro economico dell'opera relative al ribasso d'asta ed imprevisti;

11) DI TRASMETTERE la presente determinazione al Responsabile del Servizio finanziario per i provvedimenti di competenza;



COMUNE DI MOGLIANO

PROVINCIA DI MACERATA

Tel. 0733 557771 – Fax 0733 557319
Sito internet: www.comune.mogliano.mc.it

C.A.P. 62010
C.C.P. 13555628

P.IVA e Cod. Fisc. 00244400438
E-mail: info@comune.mogliano.mc.it

- 12) Di autorizzare lo svincolo della cauzione definitiva, già prestata, con polizza fidejussoria, a garanzia delle obbligazioni contrattuali, dalla ditta Appaltatrice;
- 13) DI DISPORRE che la presente Determinazione venga pubblicata all'Albo pretorio per la durata di 15 giorni, ai fini della generale conoscenza.

IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO
F.to TONINO GALANDRINI

IL RESPONSABILE
DELL' AREA TECNICA - LL.PP. - AREA III^
F.to Filippo Sampaolesi

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Motivazione

Mogliano lì 24-11-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to LUANA RAMACCIONI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Collaboratore Amministrativo Messo del Comune di Mogliano certifica che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune

<http://www.comune.mogliano.mc.it/albo-pretorio/>

dal 29-12-2020 al 13-01-2021 per 15 giorni consecutivi, accessibile al pubblico (ai sensi dell'art.32 comma 1 della L.18 giugno 2009 n. 69).

Mogliano lì 29-12-2020

IL MESSO COMUNALE
F.to MALVESTITI EGIDIO



Copia conforme all'originale.

Mogliano, li 29-12-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO