



COMUNE DI MOGLIANO

PROVINCIA DI MACERATA

Tel. 0733 557771 – Fax 0733 557319
Sito internet: www.comune.mogliano.mc.it

C.A.P. 62010
C.C.P. 13555628

P.IVA e Cod. Fisc. 00244400438
E-mail: info@comune.mogliano.mc.it

Originale

DETERMINAZIONE DELL' AREA TECNICA - SUAP

N. 64 DEL 09-11-2018

Registro Generale n. 341

Oggetto: LAVORI DI "CONSOLIDAMENTO DISSESTO IDROGEOLOGICO DELLA SCARPATA POSTA A VALLE DEL FRONTE NORD DELLA CASA DI RIPOSO E CIVICO CIMITERO" APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE RELATIVO ALL'APPALTO PRINCIPALE (CIG N. 72029026C3 - CUP N E16J16001360002) ED ALLE OPERE COMPLEMENTARI (CIG N. Z7D24A98F3) - LIQUIDAZIONE A SALDO DEI CREDITI RESIDUI ALLA DITTA APPALTATRICE, AI TECNICI INCARICATI (CIG NN. ZD11A0C809-ZCE25A3986-Z2422E1BC4) ED ALLA DITTA SUBAPPALTATRICE PER LESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA INSERITI ALL'INTERNO DEL QUADRO TECNICO ECONOMICO DELLOPERA (CIG N. Z9B256C61A)

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA - SUAP

CONSIDERATO che il Bilancio di Previsione per l'anno 2018-2020 è stato approvato con delibera di Consiglio n.10 del 28/02/2018;

RICHIAMATO l'atto di giunta Comunale n. 24 dell'8/03/2018, immediatamente eseguibile, con il quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione P.E.G. per l'anno 2018 ed attribuite le risorse ai responsabili dei singoli servizi;

RICONOSCIUTA per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 267/2000 la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione;

PREMESSO CHE:

- il progetto esecutivo dei lavori di "*Consolidamento dissesto idrogeologico della scarpata posta a valle del fronte Nord della Casa di riposo e del Civico cimitero*", redatto dall'Ing. Luigi Miliozzi di Mogliano, è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 25/10/2016 per un importo complessivo di € 230.000,00, di cui € 189.078,81 per lavori, comprensivi degli oneri per la sicurezza pari ad € 3.602,00, ed € 40.821,19 per somme a disposizione dell'Amministrazione comunale;

- con nota prot. n. 9196 del 25/10/2016, il progetto esecutivo dell'intervento è stato inviato alla Regione Marche-Servizio I.T.E. per la necessaria approvazione;

- con Decreto del Dirigente del Servizio Tutela Gestione e Assetto del Territorio della Regione Marche n. 80 del 29/03/2017, il progetto dell'intervento è stato approvato ed ammesso a contributo per l'importo complessivo di € 230.000,00, con contestuale effettuazione della liquidazione in favore del Comune di Mogliano dell'anticipazione di € 138.000,00, pari al 60% del finanziamento concesso;
- con Determina n. 65 del 21/12/2017 del Responsabile del Servizio S.U.A. dell'Unione Montana Potenza-Esino-Musone, si è proceduto all'aggiudicazione definitiva dell'appalto alla Ditta "Campanelli Costruzioni srl" (P.IVA 00028330421), con sede a San Paolo di Jesi (AN) in Via Scappia, 38, per effetto dell'offerta dalla stessa presentata pari al ribasso percentuale di 21,111% sui lavori a base d'asta e per un importo complessivo contrattuale di € 149.922,80, al netto dell'IVA, di cui € 146.320,80 per lavori ed € 3.602,00 per oneri per la sicurezza;
- in data 07/03/2018 è stato stipulato con la Ditta aggiudicataria il contratto d'appalto rep. n. 3681 registrato all'Agenzia delle Entrate di Macerata in data 21/03/2018 al n. 2307;
- in data 18/03/2018 si è provveduto alla consegna dei lavori, di cui al verbale redatto dalla Direzione dei lavori e sottoscritto dalla Ditta appaltatrice, dando congiuntamente atto che le opere dovranno essere ultimate entro n. 180 giorni, così come decorrenti dalla data del suddetto verbale e cessanti alla data del 16/09/2018;
- in data 09/04/2018, previa nomina del collaudatore statico, Ing. Matricardi Pietro di Mogliano, si è provveduto alla denuncia delle opere strutturali (paratia di pali) alla Regione Marche – Ufficio Sismica di Macerata, e ciò in ottemperanza degli artt. nn. 65, 93 e 94 del D.P.R. n. 380/2001 disciplinanti la realizzazione delle strutture in calcestruzzo e in acciaio;
- nel corso dell'appalto, è stata ordinata dalla direzione lavori, così come risultante dall'apposito verbale, un'unica sospensione dei lavori n. 1 dal 14/05/2018 al 14/06/2018 per n. 30 giorni, per effetto della quale il termine di ultimazione previsto dal contratto principale è stato differito al 16/10/2018;
- con Determina del Responsabile dell'Area Tecnica - Settore LL.PP. n. 61 del 21/05/2018 si è provveduto all'approvazione del S.A.L. n. 1 ed alla relativa liquidazione in favore dell'Impresa appaltatrice per i lavori contrattuali dalla stessa realizzati fino alla data del 05/05/2018 complessivamente ammontanti al valore di € 114.340,29, al netto dell'IVA e del ribasso d'asta;
- dal punto di vista contabile, oltre alla liquidazione del predetto S.A.L. n. 1 in favore dell'Impresa appaltatrice per i lavori contrattuali dalla stessa realizzati e complessivamente ammontanti al valore lordo di € 125.774,32, è stato liquidato un importo complessivo pari ad € 8.324,83 per le voci di costo di seguito indicate e comunque ricomprese nel quadro tecnico economico dell'opera all'interno delle somme a disposizione dell'Amministrazione:
 - a) importo lordo di € 1.708,00, liquidato con Determina del Responsabile dell'Area Tecnica - Settore LL.PP. n. 21 del 19/05/2016 in favore della Ditta GEOIN srl per l'esecuzione delle indagini e delle prove geologiche già espletate;
 - b) importo lordo di € 899,39, liquidato con Determina del Responsabile dell'Area Tecnica - Settore LL.PP. n. 43 del 06/06/2017 in favore del Geol. Lupetti Marta per l'espletamento delle competenze tecniche relative alla redazione della relazione geologica;
 - c) importo lordo di € 642,24, liquidato con Determina del Responsabile dell'Area Tecnica - Settore LL.PP. n. 8 del 23/02/2018 in favore dell'Unione Montana Potenza-Esino-Musone per le funzioni di Stazione Unica Appaltante relative alle procedure di gara d'appalto già espletate;
 - d) importo lordo di € 5.075,20, liquidato con Determina del Responsabile dell'Area Tecnica - Settore Gestione del Territorio n. 1 del 21/03/2018 in favore dell'Ing. Miliozzi Luigi per le competenze tecniche relative alla progettazione esecutiva già espletata;

CONSIDERATO CHE:

- nel corso delle lavorazioni appaltate, così come attestato dalla Direzione dei Lavori, si sono manifestate situazioni non prevedibili nella fase di progettazione che hanno imposto l'esigenza



COMUNE DI MOGLIANO

PROVINCIA DI MACERATA

Tel. 0733 557771 – Fax 0733 557319
Sito internet: www.comune.mogliano.mc.it

C.A.P. 62010
C.C.P. 13555628

P.IVA e Cod. Fisc. 00244400438
E-mail: info@comune.mogliano.mc.it

di eseguire opere complementari e/o integrative necessarie al pieno raggiungimento della finalità di messa in sicurezza dell'intero fronte del dissesto;

- le opere complementari, consistenti nell'impermeabilizzazione e conseguente regimazione delle acque meteoriche dell'area immediatamente a monte della paratia Ovest, denominata "Piazzale Ovest", e nella realizzazione della strada di collegamento tra la paratia Est e la strada esistente di servizio in prossimità dell'edificio adibito a Casa di Riposo, denominata nel progetto come "Strada Est", non risultano essere sostanziali in quanto non alterano considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originario e ciò in ordine sia alla natura delle opere da seguire, sia all'aspetto economico delle stesse;

- per le motivazioni sopra esposte e previa autorizzazione prot. n. 7058 del 09/08/2018 del Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio della Regione Marche, con Determina n. 18 del 16/08/2018 del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Mogliano è stato approvato il progetto denominato "*Consolidamento dissesto idrogeologico della scarpata posta a valle del fronte Nord della Casa di riposo e del Civico cimitero - Opere complementari ed integrative*", redatto dall'Ing. Luigi Miliozzi di Mogliano per la spesa complessiva di €37.842,58 con l'utilizzo delle economie di gara ed affidandone contestualmente i lavori, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a), del D.Lgs n. 50/2016, alla medesima Ditta appaltatrice dell'appalto principale Campanelli Costruzioni srl (P.IVA 00028334021), con sede a San Paolo di Jesi (AN) in Via Scappia, 38, e ciò per un importo complessivo pari ad € 31.144,00, al netto dell'IVA e sulla base del seguente quadro tecnico economico:

A)	LAVORI A BASE D'ASTA PROGETTO ESECUTIVO	€ 39.278,54
IMPORTO DEL CONTRATTO (ribasso d'asta del 21,111%)		€ 31.144,00
A1)	LAVORI	€ 30.397,71
A2)	ONERI PER LA SICUREZZA	€ 746,29
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 6.698,58
B1)	Iva (10%) sui lavori	€ 3.114,40
B2)	Incentivo per UTC (2,00% di A)	€ 534,18
B3)	Spese tecniche per progettazione, D.L. e sicurezza compresi IVA e c.p.i.	€ 3.050,00
TOTALE DELL'OPERA		€ 37.842,58

- i lavori relativi alle opere complementari ed integrative sono stati consegnati il giorno

03/09/2018 come da verbale redatto e sottoscritto congiuntamente in pari data dalla Direzione dei lavori e dall'Impresa appaltatrice;

- la durata prevista per l'ultimazione delle opere complementari ed integrative è stata stabilita in n. 60 giorni, con scadenza pertanto al 02/11/2018;

- per effetto dell'esecuzione delle opere complementari, il quadro economico relativo al progetto principale dell'intervento è stato modificato ed aggiornato nel modo di seguito illustrato:

		PROGETTO ESECUTIVO	CONTRATTO
			<i>(ribasso d'asta del 21,111%)</i>
A)	LAVORI A BASE D'ASTA	€ 189.078,81	-
IMPORTO DEL CONTRATTO		-	€ 149.922,80
A1)	LAVORI	€ 185.476,81	€ 146.320,80
A2)	ONERI PER LA SICUREZZA	€ 3.602,00	€ 3.602,00
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 40.921,19	€ 80.078,20
B1)	Spese per indagini geologiche compresa IVA	€ 1.708,00	€ 1.708,00
B2)	Spese per relazione geologica compresi c.p.i. ed IVA	€ 1.097,26	€ 1.097,26
B3)	Iva (10%) sui lavori	€ 18.907,88	€ 14.992,28
B4)	Incentivo per UTC (2,00% di A)	€ 3.781,58	€ 3.781,58
B5)	Spese tecniche per progettazione, D.L. e sicurezza compresi IVA e c.p.i.	€ 12.688,00	€ 12.688,00
B6)	Spese tecniche per collaudo statico compresi IVA e c.p.i.	€ 1.000,00	€ 1.000,00
B7)	Spese per contributo AVCP	€ 225,00	€ 225,00
B8)	Spese SUA per espletamento gara d'appalto	-	€ 417,24
B9)	Lavori in economia, imprevisti ed arrotondamenti	€ 1.513,47	€ 1.513,47
B10)	Opere complementari ed integrative	-	€ 37.842,58
B11)	Economie da ribasso d'asta	-	€ 4.811,79
TOTALE DELL'OPERA		€ 230.000,00	€ 230.000,00



COMUNE DI MOGLIANO

PROVINCIA DI MACERATA

Tel. 0733 557771 – Fax 0733 557319
Sito internet: www.comune.mogliano.mc.it

C.A.P. 62010
C.C.P. 13555628

P.IVA e Cod. Fisc. 00244400438
E-mail: info@comune.mogliano.mc.it

DATO ATTO che:

- sia i lavori afferenti il contratto d'appalto principale che quelli relativi alle opere complementari sono stati ultimati in tempo utile in data 04/10/2018, così come da relativo verbale redatto dalla D.L. e sottoscritto dalla Ditta appaltatrice;
- in relazione sia ai lavori del contratto d'appalto principale che per quanto riguarda le opere complementari, il Direttore dei lavori ha redatto e trasmesso in data 18/10/2018 gli atti contabili relativi allo stato finale dei lavori, regolarmente sottoscritti dall'Impresa appaltatrice senza apporre riserve di alcun tipo, e ciò per un importo complessivo pari a € 181.066,80, al netto dell'Iva al 10%, di cui € 149.922,80 per le opere principali, importo esattamente corrispondente al corrispettivo contrattuale di cui all'atto rep. n. 3681 del 07/03/2018 ed € 31.144,00 per le opere complementari, importo esattamente corrispondente al corrispettivo originario dei lavori affidati con Determina n. 18 del 16/08/2018 del Responsabile dell'Area Tecnica;
- allo stato attuale, al netto degli acconti precedentemente corrisposti, resta da liquidare all'impresa appaltatrice il credito residuo di € 66.726,51, al netto dell'Iva al 10% e comprensivo delle ritenute per infortuni dello 0,5%, di cui l'importo di € 35.582,51 relativo al saldo del corrispettivo del contratto principale e l'importo di € 31.144,00 relativo alla totalità del corrispettivo delle opere complementari ed integrative;
- il certificato di collaudo strutturale delle opere in c.a. è stato redatto con esito positivo dal tecnico incaricato collaudatore, Ing. Matricardi Pietro, nonché regolarmente depositato dallo stesso in data 24/08/2018 presso il Servizio Tutela, Gestione ed Assetto del Territorio – Ufficio Sismica della Regione Marche;
- in relazione sia ai lavori del contratto d'appalto principale che per quanto riguarda le opere complementari, il certificato di regolare esecuzione finale, sottoscritto dall'Impresa appaltatrice e dal R.U.P., è stato redatto in data 30/10/2018, ai sensi dell'art. 102, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 26 del Capitolato speciale d'appalto, dal Direttore dei lavori, Ing. Miliozzi Luigi, per effetto del quale è possibile liquidare all'Impresa appaltatrice il credito residuo di €66.726,51, al netto dell'IVA;
- l'impresa appaltatrice Campanelli Costruzioni srl ha trasmesso le fatture quietanzate dei subappaltatori, dalle quali emerge il regolare pagamento delle relative spettanze in relazione agli acconti precedentemente corrisposti;
- non sussistono motivi ostativi alla liquidazione del credito all'Impresa appaltatrice, come da accertamenti effettuati per via telematica da Equitalia Servizi S.p.A., ai sensi dell'art. 48-bis del DPR n. 602/73;
- è stata accertata la regolarità contributiva dell'Impresa appaltatrice e subappaltatrice, così come attestato dai rispettivi DURC acquisiti per via telematica;

VISTI gli atti contabili relativi allo stato finale, redatti dal Direttore dei lavori sia in relazione ai lavori del contratto d'appalto principale che per quanto riguarda le opere complementari, così come composti da:

- a) Libretto delle misure;
- b) Registro di contabilità;
- c) Stato finale;
- d) Sommario del registro di contabilità;
- e) Certificato di regolare esecuzione;

RILEVATO che, previa autorizzazione prot. n. 9152 del 22/10/2018 del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Mogliano, sono stati disposti ed eseguiti dall'impresa subappaltatrice Calzolari S.r.l. lavori in economia extra contratto, comunque previsti all'interno del quadro tecnico economico dell'opera per un importo complessivo pari ad € 1.375,88, al netto dell'IVA;

VISTE:

- la fattura elettronica n. 2-2018-B del 02/10/2018, acquisita agli atti comunali al prot. n. 8520 del 02/10/2018, inviata telematicamente dall'Ing. Matricardi Pietro (CF MTRPTR46D01F268S), con studio a Mogliano (MC) in C.da Mossa, 29, per la liquidazione dell'importo di € 819,67, comprensivo del solo c.p.i. al 4% e relativo al saldo del corrispettivo dovuto per l'espletamento delle funzioni di collaudatore statico delle strutture in calcestruzzo previste all'interno dei lavori del contratto principale rep. n. 3681 del 07/03/2018 (CIG Z2422E1BC4);

- la fattura elettronica n. 19_18 del 05/11/2018, acquisita agli atti comunali al prot. n. 9549 del 07/11/2018, inviata telematicamente dall'Impresa subappaltatrice "Calzolari srl" (P.IVA 01366190435), con sede a Macerata (MC) in Via I° Maggio, 3/D, per la liquidazione dell'importo di € 1.513,47, compresa IVA al 10%, relativo all'esecuzione dei lavori eseguiti in economia previsti all'interno del quadro tecnico economico dell'opera (CIG Z9B256C61A);

- la fattura elettronica n. 24_18 del 05/11/2018, acquisita agli atti comunali al prot. n. 9556 del 07/11/2018, inviata telematicamente dall'Impresa appaltatrice "Campanelli Costruzioni srl" (P.IVA 00028330421), con sede a San Paolo di Jesi (AN) in Via Scappia, 38, per la liquidazione dell'importo di € 39.140,76, compresa IVA al 10%, relativo al saldo del corrispettivo spettante per l'esecuzione dei lavori del contratto principale rep. n. 3681 del 07/03/2018 (CIG 72029026C3);

- la fattura elettronica n. 25_18 del 05/11/2018, acquisita agli atti comunali al prot. n. 9557 del 07/11/2018, inviata telematicamente dall'Impresa appaltatrice "Campanelli Costruzioni srl" (P.IVA 00028330421), con sede a San Paolo di Jesi (AN) in Via Scappia, 38, per la liquidazione a saldo dell'importo di € 34.258,40, compresa IVA al 10%, relativo alla totalità del corrispettivo spettante per l'esecuzione delle opere complementari affidate con Determina n. 18 del 16/08/2018 del Responsabile dell'Area Tecnica (CIG Z7D24A98F3);

- la fattura elettronica n. 2_18 del 07/11/2018, acquisita agli atti comunali al prot. n. 9602 del 08/11/2018, inviata telematicamente dall'Ing. Miliozzi Luigi (CF MLZLGU66H30E783U-P.IVA 01229970437), con studio a Corridonia (MC) in Via Portarella, 118, per la liquidazione dell'importo di € 7.612,80, compresa IVA al 22% e c.p.i. al 4%, relativo al saldo del corrispettivo dovuto per l'espletamento delle funzioni inerenti la progettazione esecutiva, la direzione dei lavori e il coordinamento della sicurezza dei lavori del contratto principale rep. n. 3681 del 07/03/2018 (CIG ZD11A0C809);

- la fattura elettronica n. 3_18 del 07/11/2018, acquisita agli atti comunali al prot. n. 9603 del 08/11/2018, inviata telematicamente dall'Ing. Miliozzi Luigi (CF MLZLGU66H30E783U-P.IVA 01229970437), con studio a Corridonia (MC) in Via Portarella, 118, per la liquidazione dell'importo di € 3.050,00, compresa IVA al 22% e c.p.i. al 4%, relativo al saldo della totalità del corrispettivo dovuto per l'espletamento delle funzioni inerenti la progettazione esecutiva, la direzione dei lavori e il coordinamento della sicurezza delle opere complementari affidate con Determina n. 18 del 16/08/2018 del Responsabile dell'Area Tecnica (CIG ZCE25A3986);

RITENUTO, altresì, di poter procedere alla liquidazione delle competenze spettanti ai seguenti tecnici interni dell'UTC per le rispettive prestazioni eseguite relativamente alla funzione di responsabile unico del procedimento, e ciò con riferimento a:

- al Geom. Procaccini Domenico, dipendente dell'UTC ed attualmente collocato a riposo, per le competenze relative alle attività svolte in materia di responsabile unico del procedimento in fase di progettazione dei lavori del contratto principale rep. n. 3681 del 07/03/2018, la quota dell'incentivo di cui art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm., pari a complessivi € 1.361,37 (€ 189.078,81 x 0,02 x 0,80 x 0,45), comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali e degli oneri riflessi;

- all'Ing. Luca Isolani dell'U.T.C. per le competenze relative alle attività svolte in materia di responsabile unico del procedimento in fase di esecuzione dei lavori del contratto principale rep. n. 3681 del 07/03/2018, nonché di responsabile unico del procedimento in fase di progettazione ed esecuzione delle opere complementari affidate con Determina n. 18 del 16/08/2018 del



COMUNE DI MOGLIANO

PROVINCIA DI MACERATA

Tel. 0733 557771 – Fax 0733 557319
Sito internet: www.comune.mogliano.mc.it

C.A.P. 62010
C.C.P. 13555628

P.IVA e Cod. Fisc. 00244400438
E-mail: info@comune.mogliano.mc.it

Responsabile dell'Area Tecnica, la quota dell'incentivo di cui art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm., pari a complessivi € 1.744,28 (€ 189.078,81 x 0,02 x 0,80 x 0,40 + € 39.278,54 x 0,02 x 0,80 x 0,85), comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali e degli oneri riflessi;

CONSIDERATO che, per tutto quanto sopra rilevato ed alla luce dei lavori realizzati e delle spese effettivamente sostenute, si sono determinate modeste economie e variazioni di spesa su alcune voci del quadro economico, e ciò per un importo complessivo di € 6.400,10, così come meglio ed espressamente riportato nel quadro economico definitivamente assestato e finale, che risulta essere il seguente:

		CONTRATTO ESEGUITO (Spese effettivamente sostenute)	ECONOMIE DI SPESA
IMPORTO DEL CONTRATTO		€ 149.922,80	-
A1)	LAVORI	€ 146.320,80	-
A2)	ONERI PER LA SICUREZZA	€ 3.602,00	-
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 73.677,10	€ 6.400,10
B1)	Spese per indagini geologiche compresa IVA	€ 1.708,00	-
B2)	Spese per relazione geologica compresi c.p.i. ed IVA	€ 899,39	€ 197,87
B3)	Iva (10%) sui lavori	€ 14.992,28	-
B4)	Incentivo per UTC	€ 2.571,47	€ 1.210,11
B5)	Spese tecniche per progettazione, D.L. e sicurezza compresi IVA e c.p.i.	€ 12.688,00	-
B6)	Spese tecniche per collaudo statico compresi IVA e c.p.i.	€ 819,67	€ 180,33
B7)	Spese per contributo AVCP	€ 225,00	-
B8)	Spese SUA per espletamento gara d'appalto	€ 417,24	-
B9)	Lavori in economia, imprevisti ed arrotondamenti	€ 1.513,47	€ 1.513,47
B10)	Opere complementari ed integrative	€ 37.842,58	-
B11)	Economie da ribasso d'asta	-	€ 4.811,79

TOTALE	€ 223.599,90	€ 6.400,10

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e le rispettive linee guida ANAC;
- il DPR n. 207/2010 e ss.mm.ii., per la parte ancora vigente ed applicabile,
- l'art. 12 del contratto d'appalto e l'art. 26 del Capitolato Speciale d'Appalto ad esso allegato;
- il "Regolamento comunale per la costituzione, ripartizione e liquidazione del fondo incentivante per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i" approvato con D.G.C. n. 73 del 25/07/2018;

Tutto ciò premesso, dato atto, visto, rilevato e considerato;

DETERMINA

1) Di approvare, in relazione ai lavori del contratto d'appalto principale rep n. 3681 del 07/03/2018 ed alle opere complementari affidate con Determina n. 18 del 16/08/2018 del Responsabile dell'Area Tecnica, il certificato di regolare esecuzione ed i predetti atti contabili relativi allo stato finale dei lavori di che trattasi, come sopra specificati e redatti dalla Direzione dei lavori, che si allegano quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

2) Di liquidare all'Impresa appaltatrice esecutrice del contratto principale e delle opere complementari, ai tecnici incaricati ed all'impresa subappaltatrice esecutrice dei lavori in economia previsti all'interno del quadro tecnico economico dell'opera i crediti residui spettanti, così come di seguito meglio specificati:

- all'Ing. Matricardi Pietro (CF MTRPTR46D01F268S), con studio a Mogliano (MC) in C.da Mossa, 29, l'importo di € 819,67, comprensivo del solo c.p.i. al 4%, a titolo di saldo del corrispettivo dovuto per l'espletamento delle funzioni di collaudatore statico delle strutture in calcestruzzo previste all'interno dei lavori del contratto principale rep. n. 3681 del 07/03/2018, così come risultante dalla fattura elettronica n. 2-2018-B del 02/10/2018, acquisita agli atti comunali al prot. n. 8520 del 02/10/2018 (CIG Z2422E1BC4);
- all'Impresa subappaltatrice "Calzolari srl" (P.IVA 01366190435), con sede a Macerata (MC) in Via I° Maggio, 3/D, l'importo di € 1.513,47, compresa IVA al 10% per l'esecuzione dei lavori in economia previsti all'interno del quadro tecnico economico dell'opera, così come risultante dalla fattura elettronica n. 19_18 del 05/11/201, acquisita agli atti comunali al prot. n. 9549 del 07/11/2018 (CIG Z9B256C61A);
- all'Impresa appaltatrice "Campanelli Costruzioni srl" (P.IVA 00028330421), con sede a San Paolo di Jesi (AN) in Via Scappia, 38, l'importo di € 39.140,76, compresa IVA al 10%, a titolo di saldo del corrispettivo spettante per l'esecuzione dei lavori del contratto principale rep. n. 3681 del 07/03/2018, così come risultante dalla fattura elettronica n. 24_18 del 05/11/2018, acquisita agli atti comunali al prot. n. 9556 del 07/11/2018 (CIG 72029026C3);
- all'Impresa appaltatrice "Campanelli Costruzioni srl" (P.IVA 00028330421), con sede a San Paolo di Jesi (AN) in Via Scappia, 38, l'importo di € 34.258,40, compresa IVA al 10%, a titolo di saldo della totalità del corrispettivo spettante per l'esecuzione delle opere complementari affidate con Determina n. 18 del 16/08/2018 del Responsabile dell'Area Tecnica, così come risultante dalla fattura elettronica n. 25_18 del 05/11/2018, acquisita agli atti comunali al prot. n. 9557 del 07/11/2018 (CIG Z7D24A98F3);
- all'Ing. Miliozzi Luigi (CF MLZLGU66H30E783U-P.IVA 01229970437), con studio a Corridonia (MC) in Via Portarella, 118, l'importo di € 7.612,80, compresa IVA al 22% e c.p.i. al 4%, a titolo di saldo del corrispettivo dovuto per l'espletamento delle funzioni inerenti la



COMUNE DI MOGLIANO

PROVINCIA DI MACERATA

Tel. 0733 557771 – Fax 0733 557319
Sito internet: www.comune.mogliano.mc.it

C.A.P. 62010
C.C.P. 13555628

P.IVA e Cod. Fisc. 00244400438
E-mail: info@comune.mogliano.mc.it

progettazione esecutiva, la direzione dei lavori e il coordinamento della sicurezza dei lavori del contratto principale rep. n. 3681 del 07/03/2018, così come risultante dalla fattura elettronica n. 2_18 del 07/11/2018, acquisita agli atti comunali al prot. n. 9602 del 08/11/2018 (CIG ZD11A0C809);

- all'Ing. Miliozzi Luigi (CF MLZLGU66H30E783U- P.IVA 01229970437), con studio a Corridonia (MC) in Via Portarella, 118, l'importo di € 3.050,00, compresa IVA al 22% e c.p.i. al 4%, a titolo di saldo della totalità del corrispettivo dovuto per l'espletamento delle funzioni inerenti la progettazione esecutiva, la direzione dei lavori e il coordinamento della sicurezza delle opere complementari affidate con Determina n. 18 del 16/08/2018 del Responsabile dell'Area Tecnica, così come risultante dalla fattura elettronica n. 3_18 del 07/11/2018, acquisita agli atti comunali al prot. n. 9603 del 08/11/2018 (CIG ZCE25A3986);

- al Geom. Procaccini Domenico, dipendente dell'UTC ed attualmente collocato a riposo, l'importo complessivo di € 1.361,37, comprensivo degli oneri previdenziali e assistenziali e degli oneri riflessi, quale quota dell'incentivo, di cui art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm., spettante per le funzioni svolte di responsabile unico del procedimento in fase di progettazione dei lavori del contratto principale rep. n. 3681 del 07/03/2018;

- all'Ing. Luca Isolani dell'U.T.C. l'importo complessivo di € 1.744,28, comprensivo degli oneri previdenziali e assistenziali e degli oneri riflessi, quale quota dell'incentivo, di cui art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm., spettante per le funzioni svolte di responsabile unico del procedimento in fase di esecuzione dei lavori del contratto principale rep. n. 3681 del 07/03/2018, nonché di responsabile unico del procedimento in fase di progettazione ed esecuzione delle opere complementari affidate con Determina n. 18 del 16/08/2018 del Responsabile dell'Area Tecnica.

3) Di dare atto che la spesa in oggetto, pari a complessivi € 89.500,75 trova imputazione al capitolo 21475 imp. 447/2017, costituito, nell'ambito delle risorse, già in parte introitate, relative agli eventi alluvionali del marzo 2015 di cui all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 264 del 03/07/2015, con contributo Regionale di cui al Decreto del Dirigente del Servizio Tutela Gestione e Assetto del Territorio della Regione Marche n. 80 del 29/03/2017.

4) Di prendere atto che, alla luce delle spese effettivamente sostenute pari all'importo complessivo di € 223.599,90 e rispetto alla totalità del finanziamento concesso, residuano economie di spesa pari all'importo di € 6.400,10 in base al quadro economico definitivamente assestato e finale, che risulta essere il seguente:

		CONTRATTO ESEGUITO (Spese effettivamente sostenute)	ECONOMIE DI SPESA
IMPORTO DEL CONTRATTO		€ 149.922,80	-
A1)	LAVORI	€ 146.320,80	-
A2)	ONERI PER LA SICUREZZA	€ 3.602,00	-
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 73.677,10	€ 6.400,10
B1)	Spese per indagini geologiche compresa IVA	€ 1.708,00	-

B2)	Spese per relazione geologica compresi c.p.i. ed IVA	€ 899,39	€ 197,87
B3)	Iva (10%) sui lavori	€ 14.992,28	-
B4)	Incentivo per UTC	€ 2.571,47	€ 1.210,11
B5)	Spese tecniche per progettazione, D.L. e sicurezza compresi IVA e c.p.i.	€ 12.688,00	-
B6)	Spese tecniche per collaudo statico compresi IVA e c.p.i.	€ 819,67	€ 180,33
B7)	Spese per contributo AVCP	€ 225,00	-
B8)	Spese SUA per espletamento gara d'appalto	€ 417,24	-
B9)	Lavori in economia, imprevisti ed arrotondamenti	€ 1.513,47	€ 1.513,47
B10)	Opere complementari ed integrative	€ 37.842,58	-
B11)	Economie da ribasso d'asta	-	€ 4.811,79
TOTALE		€ 223.599,90	€ 6.400,10

5) Di avviare presso il Servizio Tutela, Gestione ed Assetto del Territorio della Regione Marche la rendicontazione finale della spesa per l'erogazione del saldo del contributo concesso in base alle spese effettivamente sostenute e pari all'importo complessivo di € 223.599,90.

6) Di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio Ragioneria per l'emissione dei provvedimenti di competenza inerenti la liquidazione delle spese sopra elencate.

7) Di trasmettere il presente atto all'Ufficio Segreteria affinché provveda alle pubblicazioni in ordine agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO
LUCA ISOLANI

IL RESPONSABILE
DELL' AREA TECNICA - SUAP
LUCA ISOLANI



COMUNE DI MOGLIANO

PROVINCIA DI MACERATA

Tel. 0733 557771 – Fax 0733 557319
Sito internet: www.comune.mogliano.mc.it

C.A.P. 62010
C.C.P. 13555628

P.IVA e Cod. Fisc. 00244400438
E-mail: info@comune.mogliano.mc.it

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Motivazione

Mogliano lì 09-11-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
LUANA RAMACCIONI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Collaboratore Amministrativo Messo del Comune di Mogliano certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata nel sito istituzionale di questo Comune dal 20-12-2018 al 04-01-2019 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art.32 comma 1 della L.18 giugno 2009 n. 69.

Mogliano lì 20-12-2018

IL MESSO COMUNALE
Malvestiti Egidio

Il giorno 20-12-2018 è stato pubblicato nel sito web istituzionale di questo Comune e contestualmente comunicato ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art.125 del Decreto Legislativo n.267 del 18/08/2000.

Mogliano lì 20-12-2018