



Città di Matelica

Provincia di Macerata

UFFICIO TECNICO

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO
DELLA DETERMINAZIONE N.850 DEL 11-06-2021
Registro Generale 903**

Matelica, li 10-07-2021

Il Responsabile del Settore

Oggetto: AMPLIAMENTO CIMITERO DEL CAPOLUOGO COSTRUZIONE COLOMBARIO N°15 - 2° STRALCIO. OPERE DI COMPLETAMENTO A SEGUITO DI ACCORDO TRANSATTIVO. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CIG Z80312729E

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI TECNICI

Visto che con Determina n°1847 del 07.12.2018 è stato approvato il progetto esecutivo, redatto dall'UTC in data Novembre 2018, dell'intervento di "Realizzazione colombario n. 15 - 2° stralcio" per un importo complessivo di €.530.000,00 come sotto indicato:

	Parziali	Totali
A LAVORI		
a.1 Per lavori soggetti a ribasso	450.091,92	
Per oneri di sicurezza inclusi nei prezzi (non soggetti a		
a.2 ribasso d'asta)	10.692,60	
Per oneri di sicurezza aggiuntivi (non soggetti a ribasso		
a.3 d'asta)	495,05	
	Totale A	461.279,57
		<u>461.279,57</u>
B SOMME A DISPOSIZIONE		
b.1 Iva 10% su lavori	46.127,96	
b.3 Geologo (iva compresa)	0,00	
b.4 Calcolatore strutturale (iva compresa)	4.000,00	
b.5 Collaudatore strutturale (iva compresa)	2.000,00	
Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione (iva		
b.6 compresa)	6.000,00	
Fondo incentivazione di cui art. 113 comma 2		
b.7 D.Lgs.50/2016 e s.m.i – 1.12%	5.166,33	
Fondo innovazione di cui art. 113 comma 4 D.Lgs.50/2016		
e s.m.i - 0.4%	1.845,12	
b.8 Spese per accertamenti di laboratori,iva compresa	2.000,00	
b.9 Opere in economia iva compresa	1.581,02	
	Totale B	68.720,43
		<u>68.720,43</u>



Città di Matelica

Provincia di Macerata

Totale A+B **530.000,00** 530.000,00

Considerato che con determinazione n. 1115 del 23/10/2017, si dava atto che, con successivo provvedimento del Dirigente, sarebbero state determinate le modalità di scelta del contraente;

Richiamata la Determina della S.U.A. (Stazione Unica Appaltante dell'Unione Montana Alte Valli del Potenza e dell'Esino di San Severino Marche) n°29 del 20.02.2019 con cui viene aggiudicata la gara per l'affidamento dei lavori di "Ampliamento cimitero del capoluogo - Realizzazione colombario n°15 - 2° stralcio" alla ditta Karintia s.r.l. con sede legale in Via N.Paganini, 69 – 67051 – Avezzano (AQ), P.IVA 01782700668, avendo la stessa offerto un ribasso percentuale pari a 25,279%, maggior ribasso entro i limiti della soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016, e per un importo dei lavori pari € 347.500,83 oltre IVA, comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 11.187,6;

Richiamata la Determina n°643 del 29.04.2019 con cui si approva la variazione di quadro economico n°1 redatta in data 29 Aprile 2019 a seguito di gara secondo il seguente schema:

A LAVORI	Parziali	Totali
a.1 Per lavori soggetti a ribasso	336.313,18	
Per oneri di sicurezza inclusi nei prezzi (non soggetti a		
a.2 ribasso d'asta)	10.692,60	
Per oneri di sicurezza aggiuntivi (non soggetti a ribasso		
a.3 d'asta)	495,05	
	Totale A	347.500,83
		<u>347.500,83</u>
B SOMME A DISPOSIZIONE		
b.1 Iva 10% su lavori	34.750,08	
b.4 Calcolatore strutturale (iva compresa)	2.775,62	
b.5 Collaudatore strutturale (iva compresa)	3.172,00	
Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione (iva		
b.6 compresa)	4.095,00	
Fondo incentivazione di cui art. 113 comma 2		
b.7 D.Lgs.50/2016 e s.m.i – 1.12%	5.166,33	
Fondo innovazione di cui art. 113 comma 4 D.Lgs.50/2016		
e s.m.i - 0.4%	1.845,12	
b.8 Spese per accertamenti di laboratori,iva compresa	2.000,00	
b.9 Opere in economia iva compresa	128.695,01	
	Totale B	182.499,16
	Totale A+B	530.000,00
		<u>530.000,00</u>

Visto lo Stato Finale redatto dal Direttore dei Lavori in data 10.03.2021, da cui risulta un importo complessivo dei lavori pari ad €328.908,81 al netto del ribasso d'asta, oneri per la sicurezza compresi;



Città di Matelica

Provincia di Macerata

Richiamata la Delibera di Giunta municipale n° 48 del 16.03.2021 con cui si approva l'accordo transattivo sottoscritto in data 10.03.2021 tra il Comune di Matelica e la Ditta appaltatrice Karintia srl, con il quale si procede alla risoluzione consensuale del contratto d'appalto n°6850 sottoscritto in data 4 giugno 2019, avente ad oggetto i lavori di "Ampliamento Cimitero Capoluogo – Costruzione Nuovo Colombario n. 15 – 2° Stralcio";

Vista la variazione di quadro economico allo stato finale redatta in data 17.03.2001 secondo il seguente schema:

A LAVORI	Parziali	Totali
a.1 Per lavori soggetti a ribasso	317.721,16	
Per oneri di sicurezza inclusi nei prezzi (non soggetti a		
a.2 ribasso d'asta)	10.692,60	
Per oneri di sicurezza aggiuntivi (non soggetti a ribasso		
a.3 d'asta)	495,05	
	Totale A	328.908,81
		<u>328.908,81</u>
B SOMME A DISPOSIZIONE		
b.1 Iva 10% su lavori	32.890,88	
b.4 Calcolatore strutturale (iva compresa)	2.775,62	
b.5 Collaudatore strutturale (iva compresa)	3.172,00	
Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione (iva		
b.6 compresa)	4.095,00	
Fondo incentivazione di cui art. 113 comma 2		
b.7 D.Lgs.50/2016 e s.m.i – 1.12%	5.166,33	
Fondo innovazione di cui art. 113 comma 4 D.Lgs.50/2016		
e s.m.i - 0.4%	1.845,12	
b.8 Spese per accertamenti di laboratori,iva compresa	2.202,29	
b.9 Opere in economia iva compresa	148.943,95	
	Totale B	201.091,19
	Totale A+B	530.000,00
		<u>530.000,00</u>

Considerato che alla luce della risoluzione consensuale del contratto diviene necessario procedere al completamento delle opere previste nel progetto originario e non realizzate dalla Ditta Karintia srl;

Vista la Determina n°469 del 26.03.2021 con cui si approva la Perizia di spesa redatta dall'Ufficio tecnico comunale in data Marzo 2021 per il completamento delle opere ricavate dal computo metrico estimativo del progetto del Colombario n°15 - 2° stralcio e non eseguite dall'impresa appaltatrice Karintia srl per un importo lordo di €23.520,80 di cui € 22.979,04 per lavori ed €541,76 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

Visto che con medesimo atto n°469 del 26.03.2021 si stabiliva di procedere direttamente all'acquisizione dei lavori, ai sensi dell'art. 36, c. 2, del D.Lgs. 50/2016, mediante la richiesta di disponibilità ed accettazione del ribasso del 25,279% (ribasso



Città di Matelica

Provincia di Macerata

originario offerto dalla ditta appaltatrice Karintia) alla Ditta Mecella srl di Matelica;

Vista la nota n°5197 del 26.03.2021 con cui si chiede alla Ditta Mecella srl di Matelica la disponibilità all'esecuzione delle opere accettando il ribasso del 25,279% (ribasso originario offerto dalla ditta appaltatrice Karintia) ;

Vista la nota n° 5210 del 26.03.2021 con cui la Ditta Mecella srl manifesta la sua disponibilità all'esecuzione delle opere in oggetto con un ribasso del 25,279% e quindi per un importo dei lavori pari € 17.170,17 oltre €541,76 per oneri di sicurezza, per un totale di € 17.711,93;

Richiama la Determina n.471 del 26.03.2021 con cui si affidavano i lavori di cui in oggetto mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, c.2, del D.Lgs. 50/2016 per i motivi indicati in premessa, alla ditta Mecella srl di Matelica (MC) P.IVA 01777270438 per il ribasso di 25,279% e quindi per l'importo dei lavori pari € 17.170,17 oltre €541,76 per oneri di sicurezza, per un totale di € 17.711,93

Vista la determina n°794 del 27.05.2021 con cui si approva lo Stato Finale redatto dal Direttore dei Lavori in data 19.05.2021, da cui risulta un importo complessivo dei lavori pari ad €17.142,37 al netto del ribasso d'asta, oneri per la sicurezza compresi;

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione, emesso dal Direttore dei Lavori in data 04.06.2021, dal quale risulta un credito della Ditta MECELLA SRL di Matelica pari ad € 85,71 oltre IVA 10% per un totale di € 94,28;

Vista la Fattura n°11/PA del 07.06.2021 dell'importo complessivo di € 94,28 IVA compresa emessa dalla Ditta MECELLA SRL di Matelica relativamente al certificato di regolare esecuzione;

Accertata infine la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell'intero procedimento e del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei competenti Responsabili;

Visti

1. il D.Lgs. n. 267/2000, in particolare gli art. 147, 147 bis e 151;
2. il D.Lgs. n. 50/2016;
3. il D.L. n. 32/2019 conv. con modificazioni in Legge n. 55/2019 (cd. Decreto Sblocca-cantieri);



Città di Matelica

Provincia di Macerata

4. il D.L. n. 18/2020 conv. con modificazioni in Legge 27/2020 (cd. Decreto Cura Italia);
5. il D.L. n. 34/2020 conv. in Legge n. 77/2020; (cd. Decreto Rilancio);
6. il D.L. n. 76/2020 (cd. Decreto Semplificazioni);
7. la Legge n. 241/1990;
8. la Legge n. 136/2010;
9. il D.Lgs. n. 118/2011;
10. il regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
11. il regolamento comunale di contabilità;

Visto il Decreto del Sindaco, n. 45 del 28.04.2021 con il quale è stato attribuito le funzioni previste dall'art. 109 del D.Lgs n. 267/2000;

D E T E R M I N A

- approvare il Certificato di Regolare Esecuzione, emesso dal Direttore dei Lavori in data 04.06.2021, dal quale risulta un credito della Ditta MECELLA SRL di Matelica pari ad € 85,71 oltre IVA 10% per un totale di € 94,28;

liquidare la Fattura n°11/PA del 07.06.2021 dell'importo complessivo di € 94,28 IVA compresa emessa dalla Ditta MECELLA SRL di Matelica relativamente al certificato di regolare esecuzione;

- imputare la somma complessiva pari ad € 94,28 al cap. 2735/0 (finanziato con proventi vendita)

gbo

Il Responsabile dell'Istruttoria
f.to Boldrini Giovanni



Città di Matelica

Provincia di Macerata

Il Responsabile del Settore
f.to Ronci Roberto

=

Visto: per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, e per l'imputazione della spesa.

Matelica, li 08-07-2021

**Il Responsabile del Settore
Servizi Finanziari**

f.to Dott.ssa Antonella Pelucchini

=