



Città di Matelica

Provincia di Macerata

UFFICIO TECNICO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO DELLA DETERMINAZIONE N.595 DEL 19-04-2021

Registro Generale 643

Matelica, li 04-05-2021

Il Responsabile del Settore

Oggetto: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA
ILLUMINAZIONE 2020. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 2^
SAL. CIG Z6C2DC5320

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI TECNICI

Vista la delibera di Giunta Municipale n° 101 del 17/07/2020 che approva il progetto definitivo redatto dall'Ufficio Tecnico comunale in data luglio 2020 relativo ai lavori di "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2020", dell'importo complessivo di €. 100.000,00;

Vista la Determina n°1020 del 03.08.2020 con cui si approva il progetto esecutivo dei lavori di "Efficientamento energetico pubblica illuminazione 2020" redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale in data luglio 2020 predisposto secondo quanto previsto dall'art. 23 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, dell'importo di euro 100.000 e che prevede il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO Progetto ESECUTIVO			
A	LAVORI	Parziali	Totali
	Lavori a base di gara	32.214,42	
	Oneri di sicurezza inclusi non soggetti a ribasso	1.751,64	
a.1	Totale LAVORI A	<u>33.966,06</u>	<u>33.966,06</u>
B	FORNITURE		
b.1	Fornitura di plafoniere a led	44.000,00	
b.2	Fornitura di manufatti in cls - pali	300,00	
	Totale FORNITURE B	<u>44.300,00</u>	<u>44.300,00</u>
	totale lavori + forniture		<u>78.266,06</u>
C	SOMME A DISPOSIZIONE		
c.1	Iva 22% su lavori	7.472,54	
c.2	Iva 22% sulle forniture	9.746,00	
	Fondo incentivazione di cui art. 113 comma 2		
c.3	D.Lgs.50/2016 e s.m.i - 1.12%	876,58	



Città di Matelica

Provincia di Macerata

Fondo innovazione di cui art. 113 comma 4		
c.4	D.Lgs.50/2016 e s.m.i - 0.4%	313,06
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed		
c.5	esecuzione iva e cassa compresa	2.000,00
c.6	Opere in economia, ecc.. iva compresa	1.325,76
Totale C		21.733,94
Totale A+B+C		100.000,00
		21.733,94
		100.000,00

preso atto che per il presente appalto sono stato attribuiti i seguenti codici: CIG Z6C2DC5320 e CUP E92I20000080005 ;

Richiamata la Determina n°1258/1290 del 14.09.2020 con cui si affidavano i lavori in questione alla ditta SPURIO ROBERTO con sede in Matelica MC, C.F.**SPRRRT68S22B474R** P.IVA 01047130438 con il ribasso del 32,010% sull'importo a base di gara;

Determinato l'importo dei lavori in € 23.654,22 di cui € 1.715,64 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

Considerato che i lavori sono stati consegnati alla ditta aggiudicataria in data 15/09/2020 come da verbale in pari data;

vista la delibera di Giunta Comunale n° 54 del 23/03/2021 con la quale si approvava la perizia di variante e suppletiva con la relativa variazione di quadro economico come di seguito riportato:



Città di Matelica

Provincia di Macerata

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2020 CUP E92I20000080005

VARIAZIONE QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA	Quadro economico di progetto		Variazione quadro economico a seguito gara lavori		Variazione quadro economico a seguito gara lavori + gara forniture		Quadro economico perizia di variante	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
LAVORI								
Lavori a misura soggetti a ribasso	32.214,42		32.214,42		32.214,42		48.154,67	
Ribasso d'asta 32,010%			-10.311,84		-10.311,84		-15.414,31	
Oneri di sicurezza non soggetti ribasso d'asta	1.751,64		1.751,64		1.751,64		2.612,93	
Totale LAVORI	33.966,06	33.966,06	23.654,22	23.654,22	23.654,22	23.654,22	35.353,29	35.353,29
FORNITURE								
Fornitura di plafoniere a led	44.000,00		49.000,00		39.989,85		39.989,85	
manufatti in cls – pali	300,00		300,00		0,00		0,00	
Totale FORNITURE	44.300,00	44.300,00	49.300,00	49.300,00	39.989,85	39.989,85	39.989,85	39.989,85
Totale lavori + forniture		78.266,06		72.954,22		63.644,07		75.343,14
SOMME A DISPOSIZIONE								
Iva 22% su lavori	7.472,54		5.203,93		5.203,93		7.777,73	
Iva 22% sulle forniture	9.746,00		10.846,00		8.797,77		8.797,77	
Fondo incentivazione di cui art. 113 comma 2 D.Lgs.50/2016 e s.m.i – 1.12%	876,58		876,58		876,58		876,58	
Fondo innovazione di cui art. 113 comma 4 D.Lgs.50/2016 e s.m.i - 0.4%	313,06		313,06		313,06		313,06	
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione iva e cassa compresa	2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00	
Opere in economia, ecc.. IVA compresa	1.325,76		7.806,20		19.164,59		4.891,72	
Totale B	21.733,94	21.733,94	27.045,77	27.045,77	36.355,93	36.355,93	24.656,86	24.656,86
Totale A+B+C	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Visto il 2^ SAL redatto dal Direttore dei Lavori in data 30/03/2021, da cui risulta un importo complessivo dei lavori pari ad €35.352,77 al netto del ribasso d'asta, oneri per la sicurezza compresi;

Visto il Certificato di Pagamento n.2, emesso dal Direttore dei Lavori in data 30/03/2021, relativo al 2^ SAL, dell'importo complessivo di € 21.200,00 oltre IVA 22% per un totale di € 25.864,00;

Vista la fattura n°21EF000167 del 31/03/2021 dell'importo complessivo di € 25.864 IVA 22% compresa emessa dalla Ditta SPURIO ROBERTO con sede in Matelica MC, C.F. **SPRRRT68S22B474R** P.I. 01047130438 relativamente al certificato di pagamento n°2 dei lavori in oggetto;

Visto il DURC On Line rilasciato dall'INPS protocollo INPS_252291118 dal quale si evince che la ditta SPURIO ROBERTO è in regola nei confronti di INPS ed INAIL;



Città di Matelica

Provincia di Macerata

DICHIARANDO DI:

non trovarsi nelle cause di inconferibilità od incompatibilità di cui al D.lgs. 39/2013, ovvero ai sensi del PTPC interno dell'ente, avendone reso dichiarazione, per quanto di sua conoscenza, e di non avere reso nuova dichiarazione modificativa ed integrativa, per fatti o condizioni sopravvenute, per quanto di sua conoscenza.

non doversi astenere nell'adozione del presente provvedimento poichè non si trova in conflitto di interesse, anche potenziale, per quanto nella sua conoscenza, ai sensi dell'art. 6/bis della legge n. 241/1990

non trovarsi in una situazione di interesse finanziario o conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 del DPR 62/2013, ovvero ai sensi del vigente Codice Comportamento interno dell'Ente, per rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni:

ne' in prima persona, ne' di suoi parenti o affini entro il secondo grado, ne' del coniuge o del convivente, che non hanno ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui si abbia avuto rapporti di collaborazione;

nessun rapporto è intercorso o intercorre con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate e con riferimento al presente provvedimento;

non trovarsi nelle condizioni di cui all'art.35-bis del D.Lgs. n. 165/2001(Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici) per essere stato condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, che comportano limitazioni alla assegnazione e partecipazione a funzioni e poteri nella P.A.;

Visto il decreto sindacale n.15 gen.577 del 29/04/2020 con il quale sono state attribuite le funzioni previste dall'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000;

D E T E R M I N A

- approvare il 2^ SAL dei lavori di "Efficientamento energetico pubblica illuminazione 2020" redatto dal Direttore dei Lavori in data 30/03/2021, da cui risulta un importo complessivo dei lavori pari ad €35.352,77 al netto del ribasso d'asta, oneri per la sicurezza compresi;

- approvare il Certificato di Pagamento n.2, emesso dal Direttore dei Lavori in data 30/03/2021, relativo al 2^ SAL, dell'importo complessivo di € 21.200,00 oltre IVA 22% per un totale di € 25.864,00;

- liquidare la relativa fattura n°21EF000167 del 31/03/2021 dell'importo complessivo di € 25.864 IVA 22% compresa emessa dalla Ditta SPURIO ROBERTO con sede in Matelica MC, C.F.SPRRRT68S22B474R P.I. 01047130438;



Città di Matelica

Provincia di Macerata

-imputare la somma complessiva pari ad € 25.864,00 al cap. 2890 "Efficientamento energetico pubblica illuminazione"

- dare atto che il CIG attribuito all'operazione è Z6C2DC5320;

- di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'Art. 23 del D.Lgs. 33/2013;

- di dare atto, altresì, che la presente determinazione:

- viene trasmessa al Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 151, comma 4 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa;

Il Responsabile dell'Istruttoria
f.to Bartocci Giovanni

Il Responsabile del Settore
f.to Ronci Roberto

=====

Visto: per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, e per l'imputazione della spesa.

Matelica, li 04-05-2021

**Il Responsabile del Settore
Servizi Finanziari**

f.to Dott.ssa Antonella Pelucchini

=====