



Città di Matelica

Provincia di Macerata

UFFICIO TECNICO

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO
DELLA DETERMINAZIONE N.398 DEL 17-03-2021**

Registro Generale 433

Matelica, li 25-03-2021

Il Responsabile del Settore

Oggetto: AMPLIAMENTO CIMITERO DEL CAPOLUOGO
REALIZZAZIONE COLOMBARIO N°15 - 2° STRALCIO.
APPROVAZIONE STATO FINALE E VARIAZIONE QUADRO
ECONOMICO FINALE.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI TECNICI

Premesso che con deliberazione della Giunta municipale n. 221 del 26/09/2015, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto all'adozione del programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2016-2018 e l'elenco annuale dei lavori pubblici dell'anno 2016;

Premesso che con deliberazione della Giunta municipale n. 78 del 08/04/2016, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto all'aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2016-2018 e l'elenco annuale dei lavori pubblici dell'anno 2016;

Visto l'Atto di G.M. n. 95 del 29.04.2016 con cui è stato approvato il progetto preliminare, redatto dall'Ufficio Tecnico in data aprile 2016, dei lavori per la "Realizzazione colombario n. 15 - 2° stralcio" per l'importo complessivo di €. 500.000,00;

Visto che con deliberazione della Giunta municipale n. 66 del 31/05/2017, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto all'adozione del programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2017-2019 e l'elenco annuale dei lavori pubblici dell'anno 2017;

Visto che con Delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 07/09/2017 è stato approvato l'aggiornamento del prospetto del programma triennale delle opere pubbliche 2017-2019 e dell'elenco annuale dei lavori pubblici dell'anno 2017, redatto dal Responsabile del Settore Servizi Tecnici secondo le indicazioni dell'Assessore competente e della Giunta Comunale;

Visto che all'interno dell'elenco annuale dei LL.PP. per l'anno 2017 è ricompreso quello relativo alla " Realizzazione colombario n. 15 - 2° stralcio" per un importo pari a €.530.000,00;



Città di Matelica

Provincia di Macerata

Richiamata la Delibera di giunta municipale n°62 del 21.03.2018 con cui si approva il progetto definitivo, redatto dall'UTC nel febbraio 2018, dell'intervento di "Realizzazione colombario n. 15 - 2° stralcio" per un importo complessivo di €530.000,00;

Visto che con Determina n°1847 del 07.12.2018 è stato approvato il progetto esecutivo, redatto dall'UTC in data Novembre 2018, dell'intervento di "Realizzazione colombario n. 15 - 2° stralcio" per un importo complessivo di €530.000,00 come sotto indicato:

A LAVORI	Parziali	Totali
a.1 Per lavori soggetti a ribasso	450.091,92	
Per oneri di sicurezza inclusi nei prezzi (non soggetti a		
a.2 ribasso d'asta)	10.692,60	
Per oneri di sicurezza aggiuntivi (non soggetti a ribasso		
a.3 d'asta)	495,05	
	Totale A	461.279,57
		<u>461.279,57</u>
B SOMME A DISPOSIZIONE		
b.1 Iva 10% su lavori	46.127,96	
b.3 Geologo (iva compresa)	0,00	
b.4 Calcolatore strutturale (iva compresa)	4.000,00	
b.5 Collaudatore strutturale (iva compresa)	2.000,00	
Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione (iva		
b.6 compresa)	6.000,00	
Fondo incentivazione di cui art. 113 comma 2		
b.7 D.Lgs.50/2016 e s.m.i – 1.12%	5.166,33	
Fondo innovazione di cui art. 113 comma 4 D.Lgs.50/2016		
e s.m.i - 0.4%	1.845,12	
b.8 Spese per accertamenti di laboratori,iva compresa	2.000,00	
b.9 Opere in economia iva compresa	1.581,02	
	Totale B	68.720,43
	Totale A+B	530.000,00
		<u>530.000,00</u>

Considerato che con determinazione n. 1115 del 23/10/2017, si dava atto che, con successivo provvedimento del Dirigente, sarebbero state determinate le modalità di scelta del contraente;

Vista la Determina a contrarre n°1850 del 07.12.2018 con cui si stabiliva di procedere all'acquisizione, previo esperimento di procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, dell'esecuzione dei lavori di "Ampliamento cimitero del capoluogo - Realizzazione colombario n°15 - 2° stralcio", con il criterio del minor prezzo;

Considerato che con medesimo atto si stabiliva di avvalersi, per l'effettuazione della procedura di appalto dei lavori in oggetto della struttura appositamente attivata e strutturata per le funzioni di Stazione Unica Appaltante, così come stabilito dall'art. 37 del nuovo Codice dei Contratti di cui al D.Lgs. n.50/2016, della S.U.A. - Stazione Unica Appaltante dell'Unione Montana Alte Valli del Potenza e dell'Esino di San Severino Marche;



Città di Matelica

Provincia di Macerata

Richiamata la Determina della S.U.A. (Stazione Unica Appaltante dell'Unione Montana Alte Valli del Potenza e dell'Esino di San Severino Marche) n°29 del 20.02.2019 con cui viene aggiudicata la gara per l'affidamento dei lavori di "Ampliamento cimitero del capoluogo - Realizzazione colombario n°15 - 2° stralcio" alla ditta Karintia s.r.l. con sede legale in Via N.Paganini, 69 – 67051 – Avezzano (AQ), P.IVA 01782700668, avendo la stessa offerto un ribasso percentuale pari a 25,279%, maggior ribasso entro i limiti della soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016, e per un importo dei lavori pari € 347.500,83 oltre IVA, comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a €. 11.187,6;

Richiamata la Determina n°643 del 29.04.2019 con cui si approva la variazione di quadro economico n°1 redatta in data 29 Aprile 2019 a seguito di gara secondo il seguente schema:

A LAVORI	Parziali	Totali
a.1 Per lavori soggetti a ribasso	336.313,18	
Per oneri di sicurezza inclusi nei prezzi (non soggetti a		
a.2 ribasso d'asta)	10.692,60	
Per oneri di sicurezza aggiuntivi (non soggetti a ribasso		
a.3 d'asta)	495,05	
Totale A	347.500,83	<u>347.500,83</u>
B SOMME A DISPOSIZIONE		
b.1 Iva 10% su lavori	34.750,08	
b.4 Calcolatore strutturale (iva compresa)	2.775,62	
b.5 Collaudatore strutturale (iva compresa)	3.172,00	
Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione (iva		
b.6 compresa)	4.095,00	
Fondo incentivazione di cui art. 113 comma 2		
b.7 D.Lgs.50/2016 e s.m.i – 1.12%	5.166,33	
Fondo innovazione di cui art. 113 comma 4 D.Lgs.50/2016		
e s.m.i - 0.4%	1.845,12	
b.8 Spese per accertamenti di laboratori,iva compresa	2.000,00	
b.9 Opere in economia iva compresa	128.695,01	
Totale B	182.499,16	<u>182.499,16</u>
Totale A+B	530.000,00	<u>530.000,00</u>

Visto lo Stato Finale redatto dal Direttore dei Lavori in data 10.03.2021, da cui risulta un importo complessivo dei lavori pari ad €.328.908,81 al netto del ribasso d'asta, oneri per la sicurezza compresi;

Richiamata la Delibera di Giunta municipale n° 48 del 16.03.2021 con cui si approva l'accordo transattivo sottoscritto in data 10.03.2021 tra il Comune di Matelica e la Ditta appaltatrice Karintia srl, con il quale si procede alla risoluzione consensuale del contratto d'appalto n°6850 sottoscritto in data 4 giugno 2019, avente ad oggetto i lavori



Città di Matelica

Provincia di Macerata

di "Ampliamento Cimitero Capoluogo – Costruzione Nuovo Colombario n. 15 – 2° Stralcio";

Vista la variazione di quadro economico allo stato finale redatta in data 17.03.2001 secondo il seguente schema:

A LAVORI	Parziali	Totali
a.1 Per lavori soggetti a ribasso	317.721,16	
Per oneri di sicurezza inclusi nei prezzi (non soggetti a		
a.2 ribasso d'asta)	10.692,60	
Per oneri di sicurezza aggiuntivi (non soggetti a ribasso		
a.3 d'asta)	495,05	
Totale A	328.908,81	<u>328.908,81</u>
B SOMME A DISPOSIZIONE		
b.1 Iva 10% su lavori	32.890,88	
b.4 Calcolatore strutturale (iva compresa)	2.775,62	
b.5 Collaudatore strutturale (iva compresa)	3.172,00	
Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione (iva		
b.6 compresa)	4.095,00	
Fondo incentivazione di cui art. 113 comma 2		
b.7 D.Lgs.50/2016 e s.m.i – 1.12%	5.166,33	
Fondo innovazione di cui art. 113 comma 4 D.Lgs.50/2016		
e s.m.i - 0.4%	1.845,12	
b.8 Spese per accertamenti di laboratori,iva compresa	2.202,29	
b.9 Opere in economia iva compresa	148.943,95	
Totale B	201.091,19	<u>201.091,19</u>
Totale A+B	530.000,00	<u>530.000,00</u>

Visto il Decreto del Sindaco, n. 15 del 29.04.2020 con il quale è stato attribuito le funzioni previste dall'art. 107 del D.Lgs n. 267/2000;

DETERMINA

- approvare lo Stato Finale redatto dal Direttore dei Lavori in data 10.03.2021, da cui risulta un importo complessivo dei lavori pari ad €328.908,81 al netto del ribasso d'asta, oneri per la sicurezza compresi;

- approvare la variazione di quadro economico allo stato finale redatta in data 17.03.2001 secondo il seguente schema:

A LAVORI	Parziali	Totali
a.1 Per lavori soggetti a ribasso	317.721,16	
Per oneri di sicurezza inclusi nei prezzi (non soggetti a		
a.2 ribasso d'asta)	10.692,60	



Città di Matelica

Provincia di Macerata

Per oneri di sicurezza aggiuntivi (non soggetti a ribasso
a.3 d'asta) 495,05

	Totale A	328.908,81	<u>328.908,81</u>
B SOMME A DISPOSIZIONE			
b.1 Iva 10% su lavori		32.890,88	
b.4 Calcolatore strutturale (iva compresa)		2.775,62	
b.5 Collaudatore strutturale (iva compresa)		3.172,00	
Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione (iva b.6 compresa)		4.095,00	
Fondo incentivazione di cui art. 113 comma 2			
b.7 D.Lgs.50/2016 e s.m.i – 1.12%		5.166,33	
Fondo innovazione di cui art. 113 comma 4 D.Lgs.50/2016 e s.m.i - 0.4%		1.845,12	
b.8 Spese per accertamenti di laboratori,iva compresa		2.202,29	
b.9 Opere in economia iva compresa		148.943,95	
	Totale B	201.091,19	<u>201.091,19</u>
	Totale A+B	530.000,00	<u>530.000,00</u>

gbo

Il Responsabile dell'Istruttoria
f.to Boldrini Giovanni

Il Responsabile del Settore
f.to Ronci Roberto

=====

**Visto: per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi
dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, e per l'imputazione della
spesa.**

Matelica, li 25-03-2021

**Il Responsabile del Settore
Servizi Finanziari**

f.to Dott.ssa Antonella Pelucchini

=====