



Città di Matelica

Provincia di Macerata

UFFICIO TECNICO

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO
DELLA DETERMINAZIONE N.772 DEL 24-05-2021**

Registro Generale 825

Matelica, li 05-06-2021

Il Responsabile del Settore

Oggetto: EFFICIENTAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2019.
APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 1o SAL. CIG Z492B36C17

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI TECNICI

Richiamata la Delibera di Giunta Municipale n°259 del 08/10/2019 con cui si riapprovava il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2019", che presenta un quadro economico dell'importo complessivo di €100.000,00;

Vista la delibera di Giunta Municipale n° 336 del 18/12/2019 con la quale si approvava il progetto definitivo redatto dall'Ufficio Tecnico comunale in data novembre 2019 relativo ai lavori di "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2019", che presenta un quadro economico dell'importo complessivo di €100.000,00;

Vista la determina n°2077 del 27/12/2019 con cui si approvava il progetto esecutivo dei lavori di "Efficientamento energetico pubblica illuminazione 2019" redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale in data dicembre 2019 predisposto secondo quanto previsto dall'art. 23 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, che prevede un quadro economico dell'importo complessivo di €100.000,00 come di seguito riportato;

QUADRO ECONOMICO Progetto ESECUTIVO

		Parziali	Totali
A	LAVORI		
	Lavori a base di gara	30.835,78	
	Oneri di sicurezza inclusi non soggetti a ribasso	1.277,28	
a.1	Lavori a misura	32.113,06	
	Totale LAVORI A	32.113,06	32.113,06
B	FORNITURE		
b.1	Fornitura di plafoniere a led	35.578,00	
b.2	Fornitura di pali e basamenti cls bloccapalo	4.375,00	
	Totale FORNITURE B	39.953,00	39.953,00



Città di Matelica

Provincia di Macerata

totale lavori + forniture

72.066,06

C SOMME A DISPOSIZIONE

c.1	Iva 22% su lavori	7.064,87
c.2	Iva 22% sulle forniture	8.789,66
	Fondo incentivazione di cui art. 113 comma 2	
c.3	D.Lgs.50/2016 e s.m.i – 1.12%	807,14
	Fondo innovazione di cui art. 113 comma 4	
c.4	D.Lgs.50/2016 e s.m.i - 0.4%	288,26
	Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed	
c.5	esecuzione iva e cassa compresa	2.500,00
c.6	Opere in economia, ecc.. iva compresa	8.484,00

Totale C	27.933,94	27.933,94
Totale A+B+C	<u>100.000,00</u>	<u>100.000,00</u>

Vista la determinazione n° 698 del 08/06/2020 con la quale si approvava la variazione del quadro economico del progetto "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2019", redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale in data maggio 2020 per una più opportuna divisione delle varie voci di spesa, come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO	quadro economico progetto approvato		quadro economico di variante	
LAVORI	Parziali	Totali	Parziali	Totali
Lavori a misura soggetti a ribasso	30.835,78		30.835,78	
Oneri di sicurezza non soggetti ribasso d'asta	1.277,28		1.277,28	
Totale LAVORI	32.113,06	<u>32.113,06</u>	32.113,06	<u>32.113,06</u>
FORNITURE				
Fornitura di plafoniere a led	35.578,00		39.145,00	
Fornitura di pali ed accessori	4.375,00		7.740,00	
Totale FORNITURE	39.953,00	<u>39.953,00</u>	46.885,00	<u>46.885,00</u>
SOMME A DISPOSIZIONE				
Iva 22% su lavori	7.064,87		7.064,87	
Iva 22% sulle forniture	8.789,66		10.314,70	
Fondo incentivazione di cui art. 113 comma 2 D.Lgs.50/2016 e s.m.i – 1.12%	807,14		807,14	
Fondo innovazione di cui art. 113 comma 4 D.Lgs.50/2016 e s.m.i - 0.4%	288,26		288,26	
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione iva e cassa compresa	2.500,00		2.500,00	



Città di Matelica

Provincia di Macerata

Opere in economia, quadri elettrici, ecc.. iva compresa	8.484,00		26,97	
	27.933,94	<u>27.933,94</u>	21.001,94	<u>21.001,94</u>
Totale A+B+C	100.000,00	<u>100.000,00</u>	100.000,00	<u>100.000,00</u>

preso atto che per il presente appalto sono stato attribuiti i seguenti codici: CIG Z492B36C17 e CUP E91C19000010004;

Vista la Determina n°1324 del 25/09/2020 con cui venivano affidati i lavori di cui in oggetto mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 in ragione del criterio del minor prezzo di cui all'art. 36, comma 9bis del D.Lgs. n. 50/2016 alla ditta STACCHIO IMPIANTI SRL di Pollenza (MC) P.IVA 01145980437 per il ribasso di 21,56% e quindi per l'importo pari a €24.187,59, IVA esclusa, oltre a €1.277,28 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di €25.464,87;

Visto il foglio patti e condizioni in data 03/02/2021 firmato dall'impresa;

Considerato che i lavori sono stati consegnati alla ditta aggiudicataria in data 15/03/2021 come da verbale in pari data;

Visto il 1^ SAL redatto dal Direttore dei Lavori in data 19/04/2021, da cui risulta un importo complessivo dei lavori pari ad €23.863,79 al netto del ribasso d'asta, oneri per la sicurezza compresi;

Visto il Certificato di Pagamento n.1, emesso dal Direttore dei Lavori in data 19/04/2021, relativo al 1^ SAL, dell'importo complessivo di € 23.700,00 oltre IVA 22% per un totale di € 28.914,00;

Vista la Fattura n°75E/21 del 21/04/2021 dell'importo complessivo di € 28.914,00 IVA compresa emessa dalla STACCHIO IMPIANTI SRL di Pollenza (MC) P.IVA 01145980437 relativamente al certificato di pagamento n°1 dei lavori in oggetto;

Visto il DURC On Line rilasciato dall'INAIL protocollo INAIL_26095744 dal quale si evince che la ditta STACCHIO IMPIANTI SRL di Pollenza (MC) P.IVA 01145980437 è in regola nei confronti di INPS, INAIL e CNCE;

Visti gli artt. 163 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il decreto sindacale n.45 gen.688 del 28/04/2021 con il quale sono state attribuite le funzioni previste dall'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000;

D E T E R M I N A

- approvare il 1^ SAL dei lavori di "Efficientamento energetico pubblica illuminazione 2019" redatto dal Direttore dei Lavori in data 19/04/2021, da cui



Città di Matelica

Provincia di Macerata

risulta un importo complessivo dei lavori pari ad €23.863,79 al netto del ribasso d'asta, oneri per la sicurezza compresi;

- approvare il Certificato di Pagamento n.1, emesso dal Direttore dei Lavori in data 19/04/2021, relativo al 1^ SAL, dell'importo complessivo di € 23.700,00 oltre IVA 22% per un totale di € 28.914,00;

- liquidare la relativa fattura Fattura n°75E/21 del 21/04/2021 dell'importo complessivo di € 28.914,00 IVA compresa emessa dalla STACCHIO IMPIANTI SRL di Pollenza (MC) P.IVA 01145980437 relativamente al certificato di pagamento n°1 dei lavori in oggetto;

- imputare la somma complessiva pari ad € 28.914,00 al cap. 2890 "Efficientamento energetico pubblica illuminazione"

- dare atto che il CIG attribuito all'operazione è Z492B36C17;

- di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs. 33/2013;

- di dare atto, altresì, che la presente determinazione:

- viene trasmessa al Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

- viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa;

Il Responsabile dell'Istruttoria
f.to Bartocci Giovanni

Il Responsabile del Settore
f.to Ronci Roberto

=====

Visto: per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, e per l'imputazione della spesa.

Matelica, li 03-06-2021

**Il Responsabile del Settore
Servizi Finanziari**



Città di Matelica

Provincia di Macerata

f.to Dott.ssa Antonella Pelucchini

=====

=