



Città di Matelica

Provincia di Macerata

UFFICIO TECNICO

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO
DELLA DETERMINAZIONE N.680 DEL 07-05-2021**

Registro Generale 730

Matelica, li 03-06-2021

Il Responsabile del Settore

Oggetto: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA
ILLUMINAZIONE 2020. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE
SAL FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE.
VARIAZIONE QUADRO ECONOMICO FINALE. CIG
Z6C2DC5320

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI TECNICI

Premesso che con deliberazione della Giunta municipale n. 221 del 29/08/2019, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto all'adozione del programma triennale delle opere pubbliche per il triennio 2020-2022 e l'elenco annuale dei lavori pubblici dell'anno 2020;

Vista la Delibera di Consiglio comunale n. 25 del 29/06/2020 avente ad oggetto: Aggiornamento D.U.P. 2020/2022 e relativi allegati con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2020 e il DUP pluriennale 2020/2022;

Considerato che l'intervento è inserito nell'elenco annuale dei lavori pubblici per l'anno 2020;

Dato atto che al medesimo progetto è riferito il CUP E92I0000080005;

Richiamata la Delibera di Giunta Municipale n°74 del 26/05/2020 con cui si approvava il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2020", dell'importo complessivo di €. 100.000,00;

Vista la delibera di Giunta Municipale n° 101 del 17/07/2020 con la quale si approvava il progetto definitivo redatto dall'Ufficio Tecnico comunale in data luglio 2020 concernente i lavori di cui sopra, che presenta un quadro economico dell'importo complessivo di €.100.000,00;

Vista la determina n°1020 del 03/08/2020 con cui si approvava il progetto esecutivo dei lavori di "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2020", redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale in data luglio 2020 predisposto secondo



Città di Matelica

Provincia di Macerata

quanto previsto dall'art. 23 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, che prevede un quadro economico dell'importo complessivo di €100.000,00 come di seguito riportato;

QUADRO ECONOMICO Progetto ESECUTIVO			
A	LAVORI	Parziali	Totali
	Lavori a base di gara	32.214,42	
	Oneri di sicurezza inclusi non soggetti a ribasso	1.751,64	
a.1	Totale LAVORI A	33.966,06	33.966,06
B	FORNITURE		
b.1	Fornitura di plafoniere a led	44.000,00	
b.2	Fornitura di manufatti in cls - pali	300,00	
	Totale FORNITURE B	44.300,00	44.300,00
	totale lavori + forniture		78.266,06
C	SOMME A DISPOSIZIONE		
c.1	Iva 22% su lavori	7.472,54	
c.2	Iva 22% sulle forniture	9.746,00	
	Fondo incentivazione di cui art. 113 comma 2		
c.3	D.Lgs.50/2016 e s.m.i – 1.12%	876,58	
	Fondo innovazione di cui art. 113 comma 4		
c.4	D.Lgs.50/2016 e s.m.i - 0.4%	313,06	
	Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed		
c.5	esecuzione iva e cassa compresa	2.000,00	
c.6	Opere in economia, ecc.. iva compresa	1.325,76	
	Totale C	21.733,94	21.733,94
	Totale A+B+C	100.000,00	100.000,00

Richiamata la Determinazione n°1258/1290 del 14/09/2020 del Responsabile del Settore Servizi Tecnici con la quale si affidavano i lavori in questione alla ditta SPURIO ROBERTO di Matelica (MC) P.IVA 01047130438 per il ribasso di 32,010% e quindi per l'importo pari a €21.902,58 oltre €1.751,64 quali oneri sicurezza per un totale di €23.654,22;

Vista la Determina n°1423/1459 del 10.10.2020 del Responsabile del Settore Servizi Tecnici con cui, a seguito del ribasso d'asta dei lavori e senza modifica dell'importo totale del progetto, si approvava la variazione di quadro economico n°1 redatta dall'Ufficio Tecnico comunale in data ottobre 2020, aumentando l'importo per l'acquisto di plafoniere stradali indicato nel progetto esecutivo da euro 44.000,00 ad euro 49.000,00 + IVA, per una più opportuna divisione delle varie voci di spesa, come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO	quadro economico progetto approvato		quadro economico di variante	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
LAVORI				



Città di Matelica

Provincia di Macerata

Lavori a misura soggetti a ribasso ribasso d'asta 32,010%	32.214,42		32.214,42	
Oneri di sicurezza non soggetti ribasso d'asta	1.751,64		-10.311,84	
			1.751,64	
Totale LAVORI	33.966,06	33.966,06	23.654,22	<u>23.654,22</u>
FORNITURE				
Fornitura di plafoniere a led	44.000,00		49.000,00	
Fornitura di pali ed accessori	300,00		300,00	
Totale FORNITURE	44.300,00	<u>44.300,00</u>	49.300,00	<u>49.300,00</u>
SOMME A DISPOSIZIONE				
Iva 22% su lavori	7.472,54		5.203,93	
Iva 22% sulle forniture	9.746,00		10.846,00	
Fondo incentivazione di cui art. 113 comma 2 D.Lgs.50/2016 e s.m.i – 1.12%	876,58		876,58	
Fondo innovazione di cui art. 113 comma 4 D.Lgs.50/2016 e s.m.i - 0.4%	313,06		313,06	
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione iva e cassa compresa	2.000,00		2.000,00	
Opere in economia, quadri elettrici, ecc.. iva compresa	1.325,76		7.806,20	
	21.733,94	<u>21.733,94</u>	27.045,77	<u>27.045,77</u>
Totale A+B+C	100.000,00	<u>100.000,00</u>	100.000,00	<u>100.000,00</u>

Vista la Determina n°1765/1805 del 24/11/2020 con la quale veniva affidata alla ditta AEC ILLUMINAZIONE srl di Subbiano (AR) P.I. 00343170510 la fornitura di 275 plafoniere stradali contro un importo complessivo di euro 39.989,88 + IVA 22% per totali euro 48.787,65;

Vista la Delibera Giunta Municipale n° 54 del 23/03/2021 con la quale si approvava la Perizia di Variante per l'esecuzione di lavori supplementivi in corso d'opera, redatta dal Direttore dei Lavori in data marzo 2021, e relativa variazione del quadro economico che teneva conto dei ribassi d'asta ottenuti in sede di gara forniture, come di seguito riportato:



Città di Matelica

Provincia di Macerata

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2020 CUP E92I20000080005

VARIAZIONE QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA	Quadro economico di progetto		Variazione quadro economico a seguito gara lavori		Variazione quadro economico a seguito gara lavori + gara forniture		Quadro economico perizia di variante	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
LAVORI								
Lavori a misura soggetti a ribasso	32.214,42		32.214,42		32.214,42		48.154,67	
Ribasso d'asta 32,010%			-10.311,84		-10.311,84		-15.414,31	
Oneri di sicurezza non soggetti ribasso d'asta	1.751,64		1.751,64		1.751,64		2.612,93	
Totale LAVORI	33.966,06	33.966,06	23.654,22	23.654,22	23.654,22	23.654,22	35.353,29	35.353,29
FORNITURE								
Fornitura di plafoniere a led	44.000,00		49.000,00		39.989,85		39.989,85	
manufatti in cls – pali	300,00		300,00		0,00		0,00	
Totale FORNITURE	44.300,00	44.300,00	49.300,00	49.300,00	39.989,85	39.989,85	39.989,85	39.989,85
Totale lavori + forniture		78.266,06		72.954,22		63.644,07		75.343,14
SOMME A DISPOSIZIONE								
Iva 22% su lavori	7.472,54		5.203,93		5.203,93		7.777,73	
Iva 22% sulle forniture	9.746,00		10.846,00		8.797,77		8.797,77	
Fondo incentivazione di cui art. 113 comma 2 D.Lgs.50/2016 e s.m.i – 1.12%	876,58		876,58		876,58		876,58	
Fondo innovazione di cui art. 113 comma 4 D.Lgs.50/2016 e s.m.i - 0.4%	313,06		313,06		313,06		313,06	
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione iva e cassa compresa	2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00	
Opere in economia, ecc.. IVA compresa	1.325,76		7.806,20		19.164,59		4.891,72	
Totale B	21.733,94	21.733,94	27.045,77	27.045,77	36.355,93	36.355,93	24.656,86	24.656,86
Totale A+B+C	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Considerato che i lavori sono stati consegnati alla ditta aggiudicataria in data 15/09/2020 e conclusi in data 30/03/2021 come da relativi verbali;

Visto lo Stato Finale redatto dal Direttore dei Lavori in data 31/03/2021, da cui risulta un importo complessivo dei lavori pari ad €35.352,77 al netto del ribasso d'asta, oneri per la sicurezza compresi;

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione, emesso dal Direttore dei Lavori in data 15/04/2021, dal quale risulta un credito a saldo della Ditta “Spurio Roberto” di Matelica pari ad €202,77 oltre IVA 22% per un totale di € 247,38;

Vista la Fattura n°21EF000207 del 23/04/2021 dell'importo complessivo di €247,38 IVA compresa emessa dalla Ditta SPURIO ROBERTO con sede in Matelica MC (C.F. SPRRRT68S22B474R - P.IVA 01047130438) relativamente al certificato di regolare esecuzione a saldo del lavoro;

Dato atto che il CIG riferito al presente appalto è Z6C2DC5320;



Città di Matelica

Provincia di Macerata

Preso atto che non viene modificato l'importo totale del progetto in questione;

DICHIARANDO DI:

- non trovarsi nelle cause di inconferibilità od incompatibilità di cui al D.lgs. 39/2013, ovvero ai sensi del PTPC interno dell'ente, avendone reso dichiarazione, per quanto di sua conoscenza, e di non avere reso nuova dichiarazione modificativa ed integrativa, per fatti o condizioni sopravvenute, per quanto di sua conoscenza.
- non doversi astenere nell'adozione del presente provvedimento poichè non si trova in conflitto di interesse, anche potenziale, per quanto nella sua conoscenza, ai sensi dell'art. 6/bis della legge n. 241/1990
- non trovarsi in una situazione di interesse finanziario o conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 del DPR 62/2013, ovvero ai sensi del vigente Codice Comportamento interno dell'Ente, per rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni:

ne' in prima persona, ne' di suoi parenti o affini entro il secondo grado, ne' del coniuge o del convivente, che non hanno ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui si abbia avuto rapporti di collaborazione;

nessun rapporto è intercorso o intercorre con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate e con riferimento al presente provvedimento;

- non trovarsi nelle condizioni di cui all'art.35-bis del D.Lgs. n. 165/2001(Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici) per essere stato condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, che comportano limitazioni alla assegnazione e partecipazione a funzioni e poteri nella P.A.;

Visto:

- il regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
- il regolamento comunale di contabilità

Visti gli artt. 163 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il decreto sindacale n. 45 del 28/04/2020, con il quale sono state attribuite le funzioni previste dall'art. 107 del D.Lgs n. 267/2000;

D E T E R M I N A



Città di Matelica

Provincia di Macerata

- approvare lo Stato Finale redatto dal Direttore dei Lavori in data 31/03/2021, da cui risulta un importo complessivo dei lavori pari ad €.35.352,77 al netto del ribasso d'asta, oneri per la sicurezza compresi;
- approvare il Certificato di Regolare Esecuzione, emesso dal Direttore dei Lavori in data 15/04/2021, dal quale risulta un credito a saldo della Ditta "Spurio Roberto" di Matelica pari ad €.202,77 oltre IVA 22% per un totale di € 247,38;
- liquidare la Fattura n°21EF000207 del 23/04/2021 dell'importo complessivo di €.247,38 IVA compresa emessa dalla Ditta SPURIO ROBERTO con sede in Matelica MC (C.F. SPRRRT68S22B474R - P.IVA 01047130438) relativamente al certificato di regolare esecuzione a saldo del lavoro;
- imputare la somma complessiva pari ad €.247,38 al cap. 2890 "Efficientamento energetico pubblica illuminazione";
- approvare la variazione di quadro economico di fine lavori del progetto "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2020", redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale come di seguito riportato:

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2020 CUP E92I20000080005											
	VARIAZIONE QUADRO ECONOMICO FINALE	Quadro economico di progetto		Variazione quadro economico a seguito gara lavori		Variazione quadro economico a seguito gara lavori + gara forniture		Quadro economico perizia di variante		Quadro economico STATO FINALE	
		Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
a.1	Lavori a misura soggetti a ribasso	32.214,42		32.214,42		32.214,42		48.154,67			
	Ribasso d'asta 32,010%			-10.311,84		-10.311,84		-15.414,31			
a.2	Oneri di sicurezza non soggetti ribasso d'asta	1.751,64		1.751,64		1.751,64		2.612,93			
	Totale LAVORI	33.966,06	33.966,06	23.654,22	23.654,22	23.654,22	23.654,22	35.353,29	35.353,29	35.352,77	35.352,77
B	FORNITURE										
b.1	Fornitura di plafoniere a led	44.000,00		49.000,00		39.989,85		39.989,85		39989,90	
b.2	manufatti in cls - pali	300,00		300,00		0,00		0,00		0,00	
	Totale FORNITURE	44.300,00	44.300,00	49.300,00	49.300,00	39.989,85	39.989,85	39.989,85	39.989,85	39.989,90	39.989,90
	Totale lavori + forniture		78.266,06		72.954,22		63.644,07		75.343,14		
C	SOMME A DISPOSIZIONE										
c.1	Iva 22% su lavori	7.472,54		5.203,93		5.203,93		7.777,73		7.777,61	
c.2	Iva 22% sulle forniture	9.746,00		10.846,00		8.797,77		8.797,77		8.797,78	



Città di Matelica

Provincia di Macerata

c.3	Fondo incentivazione di cui art. 113 comma 2 D.Lgs.50/2016 e s.m.i - 1.12%	876,58		876,58		876,58		876,58		876,58	
c.4	Fondo innovazione di cui art. 113 comma 4 D.Lgs.50/2016 e s.m.i - 0.4%	313,06		313,06		313,06		313,06		313,06	
c.5	Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione iva e cassa compresa	2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00	
c.6	Opere in economia, ecc.. IVA compresa	1.325,76		7.806,20		19.164,59		4.891,72		4.892,30	
	Totale B	21.733,94	21.733,94	27.045,77	27.045,77	36.355,93	36.355,93	24.656,86	24.656,86	24.657,33	24.657,33
	Totale A+B+C	100.000,00									

- dare atto che non viene modificato l'importo totale del progetto in questione;
- dare atto, altresì, che la presente determinazione:
 - sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs. 33/2013;
 - viene trasmessa al Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
 - viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa.

Il Responsabile dell'Istruttoria
f.to BURZACCA ENRICO

Il Responsabile del Settore
f.to Ronci Roberto

=====

Visto: per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, e per l'imputazione della spesa.

Matelica, li 20-05-2021



Città di Matelica

Provincia di Macerata

**Il Responsabile del Settore
Servizi Finanziari**

f.to Dott.ssa Antonella Pelucchini

=