



OGGETTO: CRISI SISMICA 26/10/2016 E SEGUENTI - LAVORI DI PRONTO INTERVENTO DI "REALIZZAZIONE COLLEGAMENTI ED ALLACCI MODULI PREFABBRICATI DELLA NUOVA STAZIONE CARABINIERI".

- codice CIG ZD11DFBEF1

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

1) RELAZIONE

premesse:

- che a seguito al sisma del 26/10/2016 è stata dichiarata inagibile la sede Municipale, e che con Delibera di Giunta Municipale n° 248 del 06 11 2016 sono stati definite le funzionalità e gli spazi di fabbricati comunali per le attività didattiche e istituzionali anche a seguito della inagibilità del palazzo municipale e della caserma dei carabinieri collegata strutturalmente al palazzo Municipale;

- che a seguito del sisma è stata resa inagibile anche la caserma dei carabinieri, la caserma dei carabinieri costituisce presidio essenziale nel territorio, e che sono stati predisposti e installati dei prefabbricati a servizio della stazione dei carabinieri presso il parcheggio di Via Tiratori e che necessitano di allacci ed opere di completamento;

- che con Delibera di Giunta Municipale n°42 del 30/03/2017 è stata approvata la perizia di spesa per i lavori di allaccio dei servizi a rete e opere di completamento e che gli stessi sono rendicontabili nelle provvidenze a seguito della crisi sismica del 26/10/2016 per un importo complessivo di Euro 45.000,00;

- che a seguito di gara ufficiosa per l'affidamento mediante cottimo fiduciario i lavori sono stati appaltati alla ditta CO.STR.E.M. di Meschini Michele di San Severino Marche per l'offerta ribasso del 30,678%;

- visto il Foglio Patti e Condizioni, redatto in data 27.04.2017 con cui si affidavano i lavori di pronto intervento alla ditta CO.STR.E.M. di Meschini Michele di San Severino Marche;

- che in data 29.05.2017 è stato emesso il certificato di pagamento n. 1 per un importo netto di Euro 18.811,70 + IVA

- vista la contabilità finale dei lavori, redatta dall'UTC in data 19.07.2017, per un importo netto dei lavori di Euro 23.752,48 , oltre IVA;

2) VISITA DI COLLAUDO

L'anno duemiladiciassette, il giorno venti del mese di luglio (20.07.2017), il sottoscritto Responsabile del Settore Servizi Tecnici si è recato sul luogo dei lavori ed ha proceduto alla visita delle opere accertando che sono state eseguite con materiali e magistero appropriati, a regola d'arte ed in conformità alle normative vigenti e che esse rispondono alle fatturazioni emesse dalle ditte fornitrici ed esecutrici dei lavori.

3) CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

considerato:

- che i lavori corrispondono alle previsioni di perizia e sono state eseguite in conformità alle normative vigenti;
- che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi nei confronti del Comune e presentano la regolarità contributiva (DURC) con scadenza 19.10.2017
- che si è proceduto alla revisione tecnico contabile con la quale l'importo dei lavori e delle forniture è confermato in Euro 23.752,48 oltre IVA;

CERTIFICA

- che i lavori di "crisi sismica 26/10/2016 e seguenti - lavori di pronto intervento di "realizzazione collegamenti ed allacci moduli prefabbricati della nuova stazione carabinieri" eseguito dalla ditta CO.STR.E.M. di Meschini Michele di San Severino Marche sono stati regolarmente eseguiti per un importo finale netto di € 23.752,48 oltre IVA;



Città di Matelica
Provincia di Macerata

**Settore
Servizi Tecnici**

www.comune.matelica.mc.it
ufficiotecnico@comune.matelica.mc.it
Tel.: 0737/781811
Fax: 0737/781835
Piazza E. Mattei, 1
sede provvisoria via Spontini, 4
62024 MATELICA (MC)
protocollo.comunematelica@pec.it

- liquida all'impera appaltatrice la somma di:

| | |
|---|----------------------|
| importo netto lavori eseguiti..... | Euro 23.752,48 |
| a detrarre 1 certificato di pagamento in data 29.05.2017..... | Euro 18.811,70 |
| resta il credito netto dell'impresa..... | <u>Euro 4.940,78</u> |

oltre IVA per complessivi Euro 6.027,75

Matelica, Il 20 luglio 2017

l'IMPRESA
Geom. Mechini Michele
CO. STR. E. M.
"MES. L. N. I." Geom. MICHELE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI TECNICI
Dott. Ing. Roberto Bonci