



Città di Matelica

Provincia di Macerata

UFFICIO TECNICO

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO
DELLA DETERMINAZIONE N.1881 DEL 29-11-2019
Registro Generale 1961**

Matelica, li 18-12-2019

Il Responsabile del Settore

Oggetto: NUOVA STRADA COLLEGAMENTO TRA LA SP256 MUCCESE
E VIA BELLINI. APPROVAZIONE STATO FINALE E
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CIG 75193235A2

Premesso che:

- con Deliberazione della Giunta Municipale n. 66 del 31/05/2017, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto all'adozione del programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2017-2019 e l'elenco annuale dei lavori pubblici dell'anno 2017;
- con Delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 07/09/2017 è stato approvato l'aggiornamento del prospetto del programma triennale delle opere pubbliche 2017-2019 e dell'elenco annuale dei lavori pubblici dell'anno 2017, redatto dal Responsabile del Settore Servizi Tecnici secondo le indicazioni dell'Assessore competente e della Giunta Comunale;
- all'interno dell'elenco annuale dei LL.PP. per l'anno 2017 è ricompreso quello relativo all'"Adeguamento viabilità esistente SP 256 Muccese (Loc. Trinità) e Via Bellini (Quartiere S. Rocco) per un importo pari a €. 450.000,00;
- con Delibera di Giunta Municipale n. 166 del 12/10/2017 con cui è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica, redatto dall'UTC in data Ottobre 2017, dei lavori di "Adeguamento viabilità esistente SP 256 Via Bellini '17", dell'importo complessivo di €. 450.000,00;
- con Deliberazione Giunta municipale n. 61 in data 12/03/2018 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di "Adeguamento viabilità esistente SP 256 (Loc. Trinità) e Via Bellini (Quartiere San Rocco)";
- con Determina del Responsabile dei Servizi Tecnici del Comune di Matelica n. 728 del 24/05/2018 è stato approvato il progetto esecutivo redatto dall'Ing. Cesare Liberati in data 28/04/2018, dei lavori per la "Realizzazione nuova strada di collegamento tra la SP 256 Muccese e Via Bellini", dell'importo complessivo di €. 450.000,00 e che presenta il seguente quadro economico:



Città di Matelica

Provincia di Macerata

LAVORI	Parziali	Totali
Importo soggetto a ribasso	€ 304.759,78	
Oneri della sicurezza diretti	€ 12.000,00	
Importo lavori a misura	€ 316.759,78	€ 316.759,78
SOMME A DISPOSIZIONE		
Iva 10% su lavori	€ 31.675,98	
spese tecniche	€ 38.000,00	
CNPAIA 4%	€ 1.520,00	
IVA spese tecniche 22%	€ 8.694,00	
Fondo incentiv. art.113 comma 2 D Lgs 50/2016	€ 2.787,49	
Fondo incentiv. art.113 comma 4 D Lgs 50/2016	€ 1.267,04	
Indagini geologiche, IVA e CNPAIA incluse	€ 14.276,38	
Rilievi topografici	€ 1.220,00	
Lavori su fattura, IVA compresa	€ 17.118,47	
Imprevisti, IVA inclusa	€ 16.680,86	
Sommano	€ 133.240,22	€ 133.240,22
Totale		€ 450.000,00

- con Determina del Responsabile dei Servizi Tecnici del Comune di Matelica n. 730 del 24/05/2018 si stabiliva di procedere all'acquisizione, previo esperimento di procedura negoziata ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016, dell'esecuzione dei lavori per la REALIZZAZIONE NUOVA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA LA S.P. 256 MUCCESE E VIA BELLINI, con il criterio del minor prezzo; e si stabiliva di avvalersi, per l'effettuazione della procedura di appalto dei lavori in oggetto della struttura appositamente attivata e strutturata per le funzioni di Stazione Unica Appaltante, così come stabilito dall'art. 37 del nuovo Codice dei Contratti di cui al D.Lgs. n.50/2016, della S.U.A. - Stazione Unica Appaltante dell'Unione Montana Potenza, Esino e Musone di San Severino Marche
- con Determina della S.U.A. (Stazione Unica Appaltante dell'Unione Montana Alte Valli del Potenza e dell'Esino di San Severino Marche) n. 93 del 24/07/2018 veniva aggiudicata la gara per l'affidamento dei lavori di REALIZZAZIONE NUOVA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA LA S.P. 256 MUCCESE E VIA BELLINI alla ditta Massicci s.r.l. con sede legale in Via Codacchio snc, - 04013 - Sermoneta, P.IVA 01864970513, avendo la stessa offerto un ribasso percentuale pari a 25,769% corrispondente ad un prezzo per l'esecuzione dei lavori, esclusi gli oneri della sicurezza, pari ad €. 226.226,23, per un importo contrattuale pari a €. 238.226,23;



Città di Matelica

Provincia di Macerata

- con Determina del Responsabile dei Servizi Tecnici del Comune di Matelica n. 1609 del 31/10/2018 con cui si approvava la variazione di quadro economico n. 1 redatta, a seguito dai gara, dall'Ufficio tecnico comunale in data 31/10/2018 secondo il seguente schema:

LAVORI	Parziali	Totali
Importo soggetto a ribasso	€. 226.226,24	
Oneri della sicurezza diretti	€ 12.000,00	
Importo lavori a misura	€ 238.226,24	€. 238.226,24
SOMME A DISPOSIZIONE		
Iva 10% su lavori	€. 23.822,62	
spese tecniche	€. 38.000,00	
CNPAIA 4%	€. 1.520,00	
IVA spese tecniche 22%	€. 8.694,40	
Fondo incentiv. art.113 comma 2 D Lgs 50/2016	€. 2.787,49	
Fondo incentiv. art.113 comma 4 D Lgs 50/2016	€ 1.267,04	
Indagini geologiche, IVA e CNPAIA incluse	€. 4.919,19	
Lavori su fattura, IVA compresa	€. 114.082,16	
Imprevisti, IVA inclusa	€. 16.680,86	
Sommano	€. 211.773,76	€. 211.773,76
	Totale	<u>€. 450.000,00</u>

- n data 19.10.2018 prot. 6812 è stato sottoscritto il contratto di appalto per il lavori in oggetto tra la ditta Massicci srl ed il Comune di Matelica. i
- n data 29.11.2018 sono stati consegnati i lavori i quali dovevano essere compiuti in 150 giorni e quindi completati entro il 28.04.2019 i
- n data 17 04 2019 i lavori sono stati sospesi per la necessità di redigere una perizia di variante per la necessita di di eseguire un aumento della lunghezza del muro di sostegno in adiacenza alla centrale termica dell'IPSIA per la presenza di lenti di sabbia che rendevano instabili le scarpate e per realizzazione di un raccordo stradale più sicuro tra i parcheggi a servizio rispettivamente dell'IPSIA e dell'ITC; i
- n data 26/04/2019, prot. n. 6159 il Direttore dei Lavori, Ing. Cesare Liberati ha trasmesso la relazione per una perizia suppletiva e di variante dei lavori relativi all'Adeguamento della viabilità esistente tra la la S.R. 256 Muccese e Via Bellini, che presenta il seguente quadro economico: i



Città di Matelica

Provincia di Macerata

LAVORI	variazioni a seguito della gara		variazione quadro di perizia	
Importo soggetto a ribasso	€. 304.759,78		€. 379.680,91	
ribasso d'asta del 25,769%	€.78.533,54		€. 97.839,97	
importo lavori ribassato	€. 226.226,24		€. 281.840,94	
Oneri della sicurezza diretti	€ 12.000,00		€. 15.000,00	
Importo lavori a misura	€ 238.226,24	€ 238.226,24	€. 296.840,94	€. 296.840,94
SOMME A DISPOSIZIONE				
IVA 10% su lavori	€. 23.822,62		€. 29.684,09	
Fondo incentiv. art.113 comma 2 D Lgs 50/2016	€. 2.787,49		€. 2.787,49	
Fondo incentiv. art.113 comma 4 D Lgs 50/2016	€ 1.267,04		€. 1.267,04	
spese tecniche progettazione, DL e sicurezza	€. 38.000,00		€. 48.000,00	
CNPAIA 4% su spese tecniche	€. 1.520,00		€. 1.920,00	
IVA spese tecniche 22%	€. 8.694,40		€. 10982,40	
Indagini geologiche, CAP e IVA incluse	€. 4.919,19		€. 4.919,19	
Fornitura , IVA compresa	€. 114.082,16		€. 53.598,85	
Imprevisti, IVA inclusa	€. 16.680,86		0	
Sommano	€. 211.773,76	€. 211.773,76	€. 153.159,06	€. 153.159,06
	Totale	€. 450.000,00		€. 450.000,00

- con Deliberazione della Giunta Municipale n° 121 del 26/04/2019 è stata approvata la perizia di variante in oggetto secondo il seguente importo 296.840,94; costituito per euro 281.840,94 da lavori e per euro 15.000,00, per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.
- in data 25/07/2019 è stato sottoscritto l'Atto di sottomissione della perizia di variante tra il Comune di Matelica e l'Impresa Massicci Srl

Considerato che:

durante il mese di aprile - maggio 2019 nel territorio comunale si sono verificati forti fenomeni meteorici che, tra le varie, hanno creato problemi anche alla conservazione del solido stradale, già parzialmente realizzato, in particolare modo in corrispondenza del tratto a maggior pendenza compreso tra l'ingresso dalla rotonda posta lungo l'attacco della S.R. 256 Muccese per una lunghezza di 130 m circa;



Città di Matelica

Provincia di Macerata

Vista la Determina n°1221 del 01.08.2019 con cui veniva approvata la perizia dei lavori in economia redatta dall'Ing. Cesare Liberati per la sistemazione del tratto stradale in rilevato per un importo complessivo di €14.168,16 secondo il seguente quadro economico:

LAVORI		
Importo soggetto a ribasso	€. 12.6849,88	
ribasso d'asta del 25,769%	€.-3.259,75	
importo lavori ribassato	€. 9.390,13	
Oneri della sicurezza diretti	€ 1.200,00	
Importo lavori a misura	€ 10.590,13	€ 10.590,13
SOMME A DISPOSIZIONE		
IVA 10% su lavori	€. 1.059,03	
spese tecniche per collaudatore statico iva e cassa compresa	€. 1.757,27	
Imprevisti, IVA inclusa	€. 761,74	
Sommano	€. 3.578,03	€. 3.578,03
	Totale	€. 14.168,16

Visto lo Stato Finale redatto dal Direttore dei Lavori in data 24.10.2019, da cui risulta un importo complessivo dei lavori pari ad €10.590,13 al netto del ribasso d'asta, oneri per la sicurezza compresi;

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione, emesso dal Direttore dei Lavori in data 24.10.2019, dal quale risulta un credito della Ditta "MASSICCI srl" di Sermoneta (LT) pari ad € 10.590,13 oltre IVA 10% per un totale di € 11.649,14;

Vista la Fattura n°84/PA del 15.11.2019 dell'importo complessivo di € 11.649,14 IVA compresa emessa dalla Ditta "MASSICCI srl" di Sermoneta (LT) relativamente al certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto;

Visto il decreto sindacale n. 29 del 18/05/2019 con il quale sono state attribuite le funzioni previste dall'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000;

DETERMINA

- approvare lo Stato Finale redatto dal Direttore dei Lavori in data 24.10.2019, da cui risulta un importo complessivo dei lavori pari ad €10.590,13 al netto del ribasso d'asta, oneri per la sicurezza compresi;



Città di Matelica

Provincia di Macerata

- approvare il Certificato di Regolare Esecuzione, emesso dal Direttore dei Lavori in data 24.10.2019, dal quale risulta un credito della Ditta "MASSICCI srl" di Sermoneta (LT) pari ad € 10.590,13 oltre IVA 10% per un totale di € 11.649,14;
- liquidare la Fattura n°84/PA del 15.11.2019 dell'importo complessivo di € 11.649,14 IVA compresa emessa dalla Ditta "MASSICCI srl" di Sermoneta (LT) relativamente al certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto;
- imputare la somma complessiva pari ad € 11.649,14 al cap. 2863/0 (finanziato con mutuo cassa DD.PP.)

Il Responsabile dell'Istruttoria
f.to Boldrini Giovanni

Il Responsabile del Settore
f.to Ronci Roberto

=====

=

Visto: per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, e per l'imputazione della spesa.

Matelica, li 06-12-2019

**Il Responsabile del Settore
Servizi Finanziari**

f.to Dott.ssa Antonella Pelucchini

=====

=