



# Città di Matelica

Provincia di Macerata

UFFICIO TECNICO

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO  
DELLA DETERMINAZIONE N.1412 DEL 08-10-2020  
Registro Generale 1448**

Matelica, li 13-10-2020

Il Responsabile del Settore

Oggetto: LAVORI PER IL RESTAURO ED IL CONSOLIDAMENTO DELLA LOGGIA DEL MERCATO. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 3^SAL. CIG 7317810FD5

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI TECNICI

Premesso che con deliberazione Giunta municipale n. 90 in data 29/04/2016 è stato approvato il progetto preliminare dei lavori di "Restauro e risanamento conservativo della Loggia del Mercato";

Visto che con deliberazione Giunta municipale n. 190 in data 10/08/2016 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori in oggetto;

Visto che con Determinazione n. 1115 del 23/10/2017 è stato approvato il progetto esecutivo redatto da Studio Ingegneria Architettura Tosti e Associati di Perugia, concernente i lavori di cui sopra, il cui importo dei lavori è stato definito in € 280.000,00, nell'ambito del seguente quadro economico:

<b>A</b>	<b>Importo totale dei lavori (IL)</b>	<b>€. 200.186,95</b>
A.1	Spesa sicurezza inclusa (CSI)	€. 7.021,29
<b>B</b>	<b>Spesa sicurezza aggiuntiva (CSA)</b>	<b>€. 5.057,47</b>
<b>C</b>	<b>Importo totale (IL + CSA)</b>	<b>€. 205.244,42</b>
<b>D</b>	<b>Importo lavori soggetto a ribasso di gara (IL - CSI)</b>	<b>€. 193.165,66</b>
Somme a disposizione dell'Amministrazione		
E1	IVA sui lavori 10%	€. 20.524,44
E2	Spese tecniche per progetto, DL, contabilità e sicurezza	€. 38.079,00
E3	4% per Cassa Nazionale Inng-Archh	€. 1.523,16
E4	IVA 22% su spese tecniche	€. 8.712,48
E5	Incentivi e spese per la progettazione	€. 2.627,13
E6	Integrazione ponteggio e puntellature su Via Cuoio (oneri fiscali inclusi)	€. 7.800,00
E7	Arrotondamenti ed imprevisti	€. 546,85
<b>E</b>	<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€. 79.813,05</b>
<b>TOTALE (A + E)</b>		<b>€. 280.000,00</b>



# Città di Matelica

Provincia di Macerata

Visto il verbale di verifica del progetto redatto dall'Ufficio Tecnico comunale in ossequio agli artt. 47, 52, 53 e 54 del DPR 207/10;

Considerato che con determinazione n. 1115 del 23/10/2017, si dava atto che, con successivo provvedimento del Dirigente, sarebbero state determinate le modalità di scelta del contraente;

Vista la Determina a contrarre n°1134 del 31.10.2017 con cui si stabiliva di procedere all'acquisizione, previo esperimento di procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, dell'esecuzione dei lavori di Restauro e risanamento conservativo della Loggia del mercato, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

Considerato che con medesimo atto si stabiliva di avvalersi, per l'effettuazione della procedura di appalto dei lavori in oggetto della struttura appositamente attivata e strutturata per le funzioni di Stazione Unica Appaltante, così come stabilito dall'art. 37 del nuovo Codice dei Contratti di cui al D.Lgs. n.50/2016, della S.U.A. - Stazione Unica Appaltante dell'Unione Montana Alte Valli del Potenza e dell'Esino di San Severino Marche;

Richiamata la Determina della S.U.A. (Stazione Unica Appaltante dell'Unione Montana Alte Valli del Potenza e dell'Esino di San Severino Marche) n°13 del 19.02.2018 con cui viene aggiudicata la gara per l'affidamento dei lavori di "Restauro e risanamento conservativo della Loggia del Mercato" alla ditta Loperголо Costruzioni s.r.l. con sede legale in corso Vittorio Emanuele II, 133 – 62024 – Matelica, P.IVA 01808390437, avendo la stessa ottenuto il punteggio complessivo migliore, relativo alle offerte tecniche, temporali ed economiche proposte in sede di gara, con un ribasso percentuale pari a 31,650% corrispondente ad un prezzo per l'esecuzione dei lavori, esclusi gli oneri della sicurezza, pari ad €. 132.028,73, per un importo contrattuale pari a €. 144.107,49;

Vista la Determina n°1101 del 26.07.2018 con cui si approvava la variazione di quadro economico n°1 redatta dall'Ufficio Tecnico comunale a seguito di gara in data 26.07.2018 secondo il seguente schema:

<b>A</b>	<b>Importo totale dei lavori (IL)</b>	<b>€. 132.028,73</b>
A.1	Spesa sicurezza inclusa (CSI)	€. 7.021,29
<b>B</b>	<b>Spesa sicurezza aggiuntiva (CSA)</b>	<b>€. 5.057,47</b>
<b>C</b>	<b>Importo totale</b>	<b>€. 144.107,49</b>
Somme a disposizione dell'Amministrazione		
E1	IVA sui lavori 10%	€. 14.410,75
E2	Spese tecniche per progetto, DL, contabilità e sicurezza	€. 38.079,00
E3	4% per Cassa Nazionale Inng-Archh	€. 1.523,16
E4	IVA 22% su spese tecniche	€. 8.712,48
E5	Incentivi e spese per la progettazione	€. 2.627,13



# Città di Matelica

Provincia di Macerata

E6	Integrazione ponteggio e puntellature su Via Cuoio (oneri fiscali inclusi)	€. 7.810,00
E7	Arrotondamenti ed imprevisti	€. 62.729,99
<b>E</b>	<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€. 135.892,51</b>
<b>TOTALE (A + E)</b>		<b>€. 280.000,00</b>

Richiamata la Delibera di Giunta municipale n° 41 del 27.02.2020 con cui si approva la perizia di variante e suppletiva in corso d'opera redatta dal Direttore dei Lavori relativamente ai lavori per il "Restauro e risanamento conservativo della Loggia del Mercato", composta dai seguenti elaborati:

- relazione tecnica illustrativa;
- computo metrico estimativo;
- computo sicurezza inclusa;
- computo sicurezza aggiuntiva;
- quadro economico;
- quadro comparativo;
- Tav 01A
- Tav 01A\_bis
- Tav 01S
- Tav 02S
- Tav 02S\_bis
- Tav 03S
- Tav 04S
- Tav 04S\_bis
- schema atto di sottomissione;
- calcolo onorario spese tecniche.

che presenta il seguente quadro economico:

<b>A</b>	<b>Importo totale dei lavori (IL)</b>	<b>€. 155.264,17</b>
A.1	Spesa sicurezza inclusa (CSI)	€. 9.337,31
<b>B</b>	<b>Spesa sicurezza aggiuntiva (CSA)</b>	<b>€. 8.254,75</b>
<b>C</b>	<b>Importo totale</b>	<b>€. 172.856,23</b>
Somme a disposizione dell'Amministrazione		
E1	IVA sui lavori 10%	€. 17.285,62
E2	Spese tecniche per progetto, DL, contabilità e sicurezza	€. 54.249,34
E3	4% per Cassa Nazionale Inng-Archh	€. 2.169,97
E4	IVA 22% su spese tecniche	€. 12.412,25
E5	Incentivi e spese per la progettazione	€. 3.132,83
E6	Integrazione ponteggio e puntellature su Via Cuoio (oneri fiscali inclusi)	€. 7.810,00
E7	Realizzazione impianto illuminazione e nuovo quadro elettrico (oneri fiscali inclusi)	€. 10.093,75



# Città di Matelica

Provincia di Macerata

E7	Arrotondamenti ed imprevisti	€. 0,00
<b>E</b>	<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€. 107.143,77</b>
	<b>TOTALE (A + E)</b>	<b>€. 280.000,00</b>

Visto il 3<sup>^</sup> SAL, relativo alla contabilità delle lavorazioni, redatto dal Direttore dei Lavori in data 02.10.2020, da cui risulta un importo complessivo dei lavori pari ad €154.268,58 al netto del ribasso d'asta, oneri per la sicurezza compresi;

Visto il 3<sup>^</sup> SAL, relativo alla contabilità dei costi per la sicurezza aggiuntiva, redatto dal Direttore dei Lavori in data 02.10.2020, da cui risulta un importo complessivo pari ad €8.026,75;

Visto il Certificato di Pagamento n.3, emesso dal Direttore dei Lavori in data 02.10.2020, relativo al 3<sup>^</sup> SAL, dell'importo complessivo di € 32.367,86 oltre IVA 10% per un totale di € 35.604,65;

Vista la Fattura n° 13/2 del 02.10.2020 dell'importo pari ad €32.367,86 oltre iva 10% per un totale di € 35.604,65 emessa dalla Ditta Lopercolo Costruzioni srl relativamente al Certificato di pagamento n°3;

DICHIARANDO DI:

non trovarsi nelle cause di inconferibilità od incompatibilità di cui al D.lgs. 39/2013, ovvero ai sensi del PTPC interno dell'ente, avendone reso dichiarazione, per quanto di sua conoscenza, e di non avere reso nuova dichiarazione modificativa ed integrativa, per fatti o condizioni sopravvenute, per quanto di sua conoscenza.

non doversi astenere nell'adozione del presente provvedimento poichè non si trova in conflitto di interesse, anche potenziale, per quanto nella sua conoscenza, ai sensi dell'art. 6/bis della legge n. 241/1990

non trovarsi in una situazione di interesse finanziario o conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 del DPR 62/2013, ovvero ai sensi del vigente Codice Comportamento interno dell'Ente, per rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni:

ne' in prima persona, ne' di suoi parenti o affini entro il secondo grado, ne' del coniuge o del convivente, che non hanno ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui si abbia avuto rapporti di collaborazione;



# *Città di Matelica*

Provincia di Macerata

nessun rapporto è intercorso o intercorre con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate e con riferimento al presente provvedimento;

- non trovarsi nelle condizioni di cui all'art.35-bis del D.Lgs. n. 165/2001(Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici) per essere stato condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, che comportano limitazioni alla assegnazione e partecipazione a funzioni e poteri nella P.A.;

Visto il decreto sindacale n. 77 del 30/12/2019 con il quale sono state attribuite le funzioni previste dall'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000;

## **D E T E R M I N A**

- approvare il 3<sup>^</sup> SAL, relativo alla contabilità delle lavorazioni, redatto dal Direttore dei Lavori in data 02.10.2020, da cui risulta un importo complessivo dei lavori pari ad €154.268,58 al netto del ribasso d'asta, oneri per la sicurezza compresi;

- approvare il 3<sup>^</sup> SAL, relativo alla contabilità dei costi per la sicurezza aggiuntiva, redatto dal Direttore dei Lavori in data 02.10.2020, da cui risulta un importo complessivo pari ad €8.026,75;

- approvare il Certificato di Pagamento n.3, emesso dal Direttore dei Lavori in data 02.10.2020, relativo al 3<sup>^</sup> SAL, dell'importo complessivo di € 32.367,86 oltre IVA 10% per un totale di € 35.604,65;

- liquidare la Fattura n° 13/2 del 02.10.2020 dell'importo pari ad €32.367,86 oltre iva 10% per un totale di € 35.604,65 emessa dalla Ditta Lopergolo Costruzioni srl relativamente al Certificato di pagamento n°3;

- imputare la somma complessiva pari ad € 35.604,65 al cap. 2508 art.1 (finanziato con mutuo cdp)

Il Responsabile dell'Istruttoria  
f.to Boldrini Giovanni



# *Città di Matelica*

Provincia di Macerata

Il Responsabile del Settore  
f.to Ronci Roberto

=====

**Visto: per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, e per l'imputazione della spesa.**

**Matelica, li 13-10-2020**

**Il Responsabile del Settore  
Servizi Finanziari**

**f.to Dott.ssa Antonella Peluchini**

=====