



Città di Matelica

Provincia di Macerata

UFFICIO TECNICO

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO
DELLA DETERMINAZIONE N.1071 DEL 14-07-2021
Registro Generale 1130**

Matelica, li 03-08-2021

Il Responsabile del Settore

Oggetto: REALIZZAZIONE ROTATORIA INCROCIO SS256 - VIA DE GASPERI. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SAL FINALE. APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E VARIAZIONE QUADRO ECONOMICO FINE LAVORI. CIG: 790462708F - CUP: E91B19000090004

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI TECNICI

Premesso che con deliberazione della Giunta municipale n. 30 del 19/02/2018, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto all'adozione del programma triennale delle opere pubbliche per il triennio 2018-2020 e l'elenco annuale dei lavori pubblici dell'anno 2018;

Preso atto che nel Programma triennale OO.PP. 2018/20 è compreso l'intervento di "Realizzazione rotatoria incrocio SP 256 - Via De Gasperi";

Dato atto che al medesimo progetto è riferito il CUP E91B19000090004;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n°73 assunta nella seduta del 02/04/2019, esecutiva ai sensi di legge, con cui veniva approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica redatto dal Settore Servizi Tecnici in data marzo 2018, concernente l'esecuzione dei lavori necessari per la "Realizzazione rotatoria incrocio S.P. 256 Muccese - Via De Gasperi", comportante una spesa presunta di €. 190.000,00;

Visto che con medesima deliberazione n°73 del 02/04/2019, veniva approvato anche il progetto definitivo redatto dal Settore Servizi Tecnici in data giugno 2018, concernente l'esecuzione dei lavori necessari per la "Realizzazione rotatoria incrocio S.P. 256 Muccese - Via De Gasperi", comportante una spesa presunta di €. 190.000,00;

Vista la determina del responsabile del settore SS.TT. n°543 del 11/04/2019 con cui si approvava il progetto esecutivo redatto dal Settore Servizi Tecnici in data Dicembre 2018, concernente l'esecuzione dei lavori necessari per la "Realizzazione rotatoria incrocio S.P. 256 Muccese - Via De Gasperi", per un importo complessivo pari a €. 190.000,00, che presenta il seguente quadro economico:



Città di Matelica

Provincia di Macerata

QUADRO ECONOMICO Progetto ESECUTIVO

A	LAVORI	Parziali	Totali
	Lavori a base di gara	145.425,79	
	Oneri di sicurezza inclusi non soggetti a ribasso	€ 7.998,55	
a.1	Lavori a misura		
	Totale LAVORI	€ 153.424,34	€ 153.424,34
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
b.1	Iva 22% su lavori	€ 33.753,35	
	Fondo incentivazione di cui art. 113 comma 2		
b.2	D.Lgs.50/2016 e s.m.i -1.12%	€ 1.718,35	
	Fondo innovazione di cui art. 113 comma 4		
b.3	D.Lgs.50/2016 e s.m.i - 0.4%	€ 613,70	
	Coordinatore per la sicurezza in fase di		
b.4	progettazione ed esecuzione iva e cassa compresa	€ 0,00	
b.5	Opere in economia, ecc.. iva compresa	€ 490,26	
	Totale B	€ 36.575,66	€ 36.575,66
	Totale A+B		€ 190.000,00

Vista la Determina della S.U.A. (Stazione Unica Appaltante dell'Unione Montana Alte Valli del Potenza e dell'Esino di San Severino Marche) n°88/248 del 01.07.2019 con cui veniva aggiudicata la gara per l'affidamento dei lavori di "Realizzazione rotatoria incrocio SS 256 Muccese -Via De Gasperi" alla ditta COCCIA VINCENZO s.r.l. con sede legale in Via Milano, 83 – 64023 – Mosciano Sant'Angelo (TE), CF/P.IVA 01690180672, avendo la stessa offerto un ribasso percentuale pari a 24,428%, maggior ribasso entro i limiti della soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016, e per un importo dei lavori pari € 117.899,73 oltre IVA, comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a €. 7.998,55;

Vista la determina del responsabile del settore SS.TT. n°1195 del 26.07.2019 con cui si approvava la variazione di quadro economico n.1 redatta in data 26.07.2019 a seguito del ribasso di gara secondo il seguente schema:

	QUADRO DI PROGETTO	VARIAZIONE QUADRO
LAVORI A MISURA		
Importo lavori soggetti a ribasso	€ 145.425,79	€ 145.425,79
ribasso d'asta del 24,428%		€ 35.524,61
importo lavori ribassato		€ 109.901,18
oneri per la sicurezza inclusi	€ 7.998,55	€ 7.998,55
IMPORTO LAVORI	€ 153.424,34	€ 117.899,73
	€ 153.424,34	€ 117.899,73
SOMME A DISPOSIZIONE		
Fondo incentivazione art.113 comma 2	€ 1.718,35	€ 1.718,35



Città di Matelica

Provincia di Macerata

Fondo incentivazione art.113 comma 4	€ 613,70		€ 613,70	
Opere in economia (iva compresa)	€ 490,26		€ 43.830,28	
IVA 22% sui lavori	€ 33.753,35		€ 25.937,94	
SOMMANO	€ 36.575,66	€ 36.575,66	€ 72.100,27	€ 72.100,27
TOTALE		€ 190.000,00		€ 190.000,00

Considerato che i lavori sono stati consegnati alla ditta aggiudicataria in data 24/08/2020 come da verbale in pari data;

Vista la determinazione del responsabile del settore SS.TT. n°1784 del 28/11/2020 con la quale si concedeva una proroga di 30 gg. del tempo contrattuale;

Vista la Delibera di Giunta Municipale n°227 del 29/12/2020 con la quale si approvava la perizia di variante e suppletiva redatta dal direttore dei Lavori in data 18/12/2020 che presenta il quadro economico di seguito riportato e concessi ulteriori 30 giorni per il completamento dell'opera:

	QUADRO DI PROGETTO	VARIAZIONE QUADRO	VARIAZIONE QUADRO	VARIAZIONE QUADRO	VARIAZIONE QUADRO	VARIAZIONE QUADRO
LAVORI A MISURA						
Importo lavori soggetti a ribasso	€ 145 425,79		€ 145 425,79		€ 186 084,44	
ribasso d'asta del 24,428%			€ 35 524,61		€ 45 456,71	
importo lavori ribassato			€ 109 901,18		€ 140 627,73	
oneri per la sicurezza inclusi	€ 7 998,55		€ 7 998,55		€ 11 398,36	
IMPORTO LAVORI	€ 153 424,34	€ 153 424,34	€ 117 899,73	€ 117 899,73	€ 152 026,09	€ 152 026,09
SOMME A DISPOSIZIONE						
Fondo incentivazione art.113 comma 2	€ 1 718,35		€ 1 718,35		€ 1 718,35	
Fondo incentivazione art.113 comma 4	€ 613,70		€ 613,70		€ 613,70	
Coord. Sicurezza (iva comp.)	€ 0,00		€ 0,00		€ 4 060,16	
Opere in economia (iva compresa)	€ 490,26		€ 43 830,28		€ 33 135,96	
IVA 22% sui lavori	€ 33 753,35		€ 25 937,94		€ 33 445,74	
SOMMANO	€ 36 575,66	€ 36 575,66	€ 72 100,27	€ 72 100,27	€ 72 973,91	€ 72 973,91
TOTALE		€ 190 000,00		€ 190 000,00		€ 225 000,00

Preso atto che la variante ha comportato un aumento della spesa di €35.000,00 del valore iniziale del progetto, finanziato tramite l'inserimento di tale importo tra le somme a disposizione previste nel progetto "RECUPERO OO.UU. PATRIMONIO COMUNALE - 2020" al cap. 2532/1 approvato con delibera di giunta n. 224 del 23/12/2020;



Città di Matelica

Provincia di Macerata

Considerato che l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 23.04.2021 come da relativo verbale;

Visto lo Stato Finale redatto dal Direttore dei Lavori in data 27/04/2021, da cui risulta un importo complessivo dei lavori pari ad €.151.197,96 al netto del ribasso d'asta, oneri per la sicurezza compresi;

Visto che l'Ufficio Tecnico Comunale, in data aprile 2021, eseguita la completa revisione tecnico-contabile, ha provveduto a redigere la seguente variazione del quadro economico di fine lavori:

	QUADRO DI PROGETTO	VARIAZIONE QUADRO	PERIZIA DI VARIANTE	STATO FINALE LAVORI
LAVORI A MISURA				
Lavori a misura	€ 153.424,34	€ 153.424,34	€ 197.482,80	
oneri per la sicurezza inclusi	€ 7.998,55	€ 7.998,55	€ 11.398,80	
Importo lavori soggetti a ribasso	€ 145.425,79	€ 145.425,79	€ 186.084,44	
ribasso d'asta del 24,428%		€ 35.524,61	€ 45.456,71	
importo lavori ribassato		€ 109.901,18	€ 140.627,73	
oneri per la sicurezza inclusi	€ 7.998,55	€ 7.998,55	€ 11.398,36	
IMPORTO LAVORI	€ 153.424,34	€ 153.424,34	€ 117.899,73	€ 117.899,73
			€ 152.026,09	€ 152.026,09
			€ 151.197,96	€ 151.197,96
SOMME A DISPOSIZIONE				
Fondo incentivazione art.113 comma 2	€ 1.718,35	€ 1.718,35	€ 1.718,35	€ 1.718,35
Fondo incentivazione art.113 comma 4	€ 613,70	€ 613,70	€ 613,70	€ 613,70
Coord. Sicurezza (iva comp.)	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.060,16	€ 4.060,16
Opere in economia (iva compresa)	€ 490,26	€ 43.830,28	€ 33.135,96	€ 34.146,28
IVA 22% sui lavori	€ 33.753,35	€ 25.937,94	€ 33.445,74	€ 33.263,55
SOMMANO	€ 36.575,66	€ 36.575,66	€ 72.100,27	€ 72.100,27
			€ 72.973,91	€ 72.973,91
			€ 73.802,04	€ 73.802,04
TOTALE	€ 190.000,00	€ 190.000,00	€ 225.000,00	€ 225.000,00

Preso atto che non viene modificato l'importo totale del progetto in questione;

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione emesso dal Direttore dei Lavori e sottoscritto in data 22/05/2021, dal quale risulta un credito a saldo della ditta COCCIA VINCENZO s.r.l. di Mosciano Sant'Angelo (TE) pari ad €.818,01 oltre IVA 22% per un totale di €.997,97;

Vista la Fattura nr. 9PA/2021 del 30/06/2021 dell'importo complessivo di €.997,97 IVA compresa emessa dalla ditta COCCIA VINCENZO s.r.l. con sede in Mosciano



Città di Matelica

Provincia di Macerata

Sant'Angelo (C.F./P.IVA 01690180672) relativamente al certificato di regolare esecuzione a saldo del lavoro;

Dato atto che il CIG riferito al presente appalto è 790462708F;

Visto il DURC On Line rilasciato dall'INAIL protocollo INAIL_28245012 dal quale si evince che la ditta ditta COCCIA VINCENZO s.r.l. è in regola nei confronti di INPS ed INAIL;

DICHIARANDO DI:

- non trovarsi nelle cause di inconfiribilità od incompatibilità di cui al D.lgs. 39/2013, ovvero ai sensi del PTPC interno dell'ente, avendone reso dichiarazione, per quanto di sua conoscenza, e di non avere reso nuova dichiarazione modificativa ed integrativa, per fatti o condizioni sopravvenute, per quanto di sua conoscenza.
- non doversi astenere nell'adozione del presente provvedimento poichè non si trova in conflitto di interesse, anche potenziale, per quanto nella sua conoscenza, ai sensi dell'art. 6/bis della legge n. 241/1990
- non trovarsi in una situazione di interesse finanziario o conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 del DPR 62/2013, ovvero ai sensi del vigente Codice Comportamento interno dell'Ente, per rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni:

ne' in prima persona, ne' di suoi parenti o affini entro il secondo grado, ne' del coniuge o del convivente, che non hanno ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui si abbia avuto rapporti di collaborazione;

nessun rapporto è intercorso o intercorre con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate e con riferimento al presente provvedimento;

- non trovarsi nelle condizioni di cui all'art.35-bis del D.Lgs. n. 165/2001(Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici) per essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, che comportano limitazioni alla assegnazione e partecipazione a funzioni e poteri nella P.A.;

Visto:

- il regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
- il regolamento comunale di contabilità



Città di Matelica

Provincia di Macerata

Visti gli artt. 163 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il decreto sindacale n. 45 del 28/04/2020, con il quale sono state attribuite le funzioni previste dall'art. 107 del D.Lgs n. 267/2000;

DETERMINA

- approvare lo Stato Finale redatto dal Direttore dei Lavori in data 27/04/2021, da cui risulta un importo complessivo dei lavori pari ad €.151.197,96 al netto del ribasso d'asta, oneri per la sicurezza compresi;
- approvare il Certificato di Regolare Esecuzione emesso dal Direttore dei Lavori e sottoscritto in data 22/05/2021, dal quale risulta un credito a saldo della ditta COCCIA VINCENZO s.r.l. di Mosciano Sant'Angelo (TE) pari ad €.818,01 oltre IVA 22% per un totale di €.997,97;
- svincolare le relative polizze fidejussorie rilasciate dalla ditta COCCIA VINCENZO s.r.l.;
- liquidare la Fattura nr. 9PA/2021 del 30/06/2021 dell'importo complessivo di €.997,97 IVA compresa emessa dalla ditta COCCIA VINCENZO s.r.l. con sede in Mosciano Sant'Angelo (C.F./P.IVA 01690180672) relativamente al certificato di regolare esecuzione a saldo del lavoro;
- imputare la somma complessiva pari ad €.997,97 al cap. 2532/1 "RECUPERO OO.UU. PATRIMONIO COMUNALE - 2020";
- approvare la variazione di quadro economico di fine lavori del progetto "Realizzazione rotatoria incrocio S.P. 256 Muccese - Via De Gasperi", redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale come di seguito riportato:

	QUADRO DI PROGETTO	VARIAZIONE QUADRO	PERIZIA DI VARIANTE	STATO FINALE LAVORI
LAVORI A MISURA				
Lavori a misura	€ 153.424,34	€ 153.424,34	€ 197.482,80	
oneri per la sicurezza inclusi	€ 7.998,55	€ 7.998,55	€ 11.398,80	
Importo lavori soggetti a ribasso	€ 145.425,79	€ 145.425,79	€ 186.084,44	
ribasso d'asta del 24,428%		€ 35.524,61	€ 45.456,71	
importo lavori ribassato		€ 109.901,18	€ 140.627,73	
oneri per la sicurezza inclusi	€ 7.998,55	€ 7.998,55	€ 11.398,36	
IMPORTO LAVORI	€ 153.424,34	€ 153.424,34	€ 117.899,73	€ 117.899,73
			€ 152.026,09	€ 152.026,09
			€ 151.197,96	€ 151.197,96
SOMME A DISPOSIZIONE				



Città di Matelica

Provincia di Macerata

Fondo incentivazione art.113 comma 2	€ 1.718,35	€ 1.718,35	€ 1.718,35	€ 1.718,35
Fondo incentivazione art.113 comma 4	€ 613,70	€ 613,70	€ 613,70	€ 613,70
Coord. Sicurezza (iva comp.)	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.060,16	€ 4.060,16
Opere in economia (iva compresa)	€ 490,26	€ 43.830,28	€ 33.135,96	€ 34.146,28
IVA 22% sui lavori	€ 33.753,35	€ 25.937,94	€ 33.445,74	€ 33.263,55
SOMMANO	€ 36.575,66	€ 36.575,66	€ 72.100,27	€ 72.100,27
			€ 72.973,91	€ 72.973,91
				€ 73.802,04
				€ 73.802,04
TOTALE	€ 190.000,00	€ 190.000,00	€ 225.000,00	€ 225.000,00

- dare atto che non viene modificato l'importo totale del progetto in questione;

- dare atto, altresì, che la presente determinazione:

- sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs. 33/2013;
- viene trasmessa al Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa.

Il Responsabile dell'Istruttoria
f.to BURZACCA ENRICO

Il Responsabile del Settore
f.to RONCI ROBERTO

Visto: per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, e per l'imputazione della spesa.

Matelica, li 03-08-2021

**Il Responsabile del Settore
Servizi Finanziari**

f.to Dott.ssa Antonella Pelucchini



Città di Matelica

Provincia di Macerata

=