

Comune di MATELICA
Provincia di Macerata

pag. 1

STATO FINALE DEI LAVORI

OGGETTO: SISMA DEL 26 OTTOBRE E SEGUENTI. OPERE DI PRONTO INTERVENTO. MESSA IN SICUREZZA VELA CAMPANARIA PRESSO MUSEO PIERSANTI

COMMITTENTE: Comune di Matelica

IMPRESA: Eugeni Pericle s.r.l.

Contratto in data 03/11/2016 rep. n. registrato a in data __/__/__ al n. di euro 2 614.89

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	2 614.89
Data Consegna:	03/11/2016	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	03/11/2016	Importo per la Sicurezza:	0.00
Giorni Utili per Ultimazione:	3	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	06/11/2016	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
Data FINE LAVORI:	04/11/2016	Anticipazione:	0.00
		Giorni impiegati in PIU':	---
		Giorni impiegati in MENO:	2

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				
	<u>LAVORI A MISURA</u>				
1 26.02.01.05.0 01	Puntellatura complessa per murature, solai, volte ed arch ... ri Fino ad un'altezza dal piano di calpestio di metri tre. SOMMANO...	m ²	7,00	31,84	222,88
2 28.01.002.00 5	Autocarro leggero. Sono compresi consumi, carburanti, lub ... con massa totale a terra 3500 kg con portata utile 1400 kg SOMMANO...	h	3,00	14,33	42,99
3 28.02.004.00 6	Piattaforma aerea a cella; compreso consumi, carburanti, ... acciaio telescopico fino ad altezza 40 m; compreso operatore SOMMANO...	h	9,00	73,90	665,10
4 M_001	Operaio specializzato SOMMANO...	h	36,00	32,65	1'175,40
5 M_26.02.02.0 4.001	Tettoia di protezione con struttura a tubi e giunti e tav ... to e montaggio e smontaggio. SOMMANO...	m ²	20,00	20,65	413,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro				2'519,37
	T O T A L E euro				2'519,37
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	Quantità	IMPORTI	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				
	<u>RIEPILOGO STATO FINALE DEI LAVORI</u>				
	TOTALE NETTO DEI LAVORI euro				2'519,37
	A DEDURRE ACCONTI GIA' CORRISPOSTI:				
	RISULTA IL CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA euro				2'519,37
	Matelica, 24/11/2016				
	<p>L'Impresa Eugen. Periccioli <i>Matelica</i> Direttore Tecnico</p> <p>Il Direttore dei Lavori Inf. Enrico Burzacca</p> <p>Il Responsabile del Procedimento Ing. Roberto Ronci</p>				
	A R I P O R T A R E				