

COMUNE DI PRECI  
(PROVINCIA DI PERUGIA)

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO**

COPIA

**N. Reg. Gen. 519**

|          |                                                    |
|----------|----------------------------------------------------|
| -----    |                                                    |
|          | OGGETTO:                                           |
| N. 285   | REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE RELA=  |
| -----    | TIVE ALL'AMPLIAMENTO DELLA ZONA P.I.P. "IL LAGO"   |
| DEL      | DEL COMUNE DI PRECI - 1° STRALCIO DI COMPLETAMEN=  |
| 30-11-20 | TO. PROROGA TERMINI CONTRATTUALI DI ULTIMAZ. LAVO= |
|          | 839380964F                                         |
| -----    |                                                    |

**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO**

VISTI gli artt. 107 e seguenti del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 425 del 9.12.1999, ed in particolare l'art. 15;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 13 del 08/06/2020 con il quale è stato attribuito tra l'altro al sottoscritto Geom. Michele Spinelli l'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica - Settore Opere Pubbliche e Manutenzioni;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, che disciplina l'affidamento dei contratti pubblici di appalti di lavori, servizi e forniture;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 08/03/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione relative all'ampliamento della zona P.I.P. "IL LAGO" del Comune di Preci - 1° Stralcio - Completamento per una spesa complessiva di € 166.725,96;

RICHIAMATA la propria Determinazione Dirigenziale n. 108 del 11/04/2019 riportata al n. 208 del Reg. Gen., esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori suddetti per il complessivo importo di € 166.725,96;

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n. 16 del 18/03/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata la perizia di variante e suppletiva dei lavori suddetti;

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 198 del 31/08/2020 riportata al n. 354 del Reg. Gen., con la quale sono stati aggiudicati alla ditta Cagnini Costruzioni S.R.L. (C.F. e P.I.01559240435) con sede legale in Frazione Maddalena, 23 - Cap. 62034 Muccia (MC), i lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione relative all'ampliamento della zona P.I.P. "IL LAGO" del Comune di Preci - 1° Stralcio - Completamento, per un importo contrattuale pari ad Euro 109.581,65, di cui Euro 107.861,26 per lavori ribassati del -13,20% ed Euro 1.720,39 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad I.V.A. al 10% per Euro 10.958,16, per un totale complessivo di Euro 120.539,81 I.V.A. 10% compresa;

VISTO il verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza datato 05/09/2020, dal quale si evince che da tale data decorre il tempo utile per dare compiuti i lavori, stabilito in giorni 30 (Trenta) naturali e consecutivi, così che l'ultimazione dei lavori doveva avvenire il giorno 04/10/2020;

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 226 del 07/10/2020 riportata

al n. 411 del Reg. Gen., con la quale sono stati prorogati i termini contrattuali di ultimazione dei lavori al 03/11/2020;

VISTA la richiesta della concessione di una ulteriore proroga di giorni 42 (quarantadue) al termine utile per l'ultimazione dei lavori, a tutto il 15/12/2020, inviata dalla ditta Cagnini Costruzioni S.R.L. con nota del 17/11/2020, pervenuta al Prot. Com.le n. 8151 in data 17 novembre 2020, entro la scadenza dei termini contrattuali, con la quale esplicavano dettagliatamente le motivazioni che hanno indotto l'Impresa alla richiesta della proroga medesima;

RICHIAMATA la propria nota Prot. n. 8345 del 24/11/2020, con la quale il sottoscritto in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, ha richiesto di relazionare in merito al Direttore dei Lavori e Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, Dott. Ing. Fabrizio Sisti;

VISTA in merito la relazione sullo stato di avanzamento dei lavori e sulla richiesta di maggiori tempi per il completamento delle opere, rimessa dal Direttore dei Lavori e Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione Dott. Ing. Fabrizio Sisti con nota del 24/11/2020, pervenuta al Prot. Com.le n. 8361 in data 25/11/2020, nella quale si esprime parere favorevole all'accoglimento della richiesta di una proroga del termine di ultimazione dei lavori di ben 42 giorni, che aggiorna il termine di ultimazione delle opere al 15/12/2020;

DATO ATTO che le motivazioni addotte dall'Impresa esecutrice possono ritenersi valide, alla luce della documentazione prodotta e della relazione della Direzione Lavori in merito, con particolare riferimento all'emergenza "Covid19" in atto;

RITENUTO di concedere la proroga richiesta di 42 (Quarantadue) giorni al termine fissato per l'ultimazione dei lavori;

VISTO l'art. 107, comma 5 del D. Lgs 50/2016 e s., in quanto applicabile;

#### **D E T E R M I N A**

1) DI PRENDERE ATTO della richiesta di concessione di una proroga di giorni 42 (Quarantadue) al termine utile per l'ultimazione dei lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione relative all'ampliamento della zona P.I.P. "IL LAGO" del Comune di Preci - 1° Stralcio - Completamento, prevista per il giorno 03/11/2020, inviata dalla ditta Cagnini Costruzioni S.R.L. con nota del 17/11/2020, pervenuta al Prot. Com.le n. 8151 in data 17 novembre 2020, entro la scadenza dei termini contrattuali, con la quale esplicavano dettagliatamente le motivazioni che hanno indotto l'Impresa alla richiesta della proroga medesima;

2) DI PRENDERE ATTO della relazione sullo stato di avanzamento dei lavori e sulla richiesta di maggiori tempi per il completamento delle opere, rimessa dal Direttore dei Lavori e Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione Dott. Ing. Fabrizio Sisti con nota del 24/11/2020, pervenuta al Prot. Com.le n. 8361 in data 25/11/2020, nella quale si esprime parere favorevole all'accoglimento della richiesta di una proroga del termine di ultimazione dei lavori di ulteriori 42 giorni, che aggiorna il termine di ultimazione delle opere al 15/12/2020;

3) DI CONCEDERE alla Ditta Esecutrice Cagnini Costruzioni S.R.L. (C.F. e P.I. 01559240435) con sede legale in Frazione Maddalena, 23 - Cap. 62034 Muccia (MC), la proroga di giorni 72 (settantadue) al termine di ultimazione dei lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione relative all'ampliamento della zona P.I.P. "IL LAGO" del Comune di Preci - 1° Stralcio - Completamento, fissato al 04/10/2020, che aggiorna il termine di ultimazione delle opere al giorno 15/12/2020;

4) DI TRASMETTERE il presente atto al Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, nonché all'Impresa esecutrice Cagnini Costruzioni S.R.L.;

5) DI ATTESTARE la legittimità, la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Sigla dell'Istruttore: - MS/mg -

Letto, confermato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE  
DELL'UFFICIO TECNICO  
F.to SPINELLI GEOM. MICHELE

**SERVIZIO FINANZIARIO**

- Verificata la documentazione allegata;
  - Effettuati i dovuti riscontri contabili;
  - Si esprime parere:      ☒ FAVOREVOLE                      ☐ SFAVOREVOLE
- per quanto attiene la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria (art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267).
- 
- 

Preci, lì 30-11-20

IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to Marucci Stefania

=====

**PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara di aver affisso all'Albo Pretorio oggi\_\_\_\_\_ il presente atto.

Preci, lì 30-11-20

IL MESSO COMUNALE  
F.to BARTOCCI CINZIANA

=====

E' copia conforme all'originale.

Preci, lì 30-11-20

IL RESPONSABILE  
SPINELLI GEOM. MICHELE

=====