

COMUNE DI PRECI
(PROVINCIA DI PERUGIA)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

COPIA

N. Reg. Gen. 411

| OGGETTO:
N. 226 | REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE RELA=
-----| TIVE ALL'AMPLIAMENTO DELLA ZONA P.I.P. "IL LAGO"
DEL | DEL COMUNE DI PRECI - 1° STRALCIO DI COMPLETAMENTO
07-10-20 | - PROROGA TERMINI CONTRATTUALI DI ULTIMAZ. LAVORI.
839380964F

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

VISTI gli artt. 107 e seguenti del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 425 del 9.12.1999, ed in particolare l'art. 15;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 13 del 08/06/2020 con il quale è stato attribuito tra l'altro al sottoscritto Geom. Michele Spinelli l'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica - Settore Opere Pubbliche e Manutenzioni;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, che disciplina l'affidamento dei contratti pubblici di appalti di lavori, servizi e forniture;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 08/03/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione relative all'ampliamento della zona P.I.P. "IL LAGO" del Comune di Preci - 1° Stralcio - Completamento per una spesa complessiva di € 166.725,96;

RICHIAMATA la propria Determinazione Dirigenziale n. 108 del 11/04/2019 riportata al n. 208 del Reg. Gen., esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori suddetti per il complessivo importo di € 166.725,96;

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n. 16 del 18/03/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata la perizia di variante e suppletiva dei lavori suddetti;

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 198 del 31/08/2020 riportata al n. 354 del Reg. Gen., con la quale sono stati aggiudicati alla ditta Cagnini Costruzioni S.R.L. (C.F. e P.I.01559240435) con sede legale in Frazione Maddalena, 23 - Cap. 62034 Muccia (MC), i lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione relative all'ampliamento della zona P.I.P. "IL LAGO" del Comune di Preci - 1° Stralcio - Completamento, per un importo contrattuale pari ad Euro 109.581,65, di cui Euro 107.861,26 per lavori ribassati del -13,20% ed Euro 1.720,39 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad I.V.A. al 10% per Euro 10.958,16, per un totale complessivo di Euro 120.539,81 I.V.A. 10% compresa;

VISTO il verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza datato 05/09/2020, dal quale si evince che da tale data decorre il tempo utile per dare compiuti i lavori, stabilito in giorni 30 (Trenta) naturali e consecutivi, così che l'ultimazione dei lavori doveva avvenire il giorno 04/10/2020;

VISTA la richiesta di concessione di una proroga di giorni 30 (Trenta) al termine utile per l'ultimazione dei lavori, prevista per il giorno 04/10/2020, inviata dalla ditta Cagnini Costruzioni S.R.L. con nota del 29/09/2020, pervenuta al Prot. Com.le n. 6687 in data 01 Ottobre 2020, entro la scadenza dei termini contrattuali, con la quale esplicavano dettagliatamente le motivazioni che hanno indotto l'Impresa alla richiesta della proroga medesima;

RICHIAMATA la propria nota Prot. n. 6739 del 01/10/2020, con la quale il sottoscritto in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, ha richiesto di relazionare in merito al Direttore dei Lavori e Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, Dott. Ing. Fabrizio Sisti;

VISTA in merito la relazione sullo stato di avanzamento dei lavori e sulla richiesta di maggiori tempi per il completamento delle opere, rimessa dal Direttore dei Lavori e Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione Dott. Ing. Fabrizio Sisti con nota del 01/10/2020, pervenuta al Prot. Com.le n. 6771 in data 01/10/2020, nella quale si esprime parere favorevole all'accoglimento della richiesta di una proroga del termine di ultimazione dei lavori di ben 30 giorni, che aggiorna il termine di ultimazione delle opere al 03/11/2020;

DATO ATTO che le motivazioni addotte dall'Impresa esecutrice possono ritenersi valide, alla luce della documentazione prodotta e della relazione della Direzione Lavori in merito;

RITENUTO di concedere la proroga richiesta di 30 (Trenta) giorni al termine fissato per l'ultimazione dei lavori;

VISTO l'art. 107, comma 5 del D. Lgs 50/2016 e s., in quanto applicabile;

D E T E R M I N A

1) DI PRENDERE ATTO della richiesta di concessione di una proroga di giorni 30 (Trenta) al termine utile per l'ultimazione dei lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione relative all'ampliamento della zona P.I.P. "IL LAGO" del Comune di Preci - 1° Stralcio - Completamento, prevista per il giorno 04/10/2020, inviata dalla ditta Cagnini Costruzioni S.R.L. con nota del 29/09/2020, pervenuta al Prot. Com.le n. 6687 in data 01 Ottobre 2020, entro la scadenza dei termini contrattuali, con la quale esplicavano dettagliatamente le motivazioni che hanno indotto l'Impresa alla richiesta della proroga medesima;

2) DI PRENDERE ATTO della relazione sullo stato di avanzamento dei lavori e sulla richiesta di maggiori tempi per il completamento delle opere, rimessa dal Direttore dei Lavori e Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione Dott. Ing. Fabrizio Sisti con nota del 01/10/2020, pervenuta al Prot. Com.le n. 6771 in data 01/10/2020, nella quale si esprime parere favorevole all'accoglimento della richiesta di una proroga del termine di ultimazione dei lavori di ben 30 giorni, che aggiorna il termine di ultimazione delle opere al 03/11/2020;

3) DI CONCEDERE alla Ditta Esecutrice Cagnini Costruzioni S.R.L. (C.F. e P.I. 01559240435) con sede legale in Frazione Maddalena, 23 - Cap. 62034 Muccia (MC), la proroga di giorni 30 (Trenta) al termine di ultimazione dei lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione relative all'ampliamento della zona P.I.P. "IL LAGO" del Comune di Preci - 1° Stralcio - Completamento, fissato al 04/10/2020, che aggiorna il termine di ultimazione delle opere al giorno 03/11/2020;

4) DI TRASMETTERE il presente atto al Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, nonché all'Impresa esecutrice Cagnini Costruzioni S.R.L.;

5) DI ATTESTARE la legittimità, la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Sigla dell'Istruttore: - RP/rp -

Letto, confermato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE
DELL'UFFICIO TECNICO
F.to SPINELLI GEOM. MICHELE

SERVIZIO FINANZIARIO

- Verificata la documentazione allegata;
 - Effettuati i dovuti riscontri contabili;
 - Si esprime parere: ☒ FAVOREVOLE ☐ SFAVOREVOLE
- per quanto attiene la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria (art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267).
-
-

Preci, lì 07-10-20

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Marucci Stefania

=====

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara di aver affisso all'Albo Pretorio oggi_____ il presente atto.

Preci, lì 12-10-20

IL MESSO COMUNALE
F.to BARTOCCI CINZIANA

=====

E' copia conforme all'originale.

Preci, lì 12-10-20

IL RESPONSABILE
SPINELLI GEOM. MICHELE

=====