

COMUNE DI PRECI
(PROVINCIA DI PERUGIA)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

COPIA

N. Reg. Gen. 386

| **OGGETTO:**
N. 201 | **SISMA 24/08/2016 E SEG.-LAVORI PER L'INSTALLAZIONE**
-----| **DI MODULI PREFABBRICATI DI EMERGENZA IN LOC. ROC=**
DEL | **CANOLFI E COLLAZZONI. APPROVAZIONE STATO FINALE E**
14-09-18 | **CERTIFICATO REG. ESEC., LIQUIDAZIONE IMPRESA.**
7230348FE8

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

VISTI gli artt. 107 e seguenti del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 425 del 9.12.1999, ed in particolare l'art. 15;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 2 del 02/01/2018 con il quale è stato attribuito tra l'altro al sottoscritto Geom. Michele Spinelli l'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica - Settore Opere Pubbliche e Manutenzioni;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, che disciplina l'affidamento dei contratti pubblici di appalti di lavori, servizi e forniture;

CONSIDERATO che i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria sono stati colpiti dall'eccezionale evento sismico del 24/08/2016;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri n. 126 del 25/08/2016 con la quale all'art. 1 si decreta lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale evento sismico che il giorno 24 Agosto 2016 ha colpito i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;

VISTA l'Ordinanza Ministeriale n. 0388/'16 avente ad oggetto: "Primi interventi urgenti di Protezione Civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito i territori delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016" in particolare gli Artt. 1 e 4;

VISTA l'Ordinanza Ministeriale n. 0392 del 06/09/2016 avente ad oggetto: "Ulteriori interventi urgenti di Protezione Civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 Agosto 2016;

VISTA l'Ordinanza Ministeriale n. 0393 del 13/09/2016:

VISTA l'Ordinanza Ministeriale n. 0394 del 19/09/2016, in particolare l'Art. 5;

CONSIDERATA la grave prosecuzione della crisi sismica;

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016, con la quale sono stati estesi, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 26 ottobre 2016, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la citata delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016;

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016, con la quale sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza dei nuovi ed eccezionali eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 30 ottobre 2016, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la citata delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016;

VISTO il D.L. 20/06/2017 n. 91 convertito con modificazioni nella Legge 03 agosto 2017 n. 123, all'art. 16-sexies, concernente: "Disposizioni urgenti per il proseguimento delle attività emergenziali nelle aree del centro Italia colpite dal sisma e per l'efficacia delle attività di Protezione Civile", che proroga al 28/02/2018 lo stato di emergenza;

VISTA la Delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22/02/2018 con la quale è stato prorogato al 27/08/2018 e quindi di ulteriori centottanta giorni a partire dal 28/02/2018 lo stato di emergenza fissato all'art. 16-sexies della Legge 3 Agosto 2017 n. 123, disposizioni urgenti per il proseguimento delle attività emergenziali nelle aree del centro Italia colpite dal sisma e per l'efficacia delle attività di protezione civile;

VISTA la Legge n. 89 del 24 luglio 2018, con la quale è stato convertito in legge con modificazioni il decreto-legge n. 55 del 29 maggio 2018, recante "Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016", al cui art. 1 viene inserito il comma 4-bis dell'art. 1 del Decreto-Legge n. 189/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 229/2016, il quale stabilisce che lo stato di emergenza esteso con deliberazione del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, è prorogato fino al 31 dicembre 2018;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n.31 del 25/03/2017 con la quale è stata accettata la donazione da parte dell'Associazione Maria Madre della Provvidenza Giorgio Valsania Onlus Caselle Torinese (TO) di strutture prefabbricate di emergenza tipo containers componibili costituite da n.8 elementi, da installare su area indicata dall'Amministrazione Comunale;

VISTA l'Ordinanza Sindacale n. 291 del 13/06/2017 e n. 292 del 13/06/2017 con le quali si rendeva necessario localizzare strutture prefabbricate di emergenza nelle località di Roccanolfi e Collazzoni;

VISTA le Delibere di Giunta Comunale n.64 del 31/08/2017 e n.65 del 31/08/2017 con le quali si approvavano i progetti esecutivi e i quadri economici relativi alla localizzazione di strutture prefabbricate di emergenza in loc. Roccanolfi fg.48 part.1011 e in loc. Collazzoni fg.55 partt.627-629 redatti dall'Ufficio Tecnico Comunale nell'importo di complessivi euro 64.775,23;

CONSIDERATO in particolare che si è reso necessario provvedere ad affidare i lavori di cui sopra ad apposita Ditta esterna sulla base degli elaborati tecnici predisposti dall'Ufficio Tecnico Comunale;

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 176 del 06/10/2017 riportata al n. 385 del Reg. Gen., con la quale:

- E' stata attivata apposita procedura a contrarre al fine di procedere, stante l'urgenza determinata dall'evento calamitoso del 24/08/2016 e seguenti, all'affidamento dei lavori per la localizzazione di strutture prefabbricate di emergenza in Loc. Roccanolfi fg.48 part.1011 e in Loc. Collazzoni fg.55 partt.627-629;

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 198 del 15/11/2017 r.g. n. 427 con il quale si aggiudicavano i lavori alla ditta Moretti Aldo Srl con sede in via Antonio da Sangallo n. 23 - 06034 Foligno (PG) con il ribasso del - 31,297% ed è stata impegnata la spesa di complessivi

Euro 42.579,06 relativa all'importo totale dei lavori IVA 22% compresa;

VISTA la scrittura privata del 01/12/2017 Rep. n. 409/17 stipulata per i suddetti lavori con l'impresa Moretti Aldo Srl con sede in via Antonio da Sangallo n. 23 - 06034 Foligno (PG);

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 106 del 18/05/2018 r.g. n. 218 con la quale è stata approvata nell'ammontare di complessivi Euro 45.319,35, la prima perizia di variante e variata distribuzione di spesa relativa ai lavori in questione;

VISTO l'Atto di Sottomissione e Concordamento Nuovi Prezzi Rep. n. 425 del 28/05/2018 stipulato con l'Impresa Moretti Aldo Srl con sede in via Antonio da Sangallo n. 23 - 06034 Foligno (PG);

VISTO il certificato di ultimazione dei lavori in data 12/06/2018 con il quale il Direttore dei Lavori certifica che i lavori in oggetto sono stati ultimati entro il tempo utile contrattuale;

VISTO il certificato di rispondenza e collaudo per interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici compilato e sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dal Collaudatore in data 12/07/2018, rimesso al prot. com.le n. 8022 del 16/07/2018, con il quale certificano che le opere sono state eseguite in conformità al progetto redatto secondo il D.M. 14/01/2008;

VISTO lo stato finale dei lavori redatto dalla direzione lavori in data 18/07/2018 e dal quale si evince l'importo delle opere pari ad Euro 40.286,99 al lordo dei costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, ed al netto del ribasso d'asta del -31,297%;

VISTO il Certificato di Congruità della Cassa Edile della Provincia di Perugia Prot. 071792/GC del 27/07/2018 registrato al Prot. Com.le n. 8514 in data 30/07/2018, con il quale si attesta la regolarità degli adempimenti contributivi nei confronti della Cassa Edile sia per i versamenti dovuti che per la congruità della manodopera della ditta Moretti Aldo Srl;

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 01/08/2018 dal D.L., dal quale si evince un credito a saldo dell'Impresa Moretti Aldo Srl pari ad Euro 40.286,99 per lavori;

VISTA la fattura elettronica n. 11 PA del 01/08/2018 rimessa in data 01/08/2018 al Prot. n. 8628 dall'Impresa Moretti Aldo Srl, relativa al saldo dei lavori, comportante netti Euro 40.286,99, oltre IVA 22% pari ad Euro 8.863,14 e così complessivi Euro 49.150,13;

VISTA la nota di credito Fattura Elettronica n. 13 PA del 03/09/2018 dell'Impresa Moretti Aldo Srl, rimessa in data 03/09/2018 al Prot. Com.le n. 9598, di netti Euro 40.286,99 oltre IVA 22% per Euro 8.863,14 e così per complessivi Euro 49.150,13, emessa per errata aliquota IVA della Fattura Elettronica n. 11 PA del 01/08/2018;

VISTA la fattura elettronica n. 14/PA del 03/09/2018 rimessa in data 03/09/2018 al Prot. n. 9604 dall'Impresa Moretti Aldo Srl, relativa al saldo dei lavori, comportante netti Euro 40.286,99, oltre IVA 10% pari ad Euro 4.028,70 e così complessivi Euro 44.315,69;

VISTO il DURC on line Prot. INAIL 12362257 con data richiesta 10/07/2018 e scadenza validità 07/11/2018 registrato al Prot. Com.le n. 9893 in data 11/09/2018, dal quale risulta che la Ditta Moretti Aldo Srl con sede in via Antonio da Sangallo n. 23 - 06034 Foligno (PG), (C.F. e P.IVA 02916650548), è in regola con gli adempimenti contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile;

VISTA la polizza della garanzia fideiussoria per la rata di saldo N. 2018/50/2481708 del 08/08/2018 emessa dalla Compagnia assicuratrice Reale Mutua, agenzia di Foligno, trasmessa dalla Ditta Moretti Aldo Srl e rimessa al Prot. Com.le n. 8920 in data 09/08/2018;

VISTA la vigente normativa in materia di OO.PP.;

VISTO l'art. 15 del citato Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

DATO ATTO che non sussistono situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241 del 07 agosto 1990;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la legittimità, la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

RITENUTO di dover procedere in merito;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Municipale n. 10 del 08/05/2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018/2020 e i relativi allegati;

D E T E R M I N A

Per quanto espresso in narrativa:

1) DI APPROVARE, relativamente ai lavori di localizzazione di strutture prefabbricate di emergenza in Loc. Roccanolfi fg.48 part.1011 e in Loc. Collazzoni fg.55 partt.627-629 lo stato finale dei lavori datato 18/07/2018 e il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 01/08/2018 dal D.L., dal quale si evince un credito a saldo dell'Impresa Moretti Aldo Srl pari ad Euro 40.286,99 per lavori;

2) DI PRENDERE ATTO della nota di credito Fattura Elettronica n. 13 PA del 03/09/2018 dell'Impresa Moretti Aldo Srl, rimessa in data 03/09/2018 al Prot. Com.le n. 9598, di netti Euro 40.286,99 oltre IVA 22% per Euro 8.863,14 e così per complessivi Euro 49.150,13, emessa per errata aliquota IVA della Fattura Elettronica n. 11 PA del 01/08/2018;

3) DI LIQUIDARE all'Impresa Moretti Aldo Srl con sede in via Antonio da Sangallo n. 23 - 06034 Foligno (PG), (C.F. e P.IVA 02916650548), la fattura elettronica n. 11 PA del 01/08/2018 rimessa in data 01/08/2018 al Prot. n. 8628 dall'Impresa Moretti Aldo Srl, relativa al saldo dei lavori, comportante netti Euro 40.286,99, oltre IVA 10% pari ad Euro 4.028,70 e così complessivi Euro 44.315,69;

4) DI IMPUTARE la complessiva spesa di Euro 44.315,69 al Capitolo 1235/7 con oggetto: "Sisma 24/08/2016 - Misure provvisoriale (Somma urgenza o amministrazione diretta)" Residui 2017 del Bilancio di Previsione 2018 approvato e disponibile;

5) DI SVINCOLARE di conseguenza le seguenti Polizze prestate dall'Impresa Moretti Aldo Srl a garanzia dei lavori in oggetto:

a) N. 2017/06/2059520 del 23/11/2017 dalla Compagnia assicuratrice Reale Mutua, per la Cauzione Definitiva;

b) N. 2017/50/2448397 del 17/11/2017 dalla Compagnia assicuratrice Reale Mutua, per la copertura assicurativa per danni di esecuzione, per responsabilità civile verso terzi e garanzia manutenzione;

6) DI DARE ATTO che con successive Determinazioni del sottoscritto Responsabile dell'Ufficio Tecnico si provvederà a quanto segue:

a) Alla liquidazione del saldo delle spese tecniche del collaudo delle opere di che trattasi;

b) Alla liquidazione dell'incentivo di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;

c) A rideterminare il quadro economico a consuntivo della spesa complessiva da sostenere dal Comune di Preci per l'iniziativa in parola;

d) All'approvazione della relazione acclarante dei rapporti economici con la Regione Umbria, quale rendicontazione del suddetto contributo;

e) A disporre affinché siano trasmessi alla Regione Umbria tutti i documenti necessari per la chiusura della relativa pratica amministrativa e contabile.

7) DI ATTESTARE la legittimità, la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Sigla dell'Istruttore: - SG/sg -

Letto, confermato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE
DELL'UFFICIO TECNICO
F.to SPINELLI GEOM. MICHELE

SERVIZIO FINANZIARIO

- Verificata la documentazione allegata;
- Effettuati i dovuti riscontri contabili;
- Si esprime parere: FAVOREVOLE SFAVOREVOLE

per quanto attiene la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria (art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267).

Preci, lì 14-09-18

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Marucci Stefania

=====

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara di aver affisso all'Albo Pretorio oggi_____ il presente atto.

Preci, lì 31-10-18

IL MESSO COMUNALE
F.to BARTOCCI CINZIANA

=====

E' copia conforme all'originale.

Preci, lì 31-10-18

IL RESPONSABILE
SPINELLI GEOM. MICHELE

=====