

COMUNE DI PRECI
(PROVINCIA DI PERUGIA)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

COPIA

N. Reg. Gen. 506

| **OGGETTO:**
N. 266 | **EMERGENZA SISMA 24/08/'16 - LAVORI DI RIFUNZIONA=**
-----| **LIZZAZIONE PREFABBRICATI DI PROP. DELLA REGIONE**
DEL | **UMBRIA, SITI IN FRAZ. COLLESCILLE E CASTELVECCHIO**
26-11-18 | **- DET. 86-2017 REG. GEN. 162- DETERMINAZIONI**
|

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

VISTI gli artt. 107 e seguenti del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 425 del 9.12.1999, ed in particolare l'art. 15;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 3 del 02/01/2017 con il quale è stato attribuito al Geom. Michele Spinelli tra l'altro l'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica - Settore Opere Pubbliche e Manutenzioni;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, che disciplina l'affidamento dei contratti pubblici di appalti di lavori, servizi e forniture;

CONSIDERATO che i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria sono stati colpiti dall'eccezionale evento sismico del 24/08/2016 e seguenti;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri n. 126 del 25/08/2016 con la quale all'art. 1 si decreta lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale evento sismico che il giorno 24 agosto 2016 ha colpito i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;

VISTA l'Ordinanza Ministeriale n. 0388/'16 avente ad oggetto: "Primi interventi urgenti di Protezione Civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito i territori delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016" in particolare gli artt. 1 e 4;

VISTA l'Ordinanza Ministeriale n. 0392 del 6.09.2016 avente ad oggetto: "Ulteriori interventi urgenti di Protezione Civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016";

VISTA l'Ordinanza Ministeriale n. 393 del 13.09.2016;

VISTA l'Ordinanza Ministeriale n. 394 del 19.9.2016, in particolare l'art. 5;

CONSIDERATA la grave prosecuzione della crisi sismica;

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016, con la quale sono stati estesi, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 26 ottobre 2016, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la citata delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016;

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016, con la quale sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza dei nuovi ed eccezionali eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 30 ottobre 2016, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la citata delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016;

VISTA la Legge del 3 agosto 2017 n. 123, art. 16-sexies, comma 2, recante disposizioni urgenti per il proseguimento delle attività emergenziali nelle aree del centro Italia colpite dal sisma e per l'efficacia delle attività di protezione civile, che proroga al 28 febbraio 2018 lo stato di emergenza;

VISTA la Delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2018 con la quale è stato prorogato al 27 agosto 2018 e quindi di ulteriori centottanta giorni a partire dal 28/02/2018 lo stato di emergenza fissato all'art. 16-sexies, comma 2, della Legge 3 Agosto 2017 n. 123, "disposizioni urgenti per il proseguimento delle attività emergenziali nelle aree del centro Italia colpite dal sisma e per l'efficacia delle attività di protezione civile";

VISTA la Legge n. 89 del 24 luglio 2018, con la quale è stato convertito in legge con modificazioni il decreto-legge n. 55 del 29 maggio 2018, recante "Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016", al cui art. 1 viene inserito il comma 4-bis dell'art. 1 del Decreto-Legge n. 189/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 229/2016, il quale stabilisce che lo stato di emergenza esteso con deliberazione del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, è prorogato fino al 31 dicembre 2018;

CONSIDERATO che nelle località del territorio comunale, Preci, Castelvecchio e Villa Collescille sono presenti prefabbricati installati a seguito del sisma del 19/09/1979 e 26/09/1997;

CHE data l'emergenza venutasi a creare a seguito del sisma del 24/08/2016 si è ravvisata la necessità di utilizzo degli stessi;

CHE per il ripristino della funzionalità dei medesimi è occorso eseguire delle lavorazioni inerenti alla pavimentazione e alla tinteggiatura interna ed esterna al fine di ripristinare la piena funzionalità degli stessi;

VISTA la nota prot. 5657 del 13/09/2016 con la quale si richiede l'autorizzazione della spesa da parte del Centro Operativo Misto (C.O.M.) di Norcia;

VISTA la nota Prot. n. 608 del 13/09/2016, pervenuta al Prot. Com.le n. 5704 del 14/09/2106 con la quale il C.O.M. di Norcia ha autorizzato l'esecuzione dei lavori e/o forniture necessari al ripristino della funzionalità dei prefabbricati in questione;

VISTA la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Protezione Civile Prot. n. UC/TERAG16/0044398 del 03/09/2016 concernente prime indicazioni operative ed attuative dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile OCDPC n. 388/2016 - Tipologia delle spese ammissibili;

RICHIAMATO l'art. 63, comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016;

DATO ATTO che si è ritenuto necessario, stante l'urgenza determinata dall'evento calamitoso, di eseguire opere volte alla rifunzionalizzazione delle strutture prefabbricate, di proprietà della Regione Umbria esistenti e posizionate nelle aree di Protezione Civile, al fine di dare assistenza e ricovero alla popolazione del territorio comunale di Preci;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 in quanto applicabile;

CONSIDERATO che è stata stimata una spesa per i lavori pari ad € 29.463,21 (Manodopera ed Oneri per la Sicurezza compresi) oltre IVA 22% per € 6.481,91, così per totali € 35.945,12 come da perizia redatta dall'Ufficio Tecnico Comunale in data 13/09/2016;

CONSIDERATO in particolare che necessitava provvedere ad affidare i lavori di cui sopra ad apposita Ditta esterna sulla base degli elaborati tecnici predisposti dall'Ufficio Tecnico;

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 164 del 30/09/2016 riportata al n. 351 del Reg. Gen., con la quale:

- È stata attivata apposita procedura a contrarre al fine di procedere all'affidamento dei lavori di pavimentazione e tinteggiatura interna ed esterna dei prefabbricati di proprietà della Regione Umbria siti in Villacollescille e Castelvecchio;

- È stato stabilito che la procedura di affidamento prescelta per la selezione dell'operatore economico è a carattere negoziale sulla base delle condizioni previste dall'art. 63, comma 2), lett. c) del D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 (lavori di modesta entità e con la necessità di non aggravare il procedimento amministrativo per la scelta del contraente in base al principio di efficienza della Pubblica Amministrazione, in considerazione dello stato di emergenza proclamato a seguito del sisma del 24/08/2016 con Delibera del Consiglio dei Ministri n. 126 del 25/08/2016);

- È stato stabilito di corrispondere all'aggiudicatario il prezzo massimo complessivo presunto di € 29.463,21 (Manodopera ed Oneri per la Sicurezza compresi), oltre IVA 22% per € 6.481,91 e così per un totale presunto di € 35.945,12, così come risulta dal Computo Metrico Estimativo redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale in data 13/09/2016, ed autorizzato dal C.O.M. di Norcia con nota Prot. n. 608 del 13/09/2016 pervenuta al Prot. Com.le n. 5704 del 14/09/2016;

- È stato stabilito che il contratto sarà costituito dallo scambio di lettere ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016;

- È dato atto che la spesa complessiva pari a presunti € 35.945,12 trova imputazione al Cap. 1235/7 "Sisma 24/08/2016 - Misure provvisoriale (somma urgenza o amm.ne diretta" - Competenza del Bilancio di previsione 2016 - 2018 approvato e disponibile.

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 168 del 17/10/2016 riportata al n. 370 del Reg. Gen., con la quale è stato approvato il verbale delle operazioni di gara ed è stato aggiudicato definitivamente l'appalto dei lavori in argomento alla Ditta CO.STR.E.M. di Meschini Geom. Michele con sede in Via Pieve n. 9/B - 62027 SAN SEVERINO MARCHE (MC) (C.F. MSCMHL70P30I156D e P. IVA 01147370439) al prezzo contrattuale di complessivi Euro 23.408,26 al netto del ribasso d'asta offerto pari al - 46,80%, oltre IVA 22% ed è stata impegnata la relativa spesa in complessivi Euro 28.558,07

;

DATO ATTO che a seguito di richiesta in data 30/09/2016, l'ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione per i suddetti lavori ha assegnato il Codice CIG n. ZED1B659BD;

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 36 del 17/02/2017 riportata al n. 53 del Reg. Gen., con la quale è stata approvata la prima perizia di variante e suppletiva per i lavori di che trattasi redatta dal sottoscritto Direttore dei Lavori nell'ammontare complessivo di Euro 30.533,09;

VISTO il Verbale di Ultimazione dei Lavori in data 21/02/2017 con il quale il sottoscritto Geom. Michele Spinelli in qualità di Direttore dei Lavori certifica che i lavori in oggetto sono stati ultimati entro il tempo utile ai fini di quanto previsto dalla lettera di invito e dalla Determinazione Dirigenziale di approvazione della variante;

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 86 del 12/05/2017 riportata al n. 162 del Reg. Gen., con la quale è stata liquidata alla Ditta CO.STR.E.M. di Meschini Geom. Michele con sede in Via Pieve n. 9/B - 62027 SAN SEVERINO MARCHE (MC) (C.F. MSCMHL70P30I156D e P. IVA 01147370439), la fattura elettronica n. FATTPA 8_17 del 24/03/2017, rimessa al Prot. Com.le n. 3375 in data 24/03/2017, comportante netti Euro 25.027,12 oltre IVA 22% per Euro 5.505,97 e così complessivi Euro 30.533,09, relativa all'esecuzione dei lavori in questione, vistata in data 12/05/2017 dal sottoscritto Geom. Michele Spinelli in qualità di Direttore dei Lavori, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 210, comma 2), del D.P.R. 207/'10, in sostituzione del Certificato di Regolare Esecuzione

;

DATO ATTO che in fase di rendicontazione della spesa sostenuta, alla Regione Umbria, è stato chiarito che la corretta aliquota IVA da applicare alla tipologia dei lavori eseguiti è il 10% in luogo del 22% applicato, in quanto le opere realizzate riguardano dei moduli prefabbricati destinati ad abitazione;

VISTA in merito la nota di credito fattura elettronica n. FATTPA 13_18 del 05/10/2018 della Ditta CO.STR.E.M. di Meschini Geom. Michele con sede in Via Pieve n. 9/B - 62027 SAN SEVERINO MARCHE (MC) (C.F. MSCMHL70P30I156D e P. IVA 01147370439), rimessa al Prot. Com.le n. 10777 in data 05/10/2018, relativa allo storno dell'IVA per un importo di Euro 3.003,25;

RITENUTO pertanto necessario dover procedere in merito;

VISTO l'art. 15 del citato Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, non sussistono situazioni di conflitto di interesse;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la legittimità, la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Municipale n. 10 del 08/05/2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018/2020 e i relativi allegati;

D E T E R M I N A

Per quanto espresso in narrativa:

1) DI DARE ATTO che in fase di rendicontazione della spesa sostenuta, alla Regione Umbria, è stato chiarito che la corretta aliquota IVA da applicare alla tipologia dei lavori eseguiti è il 10% in luogo del 22% applicato, in quanto le opere realizzate riguardano dei moduli prefabbricati destinati ad abitazione;

2) DI PRENDERE ATTO della nota di credito fattura elettronica n. FATTPA 13_18 del 05/10/2018 della Ditta CO.STR.E.M. di Meschini Geom. Michele con sede in Via Pieve n. 9/B - 62027 SAN SEVERINO MARCHE (MC) (C.F. MSCMHL70P30I156D e P. IVA 01147370439), rimessa al Prot. Com.le n. 10777 in data 05/10/2018, relativa allo storno dell'IVA per un importo di Euro 3.003,25;

3) DI DARE ATTO che la spesa dei lavori da rendicontare ammonta a netti Euro 25.027,12, oltre IVA 10% per euro 2.502,71, così per complessivi euro 27.529,83;

4) DI ATTESTARE la legittimità, la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Sigla dell'Istruttore: - SG/sg -

Letto, confermato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE
DELL'UFFICIO TECNICO
F.to SPINELLI GEOM. MICHELE

SERVIZIO FINANZIARIO

- Verificata la documentazione allegata;
- Effettuati i dovuti riscontri contabili;
- Si esprime parere: FAVOREVOLE SFAVOREVOLE

per quanto attiene la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria (art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267).

Preci, lì 26-11-18

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Marucci Stefania

=====

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara di aver affisso all'Albo Pretorio oggi_____ il presente atto.

Preci, lì 29-11-18

IL MESSO COMUNALE
F.to BARTOCCI CINZIANA

=====

E' copia conforme all'originale.

Preci, lì 29-11-18

IL RESPONSABILE
SPINELLI GEOM. MICHELE

=====