

COMUNE DI PRECI
(PROVINCIA DI PERUGIA)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

COPIA

N. Reg. Gen. 427

| OGGETTO:
N. 198 | Lavori per l'installazione di moduli prefabbricati
-----| di emergenza in loc. Roccanolfi (fg.48 part.1011)
DEL | e loc. Collazzoni (fg.55 partt.627-629) - Affida=
15-11-17 | mento lavori CIG.7230348FE8
7230348FE8

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

VISTI gli artt. 107 e seguenti del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 425 del 9.12.1999, ed in particolare l'art. 15;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 3 del 02/01/2017 con il quale è stato attribuito tra l'altro al sottoscritto Geom. Michele Spinelli l'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica - Settore Opere Pubbliche e Manutenzioni;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, che disciplina l'affidamento dei contratti pubblici di appalti di lavori, servizi e forniture;

CONSIDERATO che i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria sono stati colpiti dall'eccezionale evento sismico del 24/08/2016;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri n. 126 del 25/08/2016 con la quale all'art. 1 si decreta lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale evento sismico che il giorno 24 Agosto 2016 ha colpito i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;

VISTA l'Ordinanza Ministeriale n. 0388/'16 avente ad oggetto: "Primi interventi urgenti di Protezione Civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito i territori delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016" in particolare gli Artt. 1 e 4;

VISTA l'Ordinanza Ministeriale n. 0392 del 06/09/2016 avente ad oggetto: "Ulteriori interventi urgenti di Protezione Civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 Agosto 2016;

VISTA l'Ordinanza Ministeriale n. 0393 del 13/09/2016:

VISTA l'Ordinanza Ministeriale n. 0394 del 19/09/2016, in particolare l'Art. 5;

CONSIDERATA la grave prosecuzione della crisi sismica;

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016, con la quale sono stati estesi, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 26 ottobre 2016, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la citata delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016;

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016, con

la quale sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza dei nuovi ed eccezionali eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 30 ottobre 2016, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la citata delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016;

VISTA la Legge n.123 del 03/08/2017 che ha ulteriormente esteso lo stato di emergenza al 28 febbraio 2018;

VISTA l'Ordinanza Sindacale n. 291 del 13/06/2017 e n. 292 del 13/06/2017 con le quali si rendeva necessario localizzare strutture prefabbricate di emergenza nelle località di Roccanolfi e Collazzoni;

VISTA le Delibere di Giunta Comunale n.64 del 31/08/2017 e n.65 del 31/08/2017 con le quali si approvavano i progetti esecutivi e i quadri economici relativi alla localizzazione di strutture prefabbricate di emergenza in loc. Roccanolfi fg.48 part.1011 e in loc. Collazzoni fg.55 partt.627-629 redatti dall'Ufficio Tecnico Comunale nell'importo di complessivi:

- Euro 26.752,63 per la struttura di emergenza in loc. Roccanolfi fg.48 part.1011 così ripartiti:

•	Importo lavori da computo metrico estimativo	20.738,47 Euro di cui:
•	Costi per la sicurezza	643,50 Euro
•	Importo soggetto a ribasso d'asta	20.094,97 Euro
•	IVA 22%	4.562,46 Euro
•	Per attività interna al RUP 2%	414,77 Euro
•	Per imprevisti e arrotondamenti	1.036,92 Euro

		26.752,63 Euro

- Euro 38.022,60 per la struttura di emergenza in loc. Collazzoni fg.55 partt.627-629 così ripartiti:

•	Importo lavori da computo metrico estimativo	29.474,88 Euro di cui:
•	Costi per la sicurezza	643,50 Euro
•	Importo soggetto a ribasso d'asta	28.831,38 Euro
•	IVA 22%	6.484,47 Euro
•	Per attività interna al RUP 2%	589,50 Euro
•	Per imprevisti e arrotondamenti	1.473,74 Euro

		38.022,60 Euro

RICHIAMATO l'art. 63, comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016;

RITENUTO necessario, stante l'urgenza determinata dall'evento calamitoso di provvedere con urgenza alla messa in sicurezza della Torre di Avvistamento in Roccanolfi di Preci al fine di garantire la transitabilità/fruibilità veicolare e pedonale delle vie sottostanti alla torre medesima che svolgono funzione strategica primaria per la fruibilità dell'abitato e al fine di garantire la pubblica incolumità;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 in quanto applicabile;

CONSIDERATO in particolare che necessita provvedere ad affidare i lavori di cui sopra ad apposita Ditta esterna sulla base degli elaborati tecnici predisposti dallo Studio Tecnico Comunale;

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 176 del 06/10/2017 riportata al n. 385 del Reg. Gen., con la quale:

- E' stata attivata apposita procedura a contrarre al fine di procedere all'affidamento dei lavori per l'installazione di moduli prefabbricati di emergenza in loc. Roccanolfi fg.48 part.1011 e in loc. Collazzoni fg.55 partt.627-629;

- E' stato stabilito che la procedura di affidamento prescelta per la selezione dell'operatore economico è a carattere negoziale sulla base delle condizioni previste dall'art. 63, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 con la necessità di non aggravare il procedimento amministrativo per la scelta del contraente in base al principio di efficienza della Pubblica Amministrazione, in considerazione dello stato di emergenza proclamato a seguito degli eventi sismici iniziati il 24/08/2016 come sopra richiamati.

- E' stato stabilito di corrispondere all'aggiudicatario il prezzo massimo complessivo presunto di € 50.213,35 oltre a IVA 22% pari a Euro 11.046,93 per totali Euro 61.260,28 IVA 22% compresa;

- E' stato stabilito che il contratto, trattandosi di affidamento dei lavori con procedura negoziata di importo superiore a 40.000,00 Euro, sarà stipulato mediante scrittura privata ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016;

- E' stato prenotato a tal fine apposito impegno di spesa in complessivi Euro 61.260,28 al Cap. 1235/7 "Sisma 24/08/2016 - Misure provvisoriale (somma urgenza o amm.ne diretta" - Competenza del Bilancio di previsione 2017 - 2019 approvato e disponibile.

CONSIDERATO che con lettera di invito alla gara informale di procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di messa in sicurezza della Torre di Avvistamento in Roccanolfi, a seguito dell'emergenza sisma del 24/08/2016 e seguenti, sono state invitate le seguenti Ditte, rispettivamente con note Prot. Com.li n. 11014, 11015, 11016, 11017, 11019, 11022 del 10/10/2017:

- 1) RESTAURA S.R.L., Via Piana n. 9 - 06061 CASTIGLIONE DEL LAGO (PG);
- 2) Moretti Aldo s.r.l., Via delle Ceneri n.3, 06034 FOLIGNO (PG);
- 3) Menghini Edilizia s.r.l., Via del Cantante n.4, 06044 CASTEL RITALDI (PG);
- 4) Gefim s.r.l., Via Tuderte n.426, 05035 TERNI (TR);
- 5) F.lli De Angelis s.n.c., Fraz. Bovara Via Colle Alto n.2, TREVI (PG);
- 6) Alagna Giuseppe, Fraz. Coste di Trex n.50, 06081 ASSISI (PG).

VISTO l'allegato verbale delle operazioni di gara svoltesi in data 03/11/2017 alle ore 09,00;

CONSIDERATA la regolarità dell'aggiudicazione provvisoria proclamata dal Presidente di gara in favore della Ditta Moretti Aldo s.r.l., Via delle Ceneri n.3, 06034 FOLIGNO (PG);

VISTO il DURC on line Numero di Protocollo INAIL 9449579 con data di richiesta 09/11/2017 e scadenza validità 09/03/2018 registrato al Prot. Com.le n. 12575 in data 13/11/2017, dal quale risulta che Ditta Moretti Aldo s.r.l., Via delle Ceneri n.3, 06034 FOLIGNO (PG), risulta regolare con gli adempimenti contributivi nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L. e CNCE;

VISTO il Documento n.12574 del 13/11/2017 della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Perugia, di verifica di iscrizione alla C.C.I.A.A. della Ditta Moretti Aldo s.r.l., Via delle Ceneri n.3, 06034 FOLIGNO (PG), registrato al Prot. Com.le n. 12592 in data 13/11/2017;

VISTO l'Attestato di Qualificazione alla Esecuzione di Lavori Pubblici rilasciato dalla SOA Bentley alla Ditta Moretti Aldo s.r.l., Via delle Ceneri n.3, 06034 FOLIGNO (PG) in data 20/11/2014 e con scadenza validità quinquennale 19/11/2019, per la Categoria OG1 Classifica IV-BIS in cui ricadono i lavori da eseguire rimessa al prot. comunale n.12576 del 13/11/2017;

Totale somme a disposizione	€ 10.121,25

TOTALE COMPLESSIVO	€ 45.022,12
	=====

4) DI IMPEGNARE la spesa complessiva di € **42.579,06** relativa all'importo totale dei lavori IVA 22% compresa, al Capitolo 1235/7 "Sisma 24/08/2016 - Misure provvisionali (somma urgenza o amm.ne diretta)" - Competenza del Bilancio di Previsione 2017 - 2019 approvato e disponibile, dando atto che il soggetto beneficiario è la Ditta Moretti Aldo s.r.l., Via delle Ceneri n.3, 06034 FOLIGNO (PG), aggiudicataria dei lavori di che trattasi;

5) DI STABILIRE che il contratto, trattandosi di affidamento dei lavori con procedura negoziata di importo superiore a 40.000,00 Euro, sarà stipulato mediante scrittura privata ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016;

6) DI ATTESTARE la legittimità, la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Sigla dell'Istruttore: - CP/cp -

Letto, confermato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE
DELL'UFFICIO TECNICO
F.to SPINELLI GEOM. MICHELE

SERVIZIO FINANZIARIO

- Verificata la documentazione allegata;
 - Effettuati i dovuti riscontri contabili;
 - Si esprime parere: ☒ FAVOREVOLE ☐ SFAVOREVOLE
- per quanto attiene la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria (art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267).
-
-

Preci, lì 15-11-17

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Marucci Stefania

=====

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara di aver affisso all'Albo Pretorio oggi_____ il presente atto.

Preci, lì 16-11-17

IL MESSO COMUNALE
F.to BARTOCCI CINZIANA

=====

E' copia conforme all'originale.

Preci, lì 16-11-17

IL RESPONSABILE
SPINELLI GEOM. MICHELE

=====