



COMUNE DI CAPITIGNANO

Provincia di L'Aquila

C.A.P. 67014 - Telefono 0862 905463 - E-mail- protocollo@pec.comune.capitignano.aq.it

COPIA

PER USO AMMINISTRATIVO

DETERMINA GENERALE N. 210

DETERMINA UFFICIO TECNICO N° 94 del 26-10-2019

OGGETTO: "ASSEGNAZIONE AI COMUNI FINO A 20.000 ABITANTI DEL CONTRIBUTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DI OPERE PUBBLICHE" - OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE SITO NELLA FRAZIONE DI AGLIONI. APPROVAZIONE CONTABILITA' RELATIVA ALLO STATO FINALE E C.R.E. E LIQUIDAZIONE FATTURA IN ACCONTO DITTA ESECUTRICE DEI LAVORI E FATTURA RELATIVA ALLE COMPETENZE TECNICHE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la nota del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale della Finanza Locale (prot. Uscita n. 6660 del 12/01/2019), acquisita al protocollo comunale n. 184 del 12/01/2019 ed avente ad oggetto *“Assegnazione ai comuni fino a 20.000 abitanti, delle regioni a statuto ordinario, a statuto speciale e delle province autonome, di contributi destinati alla realizzazione di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, per l'anno 2019 e per un importo complessivo pari a 394.490.000 euro”*.

Preso atto che nella nota di cui al precedente periodo si deduce che *“il contributo sarà inizialmente assegnato a tutti i comuni in misura differenziata sulla base della popolazione”*, e che quindi per il Comune di Capitignano sarà assegnato un contributo pari a 40.000 euro.

Evidenziato:

- che con deliberazione della Giunta comunale n. 4 del 09/02/2019, pubblicata sull'albo pretorio al n. 115 in data 23/02/2019, tra le altre cose, veniva stabilito:
“2) Di fornire atto di indirizzo al Responsabile del Servizio Tecnico affinché lo stesso impieghi la totalità dei fondi derivanti dal finanziamento in premessa per la realizzazione delle opere di messa in sicurezza del ponte sito nella frazione di Aglioni in Via Rovagnano [...]”.
- che al fine di dare esecuzione alla realizzazione delle opere di messa in sicurezza del ponte sito nella frazione di Aglioni si è reso necessario procedere, con propria determinazione n. 23 del 23.02.2019, all'affidamento dell'incarico del servizio di ingegneria consistente nella progettazione definitiva-esecutiva, nella direzione dei lavori, nel coordinamento della

sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione, nella contabilità e nella redazione del C.R.E. in favore dell'Ing. Tommaso Sevi, nato L'Aquila l'11/03/1954 – C.F. SVETMS54C11A345O con studio in L'Aquila – Via Caduti di Via Fani n. 3 iscritto all'ordine degli ingegneri della Provincia di L'Aquila al n° 741.

- che con deliberazione della Giunta comunale n. 12 del 16/03/2019, pubblicata sull'albo pretorio al n. 244 in data 24/04/2019, tra le altre cose, veniva approvato il progetto definitivo-esecutivo denominato “*Progetto per il risanamento e la manutenzione del ponte su Via Rovagnano per Aglioni*”, redatto dall'Ing. Tommaso Sevi, acquisito al protocollo comunale al n. 1203 del 16.03.2019, con il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO	
Importo lavori a misura	€ 29.914,20
di cui somme per la sicurezza	€ 1.059,96
di cui stima incidenza manodopera	€ 14.280,75
Sommano lavori ed imprevisti	€ 29.914,20
I.V.A. 10%	€ 2.991,42
Sommano	€ 32.905,62
Parcella Ing. Tommaso Sevi	€ 4.100,00
C.N.P.A.I.A. 4%	€ 164,00
Sommano	€ 4.264,00
I.V.A. 22%	€ 938,08
Totale	€ 5.202,08
Competenze collaudo strutturale e impianti	€ 785,00
C.N.P.A.I.A. 4%	€ 31,40
Sommano	€ 816,40
I.V.A. 22%	€ 179,61
Totale	€ 996,01
Spese ulteriori minori	
Imprevisti art. 42, c.3, lett b) D.P.R. 207/2010	€ 298,01
Incentivo ex-art 113 Compenso RUP 2%	€ 598,28
Somme a disposizione	€ 7.094,38
IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO	€ 40.000,00

- che con nota prot. 1852 del 17/04/2019 il Responsabile del Servizio Tecnico ha provveduto a consultare, per l'affidamento dei lavori di “messa in sicurezza del ponte sito in Via Rovagnano nella frazione di Aglioni” di importo a base d'asta di € 28.854,24, oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta pari ad € 1.059,26, le ditte seguenti:
 - DUETTO COSTRUZIONI SRL;
 - EREDI SALVATORI VINCENZO SNC;
 - SANDRO DI LORETO.

- che con determinazione n. 48 dell'8.05.2019 è stato, tra le altre cose, stabilito:
“2. Di aggiudicare i Lavori di “messa in sicurezza del ponte sito in Via Rovagnano nella frazione di Aglioni” all’Impresa EREDI SALVATORI VINCENZO SNC, con sede in Via Delle Rose, snc – Frazione Colle Paganica – Montereale (AQ), con il ribasso del 18,75% e quindi per il seguente importo: € 28.854,24 – 18,75% (€ 5.410,17) = € 23.444,07 + € 1.059,96 (oneri sicurezza) = Totale € 24.504,03 oltre IVA di legge [...]”.
- che i lavori hanno avuto inizio in data 13.05.2019 e sono stati conclusi in data 07.07.2019;

CHE il Direttore dei Lavori, Ing. Tommaso Sevi, ha trasmesso a questo Comune la seguente documentazione relativa allo Stato Finale dei Lavori acquisita al prot. comunale al n. 3824 del 17.08.2019:

- comunicazione di fine lavori
- libretto delle misure;
- registro di contabilità;
- sommario registro contabilità;
- stato finale dei lavori al 22/07/2019;
- certificato di pagamento n. 1;
- certificato di non avvenuta cessione dei crediti;
- relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione.

VISTI, in particolare:

- lo stato finale dei lavori al 22/07/2019 che riporta lavori eseguiti per € 29.912,63;
- la *“Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione”* con la quale il Direttore dei Lavori liquida all’impresa l’importo, decurtato del ribasso d’asta del 18,75 %, di € 24.502,75, compresi oneri della sicurezza oltre IVA

RITENUTO con l’adozione della presente determinazione dover approvare la menzionata contabilità relativa allo stato finale dei lavori nonché la menzionata *“Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione”*.

CONSIDERATO che, così come stabilito nel finanziamento, è stata accreditata a questo Comune alla data odierna la somma di € 20.000,00.

VISTA la fattura elettronica, in acconto sui lavori svolti, della Ditta Eredi Salvatori V. di F. & L. S.n.c. - P.Iva 01353320664 – Fraz. Colle Paganica, – 67015 Montereale (AQ) - n. 15 del 15.10.2019 acquisita al protocollo comunale al n. 4735 del 16.10.2019 di € 12.251,37, oltre IVA al 10% per € 1.225,14, per un totale di € 13.476,51.

VISTO il Durc On Line prot. INAIL_17517590 (Data richiesta 23/07/2019 - Scadenza validità 20/11/2019) della ditta Eredi Salvatori V. di F. & L. S.n.c. rilasciato con esito regolare.

VISTA la fattura elettronica dell’Ing. Sevi Tommaso - P.Iva 01038990667 – Viale Caduti di Via Fani, n. 3 – 67100 L’Aquila n. 20 del 15.10.2019 acquisita al protocollo comunale al n. 4738 del 16.10.2019 di € 2.050,00, oltre CNPAIA al 4% per € 82,00 ed IVA al 22% per € 469,04, per un totale di € 2.601,04.

VISTO il certificato di regolarità contributiva (Prot. INARCASSA 1317684 del 16/10/2019) dell'Ing. Sevi Tommaso rilasciato con esito regolare.

RITENUTO, inoltre, dover provvedere alla liquidazione delle fatture di cui sopra.

VISTI:

- il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora applicabili;
- il D.lgs. n. 50/2016 come modificato ed integrato dal D.lgs 56/2017;
- la L. 55/2019 (legge di conversione del D.L 32/2019 cosiddetto "*decreto sblocca cantieri*") che, però, non trova applicazione per il presente appalto in quanto la procedura di gara era stata avviata prima dell'entrata in vigore della legge stessa;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell' Art. 107 del D.Lgs n. 267/2000, nonché in ottemperanza del decreto Sindacale di attribuzione responsabilità di servizio.

D E T E R M I N A

1. **La premessa è parte integrante del dispositivo.**
2. Di **APPROVARE**, la seguente documentazione relativa allo **STATO FINALE** dei lavori di "**MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE SITO IN VIA ROVAGNANO NELLA FRAZIONE DI AGLIONI NEL COMUNE DI CAPITIGNANO**", sottoscritta senza apposizione di riserve dalla ditta ed acquisita al prot. comunale al n. 3824 del 17.08.2019;
 - comunicazione di fine lavori
 - libretto delle misure;
 - registro di contabilità;
 - sommario registro contabilità;
 - stato finale dei lavori al 22/07/2019;
 - certificato di pagamento n. 1;
 - certificato di non avvenuta cessione dei crediti;
 - relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione.
3. Di **APPROVARE**, in particolare, ai fini della liquidazione delle spettanze in favore della ditta esecutrice dei lavori:
 - lo stato finale dei lavori al 22/07/2019 che riporta lavori eseguiti per € 29.912,63;
 - la "*Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione*" con la quale il Direttore dei Lavori liquida all'impresa l'importo, decurtato del ribasso d'asta del 18,75 %, di € 24.502,75, compresi oneri della sicurezza oltre IVA.
4. Di **IMPEGNARE** la somma complessiva di € 40.000,00 relativa all'intero intervento sull' ex cap **2219 art. 11 – Corrente esercizio finanziario.**
5. Di **LIQUIDARE:**
 - la fattura elettronica, in acconto sui lavori svolti, della Ditta Eredi Salvatori V. di F. & L. S.n.c. - P.Iva 01353320664 – Fraz. Colle Paganica, – 67015

Montereale (AQ) - n. 15 del 15.10.2019 acquisita al protocollo comunale al n. 4735 del 16.10.2019 di € 12.251,37, oltre IVA al 10% per € 1.225,14, per un totale di € 13.476,51, associando alla liquidazione il CIG **786044004B**

- la fattura elettronica dell'Ing. Sevi Tommaso - P.Iva 01038990667 – Viale Caduti di Via Fani, n. 3 – 67100 L'Aquila n. 20 del 15.10.2019 acquisita al protocollo comunale al n. 4738 del 16.10.2019 di € 2.050,00, oltre CNPAIA al 4% per € 82,00 ed IVA al 22% per € 469,04, per un totale di € 2.601,04, associando alla liquidazione il CIG n. **7812554383**.

6. Di **DARE ATTO**, altresì, che al progetto in questione è stato attribuito dal DIPE il C.U.P. n. **G97H19000190001**.

7. Di **TRAMETTERE** copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per l'emissione dei mandati di pagamento.

Il Responsabile
del Servizio Tecnico
F.to Arch. Costantino Mastrangelo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. N. 267/2000,

APPONE

il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

la copertura finanziaria della spesa.

Gli impegni contabili

n. 164

sono stati registrati in corrispondenza degli interventi sopradescritti.

Capitignano, li

Il Responsabile del
Servizio Finanziario
F.to Dott. LAURENZI FABIO

La presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio
dal giorno: 09-11-2019

pubblicazione n. 567

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Capitignano, 09-11-2019

Il Responsabile del Servizio Tecnico
F.to Arch. Costantino Mastrangelo

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Capitignano, 09-11-2019

Il Responsabile del Servizio Tecnico
F.to Arch. Costantino Mastrangelo
