



COMUNE DI CAPITIGNANO

Provincia L'Aquila

Telefono: 0862905463 fax: 0862905158 E-mail: comune.capitignano@postecert.it

COPIA

DETERMINA GENERALE N. 219

DETERMINA UFFICIO SISMA- PROTEZIONE CIVILE. N° 24
del 28-05-2018

OGGETTO: Lavori per la realizzazione delle "opere di urbanizzazione e opere di fondazione per le Soluzioni Abitative di Emergenza (S.A.E.) - Comune di Capitignano (AQ)", APPROVAZIONE LAVORI COMPLEMENTARI, RETTIFICA DETERMINA UFFICIO SISMA-PROTEZIONE CIVILE N. 20 DEL 02-05-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- **CHE** il territorio del Comune di Capitignano e di altri Comuni limitrofi alle ore 03.37 del 24 agosto 2016, è stato colpito da un sisma devastante che ha messo in pericolo anche la sicurezza di beni pubblici e privati;

- **CHE** con Decreto Sindacale in data 24 agosto 2016, il Sindaco ha disposto l'apertura del C.O.C. conferendo le deleghe gestionali necessarie per fare fronte all'emergenza in atto;

VISTA la OPCM n.0388/2016 ed in particolare l'art.1, il quale prevede che i sindaci dei Comuni colpiti sono autorizzati a procedere in via d'urgenza ad adottare una serie di provvedimenti per la realizzazione di interventi d'emergenza, comunque nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ma in deroga ad alcune disposizioni legislative indicato al successivo art. 5 della medesima Ordinanza;

VISTO che il responsabile del C.O.C. è stato individuato nella persona del Sindaco pro-tempore già responsabile dell'Ufficio Sisma;

VISTA la nota del Dipartimento della Protezione Civile prot. CG/TERAG16/0072035 del 22.12.2016, la quale prevede che "...il Sindaco può affidare l'intervento a ditta privata operando ai sensi di quanto previsto dall'art. 163 del D.lgs n° 50/2016, ...";

VISTO il decreto n. 411/COR del 11/12/2017 con il quale si dispone di approvare il computo metrico, trasmesso dal Comune di Capitignano (AQ) in allegato alla nota prot. n.

RA/0302611/17, relativo ai lavori di finitura complementari per l'importo complessivo di netti € 39.936,62 oltre IVA 10% per un importo totale di € 43.930,28;

CHE con Decreto COR n. 227 del 07/08/2017 sono stati approvati i verbali di gara ed aggiudicato provvisoriamente l'appalto alla Ditta MD Appalti S.r.l. Unipersonale che ha offerto un ribasso d'sta del 35,99%.

DATO ATTO che con proprio provvedimento prot. n. 5309 del 15.12.2017 sono stati affidati, ai sensi dell'art.163 del D.Lgs n°50 del 18.04.2016 all'impresa MD APPALTI SRL, con sede in L'Aquila, S.S. 80 DIR, SNC, 67100, P.I. 01866060666 i lavori di "finiture complementari" relativi alla realizzazione delle "opere di urbanizzazione e opere di fondazione per le Soluzioni Abitative di Emergenza (S.A.E.) con applicazione del ribasso del 24% sui prezzi correnti e, perciò, per il seguente prezzo:

Importo € 39.936,62 - 24% (€ 9584.78) = 30.351,83 + IVA 10 % (€ 3.035,18) = € 33.387,01

CHE si è reso necessario realizzare nel corso dell'esecuzione dei lavori alcune lavorazioni in variante consistenti:

- per le aree di Capitignano Capoluogo:

- 1) Sostituzione del muro di cinta previsto in elementi componibili tipo muro-giardino con muro in blocchetti di tufo a vista;
- 2) Eliminazione della componente illuminotecnica aggiuntiva;
- 3) Modifica della tipologia di tubazione prevista per il convogliamento delle acque bianche;

- Per le aree di Pago:

- 1) Aumento della lunghezza della staccionata di sicurezza;
- 2) Sostituzione del muro laterale all'ingresso del lotto previsto con elementi componibili tipo muro-giardino con muro in cemento armato a vista;
- 3) Eliminazione della componente illuminotecnica aggiuntiva;
- 4) Aumento di alcune quantità previste per la sistemazione esterna.

PRESSO ATTO che i lavori di cui sopra hanno comportato una spesa aggiuntiva di € 9.647,38, già ribassata del 24 %, oltre IVA.

CONSIDERATO che l'impresa MD APPALTI SRL si è resa disponibile ad eseguire le lavorazioni anzidette;

Preso atto:

- che è stata acquisita in data 12-02-2018 al n. 601 del protocollo comunale lo Stato Finale dei lavori a firma della Direzione Lavori, Ing. Ambra Micantonio, alla quale risulta essere allegata la "Relazione sul Conto Finale e Certificato di Esecuzione dei Lavori" con la quale il Direttore dei Lavori liquida alla ditta un credito di € 39.999,20 oltre iva al 10% per € 3.999,92, per un totale di € **43.999,12**.
- che la ditta aggiudicataria dei lavori ha trasmesso tramite SdI la fattura elettronica n. 07 PA/2018 del 29-01-2018 di € 39.999,20 oltre iva al 10% per € 3.999,92, per un totale di € **43.999,12**, acquisita al protocollo comunale al n. 474 del 05-02-2018;
- il tecnico incaricato ha trasmesso tramite SdI la fattura elettronica n. 2 del 12-02-2018 di € 1.040,00, oltre IVA al 22 % per € 228,80, per un totale di € **1.268,80**, acquisita al protocollo comunale al n. 625 del 13-02-2018;

Ritenuto dover provvedere all'approvazione della contabilità relativa allo Stato Finale dei lavori nonché alla "Relazione sul Conto Finale e Certificato di Esecuzione dei Lavori", nonché alla liquidazione delle fatture sopra riportate.

Evidenziato che viene allegato al presente atto di liquidazione, per costituirne parte integrante e sostanziale, la documentazione riportata nel dispositivo costituente *"l'intera documentazione della spesa, conservata agli atti dell'Ente disponente"* di cui alla nota della Giunta Regionale Abruzzo - COR - Centro Operativo Regionale prot. 11781 del 09/10/2017.

Vista la precedente determina dell'Ufficio Sisma - Protezione Civile n. 20 del 02-05-2018 con la quale per puro errore materiale veniva approvata la documentazione acquisita in data 12-02-2018 al n. 601 del protocollo comunale lo Stato Finale dei lavori a firma della Direzione Lavori, Ing. Ambra Micantonio, alla quale risulta essere allegata la "Relazione sul Conto Finale e Certificato di Esecuzione dei Lavori" con la quale il Direttore dei Lavori liquida alla ditta un credito di € 33.999,20 oltre iva al 10% per € 3.999,92, per un totale di € **43.999,12**.

Ritenuto che possano ritenersi concluse le premesse,

RENDE

le premesse stesse parte integrante e sostanziale del dispositivo,

DETERMINA

Di dare atto che la documentazione acquisita in data 12-02-2018 al n. 601 del protocollo comunale relativa allo Stato Finale dei lavori a firma della Direzione Lavori, Ing. Ambra Micantonio, deve intendersi approvata per un importo di € 39.999,20 oltre iva al 10% per € 3.999,92, per un totale di € **43.999,12**, anziché € 33.999,20 oltre iva al 10% per € 3.999,92, per un totale di € **43.999,12**, riportato per puro errore materiale nella precedente determina dell'Ufficio Sisma - Protezione Civile n. 20 del 02-05-2018.

**Il Responsabile
dell'Ufficio Sisma
F.to MAURIZIO PELOSI**

PUBBLICAZIONE

ATTESTO che la presente determinazione è stata pubblicata per
giorni 15 all'Albo Pretorio Comunale con n°354

Capitignano, 28-05-2018

**Il Responsabile
dell'Ufficio Sisma
(F.to MAURIZIO PELOSI)**

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Capitignano, 28-05-2018

**Il Responsabile
dell'Ufficio Sisma
MAURIZIO PELOSI**