

COMUNE DI MONTEREALE
PROVINCIA DELL'AQUILA

=====

VERBALE DI DETERMINAZIONE AREA TECNICA
LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

Registro cronologico area tecnica lavori pubblici e urbanistica n.78
del 05-08-021

Registro generale n. 475

Oggetto: Costruzione di un loculario nel cimitero di Mara=
na. C.I.G. 8670921E5B. Approvazione Stato Avanza=
mento Lavori n.1

L'anno duemilaventuno il giorno cinque del mese di agosto,

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

Premesso che:

- Con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 10 del 13 maggio 2021, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2021/2023;
- Con Deliberazione di Consiglio Comunale n°11 del 13 maggio 2021 è stato approvato, ai sensi dell'art.151 del d.Lgs.n.267/2000 e degli articoli 10 del d.Lgs. n.118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2021-2023;

Dato atto che:

- i loculari Civici del Cimitero di Marana risultano ormai esauriti nonostante siano pervenute numerose richieste da parte di utenti;
- il Geom. Americo Sebastiani Croce, si è reso disponibile alla redazione di una progettazione architettonica per consentire l'avvio delle procedure necessarie per la costruzione di nuovi loculi;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n.89 adottata in data 08/10/2018 è stato stabilito di accettare la donazione gratuita della progettazione redatta dal Geom. Americo Sebastiani Croce relativa alla costruzione di un loculario da 50 posti nel Cimitero di Marana acquisito al protocollo n.8927 in data 04 ottobre 2018, approvando il progetto per la complessiva spesa di €.79.300,00;
- con determinazione dell'Area Lavori Pubblici ed Urbanistica n°25 del 31/08/2019, tra l'altro, è stato affidato all'ing. Federico Ciammetti l'incarico professionale per la **progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione dei lavori** ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. per l'intervento in parola per un importo di €.11.771,57 di cui €.9.277,72 per spese tecniche ed €.2.493,85 quali oneri previdenziali e I.V.A.;
- con determinazione dell'Area Lavori Pubblici ed Urbanistica n°34 del 19/09/2019 è stato affidato alla Società A.C.N.D. s.r.l. l'incarico per l'espletamento del servizio di redazione della **relazione geologica, caratterizzazione dei terreni e risposta sismica locale** ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. per la realizzazione dell'intervento di costruzione del loculario nella frazione di Marana per un importo di €.2.401,64 comprensivo di oneri previdenziali e I.V.A.;
- con nota acquisita al protocollo generale del Comune in data 18 novembre 2019 al n° 8335, il professionista incaricato ha trasmesso il progetto definitivo dei lavori di "Costruzione di un loculario nel cimitero di Marana";
- ai sensi dell'Art. 26 del D.Lgs 50/2016 con verbale redatto in data 20 novembre 2019 alla presenza del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici ed Urbanistica del Comune di Montereale e del Professionista incaricato è stato dichiarato verificato e validato il progetto in atti depositato;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n° 104 adottata in data 20 novembre 2019 è stato approvato il progetto definitivo per la "Costruzione di un loculario nel cimitero di Marana" composto dai seguenti elaborati:
 - 1.A RELAZIONE GENERALE DI PROGETTO;
 - 2.A STUDIO DI PREFATTIBILITÀ AMBIENTALE;
 - 3.A PIANO DI MANUTENZIONE;
 - 4.A PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO;

- 5.ACRONOPROGRAMMA;
- 6.ACOMPUTOIMETRICOESTIMATIVOOPERECOMPLEMENTARI;
- 6.ABISCOMPUTOMETRICOESTIMATIVOOPEREPREFABBRICATE;
- 7.AELENCOPREZZI;
- 8.ASTIMAINCIDENZAMANODOPERA;
- 9.ACOSTIDELLASICUREZZA;
- 10.AANALISIPREZZI;
- 11.ASCHEMADICONTRATTO;
- 12.ACAPITOLATOSPECIALED'APPALTO;
- 13.AQUADROECONOMICO;
- 14.ARICHIESTA AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA;
- TAV. 1.A RILIEVI PLANOALTIMETRICI E PLANIMETRIA DI PROGETTO;
- TAV.2.A PROGETTOARCHITETTONICO;
- TAV.1.B INQUADRAMENTOCARTOGRAFICO;

- che con Determinazione dell'Area Lavori Pubblici ed Urbanistica n°58 del 12 giugno 2020 è stato affidato all'ing. Serafino Piccioni l'incarico professionale per il **collaudo strutturale** dell'opera ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. per il complessivo importo pari ad €.1.078,48 di cui €.34,00 per oneri previdenziali ed €.194,48 quale importo I.V.A.;

- che con Determinazione dell'Area Lavori Pubblici ed Urbanistica n. 123 del 16 novembre 2020 è stato approvato il progetto esecutivo acquisito al Prot. n. 10185 del 15 ottobre 2020 ed è stata individuata la modalità di scelta del contraente per l'affidamento dei lavori;

- che con Determinazione dell'Area Lavori Pubblici ed Urbanistica n.25 del 15 marzo 2021 è stato disposto l'affidamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 così come modificato dall'art.1 comma 2 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con legge 11 settembre 2020, n. 120, all'operatore economico ARCAMESA S.r.l., con sede in L'Aquila, Piazzale Sandro Pertini snc - P.I.:01310870660 l'intervento di Costruzione di un loculario nel cimitero di Marana per complessivi €.52.368,59 oltre I.V.A. (10%);

- che con Determinazione dell'Area Lavori Pubblici ed Urbanistica n.25 del 15 marzo 2021, coerentemente al preventivo di spesa rimesso dall'Impresa, è stato rideterminato il seguente quadro economico di intervento:

A. Importo lavori:		
A.1. Importo lavori.....€.		56.758,19
A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.....€.		1.888,19
A.3. Importo lavori al netto degli oneri per la sicurezza.....€.		54.870,00
A.4. Ribasso 8% a detrarre.....€		4.389,60
Importo lavori al netto del ribasso.....€		50.480,40
Importo oneri sicurezza a sommare.....€		1.888,19
A. Totale importo lavori e oneri della sicurezza.....€.		52.368,59
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B.1 Spese tecniche		
B.1.1.Progettazione.....		
B.1.2.Direzione Lavori.....		

B.1..3.Contabilità.....		
B.1.4.Coordinamento sicurezza ex Dl.vo 81/2008.....		
A sommare B.1.....€.		9.277,72
B.2. Spese geologiche, indagini geognostiche, geofisiche		
B.2.1. Relazione geologica e sismica.....		
B.2.2. piano di indaginee saggi.....		
A sommare B.2.....€.		1.892,84
B.3 Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 2% di A.....€.		1.135,16
B.4. Spese per prove di laboratorio o verifiche con Capitolato di Appalto:		
B.4.1. Analisi di laboratorio.....€.	500,00	
B.4.2. Spese per collaudo.....€.	850,00	
A sommare B.4.....€.		1.350,00
B.5. Spese per cassa previdenziale		
B.5.1. Cassa Previdenziale 4% di B.1.....€.	371,11	
B.5.2. Cassa Previdenziale 2% di B.2.....€.	37,86	
B.5.3. Cassa Previdenziale 4% di B.4.2.....€.	34,00	
A sommare B.5.....€.		442,97
B.6. Importi I.V.A.		
B.6.1. Imp. I.V.A. al 10% per lavori su "A".....€.	5.236,86	
B.6.2. Imp. I.V.A. al 22% su spese tecniche B.1+B.5.1.....€.	2.122,74	
B.6.3. Imp. I.V.A. al 22% su B.2+B.5.2.....€.	424,75	
B.6.4. Imp. I.V.A. al 22% su B.4.2+B.5.3.....€.	194,48	
B.6. a sommare.....€.		7.978,83
B.7. Imprevisti€.		25,33
B.8. Economie di gara€.		4.828,56
B. Totale somme a disposizione dell'Amministrazione.....€.		26.931,41
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B)..... €.		79.300,00

Visto che l'Impresa affidataria ARCAMESA S.r.l., con sede in L'Aquila, Piazzale Sandro Pertini snc - P.I.:01310870660 con nota Prot. n. 5238 de 04 maggio 2021 ha avanzato la richiesta di liquidazione dell'anticipazione quantificata nella percentuale del 30% dell'importo di affidamento;

Visto che con Determinazione dell'Area Lavori Pubblici ed Urbanistica n. 47 del 31 maggio 2021 è stata disposta la liquidazione dell'anticipazione richiesta dall'Operatore Economico per complessivi €. 17.281,64, di cui €. 15.710,58 quale importo imponibile ed €. 1.571,06 per I.V.A.;

Visto che con Determinazione dell'Area Lavori Pubblici ed Urbanistica n.48 del 03 giugno è stato autorizzato il subappalto nei confronti dell'Operatore economico Maison S.r.l. con sede legale in Roma (RM) in Via Albalonga n.40, P.I. n. 13161301000;

Dato atto che con Verbale del giorno 21 giugno 2021, alla presenza degli interventi, si è proceduto alla consegna dei lavori in trattazione;

Visto che con Verbale del 28 giugno 2021 acquisito al Prot. n. 7485 del 01 luglio 2021 il Direttore dei Lavori, di concerto con l'impresa esecutrice, ha comunicato la sospensione dei lavori motivata dalla necessità di provvedere all'approvvigionamento della struttura prefabbricata da porre in opera;

Visto il verbale di ripresa dei lavori del 14 luglio 2021 acquisito in atti al Prot. n.8210 del 19 luglio 2021;

Dato atto che con nota Prot. n. 8359 del 22 luglio 2021 il Direttore dei Lavori ha trasmesso lo Stato di Avanzamento Lavori n.1 da cui si rileva che l'Impresa ARCAMESA S.r.l., con sede in L'Aquila, Piazzale Sandro Pertini snc - P.I.:01310870660 ha eseguito i lavori a tutto il 21 luglio 2021 per l'importo complessivo di €. 36.360,41 di cui €. 34.772,59 per lavori e €. 1.587,82 per oneri della sicurezza, firmato senza riserve, da cui devono essere detratti gli accanti nel frattempo corrisposti all'Impresa;

Vista la relazione accompagnatoria alla trasmissione del SAL 1 redatta dal tecnico e depositata con nota Prot. n. 8359 del 22 luglio 2021 dalla quale si evince l'avvenuta esecuzione delle opere per una percentuale pari al 67,6% dei lavori;

Dato atto che occorre provvedere, ai sensi di quanto disposto dal comma 18 dell'art. 35 del D.Lgs n.50/2016, al recupero dell'anticipazione in proporzione alla percentuale di opere eseguite;

Considerato che sulla scorta dei documenti contabili redatti dal Direttore dei lavori è possibile provvedere alla liquidazione dell'importo di seguito indicato:

descrizione	Importo
Stato di Avanzamento dei Lavori n.1.....	36.360,41
Recupero anticipazione (67,6% di €.15.710,58) a	10.620,35
Netto a pagare.....	25.740,06
Importo I.V.A. al 10%.....	2.574,01
Totale.....€.	28.314,07

Visto il 1° certificato di pagamento redatto in data 02 agosto 2021 dael responsabile dell'Area Lavori Pubblici ed Urbanistica dell'importo di €. 25.740,06 oltre I.V.A.;

Dato atto altresì che contestualmente al deposito dello Stato di Avanzamento dei Lavori n.1 il Progettista, Direttore dei Lavori e C.S.E. ha formalizzato la richiesta di liquidazione dell'importo maturato per spese tecniche, corrispondente al 67,6% di 9.277,72 per complessivi €. 6.271,74 oltre cassa previdenziale e I.V.A.;

Visti:

- Il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.);

- Il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- Il Regolamento di Contabilità;
- Il d.lgs. 50/2016 Codice dei contratti pubblici;

Considerato che sul presente atto il Responsabile esprime parere **favorevole** di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 – bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n.267/2000 e del nuovo Regolamento comunale sui controlli interni;

Atteso che:

I sottoscrittori del presente atto dichiarano di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6 comma 2 e art. 7 del Codice di Comportamento di cui al D.P.R. 62/2013 e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445;

Visto il Provvedimento Sindacale Prot. n. 1612 adottato in data 10 febbraio 2021 con il quale è stato conferito incarico di Responsabile dell'Area Lavori Pubblici ed Urbanistica, dell'Area Servizi e Manutenzioni e del Centro Operativo Comunale C.O.C.;

Verificato il rispetto degli obblighi di trasparenza;

DETERMINA

Per i motivi indicati in premessa che qui si intendono integralmente riportati:

- 1) Di approvare la contabilità afferente lo **stato di avanzamento dei lavori n.1** redatta in data 21 luglio 2021 dalla Direzione Lavori e acquisita al Prot. n.8359 del 22 luglio 2021;
- 2) Di approvare il Certificato di pagamento n. 1 redatto in data 02 agosto 2021 dell'importo di €. 25.740,06 oltre I.V.A.;
- 3) Di riconoscere il credito complessivo di €.36.271,65 come di seguito indicato:
2.a. per €.28.314,07, a favore dell'Impresa ARCAMESA S.r.l., con sede in L'Aquila, Piazzale Sandro Pertini snc - P.I.:01310870660;
2.b. per €. 7.957,58, a favore dell'Ing. Federico Ciammetti con studio in L'Aquila, S.S. 5 bis n.3- P.I. 01911230660 iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia dell'Aquila al n. 2977 - sez.A;
- 4) Di dare atto che la liquidazione di quanto sopra determinato avverrà con ulteriore separato provvedimento previa verifica della regolarità contributiva delle figure coinvolte;
- 5) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa né diminuzione di entrata e che, pertanto, non sarà sottoposto a visto contabile;

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA
geom. Carlo Bolino

Montereale, li

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA				
Si attesta, ai sensi dell'art.453, comma 5, del D. Lgs. n.267/2000, la copertura della spesa in relazione alle disponibilità effettiva esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art.191, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267:				
Impegno	Data	Importo	Int./Capitol o	Esercizio
Data, <p style="text-align: center;">Il Responsabile del Servizio Finanziario Dott.ssa Alessandra Sevi</p> Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art.151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.				

UFFICIO PUBBLICAZIONE ATTI

Il sottoscritto

DICHIARA

che il presente provvedimento è affisso da
oggi.....all'Albo Pretorio fino al.....

L'Addetto alle Pubblicazioni

Montereale, li