



COMUNE DI MONTEREALE

(Provincia dell'Aquila)

Area Lavori Pubblici ed Urbanistica e Area Servizi e Manutenzioni

Telefono 0862 901217 - 901263 fax 902393

Oggetto: Lavori di depolverizzazione in Montereale nelle frazioni di Collecalvo, Ville di Fano e Cesaproba.

Relazione sul conto finale

- **Progetto principale:** con determina Dirigenziale n°112 del 15 ottobre 2020, è stato approvato il progetto relativo ai Lavori di depolverizzazione in Montereale nelle frazioni di Collecalvo, Ville di Fano e Cesaproba dell'importo complessivo pari a ad €. 110.567,34 e stabilito di procedere all'affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. e dell'art.1 comma 2 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con legge 11 settembre 2020, n. 120

- **Impresa:** Soc. ARES COSTRUZIONI GENERALI S.r.l. con sede in Roma, Via Leon Pancavallo n.c.50 – P.I.:13165251003 che ha offerto il ribasso del 07,00% ;

- **Contratto:** sostituito con la sottoscrizione della determinazione di affidamento n.112/2020 ai sensi dell'art.1 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con legge 11 settembre 2020, n. 120

- **Impresa subappaltatrice:** non sono state presentate richieste di subappalto;

- **Importo contrattuale:** l'importo contrattuale dei lavori è di €.84.475,20 di cui €.2.718,00 quale importo oneri per la sicurezza al netto dell'importo I.V.A.;

- **Perizia di variante:** non sono intervenute perizie di variante;

- **Nuovo Importo contrattuale:** -----

- **Finanziamento:** fondi di bilancio, giusta determina n°112/2020, sul bilancio di previsione finanziario 2020/2022, annualità 2020, sul capitolo n.2831 - codice n.10.06-2.02.01.09.012 – Impegno n.274/2020;

- **Consegna Lavori:** i lavori sono stati consegnati con verbale del 02 Novembre 2020 senza riserve da parte dell'Impresa;

- **Sospensione dei lavori:** non sono state necessarie sospensioni dei lavori;

- **Tempo stabilito per l'esecuzione:** per l'esecuzione dei lavori erano, nella determinazione n.112/2020, in in giorni n°20 (venti) naturali e consecutivi a partire dalla data del verbale di consegna; La penale pecuniaria è stabilita in €/giorno 200,00;

- **Proroga al tempo stabilito per l'esecuzione:** non sono intervenute proroghe per l'ultimazione dei lavori;

- **Ultimazione dei lavori:** l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 22 novembre 2020 come venne accertato con verbale in pari data e quindi nel rispetto del tempo utile contrattuale;

- **Andamento dei lavori:** gli ordini e le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori hanno sempre avuto sollecito e conforme adempimento, nel corso dei lavori non si è verificato alcun danno di forza maggiore alle opere, né si sono dovuti lamentare infortuni di qualche entità agli operai addetti;

- **Stato finale:** lo stato finale è stato redatto in data 29 Novembre 2020 dal Geom. Carlo Bolino, Progettista e Direttore dei Lavori dipendente dell'Amministrazione Comunale, per un importo complessivo netto di €.82.752,82 di cui €.2.718,00 per oneri della Sicurezza, firmato senza riserve, da cui devono essere detratti gli acconti nel frattempo corrisposti all'Impresa;

- **Acconti corrisposti:** non sono stati corrisposti acconti;

- **Credito dell'Impresa:** dalla contabilità redatta, rimane un credito dell'Impresa pari ad €.82.752,82 oltre l'importo I.V.A. come da *certificato di pagamento n°1 ed unico* redatto dal Responsabile del Procedimento Geom. Carlo Bolino

- **Avvisi ad opponendum:** per l'esecuzione dei lavori in argomento non è stato necessario occupare proprietà private per questo è stata omessa la pubblicazione degli avvisi ad opponendum;

- **Cessione crediti:** mediante accertamento diretto del Geom. Carlo Bolino, R.U.P., Progettista e Direttore dei Lavori presso il l'Area Finanziaria, l'impresa non ha presentato cessioni di credito;

- **Direzione dei Lavori:** i lavori sono stati diretti dal Geom. Carlo Bolino Responsabile dell'Area Lavori Pubblici ed Urbanistica;

Certificato di regolare esecuzione

Alla visita tenutasi il giorno 29 Novembre 2020 sono intervenuti la Sig.ra Elisabetta Crisante in qualità di legale rappresentante della Soc. ARES COSTRUZIONI GENERALI S.r.l. con sede in Roma, Via Leon Pancavallo n.c.50 – P.I.:13165251003e il Geom. Carlo Bolino in qualità di Direttore dei Lavori;

Con la scorta degli atti contabili si sono ispezionati minutamente i lavori eseguiti e si è constatato che essi sono stati fatti a regola d'arte;

Sono state verificate molte misure, riscontrandole tutte uguali a quelle riportate nel libretto delle misure e nel registro di contabilità;

Ciò premesso, il sottoscritto Direttore dei lavori considerato:

- che i lavori sono stati eseguiti come descritti nella voce "andamento dei lavori";
- che per quanto è stato possibile accertare, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale;
- che i prezzi applicati sono quelli di contratto;
- che i lavori sono stati ultimati in tempo utile;
- che L'impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;

Certifica

che i lavori sopra descritti, eseguiti dall'Impresa Soc. ARES COSTRUZIONI GENERALI S.r.l. con sede in Roma, Via Leon Pancavallo n.c.50 – P.I.:13165251003, sono regolarmente stati eseguiti e liquida il credito all'Impresa come segue:

a). Importo certificato di pagamento n.01 ed unico del 29.11.2020.....€.82.752,82
b). Importo I.V.A. al 22%.....€.18.205,62

Totale.....€.100.958,44

delle quali si propone il pagamento all'Impresa a tacitazione di ogni suo diritto ad avere per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, salvo la prescritta approvazione del presente atto.

L'Impresa

Soc. ARES COSTRUZIONI GENERALI S.r.l.

ARES COSTRUZIONI GENERALI S.r.l.


Il Direttore dei Lavori

Geom: Carlo Bolino

