

COMUNE DI MONTEREALE
PROVINCIA DELL'AQUILA

=====

VERBALE DI DETERMINAZIONE UFFICIO C.O.C. SISMA 24.08.2016

Registro cronologico ufficio C.O.C. n.9 del 25-03-021

Registro generale n. 201

Oggetto: Emergenza Sisma Italia Centrale del 24 agosto 2016 - Lavori per la demolizione di un fabbricato fg. 88 mappali 234-235 nella fraz. San Giovanni Paganica di Montereale (C.I.G. Z6D2E74C70) approvazione stato finale, certificato di regolare esecuzione e conferma della spesa.

L'anno duemilaventuno il giorno venticinque del mese di marzo,

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO C.O.C. SISMA 24.08.2016

Il Responsabile del C.O.C.

Premesso che:

- il territorio del Comune di Montereale e di altri Comuni limitrofi il 24 agosto 2016, è stato colpito da un sisma con successive ulteriori forti scosse del 30 ottobre e del 18 gennaio 2017;
- a causa del terremoto è stata messa in pericolo anche la sicurezza di beni pubblici e privati e che nella immediatezza dell'evento si è accertata la necessità di intervenire tempestivamente per fornire ogni tipo di assistenza alla popolazione colpita dagli eventi sismici;
- con Decreto Sindacale n.6252 adottato in data 24 agosto 2016, il Sindaco ha disposto la apertura del C.O.C. conferendo le deleghe gestionali necessarie per fare fronte all'emergenza in atto;
- con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato in data 25 agosto 2016, è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine agli eventi sismici di cui in premessa;
- nella seduta del 25 agosto 2016 è stato dichiarato lo stato di calamità naturale inserendo anche il territorio del Comune di Montereale;
- in sede di sopralluogo, è stato rilevato uno stato di dissesto diffuso, danni strutturali, fessurazioni diffuse passanti sulle strutture portanti e in reale imminente pericolo di collasso;
- a seguito di tale verifica, è stata richiesta alla Regione Abruzzo – C.O.R. la convocazione urgente del G.T.S.;

Premesso, altresì, che:

- la scheda di valutazione del Gruppo Tecnico di Sostegno (G.T.S.) n.14 del 27 settembre 2017 redatta per il fabbricato individuato catastalmente al foglio n.88 mappali nn. 234-235 riporta nella valutazione prettamente tecnica il seguente giudizio: "L'edificio presenta lesioni diffuse e parziali crolli. Si prescrive la demolizione totale";
- con verbale di somma urgenza redatto in data 19 ottobre 2017 ai sensi dell'art.163 del D.L.vo n.50/2016, è stato affidato l'incarico di Acquisizione dell'assenso dei proprietari, Progettazione, stato di consistenza, quantificazione della spesa, Direzione lavori e Responsabile della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, redazione della contabilità dei lavori al Geom. Giovanni Tucci con studio in Via Contrici n.29 Fraz. Marana di Montereale – P.I.:01823940661 – iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia dell'Aquila al n. 2096 e all'Ing. Daniela Tortorici con studio in Via Sila Persichelli, 1 – 67100 – L'Aquila (AQ) – P.I.: 02023540665 – iscritta all'Ordine degli Ingegneri di L'Aquila al n.3172;
- i Professionisti con comunicazione Prot. n. 1241 del 15 febbraio 2018 e successiva integrazione acquisita al Prot. n. 4224 del 17 maggio 2018 hanno fornito il progetto relativo alla demolizione del fabbricato di che trattasi;

Dato atto che:

- con Ordinanza Sindacale n.11 adottata in data 17 settembre 2020 è stata disposta la demolizione di un fabbricato sito in Fraz. San Giovanni Paganica di Montereale identificato catastalmente al foglio n.88 mappali 234-235 delegando alla attuazione il C.O.C. Comunale;
- che con nota Prot. n.8989 del 21 settembre 2020 si è proceduto ad interpellare l'Impresa ARCOBALENO di Di Paolo Alfredo con sede in Via Fano n.16, Fraz. Pellescritta – Monterea (AQ) – P.I. 01842020669, iscritta nell'elenco degli Operatori Economici approvato con Determinazione dell'Area Lavori Pubblici ed Urbanistica n.8 del 31 gennaio 2020;
- Che la stessa Impresa con comunicazione acquisita al Prot. n. 9084 del 24 settembre 2020 ha fornito la disponibilità all'esecuzione delle opere depositando contestualmente la documentazione propedeutica all'affidamento;
- che con determinazione C.O.C. n. 33 adottata in data 24 settembre 2020, è stato stabilito:

1) di dare atto e ratificare il verbale di somma urgenza redatto in data 19 ottobre 2017 ai sensi dell'art.163 del D.L.vo n.50/2016, con cui è stato affidato l'incarico di Acquisizione dell'assenso dei proprietari, Progettazione, stato di consistenza, quantificazione della spesa, Direzione lavori e Responsabile della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, redazione della contabilità dei lavori al Geom. Giovanni Tucci con studio in Via Contrici n.29 Fraz. Marana di Montereale – P.I.:01823940661 – iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia dell'Aquila al n. 2096 e all'Ing. Daniela Tortorici con studio in Via Sila Persichelli, 1 – 67100 – L'Aquila (AQ) – P.I.: 02023540665 – iscritta all'Ordine degli Ingegneri di L'Aquila al n.3172;

2) Di affidare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, all'operatore economico ARCOBALENO di Di Paolo Alfredo con sede in Via Fano n.16, Fraz. Pellescritta – Monterea (AQ) – P.I. 01842020669, i lavori di “DEMOLIZIONE DI UN FABBRICATO FG. 88 MAPPALE 234-235 NELLA FRAZ. SAN GIOVANNI PAGANICA DI MONTEREALE” in applicazione della determinazione C.O.C. n.03/2018, per un importo ribassato complessivo pari ad € 29.997,00, di cui € 26.091,87 per lavori ed € 3.905,13 quali costi della sicurezza;

3) Di approvare il progetto depositato in atti con comunicazione Prot. n. 1241 del 15 febbraio 2018 e successiva integrazione acquisita al Prot. n. 4224 del 17 maggio 2018 dal quale scaturisce il relativo quadro tecnico economico:

A. Importo lavori:		
A.1. Importo lavori.....€	36.519,97	
A.2. Importo oneri sicurezza a detrarre.....€	3.905,13	
A.3. Importo lavori al netto degli oneri per la sicurezza.....€	32.614,84	
A.4. Ribasso (Det. 03/2018 del C.O.C.) 20% a detrarre.....€	6.522,97	
Importo lavori al netto del ribasso.....€	26.091,87	
Importo oneri sicurezza a sommare.....€	3.905,13	
A. Totale importo lavori e oneri della sicurezza.....€	29.997,00	
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B.1. Spese Tecniche:		

B.1.a. Progettazione.....€		
B.1.b. Direzione lavori.....€		
B.1.c. Coordinamento sicurezza in esecuzione.....€		
A sommare B.1.....€		3.067,68
B.2. Incentivo art. 113 D.L.vo n°50/2016 2% di A.1 (€692)		
B.2.a. R.U.P. pari al 60% del 2%.....€	438,24	
B.2.b. Collaboratore pari al 10% del 2%.....€	0,00	
B.2.c. Fondo innovativo pari al 20% del 2%.....€	146,08	
A sommare B.2.....€		584,32
B.3. INARCASSA su incarico esterno pari al 4% di B.1.....€		122,71
B.4. Importi I.V.A.		
B.4.a. Imp. I.V.A. al 22% per lavori su "A".....€	6.599,34	
B.4.a. Imp. I.V.A. al 22% su spese tecniche B.1+B.3.....€	701,88	
B.4. a sommare.....€		7.301,22
B. Totale somme a disposizione dell'amministrazione.....€		11.075,93
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B).....€		41.072,93

4) di riconoscere la spesa complessiva, a fronte dei lavori di cui sopra, pari ad €41.072,93 la cui copertura finanziaria è garantita dalle somme di cui all'art.4 comma 1° della O.P.C.M. n.0388/2016;

5) Di disporre la stipula del contratto mediante scambio scrittura privata con modalità elettronica, dando atto che, in conformità a quanto disposto dall'art. 32, co. 10 del D.lgs. 50/2016, il presente appalto non è soggetto al termine dilatorio di cui all'art. 32, co. 9 del D.lgs. citato;

6) di prendere atto che l'Operatore economico sottoscriverà la presente determinazione con i relativi allegati per accettazione che prevede:

6.1. Inizio dei lavori: entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del presente affidamento;

6.2. Ultimazione dei lavori: entro 20 (venti) giorni naturali e consecutivi dalla data di inizio dei lavori;

6.3. penale per ciascun giorno di ritardo: €/giorno 200,00;

7) di dare atto che le spese tecniche legate alle predette opere autorizzate saranno calcolate in base a quanto riportato nel Decreto C.O.R. n.179 del 11/07/2017, che stabilisce che "nel rispetto del principio di economicità delle spese relative agli interventi, il contributo massimo a carico del fondo emergenziale per tutte le attività tecniche da porre in essere è stabilito nella misura massima del 10% per importo lavori fino a 150.000 e nella misura massima del 9,5% per importo lavori superiori a 150.000 euro" e " di far constare che all'interno delle percentuali suindicate dovranno essere ricomprese sia le spese tecniche che le spese afferenti gli incentivi previsti dall'art. 113 del D.Lgs n.50/2016 al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali";

8) di dare atto che l'Ente si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art.1456 del Codice Civile nel caso in cui, nei confronti dell'Imprenditore o dei componenti le compagnie sociali, o dei dirigenti dell'Impresa con funzioni specifiche relativamente all'affidamento e alla stipula e alla esecuzione del contratto, sia stata applicata misura cautelare personale o sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti di cui agli art.li 317, 318, 319, 319/bis, 319/ter, 319/quater, 320, 322, 322/bis, 346/bis, 353, 353/bis del Codice Penale;

9) di dare atto che i lavori da eseguirsi rappresentano interventi emergenziali a seguito del sisma verificatosi nell'Italia Centrale e che, pertanto, il pagamento e la liquidazione delle spettanze maturate dall'appaltatore avverranno solamente dopo il trasferimento dei fondi da parte della Struttura di Missione per il Superamento delle Emergenze di Protezione Civile;

10) di dare atto che la copertura finanziaria per le spese derivanti dal presente affidamento è garantita dalle somme di cui all'art.4 comma 1° della O.P.C.M. n.0388/2016;

- che i lavori sono iniziati in data 26 ottobre 2020, come da comunicazione depositata al prot. n. 10513 del 26 ottobre 2020;
- che nel corso dell'esecuzione dei lavori, con nota Prot. n.10550 del 27 ottobre 2020, la Direzione dei Lavori ha segnalato il rinvenimento di materiali contenenti amianto all'interno del fabbricato oggetto di intervento di demolizione;
- che con nota Prot. n.10599 del 28 ottobre 2020 la Direzione dei Lavori ha sospeso i lavori in attesa di indicazioni circa la rimozione e lo smaltimento di materiale contenente amianto;
- che con nota Prot. n. 10793 del 02 novembre 2020 è stato fornito riscontro alle comunicazioni sopra richiamate, definendo le modalità operative da adottare;
- che con Determinazione del C.O.C. n.40 del 10 dicembre 2020 è stata disposta l'autorizzazione dell'affidamento in subappalto delle lavorazioni di smaltimento di elementi contenenti amianto;
- che i lavori sono stati ultimati in data 22 febbraio 2021 come riportato nella comunicazione di fine lavori acquisita al Prot. n.2210 del 23 febbraio 2021 e nel certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori;

Visto lo *stato di avanzamento e finale dei lavori* redatto in data 23 febbraio 2021 dalla Direzione Lavori, da cui si rileva che l'Impresa ARCOBALENO di Di Paolo Alfredo con sede in Via Fano n.16, Fraz. Pellescritta – Montereale (AQ) – P.I. 01842020669 ha eseguito i lavori a tutto il 22 febbraio 2021 per l'importo complessivo di €.29.758,81 di cui €.25.853,38 per lavori e €.3.905,13 per oneri della sicurezza, firmato senza riserve, da cui devono essere detratti gli acconti nel frattempo corrisposti all'Impresa;

Visto il *1° e ultimo certificato di pagamento* redatto in data 22/03/2021 dal Responsabile del C.O.C. dell'importo di €.29.758,81 oltre I.V.A.;

Vista la *relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione* all'uopo redatto dalla Direzione Lavori dal quale si rileva che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e se ne liquida l'importo come di seguito indicato:

descrizione	Importo
Saldo d'avanzamento e finale per	29.758,81
Importo I.V.A. al 22%.....	6.546,87
Totale.....€.	36.305,68

Visto il seguente nuovo quadro economico dell'intervento scaturito a seguito del progetto e della contabilità redatta dalla Direzione Lavori, acquisita dal C.O.C. di Montereale con Prot. 2338 del 25 febbraio 2021;

A. Importo lavori: PROGETTO			
A.1. Importo lavori.....€	36.519,97		
A.2. Importo oneri sicurezza a detrarre.....€	3.905,13		
A.3. Importo lavori al netto degli oneri per la sicurezza.....€	32.614,84		
A.4. Ribasso (Det. 03/2018 del C.O.C.) 20% a detrarre.....€	6.522,97		
Importo lavori al netto del ribasso.....€	26.091,87		
Importo oneri sicurezza a sommare.....€	3.905,13		
A. Totale importo lavori e oneri della sicurezza.....€			29.997,00
A. Importo lavori: DL			
A.1. Importo lavori.....€	36.221,86		
A.2. Importo oneri sicurezza a detrarre.....€	3.905,13		
A.3. Importo lavori al netto degli oneri per la sicurezza.....€	32.316,73		
A.4. Ribasso (Det. 03/2018 del C.O.C.) 20% a detrarre.....€	6.463,35		
Importo lavori al netto del ribasso.....€	25.853,38		
Importo oneri sicurezza a sommare.....€	3.905,13		
A. Totale importo lavori e oneri della sicurezza.....€			29.758,51
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione			
B.1.1 Spese Tecniche: PROGETTAZIONE (si considera il 65%)			
B.1.1.a. Progettazione.....€			
B.1.1.b. Direzione lavori.....€			
B.1.1.c. Coordinamento sicurezza in esecuzione.....€			
A sommare B.1.1.....€			1.789,47
B.1.2 Spese Tecniche: DL (si considera il 35%)			
B.1.2.a. Progettazione.....€			
B.1.2.b. Direzione lavori.....€			
B.1.2.c. Coordinamento sicurezza in esecuzione.....€			
A sommare B.1.2.....€			1.267,77
B.2. Incentivo art. 113 D.L.vo n°50/2016 2% di A.1 (€730,39)			
B.2.a. R.U.P. pari al 60% del 2%.....€	438,24		
B.2.b. Collaboratore pari al 10% del 2%.....€	0,00		
B.2.c. Fondo innovativo pari al 20% del 2%€	146,08		
A sommare B.2.....€			584,32
B.3. INARCASSA su incarico esterno pari al 4% del 30% di B.1.....€			36,69
B.3. Cassa Previdenza e Assistenza Geometri pari al 5% del 70% di B.1€			107,00
B.4. Importi I.V.A.			
B.4.a. Imp. I.V.A. al 22% per lavori su "A".....€	6.546,87		
B.4.a. Imp. I.V.A. al 22% su spese tecniche B.1+B.3.....€	0,00		
B.4. a sommare.....€			6.546,87
B. Totale somme a disposizione dell'amministrazione.....€			10.332,12

Considerato che nel verbale di somma urgenza redatto in data 19 ottobre 2017 ai sensi dell'art.163 del D.L.vo n.50/2016, con cui è stato affidato l'incarico per prestazioni tecniche all'Ing. Daniela Tortorici e al Geom. Giovanni Tucci, è stato stabilito che *“per le prestazioni di cui al punto 1 e 2 si attribuisce una percentuale di incidenza sulla parcella pari al 65% (Redazione del progetto, stato di consistenza, quantificazione della spesa, redazione del piano della sicurezza in fase di progettazione e acquisizione dell'assenso dei proprietari) e per le prestazioni previste ai punti 3, 4 e 5 (Direzione Lavori, incarico di Responsabile della Sicurezza in fase di esecuzione e Redazione della contabilità dei lavori da parte della Direzione lavori) la restante percentuale del 35%”*;

Dato atto che le spese tecniche sono state calcolate in base a quanto riportato nel Decreto C.O.R. n.179 del 11/07/2017, che stabilisce che *“nel rispetto del principio di economicità delle spese relative agli interventi, il contributo massimo a carico del fondo emergenziale per tutte le attività tecniche da porre in essere è stabilito nella misura massima del 10% per importo lavori fino a 150.000 e nella misura massima del 9,5% per importo lavori superiori a 150.000 euro”* e *“ di far constare che all'interno delle percentuali suindicate dovranno essere ricomprese sia le spese tecniche che le spese afferenti gli incentivi previsti dall'art. 113 del D.Lgs n.50/2016 al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali”*;

Vista la seguente fattura presentata dall'Impresa ARCOBALENO di Di Paolo Alfredo con sede in Via Fano n.16, Fraz. Pellescritta – Montereale (AQ) – P.I. 01842020669, n°6 del 23/03/2021 per l'importo complessivo pari ad €.36.305,38 di cui €.29.758,51 per lavori ed €.6.546,87 quale importo I.V.A. al 22% attinente il 1° ed ultimo S.A.L. vistata in data 25/03/2021 dal Responsabile del C.O.C.;

Vista la seguente fattura presentata dal Geom. Giovanni Tucci, con studio in Via Contrici n.29, Fraz. Marana – 67015 Montereale P.I.: 01823940661 – iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia dell'Aquila al n. 2096, n°1 del 17/03/2021 per l'importo complessivo pari ad €.2.247,07 di cui €.2.140,07 per spese tecniche e €.107,00 quale contributo per cassa previdenziale (5%), vistata in data 25/03/2021 dal Responsabile del C.O.C.;

Vista la seguente fattura presentata dall'Ing. Daniela Tortorici, con studio in Via Sila Persichelli, 1 – 67100 – L'Aquila (AQ) – P.I.: 02023540665 – iscritta all'Ordine degli Ingegneri di L'Aquila al n.3172, n°2021/1 del 15/03/2021 per l'importo complessivo pari ad €.953,86 di cui €.917,17 per spese tecniche e €.36,69 quale contributo per cassa previdenziale (4%), vistata in data 25/03/2021 dal Responsabile del C.O.C.;

Visto che con determinazione del C.O.C. n. 67 adottata in data 20 dicembre 2019, è stata accertata la somma di €.520.713,06 per le spese emergenziali di cui all'art.4 comma 1° della O.P.C.M. n.0388/2016;

Visto che con determinazione del C.O.C. n. 24 adottata in data 05 maggio 2020, è stata accertata la somma di €.60.082,98 per le spese emergenziali di cui all'art.4 comma 1° della O.P.C.M. n.0388/2016;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) in corso di validità ed in atti depositato;

Visto il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile - repertorio n.2600 del 24 agosto 2016;

Visto il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile - repertorio n.2607 del 24 agosto 2016;

Vista la OPCM n.0388/2016 ed in particolare l'art.1 i sindaci dei Comuni colpiti sono autorizzati a procedere in via d'urgenza ad adottare una serie di provvedimenti per la realizzazione di interventi d'emergenza, comunque nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ma in deroga ad alcune disposizioni legislative indicato al successivo art.5 della medesima Ordinanza;

Visto l'atto Sindacale n.6252 del 24 agosto 2016 con il quale è stato attivato il C.O.C. presso il Comune di Montereale individuando le funzioni ed i relativi responsabili;

Visto il Provvedimento Sindacale Prot. 1612 adottato in data 10 febbraio 2021 con il quale è stato conferito l'incarico di Responsabile dell'Area Lavori Pubblici ed Urbanistica, dell'Area Servizi e Manutenzioni e del Centro Operativo Comunale C.O.C.;

Visto l'art.5 comma 3° della O.P.C.M. n.0388/2016 che richiama l'art.63 comma 2° lettera c);

Visto l'art.5 della O.P.C.M. n.0394 del 19 settembre 2016 avente per oggetto "*disposizioni concernenti il decreto legislativo n.50/2016 per attività e interventi urgenti*"

Ritenuta la propria competenza alla adozione del presente provvedimento,

Determina

Considerate le premesse parte integrante e sostanziale del dispositivo,

1. di approvare il nuovo quadro economico come in premessa determinato e scaturito dalla effettiva contabilità redatta dalla Direzione Lavori;
2. di approvare lo *stato di avanzamento e finale dei lavori* redatto in data 23 febbraio 2021 dalla Direzione Lavori;
3. di approvare, parimenti, la *relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione* all'uopo redatto dalla Direzione Lavori;
4. di riconoscere il credito complessivo di €40.090,63 come di seguito indicato:
 - 4.a. per €36.305,38, giusta fattura n. 6 del 23/03/2021 emessa dall'Impresa ARCOBALENO di Di Paolo Alfredo con sede in Via Fano n.16, Fraz. Pellescritta – Monterea (AQ) – P.I. 01842020669;
 - 4.b. per €953,86, giusta fattura n.2021/1 del 15/03/2021, a fronte della prestazione Professionale di *Progettazione, Direzione Lavori e Responsabile della Sicurezza in fase di esecuzione*, effettuata dall'Ing. Daniela Tortorici con studio in Via Beato Cesidio, 41 – 67100 – L'Aquila – P.IVA 02023540665;
 - 4.c. per €2.247,07, giusta fattura n. 1 del 17/03/2021, a fronte della prestazione Professionale *Progettazione, Direzione Lavori e Responsabile della Sicurezza in fase di esecuzione*, effettuata dal Geom. Giovanni Tucci, con studio in Via Contrici n.29, Fraz. Marana – 67015 Montereale P.I.: 01823940661;
 - 4.d. per €. 584,32 di cui all'art.113 D.L.vo n°50/2016 2%;

5. di confermare la spesa complessiva di €40.090,63 la cui copertura finanziaria è garantita dalle somme di cui all'art.4 comma 1° della O.P.C.M. n.0388/2016 e la cui liquidazione avverrà con ulteriore separato provvedimento amministrativo;

Sul presente atto si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa **favorevole**, *ai sensi dell'art. 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n° 267/2000*, e del Nuovo Regolamento comunale sui Controlli Interni.

Lo scrivente dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art.20 del D.LGS 39/2013 e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendaci o contenente dati non più rispondenti, come previsto dall'art.76 DPR n.445/2000";

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL TECNICO ISTRUTTORE

IL RESPONSABILE UFFICIO C.O.C.
SISMA 24.08.2016
Bolino Carlo

Montereale, li

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA				
Si attesta, ai sensi dell'art.453, comma 5, del D. Lgs. n.267/2000, la copertura della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art.191, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267:				
Impegno	Data	Importo	Int./Capitolo	Esercizio
Data, Il Responsabile del Servizio Finanziario Dott.ssa Alessandra Sevi				
Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art.151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.				

UFFICIO PUBBLICAZIONE ATTI

Il sottoscritto

DICHIARA

che il presente provvedimento è affisso da
oggi.....all'Albo Pretorio fino al.....

L'Addetto alle Pubblicazioni

Montereale, li