



# COMUNE DI CASTEL SANT'ANGELO

*Provincia di Rieti*

**COPIA**

## **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE**

**MANUTENZIONE, PATRIMONIO, OPERE  
PUBBLICHE ED EDILIZIA PRIVATA**

**Progressivo Generale N. 71      del 20-09-2019**

### **OGGETTO:**

AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE II STRALCIO I LOTTO -  
INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI N.48 LOCULI NEL CIMITERO DI  
CANETRA - CUP G17H03000130001 - APPROVAZIONE ATTI DI  
CONTABILITA' ALLO STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE  
ESECUZIONE - AUTORIZZAZIONI EMISSIONI FATTURE

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto** il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D.L.vo n.267/2000;
- Visti** in particolare gli artt.107, 183 e 191 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- Visto** il D.L.vo n.165/2001;
- Richiamata** la deliberazione della Giunta Comunale n.84 del 22/07/2011, esecutiva, con la quale è stato approvato il Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei Servizi;
- Richiamata** la deliberazione del Consiglio Comunale n.21 del 17/06/2016, esecutiva, con la quale venne approvato il Regolamento di Contabilità;
- Richiamato** il Decreto Sindacale n.05/2019, in data 1/08/2019 prot.4088 del 2/08/2019 con il quale è stata attribuita all'Architetto Giancarlo Cricchi la Responsabilità del 3° Settore "Manutenzione, Patrimonio, Opere Pubbliche ed Edilizia Privata";

### Premesse

- Visto** che questa Amministrazione Comunale, al fine di dare risposta alla richiesta di concessioni cimiteriali per l'uso di loculi, ha avviato la costruzione di un primo lotto di **n.48 loculi** quale **secondo stralcio di ampliamento del cimitero di Canetra**;
- Vista** la **deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 25/03/2014** con la quale è stato **approvato il progetto esecutivo**
- Vista** la Determinazione n.158 in data 23.12.2016 di aggiudicazione definitiva alla la ditta Cricchi Costruzioni s.r.l. - P.Iva n.00919170571;
- Visto** il contratto d'appalto stipulato in data 28/07/2017 rep.945 con la ditta appaltatrice Cricchi Costruzioni s.r.l. con sede via Salaria Km 94.900 - 02010 Borgovelino (RI) - P.Iva 00919170571;
- Visto** il verbale di consegna dei lavori in data 11.10.2017;
- Vista** la Determinazione n.85 in data 19.06.2018 con la quale è stato tra l'altro affidato all'ing. Andrea Trinetta, con sede in via del Porto n.28 02100 Rieti – P.Iva n. 00983090572, C.F. TRNNDR76S28H282N, il servizio per la progettazione di variante strutturale e variazione al contratto di appalto stipulato con la ditta Cricchi Costruzioni s.r.l. - P.Iva 00919170571;
- Vista** la **deliberazione di Giunta Comunale n.78 del 23/10/2018** con la quale è stato **approvato il progetto di variazione**, comportante modifiche non sostanziali al contratto ai sensi dell'art.106, comma 1 lett. e) del D.L.vo n.50/2016
- Vista** la Determinazione n.156 in data 26.10.2018 con la quale è stato affidato al medesimo ing. Andrea Trinetta, con sede in via del Porto n.28 02100 Rieti – P.Iva n. 00983090572, C.F. TRNNDR76S28H282N, il servizio per la direzione lavori, misura e contabilità, certificato di regolare esecuzione, eventuale coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione relativa al primo lotto di n.48 loculi quale secondo stralcio di ampliamento del cimitero di Canetra;
- Dato atto** che il citato contratto di appalto all'art.5 prevede che il pagamento in relazione allo stato di avanzamento dei lavori non inferiore ad euro 30.000,00 come desunti dal relativo S.a.l. emesso dalla D.LL.;
- Visto** che il quadro tecnico economico dell'intervento approvato con la citata D.G.C. n.78/2018 prevede euro 67.637,28 quale Importo netto contrattuale dei lavori ed euro 34.362,72 per Somme a disposizione dell'Amministrazione per un totale generale di euro 102.000,00, come di seguito riportato:

<b>A LAVORI</b>			
A1	Importo lavori soggetto a ribasso		61.286,57
		Ribasso d'asta	0,20% 122,57
	Importo lavori offerto		61.164,00
	oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta		6.473,28
	TOTALE A- Importo di contratto		<b>67.637,28</b>
<b>B Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>			
	Lavori e forniture in economia, iva compresa		3.400,00
	Imprevisti		2.100,35
	Spese tecniche		16.021,20
	Progettazione definitiva-esecutiva inclusa Inarcassa	2.293,20	
	Progettazione di Variante inclusa Inarcassa	3.640,00	
	Direzione dei Lavori e Coord. Sicurezza in fase di esecuzione inclusa Inarcassa	8.320,00	
	Collaudo Statico inclusa Inarcassa	1.768,00	
	Prove di laboratorio e analisi terre		550,00
	Accant. art.93 D.L.vo n.163/2006 - Incentivi art.113 D.Lgs.vo 50/2017		1.352,75
	IVA su lavori ed imprevisti		6.973,76
	IVA su onorari e cassa previdenza		3.524,66
	Tasse, compresi oneri per Autorità di Vigilanza sui Contratti, spese di gara, oneri richiesti dalle normative vigenti per autorizzazioni		440,00
	TOTALE B		<b>34.362,72</b>
	<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>102.000,00</b>

- Visto** che con Determinazione n.22 in data 19.03.2019 è stata approvata la contabilità afferente al I° S.a.l. ed il relativo Certificato di pagamento n.1 per un importo di euro 46.995,00 oltre IVA 10 % per euro 4.699,50, per un totale di euro 51.694,50;
- Dato atto** che in data 08.07.2019 è stato rilasciato il Verbale di ultimazione dei lavori sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dalla ditta affidataria;
- Visti** gli atti contabili, il Certificato di Ultimazione dei Lavori, la Relazione al conto finale – Certificato di Regolare Esecuzione, rimessi dal D.LL. ing. Andrea Trinetta acquisiti al protocollo comunale in data 19.11.2019 al prot. n.4808;
- Visto** lo S.a.l. corrispondente allo **Stato Finale** dei lavori di cui si tratta per la costruzione di un primo lotto di n.48 loculi;
- Vista** la regolarità formale dei suddetti documenti di contabilità;
- Visto** il **Certificato di Regolare Esecuzione** in data 19.09.2019 rilasciato dal D.LL. ing. Andrea Trinetta;
- Ritenuto** di dover approvare gli atti di contabilità relativi allo **Stato Finale** ed il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori sopra citati dal quale emerge **un importo netto di euro 67.637,28** per lavori complessivamente eseguiti dall'impresa

- Dato atto** pertanto che si può riconoscere il credito liquido dell'Impresa pari ad **euro 20.642,28** oltre IVA 10% per euro 2.064,23, per un importo complessivo di euro 22.706,51;
- Dato atto** che l'Impresa ha sottoscritto gli atti contabili ed il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori senza riserva alcuna;
- Dato atto** che occorre procedere alla chiusura del procedimento tecnico amministrativo della realizzazione del blocco loculi di cui si tratta e che è necessario consegnare con urgenza i predetti loculi agli assegnatari che ne hanno fatto richiesta.
- Considerato** che per le pattuizioni contrattuali la ditta affidataria si è impegnata ad effettuare lavorazioni afferenti all'Offerta migliorativa acquisita al protocollo comunale in data 19.04.2017 prot. 1921 e che le stesse lavorazioni sono state regolarmente eseguite ad eccezione di quelle afferenti alla copertura a tetto spiovente e una piccolo tratto di recinzione metallica sullo stesso tetto;
- Considerato** che le lavorazioni di modesta entità ancora da eseguire afferiscono all'offerta migliorativa di un corpo di fabbrica del cimitero esistente, e non afferiscono al nuovo blocco loculi completato, si ritiene applicabile la disposizione dell'art.227 comma 3 del D.P.R. n.207/2010 e pertanto si assegna un termine di 20 giorni per il completamento dei lavori afferenti all'offerta migliorativa sopra citate. Allo scadere di detto termine, in caso di inadempimento accertato dal R.U.P., si provvederà alla detrazione del relativo importo in sede di liquidazione delle spettante o alla attivazione delle garanzie fideiussorie;
- Ritenuto** di autorizzare ditta Cricchi Costruzioni s.r.l. - P.Iva 00919170571 alla emissione della fattura per l'importo derivante dal C.R.E. pari ad euro 20.642,28 oltre IVA 10% per euro 2.064,23, **per un importo complessivo di euro 22.706,51** e di provvedere al pagamento di detto importo con separato Atto di liquidazione in conseguenza dell'emissione della fattura da parte dell'affidatario;
- Dato atto** che la presente determinazione non comporta impegni di spesa oltre quelli già assunti né liquidazioni;
- Visto** il D. L.vo n.50/2016;
- Visto** il d.P.R. n.207/2010 per la parte attualmente in vigore;

Tutto ciò, richiamato e premesso,

#### **DETERMINA**

1. la narrativa che precede costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione e qui si intende riportata;
2. di **approvare gli atti contabili** relativa allo Stato finale dei lavori di "Costruzione di un primo lotto di n.48 loculi quale secondo stralcio di ampliamento del cimitero di Canetra" predisposta dal D.LL. ing. Andrea Trinetta, ed acquisita al protocollo comunale in data 19.11.2019 al prot. n.4808 costituita da: Libretto delle Misure, Registro di Contabilità Stato di avanzamento lavori corrispondente allo Stato Finale;
3. di **approvare il Certificato di Regolare Esecuzione** delle citate opere rilasciato in data 19.09.2019 rilasciato dal D.LL. ing. Andrea Trinetta;
4. di dare atto che, a termine dell'art.113 bis del D.L.vo n.50/2016, la ditta Cricchi Costruzioni s.r.l. con sede via Salaria Km 94.900 - 02010 Borgovelino (RI) - P.Iva 00919170571 **è autorizzata all'emissione della fattura** per l'importo di euro 20.642,28 oltre IVA 10% per euro 2.064,23, **per un complessivi euro 22.706,51** a saldo dello Stato finale dei Lavori sopra richiamato;
5. di dare atto che, per le lavorazioni di modesta entità ancora da eseguire relative all'offerta migliorativa di un corpo di fabbrica del cimitero esistente, e che non afferiscono al nuovo blocco loculi completato, si ritiene applicabile la disposizione dell'art.227 comma 3 del D.P.R. n.207/2010 e pertanto si assegna un termine di 20 giorni per il completamento dei lavori afferenti all'offerta migliorativa sopra citate. Allo

scadere di detto termine, in caso di inadempimento accertato dal R.U.P., si provvederà alla detrazione del relativo importo in sede di liquidazione delle spettante o alla attivazione delle garanzie fideiussorie;

6. di **autorizzare** il professionista incaricato della D.LL. e Coord. Sicurezza in fase di esecuzione, **ing. Andrea Trinetta**, P.Iva n.00983090572, C.F. TRNDR76S28H282N, **all'emissione della fattura** relativa alle competenze tecniche secondo quanto previsto Determinazione del Responsabile del 3° Settore n.156 del 26.10.2018 per l'importo di euro 8.000,00 oltre oneri INARCASSA per euro 320,00 oltre Iva al 22% per euro 1.830,40 **per complessivi euro 10.150,40**; nella fattura potranno essere esposti, quali rimborsi fuori campo Iva, anche gli importi dei diritti eventualmente versati alla Regione Lazio nell'ambito della procedura di cui si tratta fornendone la relativa ricevuta di pagamento;
7. di **autorizzare** il professionista incaricato del collaudo statico, **arch. Franco Brizi**, P.Iva 01027040573 C.F. BRZ FNC 63M28 H282T, **all'emissione della fattura** relativa alle competenze tecniche secondo quanto previsto Determinazione del Responsabile del 3° Settore n.160 del 17.10.2017 per l'importo di euro 1.700,00 oltre oneri INARCASSA per euro 68,00 ed oltre ad Iva al 22% per euro 388,96 per un importo complessivo di euro 2.156,96; nella fattura potranno essere esposti, quali rimborsi fuori campo Iva, anche gli importi dei diritti eventualmente versati alla Regione Lazio nell'ambito della procedura di cui si tratta fornendone la relativa ricevuta di pagamento;
8. di dare atto che la presente determinazione non comporta impegni di spesa oltre quelli già assunti né liquidazioni;

IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE  
F.to Arch. Giancarlo CRICCHI

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo on-line del Comune il giorno 25-09-2019 e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi dal 25-09-2019 al 10-10-2019 n. cron. 382 .

Lì, 25-09-2019

**L'addetto alla Pubblicazione**

F.to LUCIANA VALLOCCHIA

---