



COMUNE DI CASTEL SANT'ANGELO

Provincia di Rieti

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE

**MANUTENZIONE, PATRIMONIO, OPERE
PUBBLICHE ED EDILIZIA PRIVATA**

Progressivo Generale N. 48 del 24-05-2019

OGGETTO:

LEGGE REGIONE LAZIO N.11/2004 ART. 19 - INTERVENTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SU STRADE E PIAZZE PUBBLICHE NELL'AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE - CUP G23G11000180006 - APPROVAZIONE DELLA SPESA COMPLESSIVA OCCORSA PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO - RENDICONTAZIONE REGIONE LAZIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto** il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D.L.vo n.267/2000;
- Visti** in particolare gli artt.107, 183 e 191 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- Visto** il D.L.vo n.165/2001;
- Richiamata** la deliberazione della Giunta Comunale n.84 del 22/07/2010, esecutiva, con la quale è stato approvato il Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei Servizi;
- Richiamata** la deliberazione del Consiglio Comunale n.21 del 17/06/2016, esecutiva, con la quale venne approvato il Regolamento di Contabilità;
- Richiamato** il Decreto Sindacale n.06/2015, in data 31/08/2015 prot.2992 con il quale è stata attribuita all'Architetto Giancarlo Cricchi la Responsabilità del III Settore "Manutenzione, Patrimonio, Opere Pubbliche ed Edilizia Privata" ed il Decreto Sindacale n.03/2017, in data 21.12.2017 prot.6111 di modifica delle attribuzioni;

Premesse

- Visto** l'art.19 della legge regionale n. 11 del 13.09.2004;
- Vista** la delibera di G.C. n.82/2009 con la quale si è approvato il progetto inerente "Interventi di pubblica illuminazione su strade e piazze pubbliche nell'ambito del territorio comunale." dando seguito alla richiesta di finanziamento alla Regione Lazio;
- Vista** la delibera di G.C. n.79/2010 relativa alla richiesta di finanziamento dell'intervento per l'annualità 2010;
- Vista** la D.G.R. n.405 del 09.09.2011 inerente la concessione di un contributo di euro 165.000,00 per un intervento denominato "Interventi di pubblica illuminazione su strade e piazze pubbliche nell'ambito del territorio comunale";
- Visto** il Piano Triennale delle OO.PP. 2014/2016 approvato con deliberazione di G.C. n.27 del 27/06/2014 e dato atto che nello stesso è inserito l'intervento di cui trattasi;
- Vista** la determinazione IV Settore **n.45/2012** con la quale si affidava, al Geometra Francesco Giamogante con sede in L.go Graziosi n.5 - Rieti, P.Iva n.01054420573 C.F. GMGFNC29A20C749B l'incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva ed all'Arch. Adriano Gunnella iscritto Ordine degli Architetti PP PP CC della Provincia di Rieti al n. 167, P. iva 01042320570 con sede via Sandro Pertini 786 Rieti la redazione del Piano di Sicurezza in fase di progettazione e l'integrazione a detti incarichi con determinazione IV Settore **n° 78/2013** del 29.11.2013 per la direzione lavori e per la redazione del PSC in fase di esecuzione dell'intervento di cui trattasi (euro 16.486,97 a favore del Geom Giamogante ed euro 5.233,00 a favore dell'Arch. Gunnella, per complessive € 21.719,97);
- Vista** la delibera di G.C. n.87/2012 con cui è stato approvato il progetto esecutivo;

		Euro
A)	Importo dei lavori	129.234,67
	di cui per Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	7.411,07
A.1	Importo lavori a base d'asta	121.823,60
A) TOTALE LAVORI		129.234,67
		Euro
B)	Somme a disposizione dell'amministrazione	
B1	Lavori in economia inclusa Iva	0,00
B.2	Accertamenti ed indagini di laboratorio, prove e misurazioni IVA inclusa	0,00
B.3	Allacciamento ai pubblici servizi,	2.360,00
B.4	Imprevisti	1.803,01
B.5	Indennità e servitù su aree o immobili, a favore di privati e/o Enti (ANAS PROVINCIA FFS..) IVA se dovuta inclusa	3.500,00
B.6	Accanton. ex art. 12 DPR 207/2010 - 3% iva esclusa	0,00
B.7	necessarie attività preliminari, al Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione, alla Direzione dei lavori Misure e Contabilità ed al Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione, Collaudo tecnico amministrativo e/o redazione C.R.E., compresi contributi casse previdenziali obbligatoriamente a carico della Committenza	17.343,87
B.8	Accantonamento 2% art. 92 DLgs 163/2006	2.584,69
B.9	IVA	16.572,97
B.1	Oneri AVCP e altre tasse	150,00
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		44.314,54
Importo TOTALE A)+B)+C)		173.549,21

- Vista** la determinazione IV Settore n.94/2012 con cui è stata indetta la procedura di gara;
- Vista** la determinazione IV Settore n.109/2012 con cui è stato ridefinito il quadro tecnico economico sulla scorta delle indicazioni fornite dalla Regione Lazio;
- Vista** la determinazione IV Settore n.123/2012 di aggiudicazione definitiva dei lavori e con la quale è stato effettuato l'Impegno a favore della ditta **Elettrotecnica Graziano Lunari** Zona Artigianale di Vazia Lotto 11 Rieti P.I. n.00768630576 la somma di euro 118.443,28 oltre Iva 10% per totali euro 130.298,61 all'**Intervento 2.08.02.01 RP CAP 3154/08 del Bilancio di previsione 2012** con deliberazione di C.C. n.19/2012;
- Visto** il **contratto** stipulato in data **28/02/2013 Rep. N.900** registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Rieti in data 7/03/2013 al n.93 serie I per l'importo di euro 118.453,28 compresi oneri per la sicurezza pari ad euro 7.411,07;
- Vista** la determinazione IV Settore n.38/2013 con cui è stato approvato il sub appalto di parte dei lavori e nei limiti di legge a favore della ditta subappaltatrice RDN COSTRUZIONI SCAPPA con sede in via Lugnano 33 Rieti, p. iva 01071370579;
- Vista** la determinazione IV Settore n.109/2012 con la quale è stato approvato il I S.a.l. ed è stato dato atto dell'emissione del Certificato di pagamento n.1 ed è stata liquidata la relativa fattura alla ditta Elettrotecnica Graziano Lunari;
- Vista** la determinazione IV Settore n.48 DEL 27.11.2014 con la quale è stato approvato il II S.a.l. ed è stato dato atto dell'emissione del Certificato di pagamento n.2 ed è stata liquidata la relativa fattura alla ditta Elettrotecnica Graziano Lunari;
- Visto** il **Certificato di Regolare esecuzione** redatto dal Geom. Francesco Giamogante rilasciato con esito positivo in data 20.04.2015, sottoscritto senza osservazioni dall'impresa appaltatrice, ed acquisito al protocollo comunale in data 24.04.2015 al n.1356, dal quale si ricava un

importo netto di lavori eseguiti pari ad euro 118.294,12 inclusi oneri per la sicurezza e che i lavori in epigrafe sono stati ultimati **in data 13.02.2015** entro i termini contrattuali;

- Vista** la documentazione contabile, acquisita al protocollo comunale in data 13.04.2015 al n.1200, rimessa dalla direzione lavori costituita da libretto misure, sommario e registro di contabilità, Stato Finale per un importo complessivo dei lavori eseguiti pari ad **euro 129.060,06** di cui euro 7.411,07 per oneri per la sicurezza che, al netto del ribasso d'asta pari ad 8,85%, corrispondono a netti **euro 118.294,11**;
- Preso atto** che sono emerse criticità su un piccolo tratto di rete di PP.II. comunale in fraz. Mozza tali da mettere a rischio di elettrocuzione la sicurezza dei cittadini e pertanto è stato necessario provvedere a lavori in economia rientranti nelle finalità dei lavori di cui si tratta;
- Richiamata** la Determinazione del Responsabile del IV Settore **n. 20 del 27.07.2015** con la quale è stato approvato il Certificato di Regolare esecuzione, liquidato il credito dell'impresa per i lavori eseguiti e riapprovato il quadro economico dell'intervento anche al fine di accantonare tra le Somme a disposizione un importo per lavori in economia volti alla risoluzione della criticità emersa in loc. Mozza, come di seguito riportato:
- Dato atto** che le suddette somme trovano copertura all'Intervento 2.08.02.01 Cap. 3154/08 RRPP del Bilancio di Previsione esercizio 2012 per **€ 165.000,00** ed all'Intervento 2.08.02.01 Cap. 3154/04 RRPP del Bilancio di Previsione esercizio 2012 per **€ 8.549,21**;
- Dato atto** che durante l'esecuzione del procedimento per la realizzazione dell'opera pubblica sono stati adottati i seguenti provvedimenti di liquidazione ed i relativi mandati di pagamento:

Determinazione n.99/2012 mandato **n.957 del 16.11.2012** a favore del Geom. F. Giamogante pari ad € 8.250,00;

Determinazione n.78/2013 mandato **n.992 del 13.12.2013** a favore dell'Arch. A. Gunnella per complessivi € 2.639,10;

Determinazione n.24/2014 mandato **n.400 del 23.05.2014** a favore dell'Impresa Appaltatrice Elettrotecnica Graziano Lunari Zona Artigianale di Vazia Lotto 11 Rieti per un importo di € 54.210,18 relativa al I° SAL;

Determinazione n.12/2013 mandato **n.340 del 07.05.2013** per oneri AVCP di euro 30,00;

Determinazione n.48/2014 mandato **n.964 del 12.12.2014** a favore dell'Impresa Appaltatrice Elettrotecnica Graziano Lunari Zona Artigianale di Vazia Lotto 11 Rieti per un importo di € 38.217,82,00 quale acconto del II° SAL;

Determinazione n.20/2015 mandato **n.1122 del 15.12.2015** a favore dell'Impresa Appaltatrice Elettrotecnica Graziano Lunari Zona Artigianale di Vazia Lotto 11 Rieti per un importo di € 5.079,55 quale saldo del II° SAL;

Determinazione n.20/2015 mandato **n.225 del 22.03.2016** a favore dell'Impresa Appaltatrice Elettrotecnica Graziano Lunari Zona Artigianale di Vazia Lotto 11 Rieti per un importo di € 29.146,32 quale acconto del SAL FINALE;

Determinazione n.20/2015 mandato **n. 1123 del 15.12.2015** a favore dell'Impresa Appaltatrice Elettrotecnica Graziano Lunari Zona Artigianale di Vazia Lotto 11 Rieti per un importo di € 3.469,65 quale saldo del SAL FINALE;

Determinazione n. 01/2016 mandato **n. 227 del 22.03.2016** a favore dell'Impresa Appaltatrice Elettrotecnica Graziano Lunari Zona Artigianale di Vazia Lotto 11 Rieti per un importo di € 7.194,00 quale saldo dei **Lavori in Economia** di cui alla Determina n° 24 del 05.08.2015;

Determinazione n. 02/2016 mandato **n. 229 del 22.03.2013** a favore del Geom. F. Giamogante pari ad € 8.236,97;

Determinazione n. 02/2016 mandato **n. 231 del 22.03.2013** a favore dell'Arch. A. Gunnella per complessivi € 1.965,25;

Determinazione n. 97/2016 mandato **n.1034 -1038-1044 del 15.12.2016** per attività R.u.p. e collaboratori - art.92 comma 5 D.L.vo 163/2006 di € 2.584,69;

Dato atto che a fronte degli atti di liquidazione sopra elencati sono stati emessi mandati di pagamento per complessivi **euro 161.023,52**;

Considerato che occorre approvare il Q.T.E. finale di rendicontazione come di seguito riportato:

			Euro
A)	Importo dei lavori		129.060,06
	di cui per Oneri della sicurezza nonsoggetti a ribasso		7.411,07
A.1	Importo lavori a base d'asta		121.648,99
A.2	Ribasso d'asta	8,85%	10.765,95
A) TOTALE NETTO LAVORI			118.294,11
			Euro
B)	Somme a disposizione dell'amministrazione		
B1	Lavori in economia inclusa Iva		7.194,00
B.2	Accertamenti ed indagini di laboratorio, prove e misurazioni IVA inclusa		0,00
B.3	Allacciamento ai pubblici servizi,		0,00
B.4	Imprevisti		0,00
B.5	Indennità e servitù su aree o immobili, a favore di privati e/o Enti (ANAS PROVINCIA FFS..) IVA se dovuta inclusa		0,00
B.6	Accanton. ex art. 12 DPR 207/2010 - 3% iva esclusa		0,00
B.7	Spese tecniche relative al rilievo alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione, alla Direzione dei lavori Misure e Contabilità ed al Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione, Collaudo tecnico amministrativo e/o redazione C.R.E., compresi contributi casse previdenziali obbligatoriamente a carico della Committenza		17.389,67
B.8	Accantonamento 2% art. 92 DLgs 163/2006		2.584,69
B.9	IVA 10% su lavori		11.829,41
	IVA su spese tecniche		3.701,65
B.10	Oneri AVCP e altre tasse		30,00
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			42.729,42
C)	C) TOTALE SPESA OCCORSA		161.023,53
	Economie da ribasso d'asta	11.859,53	
	Economie di Appalto	666,15	
D)	D) TOTALE ECONOMIE		12.525,68
Importo TOTALE A)+B)+C)+D)			173.549,21

Considerato che a fronte del finanziamento dell'opera da parte della Regione Lazio (DGR n.405 del 09.09.2011) di complessivi euro **165.000,00** il Comune di Castel Sant'Angelo ha impegnato l'ulteriore somma di euro **8.549,21** per il raggiungimento dell'importo di spesa preventivato pari a **€ 173.549,21**;

Considerato che la spesa occorsa per la realizzazione dell'intervento in epigrafe ammonta complessivamente ad **€ 161.023,53**;

Dato atto che il finanziamento prevedeva una quota del **95%** del totale della spesa occorrente e che, pertanto, in base al **QTE finale** la quota parte del finanziamento a carico della Regione Lazio è pari ad **euro 152.972,35**, si rileva che le erogazioni, da parte della Regione Lazio, sino ad ora effettuate ammontano a complessivi **euro 149.413,95** con un residuo, quindi, da erogare a beneficio del Comune di Castel Sant'Angelo pari a **€ 3.558,40**;

Visto l'art.6 comma 1 lett.d) della L.R. n.88/1980 che prevede l'approvazione della spesa complessiva effettivamente occorsa per la realizzazione dell'opera pubblica;

Visto il D. Lgs 163/2006;

Visto il DPR 207/2010;

Dato atto che il codice CUP è: **G23G11000180006**

Tutto ciò, richiamato e premesso,

DETERMINA

1. Di dare atto che la narrativa che precede costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione e qui si intende riportata;
2. Di **approvare** la spesa complessiva secondo il seguente quadro economico finale delle spese effettivamente occorse per la realizzazione dell'intervento:

			Euro
A)	Importo dei lavori		129.060,06
	di cui per Oneri della sicurezza nonsoggetti a ribasso		7.411,07
A.1	Importo lavori a base d'asta		121.648,99
A.2	Ribasso d'asta	8,85%	10.765,95
A) TOTALE NETTO LAVORI			118.294,11
□			Euro
B)	Somme a disposizione dell'amministrazione		
B1	Lavori in economia inclusa Iva		7.194,00
B.2	Accertamenti ed indagini di laboratorio, prove e misurazioni IVA inclusa		0,00
B.3	Allacciamento ai pubblici servizi,		0,00
B.4	Imprevisti		0,00
B.5	Indennità e servitù su aree o immobili, a favore di privati e/o Enti (ANAS PROVINCIA FFS..) IVA se dovuta inclusa		0,00
B.6	Accanton. ex art. 12 DPR 207/2010 - 3% iva esclusa		0,00
B.7	Spese tecniche relative al rilievo alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione, alla Direzione dei lavori Misure e Contabilità ed al Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione, Collaudo tecnico amministrativo e/o redazione C.R.E., compresi contributi casse previdenziali obbligatoriamente a carico della Committenza		17.389,67
B.8	Accantonamento 2% art. 92 DLgs 163/2006		2.584,69
B.9	IVA 10% su lavori		11.829,41
	IVA su spese tecniche		3.701,65
B.10	Oneri AVCP e altre tasse		30,00
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			42.729,42
C)	C) TOTALE SPESA OCCORSA		161.023,53
	Economie da ribasso d'asta	11.859,53	
	Economie di Appalto	666,15	
D)	D) TOTALE ECONOMIE		12.525,68
Importo TOTALE A)+B)+C)+D)			173.549,21

3. Di dare atto quindi che la **spesa occorsa** per la realizzazione dell'intervento in epigrafe ammonta complessivamente ad **euro 161.023,53** di cui **euro 152.972,35** (pari al 95% dell'intervento) a carico della Regione Lazio e la restante parte, per **euro 8.051,18** (pari al 5% dell'intervento) a carico del Comune di Castel Sant'Angelo;
4. Di dare atto che, per la quota di finanziamento proveniente dalla Regione Lazio, a fronte di erogazioni già effettuate da parte della stessa Regione Lazio per complessivi **€ 149.413,95** rimane da erogare a beneficio del comune di Castel Sant'Angelo la somma di **€ 3.558,39**;
5. Di dare atto che a fronte degli atti di liquidazione sopra elencati sono stati emessi mandati di pagamento per complessivi **€ 161.023,53**;
6. Di trasmettere il presente atto alla Regione Lazio – Direzione Regionale Infrastrutture e mobilità già Direzione Regionale Infrastrutture Ambiente e Politiche Abitative – Area Reti Elettriche, Piccola Viabilità, Partenariato – Via Capitan Bavastro n.108, 00154 Roma pec: infrastrutturemobilita@regione.lazio.legalmail.it quale formale rendicontazione, ai sensi dell'art.6 comma 1 lett.d) della L.R. n.88/1980, della spesa occorsa per la realizzazione dell'opera;
7. di trasmettere copia del presente atto al Segretario Comunale ai sensi dell'art.10, del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Castel sant'Angelo approvato con atto di Giunta Comunale n.84 del 22/07/2010 e s.m.i.;
8. di dare atto che la presente Determinazione non comporta impegno di spesa e pertanto non è necessaria l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa (art.153, comma 4 del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000).
9. Di trasmettere il presente atto al Responsabile del 2° Settore per i seguiti e gli eventuali adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE
Arch. Giancarlo Cricchi

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE
F.to Arch. Giancarlo CRICCHI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo on-line del Comune il giorno 06-08-2019 e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi dal 06-08-2019 al 21-08-2019 n. cron. 336 .

Lì, 06-08-2019

L'addetto alla Pubblicazione

F.to PIERINA SERANI
