



COMUNE DI CASTEL SANT'ANGELO

Provincia di Rieti

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE

**MANUTENZIONE, PATRIMONIO, OPERE
PUBBLICHE ED EDILIZIA PRIVATA**

Progressivo Generale N. 65

del 09-05-2018

OGGETTO:

SISMA CENTRO ITALIA 2016 - OPERE PROVVISORIALI DI MESSA IN

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto** il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D.L.vo n.267/2000;
- Visti** in particolare gli artt.107, 183 e 191 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- Visto** il D.L.vo n.165/2001;
- Richiamata** la deliberazione della Giunta Comunale n.84 del 22/07/2011, esecutiva, con la quale è stato approvato il Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei Servizi;
- Richiamata** la deliberazione del Consiglio Comunale n.21 del 30/04/1997, esecutiva, con la quale venne approvato il Regolamento di Contabilità;
- Richiamato** il Decreto Sindacale n.06/2015, in data 31/08/2015 prot.2992 con il quale è stata attribuita all'Architetto Giancarlo Cricchi la Responsabilità del III Settore "Manutenzione, Patrimonio, Opere Pubbliche ed Edilizia Privata" ed il Decreto Sindacale n.03/2017, in data 21.12.2017 prot.6111 di modifica delle attribuzioni;
- Premesse**
- Visto** che gli eventi sismici di eccezionale intensità verificatisi in data 24.08.2016, 26.10.2016, 30.10.2016 e 18.01.2017 (Sisma Centro Italia 2016) hanno arrecato danni su vari immobili nel territorio comunale;
- Viste** le note della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Protezione Civile n.UC/TERAG/16/0044398 del 3/9/2016 e n.DIP/TERAG/16/0064447 del 23/11/2016;
- Richiamati** tutti i provvedimenti emanati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Protezione Civile, dalla Regione Lazio e dagli altri soggetti attuatori per le rispettive competenze;
- Vista** l'**Ordinanza sindacale n.17 del 14.03.2017** con la quale si è preso atto della necessità di tutelare la privata e pubblica incolumità e dell'urgenza di dare seguito alle procedure necessarie alla messa in sicurezza mediante opere provvisoriale e di puntellamento da eseguire in somma urgenza di fabbricati ricadenti nel centro storico di Castel Sant'Angelo (particelle n.325 e 326 del foglio 16);
- Visto** il progetto delle opere provvisoriale redatto dall'ing. Marco Giovannelli (particelle n.325 e 326) ed acquisito al protocollo comunale in data 19.04.2017 al prot. 1910 che prevede un importo dei lavori di **euro 21.278,52** di cui euro 1.702,28 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta;
- Visto** il Verbale di accordo preventivo in data 02.05.2017, sottoscritto con il professionista sopra indicato, mediante il quale si è concordato l'importo per spese tecniche da riconoscere al professionista per complessivi euro 5.720,00 inclusi oneri previdenziali oltre Iva al 22% di cui **euro 3.345,00** inclusi oneri previdenziali oltre Iva al 22% afferenti all'intervento di messa in sicurezza della presente determinazione (particelle n.325 e 326 del foglio 16);
- Visto** il **Verbale di Somma Urgenza** in data **31.05.2017** per l'esecuzione di opere provvisoriale di messa in sicurezza temporanea post-sismica secondo le previsioni del progetto esecutivo in premessa richiamato, al fine di rimuovere lo stato di pregiudizio per la salvaguardia della pubblica incolumità per gli immobili distinti in catasto al **foglio 16 particelle n.325-326**;
- Vista** la **Deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 15.06.2017**, con la quale è stato approvato il progetto delle opere provvisoriale redatto dall'ing. Marco Giovannelli acquisito al protocollo comunale in data 19.04.2017 al prot. 1910, il Verbale di accordo preventivo in data 02.05.2017, il Verbale di Somma Urgenza e la relativa Perizia Giustificativa redatti dal Responsabile del 3° Settore;

Visto

che il quadro tecnico economico dell'intervento prevede euro 20.808,69 quale importo netto contrattuale dei lavori ed euro 9.709,12 per Somme a disposizione dell'Amministrazione per un totale generale di **euro 30.517,81**, come di seguito riportato:

| | | | | |
|----------|--|-----------------------|------------------|------------------|
| A | Lavori | | | |
| A.1 | Intervento 2) - Foglio 16 p.lle 325-326 | | 21.278,52 | |
| A.2 | Importo lavori | | 21.278,52 | |
| A.3 | di cui oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta | | 1.702,28 | |
| A.4 | Importo a base d'asta soggetto a ribasso (A.2-A.3) | | 19.576,24 | |
| | | ribasso offerto 2,40% | 469,83 | |
| | | TOTALE A | 20.808,69 | 20.808,69 |
| B | Somme a disposizione dell'Amministrazione | | | |
| B.1 | Imprevisti IVA compresa | | 634,13 | |
| B.2 | Spese tecniche progettazione - D.LL. - Eventuali adempimenti D.L.vo 81/2008 - Oneri prev. compresi | | 3.345,00 | |
| B.3 | Accantonamento - art. 113 c.2 del D.Lgs.vo 50/2016 | | 416,17 | |
| B.4 | IVA 22% su lavori A | | 4.577,91 | |
| B.5 | IVA 22% su spese tecniche | | 735,90 | |
| | | TOTALE B | 9.709,12 | 9.709,12 |
| | TOTALE GENERALE | | | 30.517,81 |

Vista

la determinazione del Responsabile del 3° Settore n.92 del 14.07.2017 con la quale è stato ratificato l'affidamento e si è proceduto all'impegno di spesa in favore del professionista incaricato del servizio di progettazione, direzione lavori e misura e contabilità, **ing. Marco Giovannelli dello Studio Associato Servizi di Ingegneria M&G Engineering** con sede in via M.C. Dentato n.24 02100 Rieti – P.Iva n.01053400576 di cui il professionista affidatario fa parte, per l'importo di euro 3.345,00 inclusi oneri previdenziali oltre Iva al 22% per complessivi euro **4.080,90**;

Vista

la determinazione del Responsabile del 3° Settore n.93 del 14.07.2017 con la quale è stato ratificato l'affidamento e si è proceduto all'impegno di spesa in favore della ditta esecutrice dei lavori di messa in sicurezza mediante opere provvisoriale e di puntellamento, alla ditta Dionisi Fabrizio C.F. DNSFRZ67A03C268C, P.Iva n.00763950573, con sede in Via Duca Roberto n.3 – 02015 Cittaducale (RI), per l'importo di euro 20.808,69 oltre Iva al 22% di euro 4.577,91, per complessivi euro 25.386,60;

Vista

la determinazione del Responsabile del 3° Settore n. 230 del 28.12.2017 con la quale è stata approvata la ripartizione del fondo ai sensi dell'art.113 del D.L.vo n.50/2016 per gli importi indicati nella tabella di seguito riportata:

| | | |
|--------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| Incentivo art.113 | 416,17 | |
| Quota 20% | 83,23 | |
| Quota 80% | 332,94 | |
| Nominativo | Quota 80% Ripart. | Importo lordo Quota Ripart. |
| Giancarlo Cricchi | 70% | 233,06 |
| Alessandro Paolucci | 30% | 99,88 |
| | totale | 332,94 |

Visto

che in data 10.07.2017 sono iniziati i lavori come risulta dal relativo Verbale di Consegna;

- Viste** che in occasione di un sopralluogo in data 12.9.2017 alla presenza del Direttore dei Lavori del R.u.p. e del titolare della ditta esecutrice, si è preso atto della necessità di integrare la posa di longheroni orizzontali e diagonali al fine di migliorare le condizioni di sicurezza dell'intervento;
- Vista** la nota del D.LL. ing. Marco Giovannelli acquisita al protocollo comunale in data 26.09.2017 prot. n.4568 con la quale è stata trasmessa la documentazione relativa a modeste variazioni di alcune lavorazioni , come sopra in sintesi riportate resesi necessarie nel corso dei lavori;
- Vista** la determinazione del Responsabile del 3° Settore n.162 del 18.10.2017 con la quale è stata approvata la modifica sostanziale al contratto ai sensi dell'art.106 c.1 lett.e) del D.L.vo n.50/2016 che ha comportato un aumento dell'importo netto contrattuale di euro 481,36 oltre Iva al 10% per complessivi euro 587,26;
- Preso atto** che i citati lavori aggiuntivi hanno determinato la **modifica del contratto** con un aumento dell'importo dei lavori di euro 493,20 per complessivi euro 21.771,72 che al netto del ribasso d'asta e considerati gli oneri di sicurezza corrispondono a netti euro 21,290,05 rispetto all'originario importo di contratto di euro 20.808,69, corrispondente ad un aumento del 2,31%, secondo il quadro tecnico economico di seguito riportato in forma comparativa;

| | Importo a base d'asta soggetto a ribasso | Contratto - Post Affid. | Modifica al Contratto | Diff. |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|----------------|
| A | Importo Lavori | 21.278,52 | 21.771,72 | 493,20 |
| | oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta | 1.702,28 | 1.702,28 | |
| | Importo a base d'asta soggetto a ribasso | 19.576,24 | 20.069,44 | |
| | ribasso offerto 2,40% | 469,83 | 481,67 | |
| | TOTALE A - Importi di contratto | 20.808,69 | 21.290,05 | 481,36 |
| B | Somme a disposizione dell'Amministrazione | | | |
| B.1 | Imprevisti IVA compresa | 634,13 | 46,87 | -587,26 |
| B.2 | Spese tecniche progettazione - D.LL. adempimenti D.L.vo 81/2008 - Oneri prev. compresi | 3.345,00 | 3.345,00 | 0,00 |
| B.3 | Accantonamento - art. 92 c.5 del D.Lgs.vo 163/06 | 416,17 | 416,17 | 0,00 |
| B.4 | IVA 22% su lavori A | 4.577,91 | 4.683,81 | 105,90 |
| B.5 | IVA 22% su spese tecniche | 735,90 | 735,90 | 0,00 |
| | TOTALE B | 9.709,12 | 9.227,76 | -481,36 |
| | TOTALE GENERALE | 30.517,81 | 30.517,81 | 0,00 |

- Dato atto** che in data 10.10.2017 è stato rilasciato il Verbale di ultimazione dei lavori sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dalla ditta affidataria;
- Visti** gli atti contabili, il Certificato di Ultimazione dei Lavori, la Relazione al conto finale – Certificato di Regolare Esecuzione, rimessi dal D.LL. ing. Marco Giovannelli acquisiti al protocollo comunale in data 7.11.2017 al prot. n.5308;
- Vista** la determinazione del Responsabile del 3° Settore n.173 del 10.11.2017 con la quale sono stati approvati gli atti contabili relativi allo Stato finale dei lavori delle "Opere provvisoriale di messa in sicurezza temporanea post-sismica sugli immobili distinti in catasto al foglio 16 particelle 325-326" predisposta dal D.LL. ing. Marco Giovannelli, ed acquisita al protocollo comunale in data 7.11.2017 al prot. n.5308 costituita da: Libretto delle Misure, Registro di Contabilità Stato di avanzamento lavori corrispondente allo Stato Finale;
- Dato atto** che con determinazione del Responsabile del 3° Settore n.173 del 10.11.2017 è stato altresì approvato il quadro tecnico economico corrispondente allo Stato finale dell'intervento come di seguito riportato in forma comparativa:

| | Importo a base d'asta soggetto a ribasso | Contratto - Post Affid. | Modifica al Contratto | Stato Finale |
|----------|---|----------------------------|--------------------------|------------------|
| A | Importo Lavori allo Stato Finale | 21.278,52 | 21.771,72 | 20.043,72 |
| | Importo lavori inerenti lo smontaggio delle oo.pp. | | | 1.728,00 |
| | | | | 21.771,72 |
| | oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta | 1.702,28 | 1.702,28 | 1.702,28 |
| | Importo a base d'asta soggetto a ribasso | 19.576,24 | 20.069,44 | 20.069,44 |
| | ribasso offerto 2,40% | 469,83 | 481,67 | 481,67 |
| | TOTALE A - Importi di contratto | 20.808,69 | 21.290,05 | 21.290,05 |
| B | Somme a disposizione dell'Amministrazione | | | |
| B.1 | Imprevisti IVA compresa | 634,13 | 46,87 | 0,00 |
| B.2 | Spese tecniche progettazione - D.LL. adempimenti D.L.vo 81/2008 - Oneri prev. compresi | 3.345,00 | 3.345,00 | 3.345,00 |
| B.3 | Incentivi art. 113 D.Lgs.vo 50/2016 | 416,17 | 416,17 | 416,17 |
| B.4 | IVA 22% su lavori A | 4.577,91 | 4.683,81 | 4.683,81 |
| B.5 | IVA 22% su spese tecniche | 735,90 | 735,90 | 735,90 |
| | TOTALE B | 9.709,12 | 9.227,76 | 9.180,88 |
| | TOTALE GENERALE | 30.517,81 | 30.517,81 | 30.470,93 |

Vista la determinazione del Responsabile del 3° Settore n. 198 del 06/12/2017 con la quale è stata liquidata in favore della **ditta Dionisi Fabrizio** - P.Iva n.00763950573, la somma complessiva di **euro 23.912,34**, di cui euro 19.600,28 quale imponibile ed Iva pari ad euro 4.312,06;

Vista la determinazione del Responsabile del 3° Settore n. 200 del 06/12/2017 con la quale è stata liquidata in favore dello **Studio Associato Servizi di Ingegneria M&AG Engineering** – P.Iva n.01053400576, la somma complessiva di **euro 4.080,90**, di cui euro 3.345,00 quale imponibile ed Iva pari ad euro 735,90;

Vista la determinazione del Responsabile del 2° Settore n. 12 del 15/02/2018 con la quale è stato liquidato l'incentivo ex art. 113 c.2 D.l.vo n. 50/2016 pari ad **euro 332,94** ed accantonata la quota del 20% pari ad **euro 83,23** per una somma complessiva di **euro 416,17**;

Dato atto che a fronte degli atti di liquidazione sopra elencate sono stati emessi i seguenti mandati di pagamento:

- Mandato n.1128 del 20/12/2017 e relativa quietanza;
- Mandato n.1129 del 20/12/2017 e relativa quietanza;
- Mandato n.1132 del 20/12/2017 e relativa quietanza;
- Mandato n.1134 del 20/12/2017 e relativa quietanza;
- Mandato n.1133 del 20/12/2017 e relativa quietanza;
- Mandato n. 336 del 19/04/2018 e relativa quietanza;
- Mandato n. 347 del 19/04/2018 e relativa quietanza;
- Mandato n. 346 del 19/04/2018 e relativa quietanza;
- Mandato n. 341 del 19/04/2018 e relativa quietanza;
- Mandato n. 340 del 19/04/2018 e relativa quietanza;
- Mandato n. 333 del 18/04/2018 e relativa quietanza;
- Mandato n. 337 del 19/04/2018 e relativa quietanza;

per complessivi **euro 28.409,41**;

Considerato che la spesa occorrente per la realizzazione dell'intervento ammonta a complessivi **euro 30.470,93** di cui euro 2.061,52 per oneri di smontaggio delle opere provvisorie, il tutto come meglio dettagliato nel prospetto seguito riportato:

| Opere provvisionali messa in sicurezza Via Ghibellini (fg. 16, part. 325-326) | imponibile | Iva | totale |
|--|------------|---------|------------------|
| Lavori eseguiti dalla ditta Dionisi Fabrizio escluso smontaggio opere provvisionali | 19.600,28 | 4312,06 | 23.912,34 |
| Spese tecniche Ing. Marco Giovannelli | 3.345,00 | 735,90 | 4.080,90 |
| Accantonamento art.113 D.L.vo n.50/2016 | 416,17 | 0,00 | 416,17 |
| Totale spese liquidate | | | 28.409,41 |
| Oneri per smontaggio opere provvisionali | 1689,77 | 371,75 | 2.061,52 |
| Totale intervento | | | 30.470,93 |

- Considerato** altresì che a fronte dei complessivi **28.409,41 euro** liquidati restano ancora da liquidare **euro 2.061,52** per oneri relativi allo smontaggio delle opere provvisionali che potranno essere liquidati, con successiva determinazione, solo a seguito dell'esecuzione della lavorazione dopo l'esecuzione dei lavori di riparazione del danno e/o miglioramento sismico dell'edificio;
- Considerato** che con nota in data 12.09.2017 prot.n.4328 il Segretario Comunale ha richiesto alla Regione Lazio D.R. Infrastrutture e Politiche Abitative, l'anticipazione delle somme di n. 2 interventi di messa in sicurezza in corso di ultimazione tra i quali quello in oggetto;
- Considerato** che con nota in data 10.10.2017 prot.n.4883 il Responsabile del 3° Settore ha inoltrato alla predetta Direzione regionale un sollecito ai fini dell'erogazione dell'anticipazione richiesta;
- Preso atto** che la Regione Lazio con nota n.519799 in data 16.10.2017, al fine di provvedere alla erogazione dei fondi relativi all'anticipazione, ha richiesto la trasmissione dei documenti relativi all'ultimazione dei lavori compreso il Certificato di pagamento o Conto finale;
- Preso atto** altresì che nella citata nota n.519799 in data 16.10.2017 la Regione Lazio ha comunicato che "relativamente ai costi per le attività tecniche applica quanto stabilito dal comma 5 art.34 del D.L. 189/2016. Ovvero il contributo massimo, per tutte le attività tecniche è stabilito nella misura del 10% al netto dell'Iva e dei versamenti previdenziali; può essere riconosciuto un contributo aggiuntivo, nella misura massima del 2%. Per le sole indagini o prestazioni specialistiche";
- Visto** che per l'individuazione delle spese tecniche questo Ente ha fatto riferimento al corrispettivo derivante dall'applicazione del D.M. 17/06/2016 calcolato in euro 6.011,20 oltre Oneri previdenziali ed Iva per le attività di progettazione esecutiva, direzione dei lavori, misura e contabilità e certificato di regolare esecuzione in relazione a n.2 interventi il primo in via di Rupe Tarpea (particelle n.228 e 229 del foglio 16) ed il secondo in Via dei Ghibellini (particelle n.325 e 326 del foglio 16);
- Considerato** che in base a detto importo si è pervenuti all'accordo preventivo in data 02.05.2017 sottoscritto con il professionista per un importo ribassato di netti euro 5.500,00, corrispondenti ad euro 5.720,00 (relativo a n.2 interventi di messa in sicurezza) inclusi Oneri previdenziali ed Iva;
- Dato atto** che dal quadro tecnico economico per l'intervento di messa in sicurezza per gli edifici particelle n.325 e 326 del foglio 16, di cui alla determinazione del Responsabile del 3° Settore n.173 del 10.11.2017, le spese tecniche ammontano ad euro 3.211,20 oltre Oneri previdenziali pari ad euro 133,8 ed Iva 22% pari ad euro 735,90 per un importo complessivo di euro 4.080,90;
- Considerato** che, con Determinazione n. 501152 del 05/12/2017 la Regione Lazio ha ribadito quanto già espresso con nota n.519799 in data 16.10.2017 in merito al contributo massimo erogabile per le attività tecniche ovvero che: "ai sensi dell'art. 34 della L 225/2016 concernete "Qualificazione dei professionisti" le spese tecniche relative ai lavori di somma urgenza il contributo massimo, per le attività tecniche è stabilito nella misura del 10%, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali e che può essere riconosciuto un contributo aggiuntivo, per le sole indagini o prestazioni specialistiche, nella misura massima del 2%";

Considerato altresì che, con la citata Determinazione della Regione Lazio n. 501152 del 05/12/2017 il Soggetto Attuatore Delegato, preso atto dei documenti di approvazione della spesa finale relativi ai lavori di messa in sicurezza sugli immobili distinti in catasto al foglio 16 part.IIe. 228-229 e part.IIe 325-326, ha pertanto riconosciuto questo Ente la somma complessiva di **euro 55.442,47** di cui:

- **euro 26.390,03**, IVA inclusa, per lavori di somma urgenza per opere provvisionali di messa in sicurezza temporanea dell'edificio sito nella Fraz. di Castel Sant'Angelo in Via Ghibellini (fg. 16, part. 325-326) oltre che **euro 2.699,81** comprensivi di IVA e oneri previdenziali per le spese tecniche, per un totale di complessivi **euro 29.089,84**;
- **euro 24.356,04** IVA inclusa, per lavori di somma urgenza per opere provvisionali di messa in sicurezza temporanea dell'edificio sito nella Fraz. di Castel Sant'Angelo in Via Rupe Tarpea (fg. 16, part. 228-229) oltre che complessivi **euro 1.996,59** comprensivi di IVA e oneri previdenziali per le spese tecniche, per un totale di complessivi **euro 26.352,63**;

Visto l'ordinativo n.404 del 05/12/2017 con il quale questo Ente ha incassato la somma di **euro 55.442,47** erogata dalla Regione Lazio – Soggetto Attuatore Sisma 2016;

Preso atto che, dei complessivi **euro 55.442,47** erogati dalla Regione Lazio – Soggetto Attuatore Sisma, **euro 29.089,84** sono imputabili ai lavori di somma urgenza per opere provvisionali di messa in sicurezza temporanea dell'edificio sito nella Fraz. di Castel Sant'Angelo in Via Ghibellini (fg. 16, part. 325-326);

Visto il d.P.R. n.207/2010;

Visto il D. L.vo n.50/2016;

Tutto ciò, richiamato e premesso,

DETERMINA

1. la narrativa che precede costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione e qui si intende riportata;
2. di **approvare** la rendicontazione della spesa occorrente per la realizzazione dell'intervento per una spesa complessiva di **euro 30.470,93** di cui euro 2.061,52 per oneri di smontaggio delle opere provvisionali, il tutto come meglio dettagliato nel prospetto seguito riportato:
- 3.

| Opere provvisionali messa in sicurezza Via Ghibellini (fg. 16, part. 325-326) | imponibile | Iva | totale |
|--|------------|---------|------------------|
| Lavori eseguiti dalla ditta Dionisi Fabrizio escluso smontaggio opere provvisionali | 19.600,28 | 4312,06 | 23.912,34 |
| Spese tecniche Ing. Marco Giovannelli | 3.345,00 | 735,90 | 4.080,90 |
| Accantonamento art.113 D.L.vo n.50/2016 | 416,17 | 0,00 | 416,17 |
| Totale spese liquidate | | | 28.409,41 |
| Oneri per smontaggio opere provvisionali | 1689,77 | 371,75 | 2.061,52 |
| Totale intervento | | | 30.470,93 |

4. di **attestare** che, seppur alla data odierna la spesa effettivamente occorsa per la realizzazione dell'intervento è pari ad **euro 28.409,41** la spesa complessiva per la realizzazione dell'intervento in oggetto ammonta ad **euro 30.470,93** in quanto restano ancora da pagare **euro 2.061,52** per oneri relativi allo smontaggio delle opere provvisionali che potranno essere liquidati, con successiva

determinazione, solo a seguito dell'esecuzione della lavorazione dopo l'esecuzione dei lavori di riparazione del danno e/o miglioramento sismico dell'edificio;

5. di **dare atto** che la Regione Lazio – Soggetto Attuatore Sisma 2016 con Determinazione della Regione Lazio n. 501152 del 05/12/2017 ha già erogato in favore del Comune di Castel Sant'Angelo la somma complessiva di **euro 55.442,47** di cui **euro 29.089,84** afferenti i lavori di somma urgenza per opere provvisoriale di messa in sicurezza temporanea relativi all'edificio sito nella Fraz. di Castel Sant'Angelo in Via Ghibellini (fg. 16, part. 325-326);
6. di **trasmettere** il presente atto alla Regione Lazio – Soggetto Attuatore Delegato– Via R.R. Garibaldi n.7, 00145 Roma - PEC: soggettoattuatoresisma2016@regione.lazio.legalmail.it quale formale rendicontazione della spesa occorrente per la realizzazione dell'intervento;
7. di dare atto che non è necessaria l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa (art.153, comma 4 del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000) in quanto non è previsto alcun impegno di spesa e che pertanto la presente Determinazione diviene esecutiva con la sottoscrizione del Responsabile di Settore.

IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE

Arch. Giancarlo Cricchi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo on-line del Comune il giorno 11-05-2018 e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi dal 11-05-2018 al 26-05-2018 n. cron. 241 .

Lì, 11-05-2018

Il Responsabile della Pubblicazione

F.to
