

COMUNE DI MONSAMPIETRO MORICO

Provincia di Fermo

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

Numero 32 Del 07-05-2021

OGGETTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E MIGLIORAMENTO SISMICO
MUNICIPIO ORD. SISMA 2016 N. 37. NUOVA APPROVAZIONE E
LIQUIDAZIONE II° SAL DITTA PROCOGE Srl. CIG 8350549308 A SEGUITO DI
NUOVE MODALITA' DI REDAZIONE DEGLI ATTI CONTABILI-

L'anno duemilaventuno, il giorno sette del mese di maggio, nella sede comunale, nel proprio ufficio:

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

F.to Luchetti Maurizio

Richiamata l'Ordinanza del Commissario del Governo per la Ricostruzione nei Territori interessati dal sisma n. 37 del 9 settembre 2017 e s.m.i. avente ad oggetto "Approvazione del primo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016" che, con le risorse del Fondo di cui all'articolo 4 del decreto legge n. 189/2016, è stato stanziato per il Comune di Monsampietro Morico un importo di 660.000,00 € per gli interventi relativi al municipio comunale;

Dato atto che con DGC n. 35 del 08/06/2019 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo redatto dai tecnici incaricati, Ing. Del Bianco Silvia e dall'Arch. Del Bianco Simona, relativo ai lavori di "O.C.S.R. n. 37/2017 – Lavori di messa in sicurezza, riparazione e rafforzamento con adeguamento sismico dell'immobile sede Municipio Comunale di Monsampietro Morico, in via Umberto 1°, n. 33, danneggiato dagli eventi sismici - CUP: D36C17000000002 – CIG: 812463875F", così come approvato dall'USR con il decreto sopra citato, che prevede una spesa complessiva di euro 655.746,85 di cui euro 529.769,04 per lavori ed euro 125.977,81 per somme a disposizione

Vista la determinazione n. 134 (R. G. n. 321) del 26/05/2020 con la quale il Settore I - AA.GG. – Contratti – SUA – Risorse Umane della Provincia, in funzione di SUA della Provincia di Fermo, ha aggiudicato, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D. Lgs.50/2016, la esecuzione dei lavori denominati "O.C.S.R. n. 37/2017 – Lavori di messa in sicurezza, riparazione e rafforzamento con adeguamento sismico dell'immobile sede Municipio Comunale di Monsampietro Morico, in via Umberto 1°, n. 33, danneggiato dagli eventi sismici - CUP: D36C17000000002 – CIG: 812463875F" all'Impresa PROCOGE SRL, con sede ad Atina (FR) in Corso Lucio Munazio Planco, n. 221, (Cod. Fisc. e P. IVA: 01997480601) che con il ribasso del 29,121% (ventinovevirgolacentotrentaduepercento), per un importo netto dei lavori pari ad € 345.050,22, giusto ribasso percentuale del 29,121% sull'importo dei lavori posto a base di gara (€ 486.815,87),

offerto dallo stesso aggiudicatario in sede di procedura selettiva, oltre oneri di sicurezza per € 42.953,17, non soggetti a ribasso e pertanto per un importo contrattuale di € **388.003,39** oltre IVA;

Vista con determinazione n. 26 (n.35 RG) del 01/06/2020 del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Monsampietro Morico, si è proceduto a prendere atto e fare propria la determinazione di aggiudicazione definitiva ed efficace n. 134 (R. G. n. 321) del 26/05/2020 del Settore I - AA.GG. – Contratti – SUA – Risorse Umane della Provincia, in funzione di SUA della Provincia di Fermo e di approvare il Quadro Tecnico Economico a seguito di aggiudicazione:

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE	
Importo lavori contrattuali aggiudicati	€. 388.003,39
Di cui 42.953,17 quali oneri per la sicurezza	.
Importo lavori	€. 388.003,39
Somme a disposizione:	
Spese tecniche	€. 45.818,49
Cassa previdenziale su spese tecniche	€. 1.748,04
I.V.A. 22% su spese tecniche	€. 10.464,64
Indagini e prove	€. 3.026,44
I.V.A. 22% su indagini e prove	€. 665,82
Imprevisti e ribassi d'asta	€. 158.743,41
Incentivazione RUP Comune 0,8 % (40% del 2 %)	€. 4.238,15
Incentivazione RUPUSR 0,4 % (20% del 2 %)	€. 2.119,07
I.V.A. 10% su lavori	€. 38.800,34
Contributo S.U.A.	€. 2.119,07
Totale somme a disposizione	€. 267.743,46
Totale di progetto	€. 655.746,85

Visto il contratto di affidamento dell'esecuzione dei lavori Rep. 364/20 del 24.07.2020;

Accertato che i lavori sono iniziati in data 10.08.2020, come da verbale di consegna dei lavori redatto e firmato dalle parti in pari data;

Vista la determinazione n° 45 del 31.08.2020 con la quale si è provveduto a liquidare in favore dell'Impresa PROCOGE Srl l'importo di € 77.600,68 oltre IVA 10% quale anticipazione sul contratto di affidamento dell'esecuzione dei lavori Rep. 364/20 del 24.07.2020, su presentazione di regolare fattura elettronica, emessa per l'importo dell'anticipazione di cui in premessa e come qui specificato, riportante oltre ai riferimenti dell'affidamento di cui alle determinazioni sopra citate, relative a "*Lavori di Messa in sicurezza, riparazione e rafforzamento con adeguamento sismico dell'immobile sede municipale di Monsampietro Morico in via Umberto I n° 33*", il codice univo fattura UF1L5R, il CIG: 8350549308

Vista la determinazione n° 68 del 17.12.2020 con la quale si è provveduto a liquidare in favore dell'Impresa PROCOGE Srl l'importo di € 63.763,77 oltre I.V.A.10% quale importo derivante dal I° S.A.L. dei lavori di "*Messa in sicurezza, riparazione e rafforzamento con adeguamento sismico dell'immobile sede municipale di Monsampietro Morico in via Umberto I n° 33*", il codice univoco fattura UF1L5R, il CIG: 8350549308;

Vista la determinazione n° 19 del 22.03.2021 con la quale si è provveduto

- ad approvare il II° S.A.L. dei lavori di "O.C.S.R. n. 37/2017 – Lavori di messa in sicurezza, riparazione e rafforzamento con adeguamento sismico dell'immobile sede Municipio Comunale di Monsampietro Morico, in via Umberto 1°, n. 33, danneggiato dagli eventi sismici - CUP: D36C17000000002 – CIG: 8350549308", effettuati dalla Ditta PROCOGE SRL, con sede ad Atina (FR) in Corso Lucio Munazio Planco, n. 221, (Cod.

Fisc. e P. IVA: 01997480601) a tutto il 03.03.2021, per un importo dei lavori a misura di € 319.022,03

- a liquidare in favore dell'Impresa PROCOGE Srl l'importo di € 121.989,62 oltre IVA 10% quale importo derivante dal II° S.A.L. dei lavori di "Messa in sicurezza, riparazione e rafforzamento con adeguamento sismico dell'immobile sede municipale di Monsampietro Morico in via Umberto I n° 33", il codice univoco fattura UF1L5R, il CIG: 8350549308 il CUP: D36C17000000002, per un importo di € 121.989,62 al netto del ribasso d'asta, della quota parte recupero incidenza anticipazione contrattuale, delle ritenute di garanzia, compresi gli oneri per la sicurezza, oltre I.V.A. al 10 % (€ 12.198,96) per un importo complessivo di € 134.188,58, a saldo della fattura elettronica n. 11, emessa dalla Ditta appaltatrice in data 17.03.2021, pervenuta al protocollo di questo Ente al n° 66 del 22.03.2021, autorizzandone, altresì, il pagamento;

Visto la documentazione relativa al II SAL trasmessa al competente Ufficio Speciale per la Ricostruzione tramite piattaforma SISMAPP in data 31.03.2021;

Preso atto che in fase istruttoria l'USR ha ritenuto la documentazione imprecisa a causa di:

- calcolo del ribasso d'asta sulle lavorazioni eseguite senza tenere conto della terza cifra decimale della percentuale di ribasso offerta in fase di gara;
- calcolo delle somme relative a oneri per la sicurezza non soggette a ribasso calcolate in percentuale sul totale delle lavorazioni e non in base alla somma analitica di ciascuna voce di capitolato a misura relativa al II Sal;

Vista la nota del Direttore dei Lavori n. 1736 del 06.05.2021 con la quale è stato trasmesso l'elaborato contabile "STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 2 a tutto il 03.03.2021", redatto in base alle indicazioni fornite dall'USR;

Rilevato che, a seguito di tali precisazioni nel calcolo, le somme dovute all'impresa differiscono da quanto in precedenza approvato come di seguito riportato:

	PRECEDENTE	ATTUALE
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI APPLTATI	529.769,04	529.769,04
IMPORTO DEI LAVORI NON SOGGETTO A RIBASSO	42.953,17	42.953,17
LAVORI A MISURA	319.022,03	319.022,03
SICUREZZA NON SOGGETTA A RIBASSO	25.866,00	19.165,98
IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	293.156,03	299.856,05
RIBASSO D'ASTA	29,12% 85.367,04	29,121% 87.321,08
TOTALE LAVORI A MISURA	233.654,99	231.700,95

Preso atto che:

- il certificato di pagamento n. 2 emesso dal RUP in data 04.03.2021 ha liquidato all'impresa un importo pari a € 121.989,62 (applicando alle somme il ribasso del 29,121%);
- l'importo dei lavori a misura al netto del ribasso d'asta e dell'incidenza degli oneri per la sicurezza in base al nuovo metodo di elaborazione è pari a € 120.438,49;

- risulta pertanto una di € 1.551,13 in eccesso rispetto a quanto si evince con il nuovo metodo di calcolo che sarà recuperata sul certificato successivo relativo al III SAL già in fase di emissione;

Dato atto che occorre procedere all'approvazione del II° S.A.L. redatto in base al nuovo metodo di calcolo, dei lavori di “O.C.S.R. n. 37/2017 – Lavori di messa in sicurezza, riparazione e rafforzamento con adeguamento sismico dell’immobile sede Municipio Comunale di Monsampietro Morico, in via Umberto 1°, n. 33, danneggiato dagli eventi sismici - CUP: D36C17000000002 – CIG: 8350549308”, effettuati dalla Ditta PROCOGE SRL, con sede ad Atina (FR) in Corso Lucio Munazio Planco, n. 221, (Cod. Fisc. e P. IVA: 01997480601) a tutto il 03.03.2021, per un importo dei lavori a misura di € 319.022,03;

Visto il decreto del Sindaco n° 01 del 08.01.2021, con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell’Area Tecnica fino al 31.12.2021;

Preso atto che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è il geom. Maurizio Luchetti e che lo stesso dichiara, ai sensi degli artt. 6 *bis* della Legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con la procedura di gara in questione e il soggetto aggiudicatore del presente provvedimento;

Preso atto che, il finanziamento dell'intervento in specie è previsto al Cap. 2540 del Bilancio per l’Esercizio finanziario esecutivo 2021, è assicurato tramite le somme ammesse a contributo dal decreto del direttore dell’U.S.R. n. 1338 del 27 maggio 2019 con il quale si determina e concede al Comune di Monsampietro Morico, in qualità di soggetto attuatore, per l’intervento in oggetto, la somma di Euro 655.746,85 - comprensiva anche delle somme a disposizione – quale contributo ammissibile, di cui all’ordinanza commissariale n. 37 del 9 settembre 2017 e s.m.i;

Accertata, quindi, la regolarità dell’intero procedimento;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 50/2016;
- la Legge n. 241/1990;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto comunale;
- il regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
- il regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

1. di considerare la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. prendere atto che i SAL saranno redatti secondo le indicazioni dell’USR:
 - calcolando il ribasso d’asta sulle lavorazioni eseguite tenendo conto della terza cifra decimale della percentuale di ribasso offerta in fase di gara;
 - calcolando le somme relative a oneri per la sicurezza non soggette a ribasso in base alla somma analitica a misura relativa al Sal
3. di approvare il II° S.A.L. redatto in base al nuovo metodo di calcolo, dei lavori di “O.C.S.R. n. 37/2017 – Lavori di messa in sicurezza, riparazione e rafforzamento con adeguamento sismico dell’immobile sede Municipio Comunale di Monsampietro Morico, in via Umberto 1°, n. 33, danneggiato dagli eventi sismici - CUP: D36C17000000002 – CIG: 8350549308”, effettuati dalla Ditta PROCOGE SRL, con

sede ad Atina (FR) in Corso Lucio Munazio Planco, n. 221, (Cod. Fisc. e P. IVA: 01997480601) a tutto il 03.03.2021, per un importo dei lavori a misura di € 319.022,03;

4. di prendere atto che:
 - il certificato di pagamento n. 2 emesso dal RUP in data 04.03.2021 ha liquidato all'impresa un importo pari a € 121.989,62 (applicando alle somme il ribasso del 29,121%);
 - l'importo da liquidare all'impresa in base al nuovo metodo di elaborazione sarebbe pari a € 120.438,49;
 - La differenza di € 1.551,13 in eccesso rispetto a quanto dovuto con il nuovo metodo di calcolo di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso avanti il competente TAR Marche entro i termini di cui all'art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010.
5. di trasmettere inoltre la presente al Sindaco e al Segretario Generale.
6. di stabilire che tale provvedimento sarà pubblicato, oltre che sull'Albo pretorio online, sul profilo internet del Comune di Monsampietro Morico, nella sezione "*Amministrazione trasparente*" ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D.Lgs. n. 50/2016.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
TECNICA
F.to Luchetti Maurizio**

Pareri ex art. 49 e 147 Bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive variazioni

Si rilascia e si esprime **PARERE FAVOREVOLE** di regolarità **TECNICA** e si attesta la **REGOLARITA'** e la **CORRETTEZZA** dell'Azione Amministrativa in relazione al provvedimento che precede.

Monsampietro Morico, 07-05-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to (Maurizio Luchetti)

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA**

Ai sensi degli artt. 109, 2° comma e art. 151, 4° comma, D.lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

F.to Gualtieri Romina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, la presente determinazione è stata pubblicata all'albo on line a partire dal giorno 15-05-2021 per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 32 comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69.

L'addetto alla pubblicazione

F.to LAMBERTUCCI FEDERICA