

COMUNE DI MONSAMPIETRO MORICO

Provincia di Fermo

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Numero 42 Del 29-10-2018
Registro generale n. 83 del 29-10-2018

COPIA

Oggetto:	PROGETTO DI "DEMOLIZIONE E RIMOZIONE DEL PONTE INTERCOMUNALE TRA I COMUNI DI BELMONTE PICENO E MONSAMPIETRO MORICO CROLLATO ALL'INTERNO DELL'ALVEO DEL TORRENTE ETE VIVO " - DETERMINA DI LIQUIDAZIONE
----------	--

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventinove del mese di ottobre, nella sede comunale, nel proprio ufficio:

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Luchetti Maurizio

PREMESSO CHE:

- a seguito dell'alluvione del luglio 2014, il ponte intercomunale tra i comuni di Monsampietro Morico e Belmonte Piceno è crollato all'interno dell'alveo del torrente Ete Vivo;
- a causa delle abbondanti precipitazioni piovose e della conseguente enorme portata di acqua insistente sul Torrente Ete Vivo, si è determinato un importante aggravamento dell'erosione in corrispondenza del relitto del ponte intercomunale crollato in alveo e che le ultime avversità atmosferiche del 2017 hanno causato molti e consistenti danni alla rete della viabilità comunale, determinando perciò una condizione di pericolo per la pubblica incolumità e ulteriori danni alle proprietà pubbliche e private ivi insistenti;

VERIFICATA la sussistenza, in sede di sopralluogo, del nesso di causalità tra il danno rilevato e l'evento alluvionale avvenuto;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 18.04.2018 di approvazione del progetto esecutivo redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale nella persona del Geom. Maurizio Luchetti, l'Arch. Daniela Di Sabatino e l'ing. Fabrizio Marcozzi relativo alla "demolizione e rimozione del ponte intercomunale tra i comuni di Belmonte Piceno e Monsampietro Morico crollato all'interno dell'alveo del Torrente Ete Vivo e sistemazione tratto fluviale ante operam con riprofilatura e fortificazione arginale", (CUP: D62C17000090002 – CIG: 7245233B67) che prevede una spesa complessiva di euro 54.229,39 di cui euro 48.716,62 per lavori ed euro 5.512,77 per somme a disposizione, costituito dalla seguente documentazione:

- Relazione tecnica
- Elenco prezzi
- Computo metrico e quadro tecnico economico
- Inquadramento territoriale
- Stato di fatto e di progetto
- Documentazione fotografica

Quadro Tecnico Economico

Importo lavori	48.716,62
Oneri per la sicurezza	1.948,66

Importo soggetto a ribasso	46.767,96
IMPORTO NETTO DEI LAVORI	46.767,96
Somme a disposizione:	
Spese tecniche (2%)	805,97
I.V.A. (10 %)	4.676,80
Contributo AVCP	30,00
Totale somme a disposizione	5.512,77
Totale di progetto	54.229,39

RICHIAMATO il **Decreto n. 312 del 15.12.2017** con il quale la Regione Marche ha ammesso a contributo l'intervento di demolizione e rimozione del ponte sul torrente Ete per un importo di 50.000,00 €, anticipando il 60% dei lavori in essere;

ACCERTATO che il finanziamento dei lavori è assicurato secondo quanto disposto dal Decreto n. 312 del 15.12.2017 e che nell'istituendo bilancio pluriennale 2018/2020 ed annuale 2018 dovrà essere previsto apposito ed adeguato stanziamento di bilancio a copertura dell'intervento in specie iscrivendo le relative somme in entrata ed in uscita;

VISTA la **determina n. 17 del 20.04.2018 (R.G. 32/2018)** con la quale si stabiliva di procedere all'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi:

- dell'art. 36, comma , comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 (*"....mediante affidamento diretto"*)

con aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 ovvero con il criterio del minor prezzo sull'importo dei lavori posto a base di gara ai sensi dell'art. 95, comma 4. lett. a) con valutazione delle offerte secondo le modalità previste dall'art. 97, comma 1 del nuovo Codice appalti;

VISTA la **determina n. 22 del 28.05.2018 (R.G. 42/2018)** con la quale, in approvazione dei verbali di gara n.1/2018 del 18.05.2018 e n. 2/2018 del 28.05.2018, si aggiudicavano definitivamente i lavori di *"Demolizione e rimozione del Ponte intercomunale tra i comuni di Belmonte Piceno e Monsampietro Morico crollato all'interno dell'alveo del torrente Ete Vivo - Sistemazione del tratto fluviale ante-operam con riprofilatura e fortificazione arginale"* CUP: D62C17000090002 – CIG: 7245233B67 (progetto approvato con deliberazione della G.C. n. 32 del 18.04.2018), alla ditta **MANNOCCHI LUIGINO** con sede in Montalto delle Marche, via Piagge n° 3, per l'importo dei lavori a misura di € 37.875,81, comprensivi di oneri per la sicurezza, IVA esclusa, come risultante dalla seguente tabella:

Descrizione	Euro
A - Importo lavori a misura soggetto a ribasso di gara	€ 46.767,96
B - Ribasso offerto (%)	23,180/100
C - Importo ribasso offerto (A*B)	€ 10.840,81
D - Importo al netto del ribasso (A-C)	€ 35.927,15
E - Importo oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso di gara	€ 1.948,66
F - PREZZO OFFERTO (D+E)	€ 37.875,81
Somme a disposizione dell'Amministrazione	

- IVA 10 %	€ 3.787,58
- Incentivazione art. 113 D.Lgs 50/2016	€ 805,97
Totale somme a disposizione	4.593,55
Lavori a fattura, imprevisti e ribasso d'asta	11.760,03
Totale generale	54.229,39

VISTO il Verbale di consegna dei lavori emesso in data del 08 giugno 2018;

CONSIDERATO che, in data 02.07.2018, la ditta MANNOCCHI LUIGINO con sede in Montalto delle Marche in via Piagge n.3 (p. iva: 00363650331), ha variato il proprio statuto costitutivo in **MANNOCCHI LUIGINO S.R.L. unipersonale**, con sede legale in Montalto delle Marche in via Piagge n.3 (P.iva: 02354590446);

VISTO lo stato finale dei lavori e i documenti contabili dei lavori di *"Demolizione e rimozione del Ponte intercomunale tra i comuni di Belmonte Piceno e Monsampietro Morico crollato all'interno dell'alveo del torrente Ete Vivo - Sistemazione del tratto fluviale ante-operam con riprofilatura e fortificazione arginale"* eseguiti a tutto il 06.07.2018, prodotti dall'ufficio tecnico, costituito dai seguenti elaborati:

- Stato Finale dei Lavori eseguiti a tutto il 06.07.2018
- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Sommario registro di contabilità;
- Verbale di ultimazione dei lavori integrativi n. 1 del 06.07.2018
- Certificato di ultimazione lavori n. 1 del 06.07.2018

avente il seguente **Quadro Tecnico Economico** finale:

Importo totale lavori	36.790,25
a detrarre importo relativo alla sicurezza inclusa	1.948,66
Importo soggetto a ribasso	34.841,59
A detrarre ribasso del 23,18 %	8.076,28
Al netto del ribasso	26.765,31
Importo relativo alla sicurezza non soggetto a ribasso	1.948,66
Totale	28.713,97
Somme a disposizione	
IVA 10%	2.871,40
Incentivazione 2%	805,97
Contributo AVCP	30,00
Economie	21.808,05
Sommano	25.515,42

Totale

54.229,39

VISTA la fattura n.2/PA/2018 del 07.08.2018, relativa allo stato finale dei lavori per un importo di € **28.713,97** (ventottomilasettecentotredici/97) oltre I.V.A. (prot. 2757 del 21/08/2018)

VISTA l'attestazione di regolarità contributiva D.U.R.C. prot. INAIL_12462386 richiesto in data 17.07.2018 con scadenza validità in data 14.11.2018, dal quale risulta che la ditta **MANNOCCHI LUIGINO S.R.L. unipersonale**, con sede legale in Montalto delle Marche in via Piagge n.3 (P.iva: 02354590446) è in regola con il versamento dei primi accessori all'INAIL e dei contributi nei confronti dell'INPS e della Cassa Edile;

VISTO il D.P.R. 06.06.2001, n. 380 ad oggetto: *"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)* e s.m.i.;

VISTO inoltre l'art. 7 del D.P.R. 06.06.2001, n. 380 con particolare riferimento alla lettera "C" del comma 1, riguardante le opere pubbliche dei Comuni;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 ad oggetto: *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"*;

VISTO il Decreto n. 145/2000 del Ministero dei Lavori Pubblici ad oggetto: *"Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 3 comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni."*, per quanto non abrogato dall'art. 358 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. n. 207/2010 e successive modificazioni ed integrazioni (*Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»*);

RICONOSCIUTA, per gli effetti di cui all'art. n. 107, comma 3, lettera d) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica del presente provvedimento;

RITENUTO di dover provvedere alla relativa liquidazione dello stato finale dei lavori;

VISTO il D.Lgs. 50/2016 - Il Codice degli appalti pubblici e concessioni di Lavori, Servizi e Forniture;

VISTI lo Statuto Comunale ed i vigenti regolamenti comunali di contabilità e sui contratti;

VISTO il D.Lgs. n. 267/00 ad oggetto: *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* e s.m.i.;

PRESO ATTO che con **decreto del Sindaco n° 01 del 01.02.2018** al sottoscritto è stato affidato l'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Monsampietro Morico

dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, con il quale si attribuiscono al sottoscritto, le funzioni dirigenziali dell'Area Tecnica, ai sensi dell'art. 107, comma 2 e 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

RICONOSCIUTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 107, comma 3, lettera d) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione;

DATO ATTO che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto di interessi, ai sensi dell'articolo 6 bis L. 241/1990, dell'art. 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento Comunale;

DETERMINA

1. **DI APPROVARE** la premessa narrativa dichiarandola parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **DI APPROVARE** i documenti tecnico/contabili dei lavori di *"Demolizione e rimozione del Ponte intercomunale tra i comuni di Belmonte Piceno e Monsampietro Morico crollato all'interno dell'alveo del torrente Ete Vivo - Sistemazione del tratto fluviale ante-operam con riprofilatura e fortificazione arginale"* eseguiti a tutto il 06.07.2018, redatti e firmati dalle parti in data 08.07.2018, costituiti dai seguenti elaborati:
 - Stato Finale dei Lavori eseguiti a tutto il 06.07.2018
 - Libretto delle misure;
 - Registro di contabilità;
 - Sommario registro di contabilità;
 - Verbale di ultimazione dei lavori integrativi n. 1 del 06.07.2018
 - Certificato di ultimazione lavori n. 1 del 06.07.2018
3. **DI APPROVARE** il seguente Quadro Tecnico Economico dello stato finale:

Importo totale lavori	36.790,25
a detrarre importo relativo alla sicurezza inclusa	1.948,66
Importo soggetto a ribasso	34.841,59
A detrarre ribasso del 23,18 %	8.076,28
Al netto del ribasso	26.765,31
Importo relativo alla sicurezza non soggetto a ribasso	1.948,66
Totale	28.713,97
Somme a disposizione	
IVA 10%	2.871,40
Incentivazione 2%	805,97
Contributo AVCP	30,00
Economie	21.808,05

Sommano

25.515,42

Totale

54.229,39

4. **DI LIQUIDARE E PAGARE** la ditta **MANNOCCI LUIGINO S.R.L. unipersonale**, con sede legale in Montalto delle Marche in via Piagge n.3 (P.iva: 02354590446), la somma **28.713,97** (ventottomilasettecentotredici/97) derivante dalla fattura n.2/PA/2018 del 07.08.2018;
5. **DI ACCREDITARE** la somma per un importo complessivo di **28.713,97** (ventottomilasettecentotredici/97), tramite bonifico bancario al seguente IBAN: **IT 98S0306969620100000005009**
6. **DI DISPORRE** il versamento diretto a favore dell'erario dell'importo di **€ 2.871,40** (duemilaottocentosettantuno/40), corrispondente all'IVA addebitata in fattura, trattandosi di fattura n.2/PA/2018 del 07.08.2018 emessa dopo il 1° gennaio 2015, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 663/1972 (split payment);
7. **DI DARE ATTO** che, come risulta dal Quadro Economico finale, le economie ammontano ad € 21.808,05 (ventunomilaottocentootto/05);
8. **DI ACCANTONARE** l'incentivo di cui all'art. 113 del D. Lgs 50/06 dovuto al personale dell'Area Tecnica, coinvolto nello svolgimento delle attività di programmazione della spesa, progettazione definitiva/esecutiva dei progetti, predisposizione e controllo delle procedure di bando, direzione dei lavori e redazione degli atti contabili relativi all'opera in oggetto, nella misura complessiva di **€ 805,97** (ottocentocinque/97), determinato e ripartito, in conformità al suddetto art. 113 del D.Lgs. n. 50/16;
9. **DI IMPUTARE** la spesa complessiva derivante dal presente atto e ammontante di € **32.421,34** (trentaduemilaquattrocentoventuno/34) al **Cap. 2834/4 del Bilancio 2018, Impegno n. 75/2018**;
10. **DI TRASMETTERE** il presente atto, alla Segreteria affinché provveda alla sua pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32, commi 1 e 5 della Legge 18 giugno 2009, n. 69;
11. **DI DARE ATTO** che, la presente determinazione, verrà inserita nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
F.to Luchetti Maurizio

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 109, 2° comma e art. 151, 4° comma, D.lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Avv. GUALTIERI ROMINA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 D.Lgs. 267/2000)

N. __94__ Reg. Pubblicazioni

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, la presente determinazione è stata pubblicata all'albo on line a partire dal giorno 13-03-2019 ove rimane esposta per 15 giorni consecutivi fino al 28-03-2019.

Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa CAROZZA GIOVANNA

Copia conforme all'originale

Monsampietro Morico li, 13-03-19

Il Segretario Comunale

Dott.ssa CAROZZA GIOVANNA
