

COMUNE DI MONSAMPIETRO MORICO

Provincia di Fermo

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

Numero 19 Del 22-03-2021

OGGETTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E MIGLIORAMENTO SISMICO
MUNICIPIO ORD. SISMA 2016 N. 37. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE II° SAL
DITTA PROCOGE Srl. CIG 8350549308 -

L'anno duemilaventuno, il giorno ventidue del mese di marzo, nella sede comunale, nel proprio ufficio:

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

F.to Luchetti Maurizio

Richiamata l'Ordinanza del Commissario del Governo per la Ricostruzione nei Territori interessati dal sisma n. 37 del 9 settembre 2017 e s.m.i. avente ad oggetto "Approvazione del primo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016" che, con le risorse del Fondo di cui all'articolo 4 del decreto legge n. 189/2016, è stato stanziato per il Comune di Monsampietro Morico un importo di 660.000,00 € per gli interventi relativi al municipio comunale;

Dato atto che con DGC n. 35 del 08/06/2019 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo redatto dai tecnici incaricati, Ing. Del Bianco Silvia e dall'Arch. Del Bianco Simona, relativo ai lavori di "O.C.S.R. n. 37/2017 – Lavori di messa in sicurezza, riparazione e rafforzamento con adeguamento sismico dell'immobile sede Municipio Comunale di Monsampietro Morico, in via Umberto 1°, n. 33, danneggiato dagli eventi sismici - CUP: D36C17000000002 – CIG: 812463875F", così come approvato dall'USR con il decreto sopra citato, che prevede una spesa complessiva di euro 655.746,85 di cui euro 529.769,04 per lavori ed euro 125.977,81 per somme a disposizione

Vista la determinazione n. 134 (R. G. n. 321) del 26/05/2020 con la quale il Settore I - AA.GG. – Contratti – SUA – Risorse Umane della Provincia, in funzione di SUA della Provincia di Fermo, ha aggiudicato, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D. Lgs.50/2016, la esecuzione dei lavori denominati "O.C.S.R. n. 37/2017 – Lavori di messa in sicurezza, riparazione e rafforzamento con adeguamento sismico dell'immobile sede Municipio Comunale di Monsampietro Morico, in via Umberto 1°, n. 33, danneggiato dagli eventi sismici - CUP: D36C17000000002 – CIG: 812463875F" all'Impresa PROCOGE SRL, con sede ad Atina (FR) in Corso Lucio Munazio Planco, n. 221, (Cod. Fisc. e P. IVA: 01997480601) che con il ribasso del 29,121% (ventinovevirgolacentotrentunopercento), per un importo netto dei lavori pari ad € 345.050,22, giusto ribasso percentuale del 29,121% sull'importo dei lavori posto a base di gara (€ 486.815,87), offerto dallo stesso aggiudicatario in sede di procedura selettiva, oltre oneri di sicurezza per € 42.953,17, non soggetti a ribasso e pertanto per un importo contrattuale di € **388.003,39** oltre IVA;

Vista con determinazione n. 26 (n.35 RG) del 01/06/2020 del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Monsampietro Morico, si è proceduto a prendere atto e fare propria la determinazione di aggiudicazione definitiva ed efficace n. 134 (R. G. n. 321) del 26/05/2020 del Settore I - AA.GG. – Contratti – SUA – Risorse Umane della Provincia, in funzione di SUA della Provincia di Fermo e di approvare il Quadro Tecnico Economico a seguito di aggiudicazione:

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE	
Importo lavori contrattuali aggiudicati	€. 388.003,39
Di cui 42.953,17 quali oneri per la sicurezza	.
Importo lavori	€. 388.003,39
Somme a disposizione:	
Spese tecniche	€. 45.818,49
Cassa previdenziale su spese tecniche	€. 1.748,04
I.V.A. 22% su spese tecniche	€. 10.464,64
Indagini e prove	€. 3.026,44
I.V.A. 22% su indagini e prove	€. 665,82
Imprevisti e ribassi d'asta	€. 158.743,41
Incentivazione RUP Comune 0,8 % (40% del 2 %)	€. 4.238,15
Incentivazione RUP USR 0,4 % (20% del 2 %)	€. 2.119,07
I.V.A. 10% su lavori	€. 38.800,34
Contributo S.U.A.	€. 2.119,07
Totale somme a disposizione	€. 267.743,46
Totale di progetto	€. 655.746,85

Visto il contratto di affidamento dell'esecuzione dei lavori Rep. 364/20 del 24.07.2020;

Accertato che i lavori sono iniziati in data 10.08.2020, come da verbale di consegna dei lavori redatto e firmato dalle parti in pari data;

Vista la determinazione n° 45 del 31.08.2020 con la quale si è provveduto a liquidare in favore dell'Impresa PROCOGE Srl l'importo di € 77.600,68 oltre IVA 10% quale anticipazione sul contratto di affidamento dell'esecuzione dei lavori Rep. 364/20 del 24.07.2020, su presentazione di regolare fattura elettronica, emessa per l'importo dell'anticipazione di cui in premessa e come qui specificato, riportante oltre ai riferimenti dell'affidamento di cui alle determinazioni sopra citate, relative a "*Lavori di Messa in sicurezza, riparazione e rafforzamento con adeguamento sismico dell'immobile sede municipale di Monsampietro Morico in via Umberto I n° 33*", il codice univo fattura UF1L5R, il CIG: 8350549308

Vista la determinazione n° 68 del 17.12.2020 con la quale si è provveduto a liquidare in favore dell'Impresa PROCOGE Srl l'importo di € 63.763,77 oltre I.V.A.10% quale importo derivante dal I° S.A.L. dei lavori di "*Messa in sicurezza, riparazione e rafforzamento con adeguamento sismico dell'immobile sede municipale di Monsampietro Morico in via Umberto I n° 33*", il codice univoco fattura UF1L5R, il CIG: 8350549308;

Vista la nota pervenuta al protocollo di questo Comune in data 05.03.2021, al n° 789, con la quale il Direttore dei lavori Ing. Del Bianco Silvia, ha consegnato il II° SAL relativo ai lavori di "*O.C.S.R. n. 37/2017 – Lavori di messa in sicurezza, riparazione e rafforzamento con adeguamento sismico dell'immobile sede Municipio Comunale di Monsampietro Morico, in via Umberto I°, n. 33, danneggiato dagli eventi sismici - CUP: D36C17000000002 – CIG: 8350549308*", effettuati dalla Ditta PROCOGE SRL, con sede ad Atina (FR) in Corso Lucio Munazio Planco, n. 221, (Cod. Fisc. e P. IVA: 01997480601) a tutto il 23.10.2020, composto dai seguenti elaborati:

- Libretto delle misure

- Registro di contabilità
- Sommario del registro di contabilità
- Stato di avanzamento n° 2 dei lavori eseguiti a tutto il 03.03.2021
- Certificato di pagamento n° 2 del 04.03.2021
- DURC di Congruità con esito positivo, Protocollo Cassa Edile 202100081AP00

Preso atto che dalle risultanze del II° S.A.L. a firma del Direttore dei Lavori Ing. Silvia Del Bianco risulta che la Ditta PROCOGE SRL, con sede ad Atina (FR) in Corso Lucio Munazio Planco, n. 221, (Cod. Fisc. e P. IVA: 01997480601) ha effettuato lavori per un importo complessivo di € 319.022,03 che, al netto del ribasso d'asta, della quota parte del recupero dell'anticipazione contrattuale, e delle ritenute di garanzia, prevede un importo netto di € 63.763,77

• Lavori a misura	€ 319.022,03
• A detrarre l'incidenza della sicurezza per	€ 25.866,00
• Importo soggetto a ribasso d'asta	€ 293.156,03
• A detrarre il ribasso d'asta del 29,12%	€ 85.367,03
• Importo ribassato	€ 207.789,00
• A sommare l'incidenza oneri sicurezza	€ 233.655,00
• A detrarre ritenuta 0,5%	€ 1.168,27
• A detrarre recupero incidenza anticipaz.	€ 46.731,00
• A detrarre certificati precedenti	€ 63.763,77
• Credito netto Impresa	€ 121.991,95 oltre I.V.A.

Accertato che applicando il ribasso d'asta con tre cifre decimali il credito all'impresa risulta così articolato:

• Lavori a misura	€ 319.022,03
• A detrarre l'incidenza della sicurezza per	€ 25.866,00
• Importo soggetto a ribasso d'asta	€ 293.156,03
• A detrarre il ribasso d'asta del 29,121%	€ 85.369,28
• Importo ribassato	€ 207.786,06
• A sommare l'incidenza oneri sicurezza	€ 233.652,06
• A detrarre ritenuta 0,5%	€ 1.168,26
• A detrarre recupero incidenza anticipaz.	€ 46.730,41
• A detrarre certificati precedenti	€ 63.763,77
• Credito netto Impresa	€ 121.989,62 oltre I.V.A.

Vista la fattura elettronica n° 11 del 17.03.2021, pervenuta al protocollo di questo Comune in data 22.03.2021 al n° 66, emessa dalla Ditta PROCOGE SRL, con sede ad Atina (FR) in Corso Lucio Munazio Planco, n. 221, (Cod. Fisc. e P. IVA: 01997480601) dell'importo di € 121.989,62 oltre I.V.A. al 10% per € 12.198,96, per un totale di € 134.188,58 relativa al II° S.A.L.;

Acquisito il documento unico di regolarità contabile tramite il sistema "DURC online" INPS_25044021 emesso in data 23.02.2021, con scadenza 23.06.2021, messo a disposizione dal portale INPS-INAIL-CNCE;

Visto il documento DURC Congruità acquisito dal Direttore dei Lavori presso la cassa edile di Ascoli Piceno e Fermo e pervenuto al protocollo di questo Ente n. 789 del 05.03.2021, ai sensi dell'OCSR N. 78 del 2 agosto 2019 "Attuazione dell'articolo 1, comma 2, dell'ordinanza n. 41 del 2 novembre 2017: misure dirette ad assicurare la regolarità contributiva delle imprese operanti nella ricostruzione pubblica e privata."

Dato atto che a norma della legge 13 agosto 2010, n. 136 e della legge 217/2010 riguardanti la tracciabilità dei flussi finanziari vengono indicati nei documenti contabili/amministrativi il Codice identificativo di gara CIG, il CUP e che l'appaltatore ha fornito le informazioni richieste dalla predetta normativa, ovvero il numero di conto dedicato all'appalto ed i nominativi ed i codici fiscali dei soggetti che possono operare sul conto medesimo;

Dato atto che occorre procedere:

- all'approvazione del II° S.A.L. dei lavori di "O.C.S.R. n. 37/2017 – Lavori di messa in sicurezza, riparazione e rafforzamento con adeguamento sismico dell'immobile sede Municipio Comunale di Monsampietro Morico, in via Umberto 1°, n. 33, danneggiato dagli eventi sismici - CUP: D36C17000000002 – CIG: 8350549308", effettuati dalla Ditta PROCOGE SRL, con sede ad Atina (FR) in Corso Lucio Munazio Planco, n. 221, (Cod. Fisc. e P. IVA: 01997480601) a tutto il 03.03.2021, per un importo dei lavori a misura di € 319.022,03;
- alla liquidazione dell'importo netto complessivo di € 121.989,62 oltre I.V.A. al 10% per € 12.198,96, per un totale di € 134.188,58 relativo al II° S.A.L.;

Visto il decreto del Sindaco n° 01 del 08.01.2021, con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell'Area Tecnica fino al 31.12.2021;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è il geom. Maurizio Luchetti e che lo stesso dichiara, ai sensi degli artt. 6 *bis* della Legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con la procedura di gara in questione e il soggetto aggiudicatore del presente provvedimento;

Preso atto che, il finanziamento dell'intervento in specie è previsto al Cap. 2540 del Bilancio per l'Esercizio finanziario esecutivo 2021, è assicurato tramite le somme ammesse a contributo dal decreto del direttore dell'U.S.R. n. 1338 del 27 maggio 2019 con il quale si determina e concede al Comune di Monsampietro Morico, in qualità di soggetto attuatore, per l'intervento in oggetto, la somma di Euro 655.746,85 - comprensiva anche delle somme a disposizione – quale contributo ammissibile, di cui all'ordinanza commissariale n. 37 del 9 settembre 2017 e s.m.i;

Accertata, quindi, la regolarità dell'intero procedimento;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 50/2016;
- la Legge n. 241/1990;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto comunale;
- il regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
- il regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

1. di considerare la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di approvare il II° S.A.L. dei lavori di “O.C.S.R. n. 37/2017 – Lavori di messa in sicurezza, riparazione e rafforzamento con adeguamento sismico dell’immobile sede Municipio Comunale di Monsampietro Morico, in via Umberto 1°, n. 33, danneggiato dagli eventi sismici - CUP: D36C17000000002 – CIG: 8350549308”, effettuati dalla Ditta PROCOGE SRL, con sede ad Atina (FR) in Corso Lucio Munazio Planco, n. 221, (Cod. Fisc. e P. IVA: 01997480601) a tutto il 03.03.2021, per un importo dei lavori a misura di € 319.022,03;
3. di liquidare in favore dell’Impresa PROCOGE Srl l’importo di € 121.989,62 oltre IVA 10% quale importo derivante dal II° S.A.L. dei lavori di “*Messa in sicurezza, riparazione e rafforzamento con adeguamento sismico dell’immobile sede municipale di Monsampietro Morico in via Umberto I n° 33*”, il codice univoco fattura UF1L5R, il CIG: 8350549308 il CUP: D36C17000000002, per un importo di € 121.989,62 al netto del ribasso d’asta, della quota parte recupero incidenza anticipazione contrattuale, delle ritenute di garanzia, compresi gli oneri per la sicurezza, oltre I.V.A. al 10 % (€ **12.198,96**) per un importo complessivo di € **134.188,58**, a saldo della fattura elettronica n. 11, emessa dalla Ditta appaltatrice in data 17.03.2021, pervenuta al protocollo di questo Ente al n° 66 del 22.03.2021, autorizzandone, altresì, il pagamento;
4. di autorizzare l’ufficio di ragioneria all’emissione dell’ordinativo di pagamento, senza altre formalità, avendo cura di riportare negli stessi le informazioni necessarie, come specificate;
5. di dare atto che la liquidazione avverrà tramite bonifico sul conto dedicato indicato nella dichiarazione citata nella parte narrativa, agli atti e in fattura;
6. di dare atto che l’impegno di che trattasi è stato assunto con precedenti atti sul capitolo Cap. 2540 di bilancio dell’ente, che presenta la necessaria disponibilità;
7. di dare atto che, in riferimento alla normativa relativa alla scissione dei pagamenti, l’IVA è da versare a cura del concessionario o committente ex art 17 – ter DPR 633/1972;
8. di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo sin dal momento del visto da parte del Responsabile dei servizi finanziari;
9. di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso avanti il competente TAR Marche entro i termini di cui all’art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010.
10. di trasmettere inoltre la presente al Sindaco e al Segretario Generale.
11. di stabilire che tale provvedimento sarà pubblicato, oltre che sull’Albo pretorio online, sul profilo internet del Comune di Monsampietro Morico, nella sezione “*Amministrazione trasparente*” ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D.Lgs. n. 50/2016.

**IL RESPONSABILE DELL’AREA
TECNICA**
F.to Luchetti Maurizio

Pareri ex art. 49 e 147 Bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive variazioni

Si rilascia e si esprime **PARERE FAVOREVOLE** di regolarità **TECNICA** e si attesta la **REGOLARITA'** e la **CORRETTEZZA** dell'Azione Amministrativa in relazione al provvedimento che precede.

Monsampietro Morico, 22-03-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to (Maurizio Luchetti)

Si rilascia e si esprime **PARERE FAVOREVOLE** di regolarità **CONTABILE** e si attesta la **COPERTURA FINANZIARIA** in relazione al provvedimento che precede.

Monsampietro Morico, 22-03-2021

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

F.to (Romina Gualtieri)

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA**

Ai sensi degli artt. 109, 2° comma e art. 151, 4° comma, D.lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

F.to Gualtieri Romina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, la presente determinazione è stata pubblicata all'albo on line a partire dal giorno 24-03-2021 per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 32 comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69.

L'addetto alla pubblicazione

F.to LAMBERTUCCI FEDERICA